Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды"
Подрядчик: ИП КАРАМУРЗАЕВ
Наименование обьекта: Благоустройство улицы Есенова, пос. Тасбугет

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№180092	16.11.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	32 729 760									
в.т.ч. за отчетный месяц	32 729 760	29 223 000							3 506 760	32 729 760

ЗАКАЗЧИК
Поселок Акима КГУ "Аппарат акима поселка Кызылорды" акимата города Кызылорда
_____ Шамуратов П.С.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Жакап-Табын"
_____ Әлденбаев Б.С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО КБ "Мунай Газ Инжиниринг"
_____ Ахметов З.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель
ИП "Карамурзаев"
_____ Карамурзаев С.К.

ЗАКАЗЧИК Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата
ПОДРЯДЧИК ИП КАРАМУРЗАЕВ

Наименование стройки - Благоустройство улицы Есенова, пос. Тасбугет
Наименование объекта - Благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2018 г

в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Всего,
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Лок. смета	Благоустройство	28721496			28721496
		Всего по главе	**28721496**			**28721496**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	298704			298704
		Всего по главе	**298704**			**298704**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**29020200**			**29020200**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-	391773			391773
		Всего по главе	**391773**			**391773**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**29411973**			**29411973**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	588239			588239
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**30000212**			**30000212**
		Понижающий коэффициент 0,94093142	**29223000**			**29223000**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			3506760	3506760
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**29223000**		**3506760**	**32729760**

ЗАКАЗЧИК
Поселок Акима КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда _____ **Шамуратов П.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО " Жакап-Табын" _____ **Рысбаев Б.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО КБ "Мунай Газ Инжиниринг" _____ **Ахметов З.Ж.**

ПОДРЯДЧИК
Руководитель ИП "Карамурзаев" _____ **Карамурзаев С.К.**

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды"**

ПОДРЯДЧИК **ИП КАРАМУРЗАЕВ**

Наименование стройки - Благоустройство улицы Есенова, пос. Тасбугет

Наименование объекта - Благоустройство

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Алея					
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	202,0000		43,70	8827
		Итого оплата труда:				14,95	3020
		Накладные расходы	%	72		10,76	2174
		Сметная прибыль	%	8		4,36	880
		Сметная стоимость:				58,82	11882
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	202,0000		37,39	7553
		Итого оплата труда:				12,79	2584
		Накладные расходы	%	72		9,21	1860
		Сметная прибыль	%	8		3,73	753
		Сметная стоимость:				50,33	10167
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	160,0000		131,75	21079
		Итого оплата труда:				97,46	15594
		Накладные расходы	%	72		70,17	11228
		Сметная прибыль	%	8		16,15	2585
		Сметная стоимость:				218,07	34892
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	71,5000		1106,02	79081
		Итого оплата труда:				311,86	22298
		Накладные расходы	%	108		336,81	24082
		Сметная прибыль	%	8		115,43	8253
		Сметная стоимость:				1558,26	111416
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	87,2300		1273,00	111044
		Сметная прибыль	%	8		101,84	8884
		Сметная стоимость:				1374,84	119927

6	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	640,0000	1889,57	1209324
		Итого оплата труда:			1199,78	767858
		Накладные расходы	%	94	1127,79	721786
		Сметная прибыль	%	8	241,39	154489
		Сметная стоимость:			3258,75	2085600
7	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	640,0000	1914,00	1224960
		Сметная прибыль	%	8	153,12	97997
		Сметная стоимость:			2067,12	1322957
8	1218-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	45,0000	613,59	27611
		Итого оплата труда:			524,88	23620
		Накладные расходы	%	72	377,91	17006
		Сметная прибыль	%	8	79,32	3569
		Сметная стоимость:			1070,82	48187
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового	188,0000	1858,47	349392
		Итого оплата труда:			633,93	119178
		Накладные расходы	%	108	684,64	128712
		Сметная прибыль	%	8	203,45	38248
		Сметная стоимость:			2746,56	516352
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3,0080	40664,00	122317
		Сметная прибыль	%	8	3253,12	9785
		Сметная стоимость:			43917,12	132103
11	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Лотки арычные.Демонтаж**	м3	9,1080	11967,89	109003
		Итого оплата труда:			8416,64	76659
		Накладные расходы	%	118	9931,64	90457
		Сметная прибыль	%	8	1751,96	15957
		Сметная стоимость:			23651,49	215418
12	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**	м3	9,1080	18139,72	165217
		Итого оплата труда:			10520,80	95823
		Накладные расходы	%	118	12414,55	113072
		Сметная прибыль	%	8	2444,34	22263
		Сметная стоимость:			32998,61	300551
13	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	9,1080	48734,00	443869
		Сметная прибыль	%	8	3898,72	35510
		Сметная стоимость:			52632,72	479379
14	1113-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные горизонтальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 30 мм**	м2	91,5000	838,41	76715
		Итого оплата труда:			521,36	47705
		Накладные расходы	%	69	359,74	32916
		Сметная прибыль	%	8	95,85	8770
		Сметная стоимость:			1294,00	118401
15	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2	842,0000	6,11	5145
		Итого оплата труда:			1,54	1295

		Накладные расходы	%	72		1,11	933
		Сметная прибыль	%	8		0,58	486
		Сметная стоимость:				**7,80**	**6564**
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3**	**112,0000**		**1071,37**	**119993**
		Итого оплата труда:				**303,92**	**34039**
		Накладные расходы	%	108		328,24	36762
		Сметная прибыль	%	8		111,97	12540
		Сметная стоимость:				**1511,57**	**169296**
17	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**112,0000**		**2537,00**	**284144**
		Сметная прибыль	%	8		202,96	22732
		Сметная стоимость:				**2739,96**	**306876**
18	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**16,0000**		**15951,00**	**255216**
		Сметная прибыль				1276,08	20417
		Сметная стоимость:				**17227,08**	**275633**
18.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**16,0000**		**15951,00**	**255216**
		Сметная прибыль	%	8		1276,08	20417
		Сметная стоимость:				**17227,08**	**275633**
19	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**16,0000**		**39137,00**	**626192**
		Итого оплата труда рабочих:				**4666,00**	**74656**
		Накладные расходы				4277,91	68447
		Сметная прибыль				3473,19	55571
		Сметная стоимость:				**46888,10**	**750210**
19.1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**16,0000**		**39137,00**	**626192**
		Итого оплата труда рабочих:				**4666,00**	**74656**
		Накладные расходы	%	91		4277,91	68447
		Сметная прибыль	%	8		3473,19	55571
		Сметная стоимость:				**46888,10**	**750210**
20.1	1147-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**14,0000**		**610,51**	**8547**
		Итого оплата труда:				**539,50**	**7553**
		Накладные расходы	%	88		474,76	6647
		Сметная прибыль	%	8		86,82	1215
		Сметная стоимость:				**1172,09**	**16409**
21.1	1147-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка**	**шт.**	**14,0000**		**679,58**	**9514**
		Итого оплата труда:				**454,78**	**6367**
		Накладные расходы	%	88		400,21	5603
		Сметная прибыль	%	8		86,38	1209
		Сметная стоимость:				**1166,17**	**16326**
22.1	2501-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83**	**шт.**	**14,0000**		**9354,00**	**130956**
		Сметная прибыль	%	8		748,32	10476

		Сметная стоимость:				**10102,32**	**141432**
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С ОДНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ -11 шт					
23.1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**10,2820**		**186,29**	**1915**
		Итого оплата труда:				**47,61**	**490**
		Накладные расходы	%	72		34,28	352
		Сметная прибыль	%	8		17,65	181
		Сметная стоимость:				**238,21**	**2449**
24.1	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,3180**		**1624,39**	**517**
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**517**
		Накладные расходы	%	72		1169,56	372
		Сметная прибыль	%	8		223,52	71
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**960**
25.1	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.**	**м3**	**0,7000**		**30455,95**	**21319**
		Итого оплата труда:				**4330,89**	**3032**
		Накладные расходы	%	91		3941,11	2759
		Сметная прибыль	%	8		2751,76	1926
		Сметная стоимость:				**37148,82**	**26004**
26.1	**1109-0305-0302 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опор (стойка)**	**т**	**1,1580**		**51951,18**	**60159**
		Итого оплата труда:				**45745,02**	**52973**
		Накладные расходы	%	69		31564,06	36551
		Сметная прибыль	%	8		6681,22	7737
		Сметная стоимость:				**90196,46**	**104448**
27.1	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Опора освещения с комплектом покрытие горячее цинкование (опора и кронштейн ""ИВА")**	**т**	**1,1580**		**496892,00**	**575401**
		Сметная прибыль	%	8		39751,36	46032
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**621433**
28.1	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2000**		**362621,00**	**72524**
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**39692**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	36120
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	8692
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**117336**
29.1	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км**	**0,1450**		**244630,86**	**35471**
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**28457**
		Накладные расходы	%	99		194291,97	28172
		Сметная прибыль	%	8		35113,83	5092
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**68735**
30.1	**2301-1305-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**146,4500**		**44,00**	**6444**
		Сметная прибыль	%	8		3,52	516
		Сметная стоимость:				**47,52**	**6959**

31.1	2307-0103-0506 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип РТУ 06-125-004 ГОСТ 8045-82**	шт.	55,0000	16746,00	921030
		Сметная прибыль	%	8	1339,68	73682
		Сметная стоимость:			**18085,68**	**994712**
32.1	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт**	шт.	55,0000	454,00	24970
		Сметная прибыль	%	8	36,32	1998
		Сметная стоимость:			**490,32**	**26968**
33.1	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	145,0000	536,34	77769
		Итого оплата труда:			**343,56**	**49817**
		Накладные расходы	%	72	247,37	35868
		Сметная прибыль	%	8	62,70	9091
		Сметная стоимость:			**846,40**	**122728**
34.1	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1520	43175,00	6563
		Сметная прибыль	%	8	3454,00	525
		Сметная стоимость:			**46629,00**	**7088**
35.1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	7,5000	1106,02	8295
		Итого оплата труда:			**311,86**	**2339**
		Накладные расходы	%	108	336,81	2526
		Сметная прибыль	%	8	115,43	866
		Сметная стоимость:			**1558,26**	**11687**
36.1	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	9,1500	1273,00	11648
		Сметная прибыль	%	8	101,84	932
		Сметная стоимость:			**1374,84**	**12580**
37.1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	75,0000	1922,84	144213
		Итого оплата труда:			**61,63**	**4622**
		Накладные расходы	%	108	66,56	4992
		Сметная прибыль	%	8	159,15	11936
		Сметная стоимость:			**2148,55**	**161141**
38.1	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	75,0000	448,28	33621
		Итого оплата труда:			**0,20**	**15**
		Накладные расходы	%	108	0,21	16
		Сметная прибыль	%	8	35,88	2691
		Сметная стоимость:			**484,37**	**36328**
		Площадь				
39.1	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания	46,0000	135,80	6247
		Итого оплата труда:			**135,80**	**6247**
		Накладные расходы	%	72	97,78	4498

		Сметная прибыль	%	8		18,69	860
		Сметная стоимость:				**252,27**	**11604**
40.1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**21,3400**		**236,23**	**5041**
		Итого оплата труда:				**60,39**	**1289**
		Накладные расходы	%	72		43,48	928
		Сметная прибыль	%	8		22,38	478
		Сметная стоимость:				**302,08**	**6446**
41.1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	**0,6600**		**2615,90**	**1726**
		Итого оплата труда:				**2615,90**	**1726**
		Накладные расходы	%	72		1883,45	1243
		Сметная прибыль	%	8		359,95	238
		Сметная стоимость:				**4859,30**	**3207**
42.1	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**21,3400**		**51,68**	**1103**
		Итого оплата труда:				**17,68**	**377**
		Накладные расходы	%	72		12,73	272
		Сметная прибыль	%	8		5,15	110
		Сметная стоимость:				**69,56**	**1484**
43.1	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	**0,6600**		**1010,35**	**667**
		Итого оплата труда:				**1010,35**	**667**
		Накладные расходы	%	72		727,45	480
		Сметная прибыль	%	8		139,02	92
		Сметная стоимость:				**1876,83**	**1239**
44.1	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	**2,2500**		**30455,95**	**68526**
		Итого оплата труда:				**4330,89**	**9744**
		Накладные расходы	%	91		3941,11	8867
		Сметная прибыль	%	8		2751,76	6191
		Сметная стоимость:				**37148,82**	**83585**
45.1	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	**Монтаж опор (стойка)**	т	**1,3200**		**51951,18**	**68576**
		Итого оплата труда:				**45745,02**	**60383**
		Накладные расходы	%	69		31564,06	41665
		Сметная прибыль	%	8		6681,22	8819
		Сметная стоимость:				**90196,46**	**119059**
46.1	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Опора освещения с комплектом покрытие горячее цинкование (опора и кронштейн ""ИВА")**	т	**1,3200**		**496892,00**	**655897**
		Сметная прибыль	%	8		39751,36	52472
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**708369**

47.1	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,2000	362621,00	72524
		Итого оплата труда:			198461,58	39692
		Накладные расходы	%	91	180600,04	36120
		Сметная прибыль	%	8	43457,68	8692
		Сметная стоимость:			586678,72	117336
48.1	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	12,0000	10209,44	122513
		Итого оплата труда:			5158,77	61905
		Накладные расходы	%	72	3714,31	44572
		Сметная прибыль	%	8	1113,90	13367
		Сметная стоимость:			15037,66	180452
49.1	прайс ТОО"Светотехника Плюс"	**Прожектор Gemera 150**	шт	12,0000	40953,57	491443
50.1	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	195,0000	779,24	151953
		Итого оплата труда:			266,86	52037
		Накладные расходы	%	72	192,14	37467
		Сметная прибыль	%	8	77,71	15154
		Сметная стоимость:			1049,09	204573
51.1	2306-0131-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1950	131311,00	25606
		Сметная прибыль	%	8	10504,88	2048
		Сметная стоимость:			141815,88	27654
52.1	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1,0000	5410,05	5410
		Итого оплата труда:			4625,68	4626
		Накладные расходы	%	72	3330,49	3330
		Сметная прибыль	%	8	699,24	699
		Сметная стоимость:			9439,79	9440
53.1	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000	9930,00	9930
		Сметная прибыль	%	8	794,40	794
		Сметная стоимость:			10724,40	10724
54.1	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1,0000	4759,31	4759
		Итого оплата труда:			2096,42	2096
		Накладные расходы	%	72	1509,42	1509
		Сметная прибыль	%	8	501,50	501
		Сметная стоимость:			6770,23	6770
55.1	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство плавного пуска PSR25-600-70 11 RDN**	шт.	1,0000	9654,00	9654
		Сметная прибыль	%	8	772,32	772
		Сметная стоимость:			10426,32	10426

56.1	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4,0000	4260,78	17043
		Итого оплата труда:			2168,42	8674
		Накладные расходы	%	72	1561,26	6245
		Сметная прибыль	%	8	465,76	1863
		Сметная стоимость:			6287,80	25151
57.1	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4,0000	1522,00	6088
		Сметная прибыль	%	8	121,76	487
		Сметная стоимость:			1643,76	6575
58.1	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монтаж брусчатки (существующий). Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	46,0000	1889,57	86920
		Итого оплата труда:			1199,78	55190
		Накладные расходы	%	94	1127,79	51878
		Сметная прибыль	%	8	241,39	11104
		Сметная стоимость:			3258,75	149902
59.1	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Скамья замена досок. Установка**	м3	1,4000	58498,30	81898
		Итого оплата труда:			18081,34	25314
		Накладные расходы	%	90	16273,21	22782
		Сметная прибыль	%	8	5981,72	8374
		Сметная стоимость:			80753,23	113055
60.1	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Окраска скамьи простая масляными составами по дереву**	м2	120,0000	412,83	49540
		Итого оплата труда:			241,87	29024
		Накладные расходы	%	80	193,49	23219
		Сметная прибыль	%	8	48,51	5821
		Сметная стоимость:			654,83	78580
61.1	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	72,0000	536,34	38616
		Итого оплата труда:			343,56	24737
		Накладные расходы	%	72	247,37	17810
		Сметная прибыль	%	8	62,70	4514
		Сметная стоимость:			846,40	60941
62.1	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0720	43175,00	3109
		Сметная прибыль	%	8	3454,00	249
		Сметная стоимость:			46629,00	3357
63.1	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические. Демонтаж**	м	49,0000	1226,06	60077
		Итого оплата труда:			1197,69	58687
		Накладные расходы	%	118	1413,28	69250
		Сметная прибыль	%	8	211,15	10346
		Сметная стоимость:			2850,49	139674
64.1	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2	15,0000	135,80	2037
		Итого оплата труда:			135,80	2037
		Накладные расходы	%	72	97,78	1467
		Сметная прибыль	%	8	18,69	280

		Сметная стоимость:				**252,27**	**3784**
65.1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1,1640**		**186,29**	**217**
		Итого оплата труда:				**47,61**	**55**
		Накладные расходы	%	72		34,28	40
		Сметная прибыль	%	8		17,65	21
		Сметная стоимость:				**238,21**	**277**
66.1	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,0360**		**1624,39**	**58**
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**58**
		Накладные расходы	%	72		1169,56	42
		Сметная прибыль	%	8		223,52	8
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**109**
67.1	**1107-0111-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	**м оград**	**52,0000**		**4150,50**	**215826**
		Итого оплата труда:				**3004,69**	**156244**
		Накладные расходы	%	118		3545,54	184368
		Сметная прибыль	%	8		615,68	32016
		Сметная стоимость:				**8311,72**	**432209**
68.1	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,8530**		**496892,00**	**423849**
		Сметная прибыль	%	8		39751,36	33908
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**457757**
69.1	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**4,0000**		**22938,09**	**91752**
		Итого оплата труда:				**2864,77**	**11459**
		Накладные расходы	%	91		2606,94	10428
		Сметная прибыль	%	8		2043,60	8174
		Сметная стоимость:				**27588,63**	**110355**
70.1	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1200**		**362621,00**	**43515**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	21672
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	5215
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**70401**
71.1	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2**	**120,0000**		**757,10**	**90852**
		Итого оплата труда:				**623,16**	**74779**
		Накладные расходы	%	80		498,53	59823
		Сметная прибыль	%	8		100,45	12054
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**162730**
		Остановка автобусная по ул.Есенова -1 шт.					

72.1	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж старой остановки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	1,0240	35337,48	36186
		Итого оплата труда:			18266,11	18704
		Накладные расходы	%	69	12603,62	12906
		Сметная прибыль	%	8	3835,29	3927
		Сметная стоимость:			51776,39	53019
73.1	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания	21,0000	135,80	2852
		Накладные расходы	%	72	97,78	2053
		Сметная прибыль	%	8	18,69	392
		Сметная стоимость:			252,27	5298
74.1	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015	**Монтаж брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	32,2500	1889,57	60939
		Итого оплата труда:			1199,78	38693
		Накладные расходы	%	94	1127,79	36371
		Сметная прибыль	%	8	241,39	7785
		Сметная стоимость:			3258,75	105095
75.1	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	32,2500	1733,00	55889
		Сметная прибыль	%	8	138,64	4471
		Сметная стоимость:			1871,64	60360
76.1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового	23,0000	1858,47	42745
		Итого оплата труда:			633,93	14580
		Накладные расходы	%	108	684,64	15747
		Сметная прибыль	%	8	203,45	4679
		Сметная стоимость:			2746,56	63171
77.1	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,3680	40664,00	14964
		Сметная прибыль	%	8	3253,12	1197
		Сметная стоимость:			43917,12	16162
78.1	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	тн	1,1271	58255,50	65658
		Итого оплата труда:			29678,16	33449
		Накладные расходы	%	69	20477,93	23080
		Сметная прибыль	%	8	6298,67	7099
		Сметная стоимость:			85032,10	95837
79.1	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	1,1271	496892,00	560032
		Сметная прибыль	%	8	39751,36	44803
		Сметная стоимость:			536643,36	604834
80.1	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Облицовка оргстеклом**	м2	5,2000	3196,98	16624
		Итого оплата труда:			512,85	2667
		Накладные расходы	%	80	410,28	2133
		Сметная прибыль	%	8	288,58	1501
		Сметная стоимость:			3895,84	20258
81.1	2113-0502-0401 РСНБ РК 2015	**Оргстекло листовое толщиной 4 мм**	м2	5,3040	1036,00	5495
		Сметная прибыль	%	8	82,88	440
		Сметная стоимость:			1118,88	5935

82.1	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	16,0000	649,57	10393
		Итого оплата труда:			562,59	9001
		Накладные расходы	%	92	517,58	8281
		Сметная прибыль	%	8	93,37	1494
		Сметная стоимость:			1260,52	20168
83.1	2110-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	18,4000	1440,00	26496
		Сметная прибыль	%	8	115,20	2120
		Сметная стоимость:			1555,20	28616
84.1	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2	65,0000	757,10	49212
		Итого оплата труда:			623,16	40505
		Накладные расходы	%	80	498,53	32404
		Сметная прибыль	%	8	100,45	6529
		Сметная стоимость:			1356,08	88145
85.1	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Сиденья скамьи деревянной. Установка**	м3	0,1500	58498,30	8775
		Итого оплата труда:			18081,34	2712
		Накладные расходы	%	90	16273,21	2441
		Сметная прибыль	%	8	5981,72	897
		Сметная стоимость:			80753,23	12113
86.1	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Бетоны плоские. Устройство**	м3	2,0800	20194,58	42005
		Итого оплата труда:			1104,22	2297
		Накладные расходы	%	91	1004,84	2090
		Сметная прибыль	%	8	1695,95	3528
		Сметная стоимость:			22895,37	47622
		Остановка на пересечении ул.Есенова ул.Шокай				
87.1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	20,3700	236,23	4812
		Итого оплата труда:			60,39	1230
		Накладные расходы	%	72	43,48	886
		Сметная прибыль	%	8	22,38	456
		Сметная стоимость:			302,08	6153
88.1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,6300	2615,90	1648
		Итого оплата труда:			2615,90	1648
		Накладные расходы	%	72	1883,45	1187
		Сметная прибыль	%	8	359,95	227
		Сметная стоимость:			4859,30	3061
89.1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового	46,0000	689,97	31739
		Итого оплата труда:			633,93	29161
		Накладные расходы	%	108	684,64	31493
		Сметная прибыль	%	8	109,97	5059

		Сметная стоимость:			**1484,58**	**68291**
90.1	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,5190**	**40664,00**	**61769**
		Сметная прибыль	%	8	3253,12	4941
		Сметная стоимость:			**43917,12**	**66710**
91.1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Бетоны плоские. Устройство**	**м3**	**2,3000**	**20194,58**	**46448**
		Итого оплата труда:			**1104,22**	**2540**
		Накладные расходы	%	91	1004,84	2311
		Сметная прибыль	%	8	1695,95	3901
		Сметная стоимость:			**22895,37**	**52659**
92.1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**19,2000**	**1106,02**	**21236**
		Итого оплата труда:			**311,86**	**5988**
		Накладные расходы	%	108	336,81	6467
		Сметная прибыль	%	8	115,43	2216
		Сметная стоимость:			**1558,26**	**29919**
93.1	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**23,4240**	**1273,00**	**29819**
		Сметная прибыль	%	8	101,84	2386
		Сметная стоимость:			**1374,84**	**32204**
94.1	**1111-0101-2502 РСНБ РК 2015**	**Монтаж брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**30,0000**	**1889,57**	**56687**
		Итого оплата труда:			**1199,78**	**35993**
		Накладные расходы	%	94	1127,79	33834
		Сметная прибыль	%	8	241,39	7242
		Сметная стоимость:			**3258,75**	**97762**
95.1	**2104-0509-0403 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**30,0000**	**1733,00**	**51990**
		Сметная прибыль	%	8	138,64	4159
		Сметная стоимость:			**1871,64**	**56149**
96.1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**6,6000**	**1106,02**	**7300**
		Итого оплата труда:			**311,86**	**2058**
		Накладные расходы	%	108	336,81	2223
		Сметная прибыль	%	8	115,43	762
		Сметная стоимость:			**1558,26**	**10285**
97.1	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**8,0520**	**1273,00**	**10250**
		Сметная прибыль	%	8	101,84	820
		Сметная стоимость:			**1374,84**	**11070**
98.1	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**66,0000**	**1922,84**	**126907**
		Итого оплата труда:			**61,63**	**4068**
		Накладные расходы	%	108	66,56	4393
		Сметная прибыль	%	8	159,15	10504
		Сметная стоимость:			**2148,55**	**141804**

99.1	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	66,0000	448,28	29587
		Итого оплата труда:			0,20	13
		Накладные расходы	%	108	0,21	14
		Сметная прибыль	%	8	35,88	2368
		Сметная стоимость:			484,37	31969
0.1	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	тн	0,7760	58255,50	45206
		Итого оплата труда:			29678,16	23030
		Накладные расходы	%	69	20477,93	15891
		Сметная прибыль	%	8	6298,67	4888
		Сметная стоимость:			85032,10	65985
1.1	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,7760	496892,00	385588
		Сметная прибыль	%	8	39751,36	30847
		Сметная стоимость:			536643,36	416435
2.1	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Облицовка оргстеклом**	м2	5,2000	3196,98	16624
		Итого оплата труда:			512,85	2667
		Накладные расходы	%	80	410,28	2133
		Сметная прибыль	%	8	288,58	1501
		Сметная стоимость:			3895,84	20258
3.1	2113-0502-0401 РСНБ РК 2015	**Оргстекло листовое толщиной 4 мм**	м2	5,3040	1036,00	5495
		Сметная прибыль	%	8	82,88	440
		Сметная стоимость:			1118,88	5935
4.1	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	8,0000	649,57	5197
		Итого оплата труда:			562,59	4501
		Накладные расходы	%	92	517,58	4141
		Сметная прибыль	%	8	93,37	747
		Сметная стоимость:			1260,52	10084
5.1	2110-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	9,2000	1440,00	13248
		Сметная прибыль	%	8	115,20	1060
		Сметная стоимость:			1555,20	14308
6.1	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2	30,0000	757,10	22713
		Итого оплата труда:			623,16	18695
		Накладные расходы	%	80	498,53	14956
		Сметная прибыль	%	8	100,45	3014
		Сметная стоимость:			1356,08	40682
7.1	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Скамья замена досок. Установка**	м3	0,0640	58498,30	3744
		Итого оплата труда:			18081,34	1157
		Накладные расходы	%	90	16273,21	1041
		Сметная прибыль	%	8	5981,72	383
		Сметная стоимость:			80753,23	5168
8.1	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015	**Указатель. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000	1500,16	1500
		Итого оплата труда:			674,56	675

		Накладные расходы	%	72		485,68	486
		Сметная прибыль	%	8		158,87	159
		Сметная стоимость:				**2144,71**	**2145**
9.1	прайс	**Указатель Саябак**	шт	**1,0000**		**225000,00**	**225000**
		Ремонт манумента вечного огня					
0.1	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2	**134,0000**		**5281,28**	**707691**
		Итого оплата труда:				**4483,49**	**600788**
		Накладные расходы	%	80		3586,79	480630
		Сметная прибыль	%	8		709,45	95066
		Сметная стоимость:				**9577,52**	**1283387**
1.1	2201-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	**147,4000**		**9214,00**	**1358144**
		Сметная прибыль	%	8		737,12	108651
		Сметная стоимость:				**9951,12**	**1466795**
2.1	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	**0,5300**		**584784,00**	**309936**
		Сметная прибыль	%	8		46782,72	24795
		Сметная стоимость:				**631566,72**	**334730**
		Замена арки парка					
3.1	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	тн	**1,5000**		**21522,95**	**32284**
		Итого оплата труда:				**11512,74**	**17269**
		Накладные расходы	%	69		7943,79	11916
		Сметная прибыль	%	8		2357,34	3536
		Сметная стоимость:				**31824,08**	**47736**
4.1	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	тн	**2,7500**		**35056,63**	**96406**
		Итого оплата труда:				**18739,05**	**51532**
		Накладные расходы	%	69		12929,95	35557
		Сметная прибыль	%	8		3838,93	10557
		Сметная стоимость:				**51825,50**	**142520**
5.1	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	**2,7500**		**496892,00**	**1366453**
		Сметная прибыль	%	8		39751,36	109316
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**1475769**
6.1	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2	**86,0000**		**757,10**	**65111**
		Итого оплата труда:				**623,16**	**53592**
		Накладные расходы	%	80		498,53	42874
		Сметная прибыль	%	8		100,45	8639
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**116623**
		Тротуарные дорожки ул.Есенова переулок ул.М.Шокая					

7.1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3	5,4000	2382,84	12867
		Итого оплата труда:			1769,88	9557
		Накладные расходы	%	108	1911,48	10322
		Сметная прибыль	%	8	343,55	1855
		Сметная стоимость:			4637,86	25044
8.1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м	445,0000	689,97	307037
		Итого оплата труда:			633,93	282097
		Накладные расходы	%	108	684,64	304665
		Сметная прибыль	%	8	109,97	48936
		Сметная стоимость:			1484,58	660639
9.1	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	7,1200	40664,00	289528
		Сметная прибыль	%	8	3253,12	23162
		Сметная стоимость:			43917,12	312690
0.1	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Бетоны плоские. Устройство**	м3	6,0000	20194,58	121168
		Итого оплата труда:			1104,22	6625
		Накладные расходы	%	91	1004,84	6029
		Сметная прибыль	%	8	1695,95	10176
		Сметная стоимость:			22895,37	137372
1.1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	36,0000	1106,02	39817
		Итого оплата труда:			311,86	11227
		Накладные расходы	%	108	336,81	12125
		Сметная прибыль	%	8	115,43	4155
		Сметная стоимость:			1558,26	56098
2.1	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	43,9200	1273,00	55910
		Сметная прибыль	%	8	101,84	4473
		Сметная стоимость:			1374,84	60383
3.1	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	442,0000	1889,57	835190
		Итого оплата труда:			1199,78	530302
		Накладные расходы	%	94	1127,79	498484
		Сметная прибыль	%	8	241,39	106694
		Сметная стоимость:			3258,75	1440367
4.1	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	442,0000	1914,00	845988
		Сметная прибыль	%	8	153,12	67679
		Сметная стоимость:			2067,12	913667
5.1	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Лотки арычные.Демонтаж**	м3	10,3500	11967,89	123868
		Итого оплата труда:			8416,64	87112
		Накладные расходы	%	118	9931,64	102792
		Сметная прибыль	%	8	1751,96	18133
		Сметная стоимость:			23651,49	244793
6.1	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Лотки прямоугольные сечением [illegible]0,2 м2. Установка в сооружениях**	м3	10,3500	18139,72	187746
		Итого оплата труда:			10520,80	108890

		Накладные расходы	%	118	12414,55	128491
		Сметная прибыль	%	8	2444,34	25299
		Сметная стоимость:			**32998,61**	**341536**
7.1	**2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**10,3500**	**48734,00**	**504397**
		Сметная прибыль	%	8	3898,72	40352
		Сметная стоимость:			**52632,72**	**544749**
8.1	**1101-0104-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**35,8900**	**51,68**	**1855**
		Итого оплата труда:			**17,68**	**635**
		Накладные расходы	%	72	12,73	457
		Сметная прибыль	%	8	5,15	185
		Сметная стоимость:			**69,56**	**2497**
9.1	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1,1100**	**1010,35**	**1121**
		Итого оплата труда:			**1010,35**	**1121**
		Накладные расходы	%	72	727,45	807
		Сметная прибыль	%	8	139,02	154
		Сметная стоимость:			**1876,83**	**2083**
0.1	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Бетон. Устройство**	**м3**	**13,0000**	**25711,74**	**334253**
		Итого оплата труда:			**3808,93**	**49516**
		Накладные расходы	%	91	3466,13	45060
		Сметная прибыль	%	8	2334,23	30345
		Сметная стоимость:			**31512,10**	**409657**
1.1	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3000**	**205312,00**	**61594**
		Сметная прибыль	%	8	16424,96	4927
		Сметная стоимость:			**221736,96**	**66521**
2.1	**1109-0403-0202 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж рекламного щита**	**тн**	**1,0770**	**259491,62**	**279472**
		Итого оплата труда:			**250276,30**	**269548**
		Накладные расходы	%	69	172690,65	185988
		Сметная прибыль	%	8	34574,58	37237
		Сметная стоимость:			**466756,85**	**502697**
133	**86-010903-0101**	**Щит информационный**	**шт.**	**1,0000**	**79721,00**	**79721**
		Итого оплата труда рабочих:			**2054,00**	**2054**
		Накладные расходы			1891,89	1892
		Сметная прибыль			6529,03	6529
		Сметная стоимость:			**88141,92**	**88142**
3.1	**8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-**	**Щит информационный**	**шт.**	**1,0000**	**79721,00**	**79721**
		Итого оплата труда рабочих:			**2054,00**	**2054**
		Накладные расходы	%	91	1891,89	1892
		Сметная прибыль	%	8	6529,03	6529
		Сметная стоимость:			**88141,92**	**88142**
4.1	**1109-0403-0202 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж старого паспорта**	**тн**	**0,4000**	**259491,62**	**103797**
		Итого оплата труда:			**250276,30**	**100111**
		Накладные расходы	%	69	172690,65	69076

		Сметная прибыль	%	8		34574,58	13830
		Сметная стоимость:				**466756,85**	**186703**
5.1	**1109-0403-0202 РСНБ РК 2015**	**Монтаж паспорта Тасбугет**	**тн**	**0,7000**		**431944,96**	**302361**
		Итого оплата труда:				**417066,72**	**291947**
		Накладные расходы	%	69		287776,04	201443
		Сметная прибыль	%	8		57577,68	40304
		Сметная стоимость:				**777298,68**	**544109**
6.1	**прайс**	**Световой Лайтбокс**	**комплект**	**1,0000**		**1200000,00**	**1200000**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		**Тенге**				**22137015**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	**Тенге**				**4622389**
		- затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**				**1222910**
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**				**342070**
		- материалов, изделий и конструкций	**Тенге**				**16291716**
		- перевозка грузов	**Тенге**				**0**
		- оборудование	**Тенге**				**0**
	Накладные расходы		**Тенге**				**4456963**
	ИТОГО:		**Тенге**				**26593978**
	Сметная прибыль		**Тенге**				**2127518**
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**28721496**

ЗАКАЗЧИК
Поселок Акима КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Шамуратов П.С.

ТЕХНАДЗОР
ТОО " Жақап-Табын"

Рысбаев Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО КБ "Мунай Газ Инжиниринг"

Ахметов З.Ж.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель ИП "Карамурзаев"

Карамурзаев С.К.