Хоз.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Қарасай Құрылыс",050046, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Наурызбай,3А, тел.: +8 (7273) 00-23-80 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040140003242
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖЕР СУ",040507, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Бактыбай ауылы, Конаева, дом № 101, тел.: +7 (72836) 2-75-33 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	011040009205

Договор (контракт) Договор №06/2020 от 06.05.2020г

Номер документа	Дата составления
10	28.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оборудование 2-х скважин на объекте "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайсан Жамбылского района Алматинской области"			Одна услуга	1	1 236 540,00	1 236 540,00	132 486,43
				Итого	1	x	1 236 540,00	132 486,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Бупебаев Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2021

М.П.

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайсан Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Бурение разведочно-эксплуатационных скважин №6331 и №6332
Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЖЕР СУ"

Акт выполненных работ за май месяц 2021года

Оборудование скважин

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	11-040501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки		2	108676,5	217353	67,1 78226
		Итого прямые затраты по разделу 2					**217 353**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						
		Накладные расходы I уровня, тенге					78 226	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					295 579	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					12 533	
		Итого, тенге					308 112	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					24 649	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**332 760**	
	Раздел 3 Оборудование скважин							
19	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		90	248,4	22356	–
20	23-010201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		80	1390,62	111250	–

	Итого прямые затраты по разделу 3				**133 606**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				133 606	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				133 606	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 665	
	Итого, тенге				139 271	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 142	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**150 413**	
	Итого прямые затраты по смете				**350 959**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					
	Накладные расходы I уровня, тенге				78 226	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				429 185	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				18 198	
	Итого, тенге				447 383	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				35 791	
	Итого по смете на подряд, тенге				**483 173**	

Насосная станция 1-го подъема на скважинах(2 шт)

21	11-220801-0105	Установка оголовка	ɔасонных частей	0,2851	978709,22	279030	62,1
							77750
22	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2305,5	4611	60,4
							257
23	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	1727,56	27641	62,1
							3433

24 11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	24	2100,25	50406	62,1
						7402
25 11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	вижка или клапан	4	943	3772	62,1
						1910
26 11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	вижка или клапан	2	1576,5	3153	62,1
						1535
27 23-040102-1903	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, типа Sigmetex DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	33708,85	67418	–
28 23-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, типа Sigmetex DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	22775,72	91103	–
29 11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	етчик (водомер)	2	5061,5	10123	60,4
						1881
30 29-250000-0000(пл)	Счетчик Woltex 80мм	шт	2	103155	206310	–
31 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	асонных частей	0,054	978703,7	52850	62,1
						14726
32 11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт	2	50710	101420	62,1
						1803
33 13-070403-0410	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования	шт.	2	130894,5	261789	40,6
						67641

34	58-000055-0005(пл)(об	Насос ЭЦВ8-25-50	шт	3	246984	740952	–
35	58-000015-0007(пл)(об	СУЗ-25	шт	2	78892	157784	–
36	58-000015-0008(пл)(об	Кабель ВПВ-4	м	300	214	64200	–

Итого прямые затраты по смете	**2 122 562**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	344 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 124
- материалы, изделия и конструкции, тенге	309 107
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	740 952
Накладные расходы I уровня, тенге	178 338
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 300 900
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	97 558
Итого, тенге	2 398 458
Сметная прибыль (8 %), тенге	191 877
Итого по смете на подряд, тенге	**2 590 335**
Всего прямые затраты по смете	**2 473 521**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	344 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 124
- материалы, изделия и конструкции, тенге	309 107
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	740 952
Накладные расходы I уровня, тенге	256 564
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 730 085
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	115 756
Итого, тенге	2 845 841
Сметная прибыль (8 %), тенге	227 667
Всего по смете на подряд, тенге	**3 073 508**
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	37321

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	49056
Каротажные работы	
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 02.01.17 г.	
2018 г. - 80 % (МРП = 2405 тенге)	**3 159 885**
- в текущих и прогнозных ценах	
2018 г. - 80 % (Иинф = 1,060)	3349478
Налог на добавленную стоимость	
2018 г. - НДС (12 %)	**401937**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**3751416**
Итого стоимость работ с учетом скидки	**1236540**

Принял:
Генподрядчик:

Сдал:
Субподрядчик: