Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», БИН 000240004019,
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек, улица Мажитова, № 203, телефон 8(71135)22-2-02; 22-0-58
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,
Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22, БИН 140240006727, телефон 8-777-479-6209
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги с.Жаскайрат, Жанибекского района ЗКО
Объект: Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги с.Жаскайрат, Жанибекского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 6 от 02.03.2021 года.

Акт №6 от 20.12.2021 год
выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу 243734,0	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Демонтаж											
			Устройство основания											
1	15	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	8666,8		19,72	19,72	170884	170884	--	54796	243734,0	
			НР - 108%; СП - 8%				--	5,85	--	50737		18054		
2	17	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	200,809756		19779,00	--	3971816	--	3971816	--	4289561	
			СП - 8%				--	--	--	--		317745		
			Устройство покрытия											
3	18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,6789015		109625,28	1790,46	512926	8377	504549	4663	558996	
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	4318		41407		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1		2113-0104-0202	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	1,03	4,819269	104694,00				504549			
4	19	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	7198,31		175,76	125,94	1265194	906585	36689	586131	1999431	
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	321920	220794		148106		
5	20	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия	7198,31		0,56	0,08	4037	587	--	3725	8383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	3449	--		621		
6	21	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	999,845259	23357,00	--	23353386	--	23353386	--	25221657	
			СП - 8%			--	--	--	--		1868271		
			Укрепление обочин										
7	22	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=1,5	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	2742,5	294,57	245,98	807862	674587	--	341600	1241419	
			НР - 108%; СП - 8%			48,60	66,74	133275	183022		91957		
8	23	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	314,01625	16098,00	--	5055034	--	5055034	--	5459436	
			СП - 8%			--	--	--	--		404403		
9	24	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	143,1585	6538,00	--	935970	--	935970	--	1010848	
			СП - 8%			--	--	--	--		74878		
10	25	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	19,1975	98,00	--	1881	--	1881	--	2032	
			СП - 8%			--	--	--	--		151		
			Установка бортового бетонного камня										
11	26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса в 15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86	м бортового камня	40	828,93	31,54	33157	1262	1351	33512	72003	
			НР - 108%; СП - 8%			763,61	12,13	30544	485		5334		
12	28	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,03	30687,00	--	31608	--	31608	--	34136	
			СП - 8%			--	--	--	--		2529		
			Призма щебеночная										
13	29	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	17,4	207,35	173,62	3608	3021		1576	5599	
			НР - 108%; СП - 8%			33,73	50,15	587	873		415		
14	30	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	17,4	49,29	49,29	858	858	--	275	1223	
			НР - 108%; СП - 8%			--	14,64	--	255		91		
15	31	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,48	19074,00	--	66378	--	66378	--	71688	
			СП - 8%			--	--	--	--		5310		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36214599	1766161	33958662	1026278	40220156	
								489775	460484	--	2408034		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				36214599					
		Материалы		Тенге				542589					
		Всего заработная плата		Тенге					948629				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1881					
		Местные материалы		Тенге				33414191					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				1026278					
			Сметная прибыль	Тенге				2408034					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40220156					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676	
			Сметная заработная плата	Тенге					948629				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40220156					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676	
			Сметная заработная плата	Тенге					948629				
			РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ										
16	32	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	35	4849,21	812,95	169722	28453	16501	144757	339638	
			НР - 108%; СП - 8%			3564,80	264,76	124768	9267		25158		
17	33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	7	40797,25	1153,64	285581	8075	239296	36468	347813	
			НР - 91%; СП - 8%			5458,60	266,43	38210	1865		25764		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1		2102-0101-0618	Бетон тяжелый класса B15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 7,14	32009,00				228544			
18	34	2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	35	8368,00	--	292880	--	292880	--	316310	
			СП - 8%			--	--	--	--		23430		
			ЗНАКИ										
19	35	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**1.31.3, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	10	6390,00	--	63900	--	63900	--	69012	
			СП - 8%			--	--	--	--		5112		
20	36	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3,5.29.1, B=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	20	6759,00	--	135180	--	135180	--	145994	
			СП - 8%			--	--	--	--		10814		
21	37	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	**3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	6643,00	--	26572	--	26572	--	28698	
			СП - 8%			--	--	--	--		2126		
22	38	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	12	7109,99	865,32	85320	10384	66534	13755	107001	
			НР - 108%; СП - 8%			700,16	361,19	8402	4334		7926		
			Разметка										
23	39	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,21618	32553,80	9491,30	7037	2052	4363	1315	9021	
			НР - 108%; СП - 8%			2877,90	2755,10	622	596		668		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
23.1		2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	9,07956	469,00				4258			
24	40	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	6,73		923,92	30,17	6218	203	3978	2200	9091	
			НР - 108%; СП - 8%				302,66	--	2037	--		673		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
24.1		2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	0,819	5,51187	625,00				3445			
25	41	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,032		22704,80	9491,30	727	304	331	195	995	
			НР - 108%; СП - 8%				2877,90	2755,10	92	88		74		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
25.1		2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	21	0,672	469,00				315			
26	42	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,46298		17780,30	9491,30	8232	4394	2506	2817	11932	
			НР - 108%; СП - 8%				2877,90	2755,10	1332	1276		884		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1		2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	4,86129	469,00				2280			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1081369	53865	852041	201507	1385505	
									175464	17425	--	102629		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1081369					
		Материалы		Тенге					333508					
		Всего заработная плата		Тенге						192889				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					518532					
			Накладные расходы	Тенге					201507					
			Сметная прибыль	Тенге					102630					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1385506					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168	
			Сметная заработная плата	Тенге						192889				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1385506					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168	
			Сметная заработная плата	Тенге						192889				
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ПКО-09,30, ПК8+75,18											
			Рытье котлована											
27	43	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	69		216,38	206,22	14930	14229	--	4441	20921	
			НР - 72%; СП - 8%				10,16	79,23	701	5467		1550		
			Фундамент под тело и оголовки											
28	44	1130-0401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	13,68		7540,30	4455,92	103151	60957	10878	39652	154227	
			НР - 84%; СП - 8%				2289,20	1161,43	31316	15888		11424		
29	46	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	5,9		9794,15	3476,02	57785	20509	18214	20107	84124	
			НР - 84%; СП - 8%				3230,85	826,27	19062	4875		6231		
30	47	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	5,9		33043,00	--	194954	--	194954	--	210550	
			СП - 8%				--	--	--	--		15596		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
					Тело трубы									
31	48	1130-0101-0103 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчано-щебеночные. Устройство	м3 подушки	3,7		25369,37	286,77	93867	1061	83126	8546	110606	
			НР - 84%; СП - 8%				2616,32	133,37	9680	493		8193		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
31.1		2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,11	4,107	19458,00				79914			
31.2		2101-0401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,55	2,035	1578,00				3211			
32	49	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	7		3920,54	202,06	27444	1414	12151	12211	42827	
			НР - 84%; СП - 8%				1982,68	93,97	13879	658		3172		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
32.1		2101-0401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	7,7	1578,00				12151			
33	50	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	6,72		27299,68	11922,72	183454	80121	38489	71892	275774	
			НР - 84%; СП - 8%				9649,47	3086,54	64844	20742		20428		
					Оголовок									
34	52	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	1,96		27299,68	11922,72	53507	23369	11225	20969	80434	
			НР - 84%; СП - 8%				9649,47	3086,54	18913	6050		5958		
35	54	1130-0503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	м3 железобетона звеньев	3,56		11775,23	8033,56	41920	28599	1572	15651	62176	
			НР - 84%; СП - 8%				3300,30	1933,32	11749	6883		4606		
					Гидроизоляция									
36	56	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	8,06		4360,35	206,31	35144	1663	24027	8396	47024	
			НР - 84%; СП - 8%				1172,99	67,12	9454	541		3483		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
36.1		2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,054808	97152,00				5325			
36.2		2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	1,88604	6931,00				13072			
37	57	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	94,18		4055,81	138,50	381976	13044	297993	63161	480748	
			НР - 84%; СП - 8%				753,23	45,16	70939	4253		35611		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
37.1		2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,42381	97152,00				41174			
37.2		2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	94,18	1655,00				155868			
					Засыпка котлована									
38	58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	86		864,11	--	74313	--	--	53506	138044	
			НР - 72%; СП - 8%				864,11	--	74313	--		10226		
			УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
					Откос входного оголовка									
39	59	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2		11611,18	1737,08	13933	2084	10807	1795	16986	
			НР - 93%; СП - 8%				868,70	739,54	1042	887		1258		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
39.1		2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,38	7818,00				10789			
40	60	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,9		9794,15	3476,02	8815	3128	2779	3067	12832	
			НР - 84%; СП - 8%				3230,85	826,27	2908	744		951		
41	61	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9		33043,00	--	29739	--	29739	--	32118	
			СП - 8%				--	--	--	--		2379		
42	62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256		233333,00	--	5973	--	5973	--	6451	
			СП - 8%				--	--	--	--		478		
43	63	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа б, марки ii ст рк 1225-2013	Т	0,466		23357,00	--	10884	--	10884	--	11755	
			СП - 8%				--	--	--	--		871		
			Русло входного оголовка											
44	64	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,1		11611,18	1737,08	12772	1911	9905	1645	15571	
			НР - 93%; СП - 8%				868,70	739,54	956	813		1153		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
44.1		2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,265	7818,00				9890			
45	65	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,9		9794,15	3476,02	8815	3128	2779	3067	12832	
			НР - 84%; СП - 8%				3230,85	826,27	2908	744		951		
46	66	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9		33043,00	--	29739	--	29739	--	32118	
			СП - 8%				--	--	--	--		2379		
47	67	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	7,2		6633,66	26,77	47762	193	27876	14212	66932	
			НР - 72%; СП - 8%				2735,20	6,26	19693	45		4958		
48	68	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7		33043,00	--	23130	--	23130	--	24981	
			СП - 8%				--	--	--	--		1850		
49	69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0242		233333,00	--	5647	--	5647	--	6098	
			СП - 8%				--	--	--	--		452		
50	70	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа б, марки ii ст рк 1225-2013	Т	0,466		23357,00	--	10884	--	10884	--	11755	
			СП - 8%				--	--	--	--		871		
			Откос на выходе											
51	71	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7		11611,18	1737,08	8128	1216	6304	1047	9909	
			НР - 93%; СП - 8%				868,70	739,54	608	518		734		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
51.1		2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,805	7818,00				6293			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	72	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,5	9794,15	3476,02	4897	1738	1544	1704	7129	
			НР - 84%; СП - 8%			3230,85	826,27	1615	413		528		
53	73	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	33043,00	--	16522	--	16522	--	17843	
			СП - 8%			--	--	--	--		1322		
54	74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	233333,00	--	3500	--	3500	--	3780	
			СП - 8%			--	--	--	--		280		
55	75	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа б, марки ii ст рк 1225-2013	Т	0,466	23357,00	--	10884	--	10884	--	11755	
			СП - 8%			--	--	--	--		871		
					Русло на выходе (без устройства конца укрепления								
56	76	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5	11611,18	1737,08	5806	869	4503	748	7078	
			НР - 93%; СП - 8%			868,70	739,54	434	370		524		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1		2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 0,575	7818,00				4495			
57	77	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,6	9794,15	3476,02	5876	2086	1851	2045	8555	
			НР - 84%; СП - 8%			3230,85	826,27	1939	496		634		
58	78	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6	33043,00	--	19826	--	19826	--	21412	
			СП - 8%			--	--	--	--		1586		
59	79	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	6,6	6633,66	26,77	43782	177	25553	13027	61354	
			НР - 72%; СП - 8%			2735,20	6,26	18052	41		4545		
60	80	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	33043,00	--	13217	--	13217	--	14275	
			СП - 8%			--	--	--	--		1057		
61	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01144	233333,00	--	2669	--	2669	--	2883	
			СП - 8%			--	--	--	--		214		
62	82	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа б, марки ii ст рк 1225-2013	Т	0,466	23357,00	--	10884	--	10884	--	11755	
			СП - 8%			--	--	--	--		871		
					Всего (без устройства конца укрепления)								
63	83	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	7	216,38	206,22	1515	1444	--	451		
			НР - 72%; СП - 8%			10,16	79,23	71	555		157		
64	84	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,5	11611,18	1737,08	40639	6080	31519	5235	49544	
			НР - 93%; СП - 8%			868,70	739,54	3040	2588		3670		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1		2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 4,025	7818,00				31467			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	85	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,9	9794,15	3476,02	28403	10080	8954	9883	41349	
			НР - 84%; СП - 8%			3230,85	826,27	9369	2396		3063		
66	86	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,1	16744,00	--	18418	--	18418	--	19892	
			СП - 8%			--	--	--	--		1473		
67	87	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9	33043,00	--	95825	--	95825	--	103491	
			СП - 8%			--	--	--	--		7666		
68	88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0752	233333,00	--	17547	--	17547	--	18950	
			СП - 8%			--	--	--	--		1404		
69	89	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа б, марки ii ст рк 1225-2013	Т	1,864	23357,00	--	43537	--	43537	--	47020	
			СП - 8%			--	--	--	--		3483		
			Объем работ конца укрепления										
70	90	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,02	29311,08	230,68	59208	466	54634	3633	67869	
			НР - 84%; СП - 8%			2033,78	107,28	4108	217		5027		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1		2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39 | 2,8078	19458,00				54634			
71	91	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,45	33043,00	--	80955	--	80955	--	87432	
			СП - 8%			--	--	--	--		6476		
72	92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04464	233333,00	--	10416	--	10416	--	11249	
			СП - 8%			--	--	--	--		833		
73	93	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	2,7	11593,66	3,36	31303	9	23267	5782	40052	
			НР - 72%; СП - 8%			2972,98	1,33	8027	4		2967		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1		2101-0701-0201	Камень бутовый	м3	1,01 | 2,727	8532,00				23267			
74	94	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа б, марки ii ст рк 1225-2013	Т	3,3552	23357,00	--	78367	--	78367	--	84637	
			СП - 8%			--	--	--	--		6269		
75	95	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33	864,11	--	28516	--	--	20531	52971	
			НР - 72%; СП - 8%			864,11	--	28516	--		3924		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2151181	279574	1443467	406404	2762190	
								428139	76680	--	204607		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2151181					
		Материалы		Тенге				709950					
		Всего заработная плата		Тенге					504819				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45752					
		Местные материалы		Тенге				687766					
			Накладные расходы	Тенге				406403					
			Сметная прибыль	Тенге				204607					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2762190					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440	
			Сметная заработная плата	Тенге					504819				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2762190					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440	
			Сметная заработная плата	Тенге					504819				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**44367851,14**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1093378					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2094740**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**552959**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**36254485**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1634188**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**2715271**		
			Итого	Тенге								44367851,14	
			Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								461425,65	
			Всего	Тенге								44829276,79	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%	Тенге								645541,59	
			Всего	Тенге								45474818,38	
			непредвиденные 2%	Тенге								909496,37	
			ИТОГО	Тенге								46384314,75	
			Повышающий коэффициент, к=1,050036	Тенге								48705200,32	
			Понижающий коэффициент, к=0,900000001	Тенге								43834680,33	
			НДС,12%	Тенге								5260161,64	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								49094841,97	

Сдал Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мереке Конысбаевич, БИН 140240006727 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Принял Заказчик: Руководитель ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО»
Жаналиев Максат Нурболович, БИН 000240004019 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «АДС-Сапа» Сариев Аскар Аскарович, ИИН 881110300993,
аттестаты №KZ37VJE00064230 от 06.04.2021 г., №KZ79VJE00064735 от 20.04.2021 г., №KZ86VJE00064512 от 13.04.2021 г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROYCONSALTING» Кусайнова Дамира Аубековна, БИН 150140005479, №____ от _____ 2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)