Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№1 к договору подряда №11 от 08.04.2020	15.06.2020г.		029-028-431		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области	336 840 400	132 525 955						14 199 210	132 525 955
Итого									132 525 955
Итого с учетом скидки 10%	**303 156 360**	**119 273 360**						**14 199 210**	**119 273 360**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Строинтеграция»»
Салкынбаев Е.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО-Кокжу"
Нурлыбай С. Ы.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембаев М. К.

Форма

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 2-1

Локальная смета 2-1-1

Внутрипоселковая сеть п.Жандосова.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9427,000	187,66	1769
			Накладные расходы			*29,80*	*2809*
			Сметная прибыль			*13,90*	*1310*
2	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную грунта 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	230,000	3401,95	782
			Накладные расходы			*1318,58*	*3032*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*252,00*	*5*
3	4	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка (выемка)в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	24975,000	310,05	774
			Накладные расходы			*49,21*	*122*
			Сметная прибыль			*22,97*	*57*
4	5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Доработка вручную после экскаватора грунта 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	200,000	8141,99	162
			Накладные расходы			*3155,81*	*631*
			Сметная прибыль			*603,11*	*120*
5	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка местным мягким грунтом выше верха трубопровода 30 см с подбивкой пазух вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10727,500	1346,42	1444
			Накладные расходы			*521,87*	*5598*
			Сметная прибыль			*99,73*	*1069*
6	7	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	36530,000	49,82	1819
			Накладные расходы			*8,45*	*308*
			Сметная прибыль			*3,69*	*134*
7	8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3718,000	39,87	148
			Накладные расходы			*6,77*	*25*
			Сметная прибыль			*2,95*	*10*
8	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход (5-проходов) по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	40248,000	95,50	3843
			Накладные расходы			*19,46*	*783*
			Сметная прибыль			*7,07*	*284*
9	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	40248,000	34,86	1403
			Накладные расходы			*5,78*	*232*
			Сметная прибыль			*2,58*	*103*
10	13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	19,864	622920,93	12373
			Накладные расходы			*251709,63*	*4999*
			Сметная прибыль			*46142,29*	*916*
11	14	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4791,080	1677,24	8035

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимо тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*124,24*	*595*
12	57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Установка монтажная проставка (d-100мм 121шт.d-150 мм 28шт.),сальников (d-50мм 91шт.,d-100мм 587шт.,d-150мм 112шт.),патрубок (d-159х4,5мм,L-100мм,17шт.,L-200мм 32шт.,L-300мм 5шт.,L-400мм 7шт.,d-108х4,0мм L-400мм 78шт.,L-300мм 66шт.,L-200мм 121шт.,L-100мм 131шт.,d-57х3мм L-100мм 1шт.,L-300мм 24шт.),колпак Ц20 (1431шт.)	т фасонных частей	9,377	2025592,13	1899
			Накладные расходы			*589772,11*	*5536*
			Сметная прибыль			*150043,86*	*1407*
13	65	2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	115,000	67961,16	781
			Сметная прибыль			*5034,16*	*578*
14	90	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	217,497	261,36	56
			Сметная прибыль			*19,36*	*4*
15	92	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы-46шт.,втулка под фланец-688шт.,переходы-13шт.,фланец РЕ/сталь-688шт.,угольник-1шт. Установка	шт.	1436,000	2143,70	3078
			Накладные расходы			*691,69*	*993*
			Сметная прибыль			*158,79*	*228*
			ИТОГО:				**83937**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**20916**
			Сметная прибыль				**6217**
			ИТОГО ПО АКТУ				**83937**
			Прочие затраты				
			Оборудование				
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**1745**
			Итого с временными				**85682**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**1773**
			Итого с зимними удорожаниями				**87456**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1749**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**89205**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**70242**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**24230**
			ИТОГО в текущих ценах				**94472**
			НДС, 12%				**11336**
			Итого с НДС				**105809**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимо тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом тендерной скидки				**95 228 4**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Ь.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 2-2

Локальная смета 2-1-5

Колодец диаметром 2000мм.(без утеплит.крышки с люком типа "Т".)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	2300,000	249,53	573919
			Накладные расходы			*38,60*	*88790*
			Сметная прибыль			*18,48*	*42513*
2	2	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1690,000	39,87	67384
			Накладные расходы			*6,77*	*11435*
			Сметная прибыль			*2,95*	*4991*
3	3	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	315,000	396,43	124874

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*153,65*	*48401*
			Сметная прибыль			*29,36*	*9250*
4	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	610,000	2115,08	1290200
			Накладные расходы			*819,80*	*500078*
			Сметная прибыль			*156,67*	*95570*
5	5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаная подготовка толщиной 10 см под днище колодца	м3 основания	33,000	4965,58	163864
			Накладные расходы			*1030,84*	*34018*
			Сметная прибыль			*367,82*	*12138*
6	6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2000мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	110,500	49630,07	5484122
			Накладные расходы			*12767,84*	*1410847*
			Сметная прибыль			*3676,30*	*406231*
7	7	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50,000	1597,32	79866
			Сметная прибыль			*118,32*	*5916*
8	8	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50,000	2984,04	149202
			Сметная прибыль			*221,04*	*11052*
9	9	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50,000	34759,80	1737990
			Сметная прибыль			*2574,80*	*128740*
10	10	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50,000	34759,80	1737990
			Сметная прибыль			*2574,80*	*128740*
11	11	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50,000	37869,12	1893456
			Сметная прибыль			*2805,12*	*140256*
12	12	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50,000	47200,32	2360016
			Сметная прибыль			*3496,32*	*174816*
13	13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3	15,000	26496,30	397444
			Накладные расходы			*3913,91*	*58709*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1962,69*	*29440*
14	**14**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство**	**м3 основания**	**29,500**	**4965,58**	**146485**
			Накладные расходы			*1030,84*	*30410*
			Сметная прибыль			*367,82*	*10851*
15	**15**	**1127-0502-0101 РСНБ РК 2015**	**Каменная отмостка вокруг горловины колодца. Устройство**	**м2 подзоров и отмосток**	**295,500**	**2203,13**	**651026**
			Накладные расходы			*846,57*	*250160*
			Сметная прибыль			*163,20*	*48224*
16	**16**	**2113-0814-2209 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**кг**	**68,000**	**376,92**	**25631**
			Сметная прибыль			*27,92*	*1899*
17	**17**	**2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Стоимость лестницы (стремянки)**	**т**	**1,250**	**594937,44**	**743672**
			Сметная прибыль			*44069,44*	*55087*
18	**18**	**2303-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**50,000**	**23286,96**	**1164348**
			Сметная прибыль			*1724,96*	*86248*
19	**19**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца**	**м2 поверхности**	**1200,000**	**1176,38**	**1411652**
			Накладные расходы			*240,25*	*288301*
			Сметная прибыль			*87,14*	*104567*
20	**20**	**1130-0506-0201 РСНБ РК 2015**	**Окраска стальных конструкций кузбасслаком**	**т**	**3,270**	**12142,59**	**39706**
			Накладные расходы			*5132,74*	*16784*
			Сметная прибыль			*899,45*	*2941*
21	**21**	**2204-0501-1315 РСНБ РК 2015**	**Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75**	**т**	**3,270**	**290817,00**	**950972**
			Сметная прибыль			*21542,00*	*70442*
			ИТОГО:				**21193819**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2737931**
			Сметная прибыль				**1569913**
			ИТОГО ПО АКТУ				**21193819**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**440831**
			Итого с временными				**21634650**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**447837**

Кандосово 4 август

Акт 2-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**22082488**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**441650**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**22524137**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**17736003**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**6118043**
			ИТОГО в текущих ценах				**23854046**
			НДС, 12%				**2862485**
			Итого с НДС				**26716531**
			Итого с учетом тендерной скидки				**24 044 878**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С Б