Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",Алматиснкая обл., Карасайский р-н, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАНА, 213** — **050240008853**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 2 от 26.11.2020г. к Договору подряда № 11 от 08.04.20г.

Номер документа	Дата составления
98	26.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области			шт	1	109 998 000,00	109 998 000,00	11 785 500,00
				Итого	1	x	109 998 000,00	11 785 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дуйсембинов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 19.03.15 г. №229

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№2 к договору подряда №11 от 08.04.2020	26.11.2020г.		029-028-431		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области	655 847 067	122 220 000						13 095 000	122 220 000
Итого									122 220 000
Итого с учетом скидки 10%	**590 262 360**	**109 998 000**						**11 785 500**	**109 998 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е. Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С. Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М. К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 4-1

Локальная смета 2-1-1и

Внутрипоселковая сеть п.Жандосова.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	27	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,078	2007018,72	157515
			Накладные расходы			*242758,50*	*19052*
			Сметная прибыль			*148668,05*	*11668*
2	66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройников 108шт.,переходов 75шт.,отводы 6шт.,сгоны 1109шт.,заглушки 32шт.)	т фасонных частей	0,745	1654672,61	1232235
			Накладные расходы			*589772,11*	*439203*
			Сметная прибыль			*122568,34*	*91277*
			ИТОГО:				**1389750**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**458255**
			Сметная прибыль				**102944**
			Итого СМР				**1 389 750**
			ИТОГО ПО АКТУ				**1 389 750**
			Оборудование				**-**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**28 907**
			Итого с временными				**1 418 657**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**29 366**
			Итого с зимними удорожаниями				**1 448 023**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**28 960**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 476 983**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**1163009**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**401181**
			ИТОГО в текущих ценах				**1564190**
			НДС, 12%				**187703**
			Итого с НДС				**1751893**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%				**1 576 704**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 4-2

Локальная смета 2-1-3

Колодец диаметром 1500 мм.(без утеплит.крышки с люком типа "Т" и с а/ц трубой)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенг
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	1597,32	479
2	8	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	2984,04	895
3	9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	22885,20	6865
4	10	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	22885,20	6865
5	11	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	19447,56	5834
6	12	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	26680,32	8004

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**289439**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**21440**
			ИТОГО ПО АКТУ				**289439**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**6020**
			Итого с временными				**295459**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**6116**
			Итого с зимними удорожаниями				**301575**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**6032**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**307607**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**242216**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**83553**
			ИТОГО в текущих ценах				**325769**
			НДС, 12%				**39092**
			Итого с НДС				**364861**
			Итого с учетом тендерной скидки				**328 375**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 4-3

Локальная смета 2-1-4

Колодец диаметром 1500мм.(без утеплит.крышки с люком типа "Т".)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20	1130-0506-0201 РСНБ РК 2015	Окраска стальных конструкций кузбасслаком	т	8,960	12142,59	108795
			ИТОГО:				**108795**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**45988**
			Сметная прибыль				**8059**
			ИТОГО ПО АКТУ				**108795**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**2263**
			Итого с временными				**111058**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**2299**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенг
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**11335**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**226**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**11562**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**9104**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**3140**
			ИТОГО в текущих ценах				**12245**
			НДС, 12%				**1469**
			Итого с НДС				**13714**
			Итого с учетом тендерной скидки				**123 430**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 4-4

Локальная смета 2-1-6

Колодец для гидранта диаметром 1500 мм.(с утеплит.крышкой с люком типа "Т".)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенг
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	975,000	249,53	24329
2	2	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	760,000	39,87	3030
3	3	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	110,000	396,43	4360
4	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	220,000	2115,08	46531
5	5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаная подготовка толщиной 10 см под днище колодца	м3 основания	12,250	4965,58	6082

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	36,750	49630,07	1823905
7	13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3	5,000	26496,30	132481
8	14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	14,750	4965,58	73242
9	15	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка вокруг горловины колодца. Устройство	м2 подзоров и отмосток	147,750	2203,13	325513
10	16	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015	Устройство деревяная крышка с плитным утеплением	м2 покрытия	7,500	4737,57	35532
11	17	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	34,000	376,92	12815
12	18	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы (стремянки)	т	0,320	594937,44	190380
13	19	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	64,000	23286,96	1490365
14	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца	м2 поверхности	1555,500	1176,38	1829854
15	21	1130-0506-0201 РСНБ РК 2015	Окраска стальных конструкций кузбасслаком	т	4,522	12142,59	54909
16	22	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	1,330	290817,00	386787
			ИТОГО:				**7199131**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1281244**
			Сметная прибыль				**533269**
			ИТОГО ПО АКТУ				**7199131**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**149742**
			Итого с временными				**7348873**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**152122**
			Итого с зимними удорожаниями				**7500995**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**150020**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**7651014**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**6024578**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**2078181**
			ИТОГО в текущих ценах				**8102759**
			НДС, 12%				**972331**
			Итого с НДС				**9075090**
			Итого с учетом тендерной скидки				**8 167 581**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 4-5

Локальная смета 2-1-7

Колодец для гидранта диаметром 2000 мм.(с утеплит.крышкой с люком типа "Т".)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	690,000	249,53	172176
2	2	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	507,000	39,87	20215
3	3	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	94,500	396,43	37462
4	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	183,000	2115,08	387060

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаная подготовка толщиной 10 см под днище колодца	м3 основания	9,900	4965,58	49159
6	6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2000мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,150	49630,07	1645237
7	13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3	4,500	26496,30	119233
8	14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	8,850	4965,58	43945
9	15	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка вокруг горловины колодца. Устройство	м2 подзоров и отмосток	88,650	2203,13	195308
10	16	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015	Устройство деревяная крышка с плитным утеплением	м2 покрытия	4,500	4737,57	21319
11	17	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	20,400	376,92	7689
12	18	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы (стремянки)	т	0,192	594937,44	114228
13	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца	м2 поверхности	360,000	1176,38	423496
14	21	1130-0506-0201 РСНБ РК 2015	Окраска стальных конструкций кузбасслаком	т	0,798	12142,59	9690
15	22	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,798	290817,00	232072
			ИТОГО:				**3478289**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**821990**
			Сметная прибыль				**257651**
			ИТОГО ПО АКТУ				**3478289**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**72348**
			Итого с временными				**3550637**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**73498**
			Итого с зимними удорожаниями				**3624136**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**72483**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3696618**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**2910799**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**1004081**
			ИТОГО в текущих ценах				**3914880**
			НДС, 12%				**469786**
			Итого с НДС				**4384666**
			Итого с учетом тендерной скидки				**3 946 199**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 4-6

Локальная смета 2-1-14

Переход полиэтиленовой трубы через ручей (лог)в футляре.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тен
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Теплоизоляция полиэтиленовых труб диаметром 110 мм,L-17м, полуцилиндрами из минеральной ваты толщиной 50мм на синтетическом вязующем (объем;S=(Пxd+T)xL.3,14x0,110+0,05x17м=8,54м2x0,05=0,43м3.	м3 изоляции	2,150	95713,02	2057
2	5	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	58,718	737,48	433
3	6	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	Заделка битумом концов футляра диаметром труб 300 мм	сальник	5,000	11286,98	564
			ИТОГО:				**3055**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тен
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**595**
			Сметная прибыль				**226**
			Итого СМР				**305 521**
			ИТОГО ПО АКТУ				**305 521**
			Оборудование				**-**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**6 355**
			Итого с временными				**311 876**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**6 456**
			Итого с зимними удорожаниями				**318 332**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**6 367**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**324 698**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**2556**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**881**
			ИТОГО в текущих ценах				**3438**
			НДС, 12%				**412**
			Итого с НДС				**3851**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%				**346 621**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 4-7

Локальная смета 2-2-1

Водозаборное сооружение с отстойником.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная водозабора из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	13,500	19047,76	257145
2	22	1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство конструкций из монолитного железобетона из бетона кл.В15F150W6 с добавлением суперпластификатора бетона "MEIMEnT L10/33"	м3 конструкции	40,000	56766,94	2270678
3	23	2205-0111-0401 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Суперпластификатора бетона "MEIMEnT L10/33"- добавка для получения бетона с высоким набором сил ранней прочности (расход 0,8-2% от массы цемента на 1 м3 бетона)	кг	88,000	514,08	45239
4	24	1137-0401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений	т арматуры	2,500	107945,26	269863
5	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 32 мм СТ СЭВ 2501-2014	т	2,500	206853,48	517134

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная отстойника из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	12,000	19047,76	228573
			ИТОГО:				**3588629**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**394416**
			Сметная прибыль				**265825**
			Итого СМР				**3 588 629**
			ИТОГО ПО АКТУ				**3 588 629**
			Оборудование				**-**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**74 643**
			Итого с временными				**3 663 272**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**75 830**
			Итого с зимними удорожаниями				**3 739 102**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**74 782**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 813 884**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**3003137**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**1035933**
			ИТОГО в текущих ценах				**4039070**
			НДС, 12%				**484688**
			Итого с НДС				**4523759**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%				**4 071 383**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 4-8

Локальная смета 2-2-2

Водовод подключения от отстойника до ст.очистки.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта толщиной 20см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	362,000	65,34	23653
2	2	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	1796,000	310,05	556847
3	3	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка дна траншей ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	517,000	396,43	204953
4	4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка недостающего мягкого грунта для обратной засыпки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	677,000	251,43	170218
5	5	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1184,750	63,72	75492

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух и верха трубы мягким грунтом вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	677,000	1478,78	1001131
7	7	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	1075,000	49,82	53558
8	8	1101-0107-1309 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	740,000	43,02	31834
9	9	1127-0301-0102 РСНБ РК 2015	Профилирование дороги от отстойника до сушест.станции очистки шириной 3 м.	м2 площади основания	1120,000	383,65	429683
10	10	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(объем 56м3.)	м2 покрытия	373,000	963,24	359290
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	0,860	19047,76	16381
12	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы толщиной 20 см песчаное. Устройство	м3 основания	128,000	4352,37	557103
13	13	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273х7 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,040	2093550,50	83742
14	14	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,160	14938,56	599933
15	15	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 273х7 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,040	3151961,57	126078
16	16	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 530х8 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,360	4230525,53	1522989
17	17	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	361,440	33503,76	12109599
18	18	1122-0601-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 530х8 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,360	6193765,21	2229755
19	19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка стальных труб d-32х3мм.,L-2м.,отвод d-219х6 мм 4шт.,переходы d-273х7-219х6мм 2шт.	т фасонных частей	0,081	1654672,61	134326
20	20	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	9985,68	39943

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	521,64	1043
22	22	2302-0101-1128 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	9264,24	18528
23	23	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-500 мм. Установка переходы; (d-377х10-273х7мм 1шт.,d-530х12-377х10мм 1шт.)	т фасонных частей	0,066	1038225,91	68523
24	24	2302-0101-1154 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 10 мм - 273 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	18056,52	18057
25	25	2302-0101-1165 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 12 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	21406,68	21407
26	26	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентили диаметром 32 мм	шт.	2,000	4016,99	8034
27	27	2304-0501-0123 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	3068,28	6137
28	32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее	км кабеля	0,500	38772,22	19386
29	33	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная.Стоимость лента сигнальная "Внимание водопровод" ЛСВ 200 250м.п. (2 рулона)	м	500,000	55,08	27540
			ИТОГО:				**20515163**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1746365**
			Сметная прибыль				**1519642**
			Итого СМР				**20 515 163**
			ИТОГО ПО АКТУ				**20 515 163**
			Оборудование				**-**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**426 715**
			Итого с временными				**20 941 878**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**433 497**
			Итого с зимними удорожаниями				**21 375 375**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**427 508**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**21 802 883**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**17168071**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**5922134**
			ИТОГО в текущих ценах				**23090206**
			НДС, 12%				**2770825**
			Итого с НДС				**25861030**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%				**23 274 927**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 4-9

Локальная смета 2-2-11

Строительно-монтажные работы по модули доочистки./Блочно-модульная станция по очистке воды производительностью 120м3/час./

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**14**	**Цена Поставщика ТОО"ЭЙКОС"Прайс лист стр.**	**Стоимость изготовление и комплектация оборудования технологического оборудования по фильтрации и обеззараживанию воды производительностью 120м3/час.(Блок модуль контейнерного типа.)**	**шт**	**1,000**	**28839285,71**	**28839286**
			ИТОГО:				**28839286**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого СМР				**-**
			ИТОГО ПО АКТУ				**28 839 286**
			Оборудование				**28 839 286**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				**28 839 286**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**2270869**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**783337**
			ИТОГО в текущих ценах				**3054206**
			НДС, 12%				**366504**
			Итого с НДС				**3420711**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%				**30 786 401**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 4-10

Локальная смета 2-3-2

Ремонтно-строительные работы по резервуаров (V-250м3,2шт.V-500м3-2шт.)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Уборка грунта 2 группы с перекрытия резервуаров механизированным способом	м3 грунта	168,800	74,25	12533
2	2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) для обнажения стенок резервуаров с перемещением грунта до 10 м.	м3 грунта	69,200	74,25	5138
3	3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) до 10 (20)м.	м3 грунта	238,000	74,25	17672
4	4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы	м3 грунта	238,000	62,37	14844
5	5	1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)для обнажения стенок резервуаров с перемещением грунта до 10 (20)м.	м3 грунта	714,000	218,29	155863

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1101-0104-0212 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы.	м3 грунта	714,000	100,24	71570
7	7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)насыпь резервуара на высоту 0,5 м выше верха конструкций и устройство обратной засыпки с перемещением грунта до 10 м (20).	м3 грунта	238,000	74,25	17672
8	8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы	м3 грунта	238,000	62,37	14844
9	9	1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	то же,грунта 4 группы.	м3 грунта	714,000	218,29	155863
10	10	1101-0104-0212 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы.	м3 грунта	714,000	100,24	71570
11	11	1136-0201-0106 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух из грунтов связных	м3 грунта	69,200	780,85	54035
12	12	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка наружного существующего покрытия плит перекрытия щетками	м2	187,200	636,70	119191
13	13	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит перекрытиня резервуаров (8шт.15,28м3.для дальнейшего использования)	шт. сборных конструкций	3,200	5278,29	16891
14	14	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж люков (6шт.)	т конструкций	0,156	59588,85	9296
15	15	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж ж/бетонных люков-лазов резервуаров (8шт.)	м3 сборных железобетонных конструкций	2,144	16711,23	35829
16	16	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Демонтаж технологических трубопроводов диаметром 159 мм	м трубопровода	0,360	750,47	270
17	17	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж вытяжных труб резервуаров диаметром 108 мм (L-1,5м.10шт.)	км трубопровода	0,006	371097,29	2227
18	18	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Монтаж существующих плит перекрытия	шт. сборных конструкций	3,200	13064,31	41806
19	19	1141-0102-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в три слоя	м2	223,200	2171,71	484727
20	20	1141-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	м2	193,600	2479,77	480083
21	21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм с добавлением "BindEr 5". Устройство	м2 стяжки	223,200	999,50	223089

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	2205-0105-0104 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе (типа "BindEr 5" полимерная дисперсионная добавка на цементном основе.расход 4 кг.на 1м3 смеси.) ГОСТ 31384-2008	кг	17,856	1148,04	20499
23	23	1137-0401-0105 РСНБ РК 2015	Устройство опор из монолитного бетона под трубопрводы из бетона В7,5F100W4	м3 конструкции	0,800	28566,72	22853
24	24	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,160	180982,87	28957
25	25	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений . Установка	т арматуры	0,006	49465,04	317
26	26	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,006	222039,36	1421
27	27	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен и дна резервуаров раствором с водонепроницаемой добавкой MAsTErsEAl-525.толщина покрытия 2 мм.	м2 оштукатуриваемой поверхности	445,600	1335,77	595220
28	28	2205-0105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие -гидроизоляция на цементн-акриловой основе типа MAsTErsEAl-525 (расход комп.на 1м2/1,7кг.при толщине слоя 1 мм)	кг	1515,040	247,32	374700
29	29	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Монтаж сборных ж/бетонных камер диаметром 1500 мм на резервуарах (камеры-лаза)	м3 сборных железобетонных конструкций	1,040	14622,83	15208
30	30	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Сборные ж/бетонные камеры-лаза СТ РК 937-92	м3	1,040	89015,76	92576
31	31	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015	Наружная штукатурка стен резервуаров толщиной 20 мм с добавлением "BindEr 5"	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,000	2152,64	602740
32	32	2205-0105-0104 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе (типа "BindEr 5" полимерная дисперсионная добавка на цементном основе.расход 4 кг.на 1м3 смеси.) ГОСТ 31384-2008	кг	22,400	1148,04	25716
			ИТОГО:				3785217
			В том числе :				
			Накладные расходы				979837
			Сметная прибыль				280386
			Итого СМР				3 785 217

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО АКТУ				**3 785 217**
			Оборудование				**-**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**78 733**
			Итого с временными				**3 863 950**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**79 984**
			Итого с зимними удорожаниями				**3 943 933**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**78 879**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 022 812**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**3167651**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**1092683**
			ИТОГО в текущих ценах				**4260334**
			НДС, 12%				**511240**
			Итого с НДС				**4771574**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%				**4 294 416**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 4-11

Локальная смета 2-3-15

Подводящий трубопровод от станции очистки до площадки резервуаров

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м	м3 грунта	250,000	65,34	16335
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	250,000	54,95	13736
3	3	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	6515,000	310,05	2019964
4	4	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка дна траншей ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	1300,000	396,43	515355
5	5	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 1 группы из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	835,000	204,44	170709

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта 2 группы к местам укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1361,050	63,72	86726
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из мягкого грунта вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	145,000	1346,42	195230
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух и верха трубы мягким грунтом вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	690,000	1346,42	929027
9	9	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5600,000	49,82	279002
10	13	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273х7 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,327	2093550,50	2778142
11	14	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1332,308	14938,56	19902763
12	18	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,020	970,92	4874
13	21	2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	65,000	884,52	57494
14	23	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	1080,000	144,26	155803
15	24	1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Обезжиривание поверхности бензином	м2	1080,000	202,70	218915
16	25	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раза (расход ХС-04 110гр./м2)	м2	1080,000	226,37	244481
17	26	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-558 за три раза (расход ХС-558 150гр/м2)	м2	1080,000	623,30	673166
18	27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (отводы 11 шт,патрубок 3 шт,сальники 6шт.)	т фасонных частей	0,348	2025592,13	704501
19	29	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	то же,диаметром 250 мм	сальник	4,000	11286,98	45148
20	39	2302-0101-0641 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	21724,20	21724
21	40	2302-0103-3442 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,000	8944,56	8945
22	42	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее	км кабеля	1,250	38772,22	48465

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	43	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная.Стоимость лента сигнальная "Внимание водопровод" ЛСВ 200 250м.п. (5- рулонов)	м	1250,000	55,08	68850
			ИТОГО:				**29159355**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2449683**
			Сметная прибыль				**2159952**
			Итого СМР				**29 159 355**
			ИТОГО ПО АКТУ				**29 159 355**
			Оборудование				**-**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**606 515**
			Итого с временными				**29 765 870**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**616 154**
			Итого с зимними удорожаниями				**30 382 023**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**607 640**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**30 989 664**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**24401945**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**8417463**
			ИТОГО в текущих ценах				**32819408**
			НДС, 12%				**3938329**
			Итого с НДС				**36757737**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%				**33 081 963**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Кокеу"
Нурлыбай С.Б.