Форма 2

Заказчик **КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова» ГУ "Городской отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Багалы Алакол"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование об **«Капитальный ремонт здания средней школы № 7 имени М. Ауэзова, расположенной по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Сырдарьинская, № 1 А».**

Договор подр **№01 от 15. 04. 2020 г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за *июль* месяц 2020 года.

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Локальная смета №02-01-01						
						Раздел 3.Пол						
		Второй этаж										
76	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1450,3**		**194,38**	**0,55**	**281907,36**	**792,73**	**224624,71**	**53468,33**	**339926,18**
		НР - 94%; СП - 8%				**38,95**	**0,27**	**56489,91**	**391,29**		**4550,50**	
		Состав работ:										
		1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища										
		2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0345	50,04	1129,00		56489,91				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,2901							
1.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,29006		2733,00		792,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,29006		1349,00		391,29			
1.4	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,568518	395106,00				224624,71		