23472717,62

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Багалы Алакол»

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А»

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19. 19. 2018 г. №656

С п р а в к а №14
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 год.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		01	15. 04. 2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в т. ч. НДС	Всего
	С начало года по отчетный месяц	В отчетный месяц без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	доп. затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строике	135 730 057, 27	16 367 643, 82							1 964 117, 26	18 331 761, 08
Всего к оплате: Восемнадцать миллионов триста тридцать один тысячи семьсот шестьдесят один тенге восемь тиен.										

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Авторский надзор

Форма 2

Заказчик **КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова» ГУ "Городской отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Багалы Алакол"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **«Капитальный ремонт здания средней школы № 7 имени М. Ауэзова, расположенной по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Сырдарьинская, № 1 А».**

Договор подряда **01.04.2020 г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №16

за август месяц 2021 года.

(наименование работ и затрат)

Основание: РП на ЭО, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, система связи

Составлен(а) в текущих 4 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-04									
		РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование									
99	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
		НР - 72%; СП - 8%			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
100	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5612,00	--	5612,00	--	5612,00	--	6060,96
		СП - 8%			--	--	--	--		448,96	
101	С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1556,00	--	1556,00	--	1556,00	--	1680,48

		СП - 8%			–	–	–	–		124,48	
102	С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9	4110,00	–	36990,00	–	36990,00	–	39949,20
		СП - 8%			–	–	–	–		2959,20	
103	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	
104	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5612,00	–	5612,00	–	5612,00	–	6060,96
		СП - 8%			–	–	–	–		448,96	
105	С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1556,00	–	1556,00	–	1556,00	–	1680,48
		СП - 8%			–	–	–	–		124,48	
106	С123-070204-1607 2307-0204-1607 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	4163,00	–	16652,00	–	16652,00	–	17984,16
		СП - 8%			–	–	–	–		1332,16	
107	С123-070204-1602 2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	4163,00	–	8326,00	–	8326,00	–	8992,08
		СП - 8%			–	–	–	–		666,08	
108	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	
109	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7918,00	–	7918,00	–	7918,00	–	8551,44
		СП - 8%			–	–	–	–		633,44	

110	С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1481,00	--	1481,00	--	1481,00	--	1599,48
		СП - 8%			--	--	--	--		118,48	
111	С123-070204-1607 2307-0204-1607 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6	4163,00	--	24978,00	--	24978,00	--	26976,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1998,24	
112	С123-070204-1602 2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	4163,00	--	8326,00	--	8326,00	--	8992,08
		СП - 8%			--	--	--	--		666,08	
113	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
		НР - 72%; СП - 8%			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
114	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7918,00	--	7918,00	--	7918,00	--	8551,44
		СП - 8%			--	--	--	--		633,44	
115	С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1481,00	--	1481,00	--	1481,00	--	1599,48
		СП - 8%			--	--	--	--		118,48	
116	С123-070204-1607 2307-0204-1607 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6	4163,00	--	24978,00	--	24978,00	--	26976,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1998,24	
117	С123-070204-1602 2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	4163,00	--	8326,00	--	8326,00	--	8992,08
		СП - 8%			--	--	--	--		666,08	
152	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
		НР - 72%; СП - 8%			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению									

		5. Присоединение проводов									
153	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5506,00	–	5506,00	–	5506,00	–	5946,48
		СП - 8%			–	–	–	–		440,48	
154	С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1556,00	–	1556,00	–	1556,00	–	1680,48
		СП - 8%			–	–	–	–		124,48	
155	С123-070204-1320 2307-0204-1320 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9	1433,00	–	12897,00	–	12897,00	–	13928,76
		СП - 8%			–	–	–	–		1031,76	
156	С123-070204-1317 2307-0204-1317 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1495,00	–	1495,00	–	1495,00	–	1614,60
		СП - 8%			–	–	–	–		119,60	
157	С123-070204-1901 2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	5445,00	–	5445,00	–	5445,00	–	5880,60
		СП - 8%			–	–	–	–		435,60	
158	51-080401-0115 5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	69953,00	–	69953,00	–		–	69953,00
					–	–	–	–	69953,00	–	
159	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
		НР - 72% СП - 8%			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
160	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5612,00	–	5612,00	–	5612,00	–	6060,96
		СП - 8%			–	–	–	–		448,96	
161	С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1556,00	–	1556,00	–	1556,00	–	1680,48
		СП - 8%			–	–	–	–		124,48	

162	С123-070204-0403 2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	7699,00	–	61592,00	–	61592,00	–	66519,36
		СП - 8%			–	–	–	–		4927,36	
163	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
		НР - 72%; СП - 5%			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
164	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5612,00	–	5612,00	–	5612,00	–	6060,96
		СП - 5%			–	–	–	–		448,96	
165	С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1556,00	–	1556,00	–	1556,00	–	1680,48
		СП - 8%			–	–	–	–		124,48	
166	С123-070204-0403 2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	7699,00	–	61592,00	–	61592,00	–	66519,36
		СП - 8%			–	–	–	–		4927,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				429143,49	779,38	334519,40	17426,58	476699,43
							23891,70	311,88	69953,00	30129,37	
	Стоимость оборудования		Тенге				69953,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				69953,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				326129,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326129,00				
		Сметная прибыль	Тенге				26090,32				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				352219,32				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33061,49				
	Материалы		Тенге				8390,40				
	Всего заработная плата		Тенге					24203,58			
		Накладные расходы	Тенге				17426,58				
		Сметная прибыль	Тенге				4039,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54527,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,48
		Сметная заработная плата	Тенге					24203,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				476699,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,48

		Сметная заработная плата	Тенге						24203,58			
		РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия										
196	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	33	184,07	0,19	6074,17	6,21	319,20	4141,03	11032,41
		НР - 72%; СП - 8%			174,20	0,08	5748,76	2,67		817,22	
		Состав работ: 1. Снятие крышек с приборов 2. Установка нижних частей (накладок) приборов 3. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 4. Установка крышек на приборы 5. Опробование									
197	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	16	225,00	–	3600,00	–	3600,00	–	3888,00
		СП - 8%			–	–	–	–		288,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9674,17	6,21	3919,20	4141,03	14920,41
							5748,76	2,67	–	1105,22	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3600,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3600,00				
		Сметная прибыль	Тенге				288,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3888,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6074,17				
	Материалы		Тенге				319,20				
	Всего заработная плата		Тенге					5751,43			
		Накладные расходы	Тенге				4141,03				
		Сметная прибыль	Тенге				817,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11032,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,09
		Сметная заработная плата	Тенге					5751,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14920,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,09
		Сметная заработная плата	Тенге					5751,43			
		Локальная смета №02-01-05									
		Пожарная сигнализация									
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	3	3284,57	2,08	99853,70	6,24	1384,46	60062,43	172709,42

		НР - 61%; СП - 8%			32821,00	–	98463,00	–		12793,29	
2	С123-080303-1301 2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ	шт.	2	40924,00	–	81848,00	–	81848,00	–	88395,84
		СП - 8%			–	–	–	–		6547,84	
3	С123-080303-1302 2308-0303-1302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-8И	шт.	1	45896,00	–	45896,00	–	45896,00	–	49567,68
		СП - 8%			–	–	–	–		3671,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				227597,70	6,24	129128,46	60062,43	310672,94
							98463,00	–	–	23012,81	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				227597,70				
	Материалы		Тенге				1384,46				
	Всего заработная плата		Тенге					98463,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127744,00				
		Накладные расходы	Тенге				60062,43				
		Сметная прибыль	Тенге				23012,81				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				310672,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,00
		Сметная заработная плата	Тенге					98463,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				310672,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,00
		Сметная заработная плата	Тенге					98463,00			
		РАЗДЕЛ 2.Персональный компьютер в составе									
4	Прайс-лист	Рабочая станция INTEL CORE I7-6700K, 2TB,4GB,Gx750Ti1024MB,DVD-RW, видеоадаптер PCIE-16x, системная плата Asus H110M-K, модуль памяти DDR4 2133 MHz 4 Gb, жесткий диск Toshiba HDWD120UZVA 64 Mb 7200, в комплекте: источник питания, корпус,	комплект	1	92286,00	–	92286,00	–	92286,00	–	99668,88
		СП - 8%			–	–	–	–		7382,88	
5	Прайс-лист	Монитор 22, Aser K222HQLbd	шт	1	35294,00	–	35294,00	–	35294,00	–	38117,52
		СП - 8%			–	–	–	–		2823,52	
6	Прайс-лист	Мышь MOUSE A4TECH M-21	шт	1	1001,00	–	1001,00	–	1001,00	–	1081,08
		СП - 8%			–	–	–	–		80,08	
7	Прайс-лист	Клавиатура A4TECH G-700 3X GAMING, PS/2	шт	1	4923,00	–	4923,00	–	4923,00	–	5316,84
		СП - 8%			–	–	–	–		393,84	
8	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	242	2799,44	2,08	677464,31	503,36	24044,95	398278,76	1161802,52
		НР - 61%; СП - 8%			2698,00	–	652916,00	–		86059,45	

9	С123-080302-0103 2308-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212/101-64-A2R1**	шт.	195	5976,00	–	1165320,00	–	1165320,00	–	1258545,60
		СП - 8%			–	–	–	–		93225,60	
10	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.	47	867,00	–	40749,00	–	40749,00	–	44008,92
		СП - 8%			–	–	–	–		3259,92	
11	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС ручной тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	11	1401,75	0,78	15419,28	8,58	571,70	9051,79	26428,75
		НР - 61%; СП - 8%			1349,00	–	14839,00	–		1957,69	
12	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	11	1008,00	–	11088,00	–	11088,00	–	11975,04
		СП - 8%			–	–	–	–		887,04	
13	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	шт.	2	2258,00	–	4516,00	–	–	2754,76	7852,42
		НР - 61%; СП - 8%			2258,00	–	4516,00	–		581,66	
		Состав работ: 1. Разметка и распиливание отверстий 2. Нарезание резьбы 3. Заготовка косынок из изоляционного материала и укладка их по месту 4. Установка реле, ключа, кнопки и др									
14	С123-080303-1401 2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	**Модуль адресный релейный модели РМ-2**	шт.	2	5737,00	–	11474,00	–	11474,00	–	12391,92
		СП - 8%			–	–	–	–		917,92	
15	С123-070211-0102 2307-0211-0102 РСНБ РК 2015	**Модуль дискретного ввода SM 1223**	шт.	1	40848,00	–	40848,00	–	40848,00	–	44115,84
		СП - 8%			–	–	–	–		3267,84	
16	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания . Монтаж оборудования**	шт.	3	18070,22	1993,64	54210,65	5980,92	4705,73	27635,85	88394,22
		НР - 61%; СП - 8%			14508,00	593,56	43524,00	1780,68		6547,72	
		Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств									
17	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1	23485,00	–	23485,00	–	23485,00	–	25363,80
		СП - 8%			–	–	–	–		1878,80	
18	С123-080306-0310 2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР**	шт.	2	11337,00	–	22674,00	–	22674,00	–	24487,92
		СП - 8%			–	–	–	–		1813,92	
19	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	28	1401,75	0,78	39249,07	21,84	1455,23	23040,92	67273,19
		НР - 61%; СП - 8%			1349,00	–	37772,00	–		4983,20	

20	С123-080304-0501 2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	24	803,00		19272,00	--	19272,00	--	20813,76
		СП - 8%			--		--	--		1541,76	
21	С123-080304-0502 2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1326,00		5304,00	--	5304,00	--	5728,32
		СП - 8%			--		--	--		424,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2264577,31	6514,70	1504495,61	460762,08	2943366,55
							753567,00	1780,68	--	218027,15	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2264577,31				
	Материалы		Тенге				30777,61				
	Всего заработная плата		Тенге					755347,68			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1473718,00				
		Накладные расходы	Тенге				460762,08				
		Сметная прибыль	Тенге				218027,15				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2943366,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555,32
		Сметная заработная плата	Тенге					755347,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2943366,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555,32
		Сметная заработная плата	Тенге					755347,68			

Локальная смета №02-01-06

Видеонаблюдение

РАЗДЕЛ 1.Оборудование

1	Прайс 1	DS-2CD22142FWD-Is	шт	32	73962,26		2366792,45	--		--	2366792,45
					--		--	--	2366792,45	--	
2	Прайс 2	DS-2CD22142FWD-1	шт	14	62867,92		880150,94	--		--	880150,94
					--		--	--	880150,94	--	
3	Прайс 3	HD-6000	шт	15	86641,51		1299622,64	--		--	1299622,64
					--		--	--	1299622,64	--	
4	Прайс 4	DS-77332NI - K4	шт	2	845283,02		1690566,04	--		--	1690566,00
					--		--	--	1690566,04	--	
5	Прайс 5	GL-10R	шт	4	21132,08		84528,30	--		--	84528,30
					--		--	--	84528,30	--	
6	Прайс 6	des-1210-10p	шт	4	56000,00		224000,00	--		--	224000,00
					--		--	--	224000,00	--	
7	Прайс 7	des-1210-28p	шт	1	142641,51		142641,51	--		--	142641,51
					--		--	--	142641,51	--	

8	Прайс 8	des-1210-10p	шт	2	143698,11	--	287396,23	--		--	287396,23
					--	--	--	--	287396,23	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6975698,11	--	--	--	6975698,11
							--	--	6975698,11	--	
Стоимость оборудования			Тенге				6975698,11				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				6975698,11				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6975698,11				
			Локальная смета №02-01-07								
			Система связи								
1	Прайс 1	42U81 и комплектующие части	шт	1	179622,64	--	179622,64	--		--	179622,64
					--	--	--	--	179622,64	--	
2	Прайс 2	E44 ORG1U	шт	2	6339,62	--	12679,25	--		--	12679,25
					--	--	--	--	12679,25	--	
3	Прайс 3	HD-6000	шт	15	86641,51	--	1299622,64	--		--	1299622,64
					--	--	--	--	1299622,64	--	
4	Прайс 4	DS-77332NI - K4	шт	2	845283,02	--	1690566,04	--		--	1690566,00
					--	--	--	--	1690566,04	--	
5	Прайс 5	GL-10R	шт	4	21132,08	--	84528,30	--		--	84528,30
					--	--	--	--	84528,30	--	
6	Прайс 6	des-1210-10p	шт	4	56000,00	--	224000,00	--		--	224000,00
					--	--	--	--	224000,00	--	
7	Прайс 7	des-1210-28p	шт	1	142641,51	--	142641,51	--		--	142641,51
					--	--	--	--	142641,51	--	
8	Прайс 8	des-1210-10p	шт	2	143698,11	--	287396,23	--		--	287396,23
					--	--	--	--	287396,23	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3921056,60	--	--	--	3921056,60
							--	--	3921056,60	--	
Стоимость оборудования			Тенге				3921056,60				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3921056,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3921056,60				
			РАЗДЕЛ 3.Мини АТС и комплект								
22	Прайс 12	KX-TDA100 и комплект	шт	1	2324528,30	--	2324528,30	--		--	2324528,30
					--	--	--	--	2324528,30	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2324528,30	--	--	--	2324528,30
							--	--	2324528,30	--	
Стоимость оборудования			Тенге				2324528,30				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2324528,30				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2324528,30				
			РАЗДЕЛ 4.Телефонные аппараты									
24	Прайс 12	Alcatel 4018 IP		шт	10	58113,21	–	581132,08	–	-	–	581132,08
						–	–	–	–	581132,08	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				581132,08	–	–	–	581132,08
								–	–	581132,08	–	
	Стоимость оборудования			Тенге				581132,08				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				581132,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				581132,08				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								17548074,42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				881670,46				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					7306,53			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					2095,23			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1972062,68		
		- Оборудование, инвентарь		Тенге						13872368,09		
		- Накладные расходы		Тенге							542392,12	
		- Сметная прибыль		Тенге							272274,54	
	Временные здание и сооружение				1,20%						44108,47596	17592182,90
	Зимнее удорожание				1,35%						237494,4691	17829677,37
	Непредвиденные работы и затраты				2,00%						356593,5473	18186270,91
	Итого с понижающим коэфициентом					0,9						16367643,82
	НДС				12,00%						1964117,259	
	Итого с НДС											18331761,08

Заказчик
Директор школы КГУ" Средняя общеобразовательная школа имени М.Ауэзова"

Калиева Г.Т.

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Жолгуттиев Б.Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Багалы Алакол"

А. Слямов