ЗАКАЗЧИК: КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова»

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19. 19. 2018 г. №656

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Багалы Алакол»

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А»

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 год.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		01	15. 04. 2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в т. ч. НДС	Всего
	С начало года по отчетный месяц	В отчетный месяц без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	доп. затраты			
				В отчетном Месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строике	70 000 000,00	41 524 251,00							4 982 911, 00	46 507 162, 00
Всего к оплате: Сорок шесть миллионов пятьсот семь тысячи сто шестьдесят два тенге 00 тиын.										

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Авторский надзор

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М. Ауэзова"

Подрядчик: ТОО "Багалы Алакол"

Договор №01 от 15. 04. 2020 год

Найменование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А»

Реестр
принятых актов выполненных работ

№	Наименование объекта	Общая стоимость по договору №01 от 15.04.2020.г.	выполнено	2020 год		процентное отношение (%)
				май	июнь	
1	Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А»	480 894 089,76	70 000 000, 00	23492838, 00	46507162, 00	14,6

Заказчик:
И.О. Руководителя школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М. Ауэзова"
_____ Калиева Г. Г.

Технадзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтграция"
_____ Жолгуттиев Б.Б.

Подрядик:
Директор ТОО "Багалы Алакол"
_____ А. Слямов

Утверждена при... Казахстан

Форма 2

Заказчик	**КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова» ГУ "Городской отдел образования"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик	**ТОО "Багалы Алакол"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Наименование объекта	**«Капитальный ремонт здания средней школы № 7 имени М. Ауэзова, расположенной по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Сырдарьинская, № 1 А».**
Договор подряда	**№01 от 15. 04. 2020 г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за *июнь* месяц 2020 года.

Основание РП

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01										
		Раздел 2. Отделка помещений										
		Третий этаж										
46	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%, СП - 80%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	928,5		1741,76 979,50	79,04 62,55	1617228,06 909465,75	73384,74 58074,52	634377,57	774032,21 77403,22	2468663,50
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,75	696,38	1306,00		909465,75				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	51,44							
1.3	1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	43,6395		1297,00		56600,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,047	43,6395		1129,00		49269,06			
1.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	7,7994		2152,00		16784,31			

Форма 2

Заказчик	**КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова» ГУ "Городской отдел образования"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик	**ТОО "Багалы Алакол"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Наименование объекта	**«Капитальный ремонт здания средней школы № 7 имени М. Ауэзова, расположенной по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Сырдарьинская, № 1 А».**
Договор подряда	**№01 от 15. 04. 2020 г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за *июнь* месяц 2020 года.

Основание РП

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01										
		Раздел 2. Отделка помещений										
		Третий этаж										
46	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80% СП - 80%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	928,5		1741,76 979,50	79,04 62,55	1617228,06 909465,75	73384,74 58074,52	634377,57	774032,21 77403,22	2468663,50
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,75	696,38	1306,00		909465,75				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	51,44							
1.3	1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	43,6395		1297,00		56600,43			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, разряд 2 чел	чел-ч	0,047	47,6395		1129,00		49269,90			
1.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	7,7994		2152,00		16784,31			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	43,6295		1120,00		49269,00			
1.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	7,7994		2152,00		16784,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	7,7994		1120,00		8805,52			
1.5	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0192	17,8272	35567,00				634060,02		
1.6	276071 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	51,4389	--				--		
1.7	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	1,1142	285,00				317,55		
47	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 50% СП - 80%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**		**928,5**	**1278,82**	**7,37**	**1187387,16**	**6840,17**	**432456,77**	**600275,92**	**1847690,67**
						805,70	**2,43**	**748090,22**	**2254,68**		**60027,59**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	563,32	1328,00		748090,22				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,58							
2.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,46425		4956,00		2300,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,46425		1927,00		894,61			
2.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,64995		2152,00		1398,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,64995		1120,00		727,79			
2.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,46425		2733,00		1268,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,46425		1349,00		626,27			
2.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	12,999		144,00		1871,86			
2.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	23,2125	302,00				7010,18		

2.8	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	3892,272	91,00				354196,75		
2.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,20705	323,00				389,88		
2.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	217,36185	326,00				70859,96		
49	**Е12-110101-0209 1211-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**1174,2**		**3130,59**	**14,42**	**3675938,07**	**16930,09**	**919134,40**	**1979104,00**	**5874942,54**
		НР - 72%; СП - 8%				**2333,40**	**7,56**	**2739873,58**	**8882,00**		**219900,45**	
		Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,95	2290,86	1196,00		2739873,58				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	7,87							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	7,86714		2152,00		16930,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	7,86714		1129,00		8882,00			
3.4	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	25,8324	35567,00				918780,97		
3.5	147789 С	Мусор строительный	т	0,0338	39,68796	--				--		
3.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	4,1097	86,00				353,43		
50	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1036,16**		**1452,67**	**19,28**	**1505197,00**	**19981,00**	**500964,29**	**792616,15**	**2377074,75**
		НР - 80%; СП - 8%				**949,90**	**6,39**	**984251,70**	**6518,48**		**79261,61**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										

4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,7398	766,55	1284,00		984251,70				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	4,56							
4.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	1,347008		4956,00		6675,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,347008		1927,00		2595,68			
4.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,865088		2152,00		4013,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,865088		1129,00		2105,68			
4.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	1,347008		2733,00		3681,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,347008		1249,00		1817,11			
4.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0376	38,959616		144,00		5610,18			
4.7	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	11796,6816	39,00				460070,58		
4.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	4,14464	323,00				1338,72		
4.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	121,334336	326,00				39554,99		
55	**Е12-110101-0209** **1211-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм** *НР - 72% СП - 80%* Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок	**м2**	**905,03**		**3130,59**	**14,42**	**2833277,32**	**13049,08**	**708434,86**	**1525420,30**	**4528188,76**
						2333,40	**7,56**	**2111793,38**	**6845,92**		**169491,14**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,95	1765,71	1196,00		2111793,38				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	6,06							
5.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	6,063701		2152,00		13049,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	6,063701		1129,00		6845,92			
5.4	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	19,91066	35567,00				708162,44		
5.5	147789 С	Мусор строительный	т	0,0338	30,590014	--				--		
5.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	3,167605	86,00				272,41		

Локальная смета №02-01-01

Раздел 4. Проемы

		Оконные проемы										
107	**Е11-100501-0108** **1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 180%; СП - 16%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м2**		**387,535**	**2382,49**	**172,42**	**923299,08**	**66820,30**	**391263,09**	**896262,70**	**1899229,58**
						1200,45	**84,40**	**465215,69**	**32708,03**		**79667,80**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,02	396,6	1173,00		465215,69				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	26,27							
6.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	12,439874		2152,00		26770,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	12,439874		1129,00		14044,62			
6.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	51,193373		16,00		819,09			
6.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	13,834999		2733,00		37811,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	13,834999		1349,00		18663,41			
6.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	78,863372		18,00		1419,54			
6.7	134848 С	Блоки оконные	м2	1	387,535	--				--		
6.8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	275,14985	1422,00				391263,09		
108	**С121-090201-0806** **2109-0201-0806 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**		**70,8**	**26123,00**	**--**	**1849508,40**	**--**	**1849508,40**	**--**	**1849508,40**

10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	9,0993		2733,00		24868,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	9,0993		1349,00		12274,96			
10.5	248659 С	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	956,355	--				--		
91	**С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**371,4**		**18136,00**	**--**	**6735710,40**	**--**	**6735710,40**	**--**	**6735710,40**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
92	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен	**м2 изолируемой поверхности**		**928,5**	**194,38**	**0,55**	**180480,58**	**507,52**	**143807,52**	**34231,09**	**217624,95**
						38,95	**0,27**	**36165,54**	**250,51**		**2913,28**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0345	32,03	1129,00		36165,54				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,1857							
12.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,1857		2733,00		507,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1857		1349,00		250,51			
12.4	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,363972	395106,00				143807,52		
93	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**		**928,5**	**1013,50**	**28,69**	**941034,84**	**26639,50**	**590129,72**	**317324,01**	**1285365,16**
						349,24	**14,34**	**324265,63**	**13313,11**		**27006,30**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	330,55	981,00		324265,63				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	11,79							
13.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	84,21495		15,00		1263,22			
13.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	11,79195		2152,00		25376,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	11,79195		1129,00		13313,11			
13.5	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	18,9414	31008,00				587334,93		
13.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	32,4975	86,00				2794,78		

94	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**	**928,5**		**669,30**	**19,47**	**621442,82**	**18076,78**	**587334,93**	**23346,43**	**646776,19**
						17,27	**9,48**	**16031,11**	**8805,52**		**1986,93**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0176	16,34	981,00		16031,11				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	7,8							
14.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	86,1648		15,00		1292,47			
14.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	7,7994		2152,00		16784,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	7,7994		1129,00		8805,52			
14.5	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	18,9414	31008,00				587334,93		
					Локальная смета №02-01-01							
					Раздел 5. Кровля и крыша							
		Крыша в осях 3-6/Г-Е										
169	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 80%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием ластами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**м3 древесины в конструкции**	**24,744**		**95958,14**	**1415,50**	**2374388,20**	**35025,13**	**1753148,00**	**540639,75**	**2963084,82**
						23691,20	**585,83**	**586215,05**	**14495,78**		**48056,87**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	546,84	1072,00		586215,05				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	9,16							
15.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,7116		4956,00		18394,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	3,7116		1927,00		7152,25			
15.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	10,88736		161,00		1752,86			
15.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	5,44368		2733,00		14877,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	5,44368		1349,00		7343,52			
15.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,940272	216144,00				203234,15		

16.8	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	3,856	448,00				1727,49		
16.9	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,12	289,2	227,00				65648,40		
16.10	286283 С	Кабель	м	1,02	2458,2	--				--		
16.11	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	9,64	1587,00				15298,68		
209	**С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,153**		**114761,00**	**--**	**17558,43**	**--**	**17558,43**	**--**	**17558,43**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
211	**С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,40088**		**260495,00**	**--**	**885912,24**	**--**	**885912,24**	**--**	**885912,24**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**44101653,36**
		Временные здание и сооружение		**1,20%**							**529219,84**	**44630873,20**
		Зимнее удорожание		**1,35%**							**602516,78**	**45233389,98**
		Непредвиденные работы и затраты		**2,00%**							**904667,79**	**46138057,77**
		Итого с поижающим коэфициентом			**0,9**							**41524251,99**
		НДС		**12,00%**							**4982910,00**	
		Итого с НДС										**46507162**

Заказчик
И.О. Руководителя школы КГУ"
Средняя общеобразовательная школа
имени М.Ауэзова"

_____**Калиева Г. Г.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий
"Стройинтеграция"

_____**Жолгуттиев Б.Б.**

Подрядчик
Директор ТОО "Багалы Алакол"

_____ **А. Слямов**