ЗАКАЗЧИК: КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Багалы Алакол»

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А»

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19. 19. 2018 г. №656

С п р а в к а №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 год.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		01	15. 04. 2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего
	С начало года по отчетный месяц	В отчетный месяц	Из графы 1							
			СМР в Ценах 1991 г.	из них		Ст-ть пр. затр. в ц. 91г.	доп. затраты			
				в отчет. Месяце	монтаж обор.		на приобр. матер-ов	др.доп. расходы		
Всего по строике	23 492 838	20 975 748							2 517 090	23 492 838
Всего к оплате: Двадцать три миллионов четыреста девяносто два тысячи восемьсот тридцать восемь тенге 00 тиын.										

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Авторский надзор

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М. Ауэзова"

Подрядчик: ТОО "Багалы Алакол"

Договор №01 от 15. 04. 2020 год

Найменование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А»

Реестр
принятых актов выполненных работ

№	Наименование объекта	Общая стоимость по договору №01 от 15.04.2020.г.	выполнено	2020 год май	процентное отношение (%)
1	Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А»	480 894 089,76	23 492 838	23 492 838	5

Заказчик:
Руководитель школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М. Ауэзова"
_____ М.Байбатыров

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтрация"
_____Жолгуттиев Б.Б.

Подрядик:
Директор ТОО "Багалы Алакол"
_____ А.Слямов

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова» ГУ "Городской отдел образования"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Багаты Алаколь"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания средней школы № 7 имени М. Ауэзова, расположенной по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Сырдарьинская, № 1 А».

Договор подряда: №01 от 15. 04. 2020 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май месяц 2020 года.

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр и номер код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Перегородки										
			1этаж										
1	1	ЕЗ2-050101-0303 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородки	75,56		1789,57	195,42	135219,58	14765,75	–	91658,55	237062,42
			ДР - 72%, СП - 6%				1594,15	90,65	120451,82	6849,73		10158,28	
			Состав работ: 1. Разборка перегородок 2. Очистка годного кирпича от раствора 3. Складирование годного кирпича в штабель										
	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,41	106,67	1129,00		120453,02				
	1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	5,00							
	1.3	693 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 0,9(- 8)а (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	0,0672	5,0756		2894,00		14685,63			
			в т.ч. затраты труда машинистов, чел-ч	чел-ч	0,0672	5,0756		1345,00		6825,77			
	1.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,1344	10,151264		52,00		528,07			
	1.5	147000 С	Мусор строительный	т	0,194	14,65664	–				–		
			2этаж										
2	8	ЕЗ2-050101-0303 1205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородки	27,17		1789,57	195,42	48588,41	5309,58	–	33201,36	85870,91
			ДР - 72%, СП - 6%				1594,15	90,65	43331,93	2481,17		3689,84	
			Состав работ: 1. Разборка перегородок 2. Очистка годного кирпича от раствора 3. Складирование годного кирпича в штабель										
	2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,41	38,65	1129,00		43631,33				
	2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	1,84							
	2.3	693 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 0,9(- 8)а (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	0,0672	1,83984		2894,00		5327,30			
			в т.ч. затраты труда машинистов, чел-ч	чел-ч	0,0672	1,83984		1345,00		2475,13			
	2.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,1344	3,67968		52,00		191,28			
	2.5	147000 С	Мусор строительный	т	0,194	5,3078	–				–		
			Полы										
			1 этаж										
3	59	ЕЗ2-070101-0201 1205-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы деревянные. Разборка покрытия**	м2	1989,3		336,61	18,51	669797,61	36805,08	–	426280,43	1881618,94
			ДР - 72%, СП - 6%				317,52	9,71	631888,94	19317,22		47364,49	
			Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и конструкций 2. Укладка на строительной площадке										
	3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,226	449,92	946,00		579868,94				
	3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	17,16							
	3.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0086	17,15992		2152,00		36935,08			
			в т.ч. затраты труда машинистов, чел-ч	чел-ч	0,0086	17,15992		1612,00		27661,42			

	3.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,000	54,4344	–					–	
			2 этаж										
4	75	1.п2.070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы мозаичные. Разборка покрытия ВР - 72% СП - 5% Состав работ 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2		1450,5	336,03 317,52	18,51 9,74	487540,25 460899,26	26840,99 14001,54	–	341698,18 17966,46	867041,89
	4.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,339	487,3	165,30		402499,26				
	4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0030	12,47							
	4.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0086	12,47258		2152,00		26840,99			
			ВТ - 50% ЗП - 50% труда машинистов, занятых в этом	чел-ч	0,0091	12,47255		1175,00		14656,71			
	4.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,800	11,6024	–				–		
			3 этаж										
5	88	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы мозаичные. Разборка покрытия ВР - 72% СП - 5% Состав работ 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2		928,5	336,03 317,52	18,51 9,74	312001,26 294817,52	17183,94 9015,18	–	218759,40 24406,60	555067,25
	5.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2)	чел-ч	3,136	311,98	980,00		294817,52				
	5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0266	7,89							
	5.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0086	7,9851		2152,00		17183,94			
			ВТ - 50% ЗП - 50% труда машинистов, занятых в этом	маш-ч	0,0091	7,9851		1175,00		9415,18			
	5.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,800	7,428	–				–		
			Отделочные работы										
			1 этаж										
6	15	Е11-150204-0109 1115-0204-0109 РСНБ РК 2015	Потолок. Насечка поверхности ВР - 20% СП - 5% Состав работ 1. Насечка поверхностей	м2 горизонтальной поверхности		1024,5	519,34 519,34	– –	791733,83 791733,83	– –	– –	63387,06 63338,71	1408459,68
	6.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,46	721,27	1129,00		791733,83				
7	24	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка ВР - 72% СП - 5% Состав работ 1. Разборка облицовки из плит с цоколя 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабеля	м2 облицовки		252,54	778,73 715,51	55,22 26,08	196640,71 180694,64	13946,07 6585,01	–	134841,15 14982,37	341464,43
	7.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,748	187,64	963,00		180694,64				
	7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	5,83							
	7.3	460 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м/мин	маш-ч	0,0169	1,191656		2094,00		11611,20			
			ВТ - 50% ЗП - 50% труда машинистов, занятых в этом	маш-ч	0,0169	1,191656		1174,00		5589,00			
	7.4	1150 С	Ножницы отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0328	8,283312		57,00		430,73			
	7.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0035	0,88399		2152,00		1902,13			
			ВТ - 50% ЗП - 50% труда машинистов, занятых в этом	маш-ч	0,0035	0,88399		1175,00		990,95			
	7.6	147789 С	Мусор строительный	т	0,6441	31,11024	–				–		
			2 этаж										
8	31	Е11-150204-0109 1115-0204-0109 РСНБ РК 2015	Потолок. Насечка поверхности ВР - 20% СП - 5% Состав работ 1. Насечка поверхностей	м2 горизонтальной поверхности		1458,5	519,34 519,34	– –	753198,88 753198,88	– –	– –	60255,04 60255,04	1410013,75
	8.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,46	667,14	1129,00		753198,88				
9	38	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка ВР - 72% СП - 5% Состав работ 1. Разборка облицовки из плит с цоколя 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабеля	м2 облицовки		178,56	778,73 715,51	55,22 26,08	137621,94 127761,29	9860,65 4655,97	–	95340,48 10593,38	243555,75
	9.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,748	132,67	963,00		127761,29				
	9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	3,95							

	9.3	169 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат): 5 м³/мин	маш-ч	0,0164	2,920384		2894,00		8451,19				
			Итого: Затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0164	2,920384		13,00		379,57				
	9.4	1159 С	Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0328	5,840768		52,00		304,55				
	9.5	1509 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0016	0,82496		2152,00		1844,90				
			Итого: Затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0016	0,82496		107,00		88,32				
	9.6	147009 С	Мусор строительный	т	0,0441	7,874496	–					–		
			3 этаж											
10	45	Е11-150204-0109 1115-0204-0109 РСНБ РК 2015	**Поливка. Плотная поверхность**	м2 горизонтальной поверхности		928,5	519,34	–	482207,19	–	–	385765,75	906539,52
			ПР - 20% СП - 50%				519,34	–	482207,19	–		38576,58	
			Состав работ: 1. Поливка поверхностей										
	10.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,46	427,11	1120,00		482207,19				
11	52	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плитняковых плитообразных. Разборка**	м2 облицовки		138,04	770,73	55,22	106395,87	7625,01	–	73705,15	189284,49
			ПР - 75% СП - 75%				715,51	26,08	98768,86	3599,41		8189,46	
			Состав работ: 1. Разборка облицовки из плитняка плитного 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели										
	11.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,748	102,56	963,00		98768,86				
	11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	2,75							
	11.3	168 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат): 5 м³/мин	маш-ч	0,0164	2,263856		2894,00		6547,85			
			Итого: Затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0199	2,75		13,00		35,75			
	11.4	1159 С	Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0328	4,527712		52,00		235,44			
	11.5	1509 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0035	0,98334		2152,00		1039,72			
			Итого: Затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0035	0,98334		107,00		105,27			
	11.6	147009 С	Мусор строительный	т	0,0441	6,087564	–					–		
			Кровля											
			Ось 1-8/А-В											
12	130	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		125,2	273,26	1,57	142717,93	1967,46	–	245340,33	615318,36
			ПР - 75% СП - 75%				271,69	–	140750,46	–		27260,04	
			Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материала на стройплощадке										
	12.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2075	303,58	995,00		140750,46				
	12.2	979 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш-ч	0,0061	7,90146		240,00		1897,46			
	12.3	147009 С	Мусор строительный	т	0,0218	21,94196	–					–	
			Ось 3-6/Г-Е											
13	151	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		742,4	273,26	1,57	202865,40	1164,68	–	145224,58	364226,94
			ПР - 75% СП - 75%				271,69	–	201700,80	–		16136,06	
			Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материала на стройплощадке										
	13.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2075	212,44	995,00		201700,80				
	13.2	979 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш-ч	0,0063	4,67712		249,00		1164,68			
	13.3	147009 С	Мусор строительный	т	0,2218	16,39432	–					–	
			Крыша											
			Ось 1-8/А-В											
14	146	Е12-090101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыша. Разборка деревянных элементов конструкций стропилы со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли		38,589	245,16	12,28	9383,23	473,71	–	6523,55	16631,62
			ПР - 75% СП - 50%				236,88	3,91	8909,52	150,96		724,84	
			Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
	14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,2268	8,75	3932,00		8909,52				
	14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,1119							
	14.3	487 С	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,0029	0,111908		4233,00		473,71			
			Итого: Затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0029	0,111908		107,00		11,97			
	14.4	147009 С	Мусор строительный	т	0,009	2,347301	–					–	
15	147	Е12-090101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыша. Разборка деревянных элементов конструкций нагельных**	м2 кровли		1,069	77,45	11,43	82,79	12,22	–	53,62	142,37

			НР - 72% СП - 72%												
			Состав работ												
			1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке												
	15.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0673	0,0719	901,00			70,58					
	15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0025									
	15.3	607 С	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,0027	0,000886		4233,00			12,22				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в мах	чел-ч	0,0027	0,000886		1210,16			3,49				
	15.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,3081	0,009859	–						–		
			Ось 3-6/Г-Е												
16	167	Е12-880101-0102 1209-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Кровля. Разборка деревянных элементов конструкций стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	25,47		243,16 / 290,88	12,28 / 3,91	6193,24 / 5880,57	312,66 / 99,64	–	4905,76 / 478,42	10977,48
			НР - 72% СП - 9%												
			Состав работ												
			1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке												
	16.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	2,2968	5,78	1015,00		5880,57						
	16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,07739									
	16.3	607 С	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,0029	0,375861		4233,00			312,66				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в мах	чел-ч	0,0029	0,375861		1210,16			99,64				
	16.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,309	3,22923	–						–		
17	168	Е12-880101-0104 1209-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кровля. Разборка деревянных элементов конструкций материалы**	м2 кровли	0,726		77,45 / 66,82	11,43 / 3,64	56,23 / 47,93	8,30 / 2,64	–	36,42 / 4,05	96,69
			НР - 72% СП - 9%												
			Состав работ												
			1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке												
	17.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0673	0,0489	901,00		47,93						
	17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0007									
	17.3	607 С	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,0027	0,00106		4233,00			4,50				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в мах	чел-ч	0,0027	0,00106		1210,16			1,54				
	17.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0081	0,025081	–						–		
			Л.С 02-01-02												
			Водопровод и канализация												
18	1	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	26		584,77 / 579,18	5,68 / 2,94	15204,08 / 15058,60	145,48 / 76,32	–	10097,34 / 1210,79	27312,02
			НР - 72% СП - 72%												
			Состав работ												
			1. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов и трубопроводов												
			2. Снятие кронштейнов												
	18.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,513	13,34	1126,00		15030,03						
	18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0670									
	18.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0026	0,0670		2352,00			145,48				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в мах	чел-ч	0,0026	0,0670		1210,16			76,32				
	18.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0182	0,4732	–						–		
19	2	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Мойка. Демонтаж**	прибор	2		1175,85 / 1158,36	17,00 / 8,92	2550,71 / 2316,71	34,00 / 17,84	–	1680,87 / 186,76	4218,15
			НР - 72% СП - 72%												
			Состав работ												
			1. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов и трубопроводов												
			2. Снятие кронштейнов												
	19.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,01	2,65	1129,00		2926,73						
	19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0070	0,0158									
	19.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0070	0,0158		2352,00			34,00				
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в мах	чел-ч	0,0070	0,0158		1210,16			17,84				
	19.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0118	0,0236	–						–		
20	3	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	26		726,99 / 720,75	6,26 / 3,27	18901,85 / 18739,59	162,26 / 85,11	–	8355,00 / 1565,98	19961,63
			НР - 72% СП - 72%												
			Состав работ												
			1. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов и трубопроводов												
			2. Снятие кронштейнов												
	20.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6394	16,6	1129,00		18739,59						

	20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0754							
	20.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0029	0,0754		2152,00		162,26			
			В ч.т. затраты труда машинистов, занятых с маш.	чел-ч	0,0029	0,0754		2152,00		162,26			
	20.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,5265	0,688	–				–		
21	4	Е12-150101-0409 1215-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной фаянсовый на унитаз. Демонтаж**	**прибор**		26	426,49 420,89	5,60 2,94	11088,65 10943,17	145,48 76,82	–	7834,66 881,56	19904,24
			НР - 72%, СП - 4% Состав работ 1. Снятие прибора с отсоединением от арматуры и трубопровода. 2. Снятие кронштейна										
	21.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,3720	9,69	3129,00		10943,17				
	21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0676							
	21.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0026	0,0676		2152,00		145,48			
			В ч.т. затраты труда машинистов, занятых с маш.	чел-ч	0,0026	0,0676		2152,00		145,48			
	21.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,3175	0,435	–				–		
22	5	Е12-150101-0317 1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	**Узел водомерный настенный до 100 кг. Снятие**	**шт. арматуры**		1	1499,75 1203,51	296,24 137,34	1499,75 1203,51	296,24 137,34	–	965,42 387,27	2572,44
			НР - 72%, СП - 4% Состав работ 1. Отсоединение арматуры от трубопровода										
	22.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,07	1,07	1129,00		1203,51				
	22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0852	0,0852							
	22.3	3806 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. 2 т	маш-ч	0,0852	0,0852		3477,00		296,24			
			В ч.т. затраты труда машинистов, занятых с маш.	чел-ч	0,0852	0,0852		3477,00		296,24			
	22.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,081	0,081	–				–		
23	6	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	**шт. арматуры**		7	652,55 649,97	2,58 1,35	4567,81 4549,76	18,08 9,45	–	3282,65 364,74	8215,23
			НР - 72%, СП - 4% Состав работ 1. Отсоединение арматуры от трубопровода										
	23.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,5757	4,03	3129,00		4549,76				
	23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0084							
	23.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0012	0,0084		2152,00		18,08			
			В ч.т. затраты труда машинистов, занятых с маш.	чел-ч	0,0012	0,0084		2152,00		18,08			
	23.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0026	0,0182	–				–		
24	7	Е12-150101-0312 1215-0101-0312 РСНБ РК 2015	**Пожарный гидрант. Снятие**	**шт. арматуры**		8	3353,24 3327,16	26,08 12,09	26815,92 26617,30	208,62 96,72	–	19234,10 2137,12	48197,14
			НР - 72%, СП - 4% Состав работ 1. Отсоединение арматуры от трубопровода										
	24.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,96	23,68	3129,00		26617,30				
	24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,06							
	24.3	3806 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. 2 т	маш-ч	0,0075	0,06		3477,00		208,62			
			В ч.т. затраты труда машинистов, занятых с маш.	чел-ч	0,0075	0,06		3477,00		208,62			
	24.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,1	0,8	–				–		
25	8	Е12-154102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**		150,02	426,76 426,76	– –	6402,84 6402,84	– –	–	46996,44 5121,85	115241,16
			НР - 72%, СП - 4% Состав работ 1. Снятие кронштейнов и труб с отборкой подвесок труб, арматуры и кронштейнов частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб				–						
	25.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,178	26,71	1129,00		6402,84				
26	9	Е12-154102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**		31,92	505,42 492,24	1,42 –	16112,93 15712,43	45,28 –	375,27	11312,95 1256,99	28742,87
			НР - 72%, СП - 4% Состав работ 1. Снятие кронштейнов и труб с отборкой подвесок труб, арматуры и кронштейнов частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб										
	26.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,436	12,92	1129,00		15712,43				
	26.2	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,0546	1,72864		30,88		45,31			
	26.3	19606-05 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,04788	5774,00				276,46		
	26.4	14664-0 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0100	0,347926	284,00				98,81		

27	19	E12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** НР - 72% СП - 5% Состав работ: 1. Снятие кронштейнов и труб с отборкой годных труб, арматуры и прочих частей 2. Скручивание арматуры и фасонных частей с труб	м трубопровода	568,07		708,68 787,24	3,54 –	4[illegible]665,34 410002,22	2008,70 –	15852,22	398537,60 33504,18	771704,52	
	27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,653	370,95	1220,00		410002,22					
	27.2	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,136	77,25752		20,00		2008,70				
	27.3	1960/6 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,0035	1,908345	5774,00				11480,33			
	27.4	1960/0 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	15,294697	204,00				4372,09			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
Отопление и вентиляция

			Демонтажные работы											
28	1	E12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** НР - 72% СП - 5% Состав работ: 1. Снятие кронштейнов и труб с отборкой годных труб, арматуры и прочих частей 2. Скручивание арматуры и фасонных частей с труб	м трубопровода	2833		426,76 426,76	– –	910283,35 910283,35	– –	–	655604,91 72922,67	1638528,00	
	28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	3,373	306,27	1129,00		910283,35					
29	2	E12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** НР - 72% СП - 5% Состав работ: 1. Снятие кронштейнов и труб с отборкой годных труб, арматуры и прочих частей 2. Скручивание арматуры и фасонных частей с труб	м трубопровода	378		617,56 617,56	– –	233438,81 233438,81	– –	–	168875,95 18675,11	420189,87	
	29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,547	206,77	1179,00		233438,81					
30	3	E12-150102-0802 1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	**Радиаторы высотой до 160 мм. Демонтаж** НР - 72% СП - 5% Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов	шт.	1063		1603,75 1521,54	82,21 45,13	1704782,42 1617397,00	87385,40 45844,85	–	1197554,15 13059,35	3435375,92	
	30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	1,58	1019,54	863,00		1617397,00					
	30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	48,61								
	30.3	1969 С	Подъемники монтажные, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0382	60,0065		2352,00		87385,40				
			Итого затраты труда машинистов, включая г.п.	чел-ч	0,0382	48,6065		2352,00		87385,40				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
на Электрооборудование и электроосвещение

31	1	E12-174101-2601 1217-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт без ремонта автоматов** НР - 72% СП - 5% Состав работ: 1. Очистка щитка от грязи и пыли 2. Осмотр щитка 3. Замена выходящих из строя элементов 4. Опробование работы щитка	шт.	31		1628,24 1628,24	– –	50475,53 50475,53	– –	–	36342,18 4148,84	90965,96	
	31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,21	32,42	1249,00		50475,53					
32	2	E12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** НР - 72% СП - 5% Коэф.=0,85 Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	677		60,37 59,72	0,65 0,34	40870,22 40433,15	437,07 229,30	–	29276,96 5611,77	75558,95	
	32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0632	42,79	945,00		90432,15					
	32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,2031								
	32.3	1969 С	Подъемники монтажные, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0003	0,2031		2152,00		437,07				
			Итого затраты труда машинистов, включая г.п.	чел-ч	0,0003	0,2031		2152,00		437,07				
33	3	E12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	430		55,39	–	23790,84	–	–	17086,28	42785,51	

			[illegible]					55,19	–	23730,94	–		1898,47	
			Состав работ 1. Снятие приборов, аппаратов											
	33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	25,31		945,00		23733,84				
34	4	E12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**											
			[illegible]	м		18935		91,31 91,00	0,22 0,11	1729015,44 1724940,63	4074,81 2037,76	–	1243196,44 138166,27	3310678,16
			Состав работ 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб											
	34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0984	1825,31		945,00		1724940,63				
	34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	1,89								
	34.3	1560 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0001	1,8935			2152,00		4074,81			
			[illegible]	маш-ч	0,0001	1,8935			1175,88		2227,76			
			Провода и кабели											
35	288	E11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 16	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**											
			[illegible]	м		4121		376,02 331,51	2,53 0,25	1550313,16 1366887,47	10444,85 1016,98	172979,64	984091,20 202816,05	2735018,41
			Состав работ 1. Разметка и шлиф трассы 2. Заготовка кабелей 3. Прокладка кабелей с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Вязка концов кабелей 6. Прозвон и соединение жил кабелей											
	35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,2627	1083,11		1262,10		1366887,47				
	35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,5772								
	35.3	707 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0001	0,4123			4956,00		2043,30			
			[illegible]	маш-ч	0,0001	0,4123			1717,30		708,12			
	35.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,0385	158,7755			16,20		2570,77			
	35.5	2503 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00004	0,16492			2753,00		450,73			
			[illegible]	маш-ч	0,00004	0,16492			1341,00		221,46			
	35.6	2875 С	Перфораторы электрические	маш-ч	0,0729	300,5657			18,60		5588,23			
	35.7	149705 С	Дюбели рихтовые полипропиленовые	100 шт.	0,217	70,098		453,00				31540,95		
	35.8	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-67	кг	0,0126	6,5968		440,00				2903,37		
	35.9	241440 С	Скобы двухлапчатые ГОСТ 51177-98	10 шт	0,12	494,76		227,30				112519,52		
	35.10	200283 С	Кабель	м	1,02	4205,46		–				–		
	35.11	200252 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ 2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,004	16,492		3587,00				26172,86		
			Проемы											
			Оконные проемы											
36	105	E12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**											
			[illegible]	шт.		254		1390,87 1111,64	57,22 27,46	12546,92 182872,42	11390,60 6426,46	–	229519,19 25479,91	580262,32
			Состав работ 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок											
	36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	301,29		1036,00		312872,42				
	36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	5,03								
	36.3	800 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 600 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	0,0195	3,303			2864,00		9613,97			
			[illegible]	маш-ч	0,0195	3,303			1496,00		4937,30			
	36.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0289	6,7626			52,00		351,66			
	36.5	1560 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,307	3,838			2357,00		2524,98			
			[illegible]	маш-ч	0,307	3,838			1224,00		1310,97			
	36.6	149709 С	Мусор строительный	т	0,2066	24,9444		–						–
37	110	E12-060101-0102 1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**											
			[illegible]	м2		340,48		948,75 948,75	–	323030,50 323030,50	–	–	232581,96 25942,44	581454,90
			Состав работ 1. Снятие старых подоконных досок											
	37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9427	321,31		999,00		323030,50				
	37.2	149709 С	Мусор строительный	т	0,035	11,9168		–				–		
			Дверные проемы											
38	116	E12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**											
				шт.		131		2973,78	115,44	271665,46	15122,95	–	189761,94	482512,05

		ДР-ЭМ-СМ-01					1958,14	53,56	256542,50	7015,74		51084,66		
		Состав работ:												
		1. Отбивка штукатурки в откосах												
		2. Снятие дверных коробок												
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,98	256,8	509,00			256542,50					
38.2	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2397	5,3									
38.3	,660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания винтовые на 600 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	0,2397	5,2807		2004,00			14682,76				
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в этих	чел-ч	0,0959	5,2807		1002,00			7015,74				
38.4	2192 С	Молоток отбойный пневматический при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0760	10,3803		52,00			540,19				
38.5	147789 С	Мастер строительный	т	0,105	13,755									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**						**12378933,13**	**266911,99**	**189207,13**	**8838946,34**	**22 277 708,06**	
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**						**11922014,00**	**128162,60**		**1059828,59**		
		Материалы	**Тенге**						**12378933,13**					
		Всего заработная плата	**Тенге**						**189207,13**					
		Накладные расходы	**Тенге**							**12051076,61**				
		Сметная прибыль	**Тенге**						**8838946,34**					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	**Тенге**						**1059828,59**					
		Нормативная трудоемкость	**чел-ч**						**22277708,06**					
		Сметная заработная плата	**Тенге**											**11567,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**							**12051076,61**				
		Нормативная трудоемкость	**чел-ч**						**22277708,06**					
		Сметная заработная плата	**Тенге**											**11567,59**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**12051076,61**				
		Временные здания и сооружения		1,38%										**22 277 708**
		Зимнее удорожание		1,35%								**267333,00**		**22 545 041**
		Непредвиденные работы и затраты		2,00%								**304358,00**		**22 849 399**
		Итого с непредвиденными затратами										**456988,00**		**23 306 387**
		НДС			0,90									**20 975 748**
		Итого с НДС										**2517089,80**		
														23 492 838

Заказчик:
"Руководитель школы КГУ" Средняя общеобразовательная школа имени М.Ауезова"

_____ М.Байбосынов

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Строиинтеграция"

_____ Жигуттиев Б.Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Бағалы Алакөл"

_____ А. Сливов