ЗАКАЗЧИК: КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Багалы Алакол»

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А»

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19. 19. 2018 г. №656

С п р а в к а №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 год.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		01	15. 04. 2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в т. ч. НДС	Всего
	С начало года по отчетный месяц	В отчетный месяц без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	доп. затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строике	293 902 602, 77	26 448 322, 59							3 173 798, 71	29 622 121, 30
Всего к оплате: Двадцать девять миллионов шестьсот двадцать два тысячи сто двадцать один тенге тридцать тиен.										

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Авторский надзор

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М. Ауэзова"

Подрядчик: ТОО "Багалы Алакол"

Договор №01 от 15. 04. 2020 год

Найменование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А»

Реестр
принятых актов выполненных работ

№	Наименование объекта	Общая стоимость по договору №01 от 15.04.2020.г.	выполнено	2020 год						процентное отношение (%)
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
1	Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А»	480 894 089,76	293 902 602, 77	23 492 838, 00	46 507 162, 00	76 500 688,00	77 702 210,60	40 077 582, 87	29 622 121, 30	61,12

Заказчик:
И.О. Руководителя школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М. Ауэзова"
_____ Калиева Г. Г.

Подрядик:
Директор ТОО "Багалы Алакол"
_____ А. Слямов

Технадзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
_____ Жолгуттиев Б.Б.

Заказчик КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова» ГУ "Городской отдел образования"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Багалы Алакол"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта «Капитальный ремонт здания средней школы № 7 имени М. Ауэзова, расположенной по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Сырдарьинская, № 1 А».

Договор подряда №01 от 15. 04. 2020 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

за октябрь месяц 2020 года.

Основание: РП на СЭО и ЭО и на Видеонаблюдения

влен(а) FCв текущих ценах 4 квартала 2019г г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
			на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №02-01-04										
	РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование										
Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	**шкаф**	**1**		**17518,58** **7904,30**	**650,76** **270,27**	**17518,58** **7904,30**	**650,76** **270,27**	**8963,52**	**5885,69** **653,97**	**24058,24**

51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	231127,00	–	231127,00	–		–	231127,00
				–	–	–	–	231127,00	–	
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
				3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	
С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП-8%*	шт.	1	6201,00	–	6201,00	–	6201,00	–	6697,08
				–	–	–	–		496,08	
С123-070204-0931 2307-0204-0931 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	6877,00	–	6877,00	–	6877,00	–	7427,16
				–	–	–	–		550,16	
С123-070204-1004 2307-0204-1004 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 20А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	2294,00	–	2294,00	–	2294,00	–	2477,52
				–	–	–	–		183,52	
С123-070204-1003 2307-0204-1003 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	5	2294,00	–	11470,00	–	11470,00	–	12387,60
				–	–	–	–		917,60	
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
				3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	

	2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
С123-070201-0114 2307-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	15033,00	–	15033,00	–	15033,00	–	16235,64
	СП-8%			–	–	–	–		1202,64	
С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1556,00	–	1556,00	–	1556,00	–	1680,48
	СП-8%			–	–	–	–		124,48	
С123-070204-1128 2307-0204-1128 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	20	12020,00	–	240400,00	–	240400,00	–	259632,00
	СП-8%			–	–	–	–		19232,00	
С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	4110,00	–	32880,00	–	32880,00	–	35510,40
	СП-8%			–	–	–	–		2630,40	
С123-070204-0411 2307-0204-0411 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 В25 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	4305,00	–	8610,00	–	8610,00	–	9298,80
	СП-8%			–	–	–	–		688,80	
С123-070208-0125 2307-0208-0125 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	1	3167,00	–	3167,00	–	3167,00	–	3420,36
	СП-8%			–	–	–	–		253,36	
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
	НР - 72%; СП - 8%			3413,10	44,55	3413,10	44,55		199,16	
	Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
С123-070201-0108 2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8079,00	–	8079,00	–	8079,00	–	8725,32

	СП-8%			–	–	–	–		646,32	
С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	**1556,00**	–	**1556,00**	–	**1556,00**	–	**1680,48**
	СП-8%			–	–	–	–		**124,48**	
С123-070204-1128 2307-0204-1128 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	17	**12020,00**	–	**204340,00**	–	**204340,00**	–	**220687,20**
	СП-8%			–	–	–	–		**16347,20**	
С123-070208-0125 2307-0208-0125 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	**шт.**	1	**3167,00**	–	**3167,00**	–	**3167,00**	–	**3420,36**
	СП-8%			–	–	–	–		**253,36**	
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	1	**4723,07**	**111,34**	**4723,07**	**111,34**	**1198,63**	**2489,51**	**7789,59**
	НР - 72%; СП - 8%			**3413,10**	**44,55**	**3413,10**	**44,55**		**577,01**	
	Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	**7985,00**	–	**7985,00**	–	**7985,00**	–	**8623,80**
	СП-8%			–	–	–	–		**638,80**	
С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	1	**1556,00**	–	**1556,00**	–	**1556,00**	–	**1680,48**
	СП-8%			–	–	–	–		**124,48**	
С123-070204-1128 2307-0204-1128 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	14	**12020,00**	–	**168280,00**	–	**168280,00**	–	**181742,40**
	СП-8%			–	–	–	–		**13462,40**	
С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	4	**4110,00**	–	**16440,00**	–	**16440,00**	–	**17755,20**

	СП-8%			–	–	–	–		1315,20	
С123-070208-0125 2307-0208-0125 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	1	3167,00	–	3167,00	–	3167,00	–	3420,36
	СП-8%			–	–	–	–		253,36	
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
	НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	
С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5612,00	–	5612,00	–	5612,00	–	6060,96
	СП-8%			–	–	–	–		448,96	
С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1556,00	–	1556,00	–	1556,00	–	1680,48
	СП-8%			–	–	–	–		124,48	
С123-070204-1306 2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	13	698,00	–	9074,00	–	9074,00	–	9799,92
	СП-8%			–	–	–	–		725,92	
С123-070208-0125 2307-0208-0125 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	1	3167,00	–	3167,00	–	3167,00	–	3420,36
	СП-8%			–	–	–	–		253,36	
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
	НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	

	2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
С123-070201-0211 2307-0201-0211 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**17956,00**	**--**	**17956,00**	**--**	**17956,00**	**--**	**19392,48**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1436,48**	
С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1481,00**	**--**	**1481,00**	**--**	**1481,00**	**--**	**1599,48**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**118,48**	
С123-070204-1306 2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**33**	**698,00**	**--**	**23034,00**	**--**	**23034,00**	**--**	**24876,72**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1842,72**	
С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10**	**4110,00**	**--**	**41100,00**	**--**	**41100,00**	**--**	**44388,00**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3288,00**	
С123-070208-0131 2307-0208-0131 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	**шт.**	**1**	**3859,00**	**--**	**3859,00**	**--**	**3859,00**	**--**	**4167,72**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**308,72**	
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**4723,07**	**111,34**	**4723,07**	**111,34**	**1198,63**	**2489,51**	**7789,59**
	НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов			**3413,10**	**44,55**	**3413,10**	**44,55**		**577,01**	
С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**5612,00**	**--**	**5612,00**	**--**	**5612,00**	**--**	**6060,96**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**448,96**	

15	1-070[illegible]-1523 1523 [illegible]НБ РК 2015	**Выключатели нагрузки (мини-рубильник) [illegible]I-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	1556,00 –	– –	1556,00 –	– –	1556,00 124,48	–	1680,48
16	1-070[illegible]-1306 1306 [illegible]НБ РК 2015	**Выключатели автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	11	698,00 –	– –	7678,00 –	– –	7678,00 614,24	–	8292,24
17	1-070[illegible]0125 0125 [illegible]НБ РК 2015	**Контакторы [illegible]логабаритные модели КМИ-11810, [illegible]А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК** *СП-8%*	шт.	1	3167,00 –	– –	3167,00 –	– –	3167,00 253,36	–	3420,36
18	2-[illegible]0102 0102 [illegible]НБ РК 2015 [illegible] п. 16	**Щитки гр[illegible]ые осветительные массой до [illegible] Установка на конструкции [illegible]готовой нише или на стене** *НР - 72%, [illegible]%* Состав работ: 1. Изготовление [illegible]нструкций для установки щитков 2. Установка [illegible]рукций 3. Установка [illegible] 4. Подготовка [illegible]ючению 5. Присоединение [illegible]проводов	шкаф	1	4723,07 3413,10	111,34 44,55	4723,07 3413,10	111,34 44,55	1198,63 577,01	2489,51	7789,59
	0[illegible]0210 210 [illegible]Б РК 2015	**Щиты рас[illegible]лительные встраиваемые модели ЩР[illegible]-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ [illegible]778-2001** *СП-8%*	шт.	1	16162,00 –	– –	16162,00 –	– –	16162,00 1292,96	–	17454,96
	0[illegible]1523 523 [illegible]Б РК 2015	**Выключатели [illegible]агрузки (мини-рубильник) [illegible]32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	1556,00 –	– –	1556,00 –	– –	1556,00 124,48	–	1680,48
	0[illegible]1306 306 [illegible]Б РК 2015	**Выключатели [illegible]втоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА [illegible]ОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	25	698,00 –	– –	17450,00 –	– –	17450,00 1396,00	–	18846,00
	0[illegible]412 412 [illegible]Б РК 2015	**Выключатели [illegible]втоматический дифференциал[illegible]ого тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р [illegible]7.1-2010** *СП-8%*	шт.	8	4110,00 –	– –	32880,00 –	– –	32880,00 2630,40	–	35510,40

С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	1556,00 –	– –	1556,00 –	– –	1556,00	– 124,48	1680,48
С123-070204-1306 2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	11	698,00 –	– –	7678,00 –	– –	7678,00	– 614,24	8292,24
С123-070208-0125 2307-0208-0125 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК** *СП-8%*	шт.	1	3167,00 –	– –	3167,00 –	– –	3167,00	– 253,36	3420,36
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шкаф	1	4723,07 3413,10	111,34 44,55	4723,07 3413,10	111,34 44,55	1198,63	2489,51 577,01	7789,59
С123-070201-0210 2307-0201-0210 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-54з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП-8%*	шт.	1	16162,00 –	– –	16162,00 –	– –	16162,00	– 1292,96	17454,96
С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	1556,00 –	– –	1556,00 –	– –	1556,00	– 124,48	1680,48
С123-070204-1306 2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	25	698,00 –	– –	17450,00 –	– –	17450,00	– 1396,00	18846,00
С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	8	4110,00 –	– –	32880,00 –	– –	32880,00	– 2630,40	35510,40

С123-070208-0131 2307-0208-0131 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК** *СП-8%*	шт.	1	3859,00 –	– –	3859,00 –	– –	3859,00	– 308,72	4167,72
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шкаф	1	4723,07 3413,10	111,34 44,55	4723,07 3413,10	111,34 44,55	1198,63	2489,51 577,01	7789,59
С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП-8%*	шт.	1	5506,00 –	– –	5506,00 –	– –	5506,00	– 440,48	5946,48
С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	1556,00 –	– –	1556,00 –	– –	1556,00	– 124,48	1680,48
С123-070204-1306 2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	8	698,00 –	– –	5584,00 –	– –	5584,00	– 446,72	6030,72
С123-070208-0125 2307-0208-0125 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК** *СП-8%*	шт.	1	3167,00 –	– –	3167,00 –	– –	3167,00	– 253,36	3420,36
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций	шкаф	1	4723,07 3413,10	111,34 44,55	4723,07 3413,10	111,34 44,55	1198,63	2489,51 577,01	7789,59

	3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4717,00	--	4717,00	--	4717,00	--	5094,36
	СП-8%			--	--	--	--		377,36	
С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1556,00	--	1556,00	--	1556,00	--	1680,48
	СП-8%			--	--	--	--		124,48	
С123-070204-1306 2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	698,00	--	3490,00	--	3490,00	--	3769,20
	СП-8%			--	--	--	--		279,20	
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
	НР - 72%; СП - 8%			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	
	Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4717,00	--	4717,00	--	4717,00	--	5094,36
	СП-8%			--	--	--	--		377,36	
С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1556,00	--	1556,00	--	1556,00	--	1680,48
	СП-8%			--	--	--	--		124,48	
С123-070204-1306 2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6	698,00	--	4188,00	--	4188,00	--	4523,04
				--	--	--	--		335,04	

Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шкаф	1	4723,07 3413,10	111,34 44,55	4723,07 3413,10	111,34 44,55	1198,63	2489,51 577,01	7789,59
С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП-8%*	шт.	1	4717,00 –	– –	4717,00 –	– –	4717,00	– 377,36	5094,36
С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	1556,00 –	– –	1556,00 –	– –	1556,00	– 124,48	1680,48
С123-070204-1306 2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	7	698,00 –	– –	4886,00 –	– –	4886,00	– 390,88	5276,88
С123-070204-1004 2307-0204-1004 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 20А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	2294,00 –	– –	2294,00 –	– –	2294,00	– 183,52	2477,52
С123-070204-0403 2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	7699,00 –	– –	7699,00 –	– –	7699,00	– 615,92	8314,92
С123-070208-0106 2307-0208-0106 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК** *СП-8%*	шт.	1	2105,00 –	– –	2105,00 –	– –	2105,00	– 168,40	2273,40
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	4723,07 3413,10	111,34 44,55	4723,07 3413,10	111,34 44,55	1198,63	2489,51 577,01	7789,59

	Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
С123-070201-0108 2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8079,00	–	8079,00	–	8079,00	–	8725,32
	СП-8%			–	–	–	–		646,32	
С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1481,00	–	1481,00	–	1481,00	–	1599,48
	СП-8%			–	–	–	–		118,48	
С123-070204-0403 2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	7699,00	–	53893,00	–	53893,00	–	58204,44
	СП-8%			–	–	–	–		4311,44	
С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	4110,00	–	16440,00	–	16440,00	–	17755,20
	СП-8%			–	–	–	–		1315,20	
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
	НР - 72%; СП - 8%			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	
	Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
С123-070201-0108 2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8079,00	–	8079,00	–	8079,00	–	8725,32
	СП-8%			–	–	–	–		646,32	

С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	1556,00 --	-- --	1556,00 --	-- --	1556,00	-- 124,48	1680,48
С123-070204-0403 2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	7	7699,00 --	-- --	53893,00 --	-- --	53893,00	-- 4311,44	58204,44
С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	7	4110,00 --	-- --	28770,00 --	-- --	28770,00	-- 2301,60	31071,60
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шкаф	1	4723,07 3413,10	111,34 44,55	4723,07 3413,10	111,34 44,55	1198,63	2489,51 577,01	7789,59
С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП-8%*	шт.	1	5612,00 --	-- --	5612,00 --	-- --	5612,00	-- 448,96	6060,96
С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	1556,00 --	-- --	1556,00 --	-- --	1556,00	-- 124,48	1680,48
С123-070204-0403 2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	4	7699,00 --	-- --	30796,00 --	-- --	30796,00	-- 2463,68	33259,68
С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	5	4110,00 --	-- --	20550,00 --	-- --	20550,00	-- 1644,00	22194,00

Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шкаф	1	4723,07 3413,10	111,34 44,55	4723,07 3413,10	111,34 44,55	1198,63	2489,51 577,01	7789,59
С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП-8%*	шт.	1	7918,00 –	– –	7918,00 –	– –	7918,00	– 633,44	8551,44
С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	1481,00 –	– –	1481,00 –	– –	1481,00	– 118,48	1599,48
С123-070204-0403 2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	7	7699,00 –	– –	53893,00 –	– –	53893,00	– 4311,44	58204,44
С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	4	4110,00 –	– –	16440,00 –	– –	16440,00	– 1315,20	17755,20
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шкаф	1	4723,07 3413,10	111,34 44,55	4723,07 3413,10	111,34 44,55	1198,63	2489,51 577,01	7789,59

С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918,00	–	7918,00	–	7918,00	–	8551,44
	СП-8%			–	–	–	–		633,44	
С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556,00	–	1556,00	–	1556,00	–	1680,48
	СП-8%			–	–	–	–		124,48	
С123-070204-0403 2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	7699,00	–	61592,00	–	61592,00	–	66519,36
	СП-8%			–	–	–	–		4927,36	
С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4110,00	–	32880,00	–	32880,00	–	35510,40
	СП-8%			–	–	–	–		2630,40	
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
	НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	
С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00	–	5612,00	–	5612,00	–	6060,96
	СП-8%			–	–	–	–		448,96	
С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556,00	–	1556,00	–	1556,00	–	1680,48
	СП-8%			–	–	–	–		124,48	

С123-070204-0403 2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	7699,00	--	30796,00	--	30796,00	--	33259,68
	СП-8%			--	--	--	--		2463,68	
С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6	4110,00	--	24660,00	--	24660,00	--	26632,80
	СП-8%			--	--	--	--		1972,80	
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
	НР - 72%; СП - 8%			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	
	Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5612,00	--	5612,00	--	5612,00	--	6060,96
	СП-8%			--	--	--	--		448,96	
С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1481,00	--	1481,00	--	1481,00	--	1599,48
	СП-8%			--	--	--	--		118,48	
С123-070204-1607 2307-0204-1607 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	4163,00	--	20815,00	--	20815,00	--	22480,20
	СП-8%			--	--	--	--		1665,20	
С123-070204-1602 2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	4163,00	--	8326,00	--	8326,00	--	8992,08
	СП-8%			--	--	--	--		666,08	
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4723,07	111,34	4723,07	111,34	1198,63	2489,51	7789,59
	НР - 72%; СП - 8%			3413,10	44,55	3413,10	44,55		577,01	

	Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП-8%*	**шт.**	**1**	**7918,00** –	**–** –	**7918,00** –	**–** –	**7918,00**	**–** **633,44**	**8551,44**
С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	**шт.**	**1**	**1481,00** –	**–** –	**1481,00** –	**–** –	**1481,00**	**–** **118,48**	**1599,48**
С123-070204-1607 2307-0204-1607 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6**	**4163,00** –	**–** –	**24978,00** –	**–** –	**24978,00**	**–** **1998,24**	**26976,24**
С123-070204-1602 2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	**шт.**	**2**	**4163,00** –	**–** –	**8326,00** –	**–** –	**8326,00**	**–** **666,08**	**8992,08**
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	**шкаф**	**1**	**4723,07** **3413,10**	**111,34** **44,55**	**4723,07** **3413,10**	**111,34** **44,55**	**1198,63**	**2489,51** **577,01**	**7789,59**
С123-070201-0312 2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП-8%*	**шт.**	**1**	**8894,00** –	**–** –	**8894,00** –	**–** –	**8894,00**	**–** **711,52**	**9605,52**

С123-070204-1529 2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	1850,00 –	– –	1850,00 –	– –	1850,00	– 148,00	1998,00
С123-070204-0902 2307-0204-0902 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	2294,00 –	– –	4588,00 –	– –	4588,00	– 367,04	4955,04
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР-72%, СП-8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шкаф	1	4723,07 3413,10	111,34 44,55	4723,07 3413,10	111,34 44,55	1198,63	2489,51 577,01	7789,59
С123-070201-0108 2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП-8%*	шт.	1	8079,00 –	– –	8079,00 –	– –	8079,00	– 646,32	8725,32
С123-070204-1529 2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	1850,00 –	– –	1850,00 –	– –	1850,00	– 148,00	1998,00
С123-070204-0908 2307-0204-0908 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	2294,00 –	– –	2294,00 –	– –	2294,00	– 183,52	2477,52
С123-070204-1306 2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	3	698,00 –	– –	2094,00 –	– –	2094,00	– 167,52	2261,52
С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	11	4110,00 –	– –	45210,00 –	– –	45210,00	– 3616,80	48826,80

Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шкаф	1	4723,07 3413,10	111,34 44,55	4723,07 3413,10	111,34 44,55	1198,63	2489,51 577,01	7789,59
С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП-8%*	шт.	1	5506,00 –	– –	5506,00 –	– –	5506,00	– 440,48	5946,48
С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	1	1556,00 –	– –	1556,00 –	– –	1556,00	– 124,48	1680,48
С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП-8%*	шт.	5	4110,00 –	– –	20550,00 –	– –	20550,00	– 1644,00	22194,00
Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шкаф	1	4723,07 3413,10	111,34 44,55	4723,07 3413,10	111,34 44,55	1198,63	2489,51 577,01	7789,59
С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП-8%*	шт.	1	5506,00 –	– –	5506,00 –	– –	5506,00	– 440,48	5946,48

С123-070204-0412 2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	4110,00	–	36990,00	–	36990,00	–	39949,20
	СП-8%			–	–	–	–		2959,20	
С123-070204-1320 2307-0204-1320 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433,00	–	1433,00	–	1433,00	–	1547,64
	СП-8%			–	–	–	–		114,64	
51-080401-0115 5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	69953,00	–	69953,00	–		–	69953,00
				–	–	–	–	69953,00		
РАЗДЕЛ 3.Силовое электрооборудование										
Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	298	557,86	3,84	166242,28	1144,32	19819,98	104952,02	282855,64
	НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет			487,51	1,64	145277,98	488,72		11661,34	
Прайс 24	Светильник светодиодный ARS/S 4x18 4000K	шт	298	11770,57	–	3507629,86	–		–	3507629,86
								3507629,86		
Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	1814,82	79,10	3629,64	158,20	243,01	2371,65	6481,39
	НР - 72%; СП - 8%			1614,22	32,76	3228,43	65,52		480,10	
С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354,00	–	20708	–	20708	–	22364,64
	СП-8%			–	–	–	–		1656,64	
Локальная смета №02-01-04										
РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия										

Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование	шт.	114	227,16 193,96	0,19 0,09	25896,24 22111,44	21,81 10,76	3762,99	15927,98 1769,78	43594,00
С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП-8%*	шт.	38	419,00 –	– –	15922,00 –	– –	15922,00	– 1273,76	17195,76
С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП-8%*	шт.	26	472,00 –	– –	12272,00 –	– –	12272,00	– 981,76	13253,76
С123-070218-1505 2307-0218-1505 РСНБ РК 2015	**Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП-8%*	шт.	7	527,00 –	– –	3689,00 –	– –	3689,00	– 295,1200	3984,12
С123-070218-1603 2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП-8%*	шт.	4	237,00 –	– –	948,00 –	– –	948,00	– 75,8400	1023,84

С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП-8%*	шт.	18	324,00 –	– –	19440,00 –	– –	19440,00	– 1555,2000	19440,00
С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП-8%*	шт.	21	303,00 –	– –	6363,00 –	– –	6363,00	– 509,04	6872,04
Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие крышек с приборов 2. Установка нижних частей (накладок) приборов 3. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 4. Установка крышек на приборы 5. Опробование	шт.	14	184,07 174,20	0,19 0,08	2576,98 2438,80	2,63 1,13	135,55	1756,75 195,19	4528,92
С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП-8%*	шт.	12	225,00 –	– –	2700,00 –	– –	2700,00	– 216,00	2916,00
С123-070220-0515 2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП-8%*	шт.	9	391,00 –	– –	3519,00 –	– –	3519,00	– 281,52	3800,52

С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП-8%*	шт.	32	220,00 –	– –	7040,00 –	– –	7040,00	– 563,20	7603,20
Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	шт.	10	478,13 462,33	4,43 1,31	4781,27 4623,30	44,30 13,10	113,67	3338,21 649,56	8769,04
Ц13-080305-0107 1308-0305-0107 РСНБ РК 2015	**Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	30	423,07 406,29	3,60 1,31	12692,01 12188,70	107,94 39,31	395,37	8804,17 1719,69	23215,87
Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1	4200,26 2698,00	23,40 –	4200,26 2698,00	23,40 –	1478,86	1942,56 491,43	6634,25
С123-070206-0105 2307-0206-0105 РСНБ РК 2015	**Переключатели кулачковые модели ПКП10-12 /О, положений "0-1", 10 А, 2Р/400 В, типа ИЭК** *СП-8%*	шт.	1	2976,00 –	– –	2976,00 –	– –	2976,00	– 238,08	3214,08
Ц13-080303-1201 1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу**	шт.	19	5232,56	3,32	99418,59	63,08	48891,51	36334,08	146612,89

	НР - 72%; СП - 8%			2656,00	--	50464,00	--		10860,21	
	Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка постов 3. Заземление 4. Присоединение									
С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	шт.	19	1506,00	--	28614,00	--	28614,00	--	30903,12
	СП-8%			--	--	--	--		2289,12	
	Локальная смета №02-01-04									
	РАЗДЕЛ 5.Изделия электромонтажные									
С123-070202-0501 2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК**	шт.	20	169,00	--	3380,00	--	3380,00	--	3650,40
	СП-8%			--	--	--	--		270,40	
С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	240	39,00	--	9360,00	--	9360,00	--	10108,80
	СП-8%			--	--	--	--		748,80	
	Локальная смета №02-01-04									
	РАЗДЕЛ 6.Провода и кабели									
С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	4,5	168503,00	--	946986,86	--	946986,86	--	1022745,81
	СП-8%			--	--	--	--		75758,95	
С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,883	260495,00	--	1663781,56	--	1663781,56	--	1796884,09
	СП-8%			--	--	--	--		133102,52	
С123-060128-0305 2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,700	400729,00	--	280510,30	--	280510,30	--	302951,12
	СП-8%			--	--	--	--		22440,82	
С123-060128-0306 2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,119	578293,00	--	68816,87	--	68816,87	--	74322,22
	СП-8%			--	--	--	--		5505,35	
Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	1121	376,02	2,53	421513,17	2839,63	47031,33	267781,48	744438,23
	НР - 72%; СП - 8%			331,53	0,25	371642,22	276,51		55143,57	

	Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей 3. Прокладка кабелей с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабелей 6. Прозвон и соединение жил кабелей									
С123-060201-0103 **2306-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,37**	**226804,00**	**--**	**83917,48**	**--**	**83917,48**	**--**	**90630,88**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6713,40**	
С123-060201-0103 **2306-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,206**	**226804,00**	**--**	**46721,62**	**--**	**46721,62**	**--**	**50459,35**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3737,73**	
С123-060201-0103 **2306-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,37**	**226804,00**	**--**	**83917,48**	**--**	**83917,48**	**--**	**90630,88**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6713,40**	
С123-060201-0104 **2306-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,175**	**358692,00**	**--**	**62771,10**	**--**	**62771,10**	**--**	**67792,79**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5021,69**	
Е11-210301-0101 **1121-0301-0101 РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**1004**	**376,02**	**2,53**	**377519,38**	**2543,25**	**42122,62**	**239832,83**	**666740,39**
	НР - 72%; СП - 8%			**331,53**	**0,25**	**332853,51**	**247,65**		**49388,18**	
	Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей 3. Прокладка кабелей с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабелей 6. Прозвон и соединение жил кабелей									
С123-060128-0502 **2306-0128-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,084**	**425803,00**	**--**	**35767,45**	**--**	**35767,45**	**--**	**38628,85**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2861,40**	
С123-060128-0503 **2306-0128-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,612**	**667801,00**	**--**	**408694,21**	**--**	**408694,21**	**--**	**441389,75**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32695,54**	
С123-060128-0504 **2306-0128-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,11**	**960264,00**	**--**	**105629,04**	**--**	**105629,04**	**--**	**114079,36**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8450,32**	

С123-060128-0505 2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП-8%*	км	0,054	1608814,00 –	– –	86875,96 –	– –	86875,96	– 6950,08	93826,03
С123-060128-0506 2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП-8%*	км	0,144	2653349,00 –	– –	382082,26 –	– –	382082,26	– 30566,58	412648,84
Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей 3. Прокладка кабелей с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабелей 6. Прозвон и соединение жил кабелей	м	3831	376,02 331,53	2,53 0,25	1440514,69 1270081,47	9704,38 944,95	160728,84	915139,03 188452,30	2544106,00
С123-060603-0302 2306-0603-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012** *СП-8%*	км	0,609	455838,00 –	– –	277605,34 –	– –	277605,34	– 22208,43	299813,77
С123-060603-0301 2306-0603-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012** *СП-8%*	км	2,619	355170,00 –	– –	930190,23 –	– –	930190,23	– 74415,22	1004605,45
С123-060603-0401 2306-0603-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012** *СП-8%*	км	0,396	412394,00 –	– –	163308,02 –	– –	163308,02	– 13064,64	176372,67
С123-060603-0503 2306-0603-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012** *СП-8%*	км	0,18	894320,00 –	– –	160977,60 –	– –	160977,60	– 12878,21	173855,81
С123-060603-0506 2306-0603-0506 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012** *СП-8%*	км	0,027	3039702,00 –	– –	82071,95 –	– –	82071,95	– 6565,76	88637,71

Локальная смета №02-01-04

РАЗДЕЛ 7.Трубы

Е11-210101-0201 **1121-0101-0201 РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**10932**	**293,59**	**2,38**	**3209525,88**	**26018,16**	**153813,24**	**2182199,40**	**5634191,88**
	НР - 72%; СП - 8%			**277,14**	**0,10**	**3029694,48**	**1138,02**		**242466,60**	
	Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек									
С123-010504-0102 **2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**5094**	**32,00**	**--**	**163008,00**	**--**	**163008,00**	**--**	**176048,64**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13040,64**	
С123-010504-0103 **2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**5838**	**45,00**	**--**	**262710,00**	**--**	**262710,00**	**--**	**264816,80**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2106,80**	
Е11-210101-0202 **1121-0101-0202 РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**213**	**368,56**	**2,63**	**78503,13**	**559,40**	**2722,36**	**54191,31**	**143310,00**
	НР - 72%; СП - 8%			**353,15**	**0,21**	**75221,38**	**44,33**		**10615,56**	
	Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек									
С123-010504-0104 **2301-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**213**	**70,00**	**--**	**14910,00**	**--**	**14910,00**	**--**	**16102,80**
	СП-8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1192,80**	
Е11-210101-0203 **1121-0101-0203 РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**113**	**393,99**	**3,32**	**44520,40**	**374,91**	**3118,35**	**29570,74**	**80018,43**
	НР - 72%; СП - 8%			**363,07**	**0,38**	**41027,14**	**43,33**		**5927,29**	
	Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб									

	3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек									
С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм** *СП-8%*	м	113	91,00 –	– –	10283,00 –	– –	10283,00	– 822,64	11105,64
Ц13-080201-3101 1308-0201-3101 РСНБ РК 2015	**Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка лотков	шт.	11	357,95 296,78	61,17 22,28	3937,41 3264,58	672,83 245,04	–	2526,93 517,15	6981,48
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**								**23154447,61**

Локальная смета №02-01-06

Видеонаблюдения

Раздел 1. Оборудование

Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	м кабеля	2677	698,93 161,88	358,74 121,95	1871048,44 433352,76	960352,33 326455,87	477343,35	547062,16 60784,69	2478895,29
С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** *СП - 8%*	км	2,585	81224,00 –	– –	209964,04 –	– –	209964,04	– 16797,12	226761,16
С123-060703-0504 2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013** *СП - 8%*	км	0,092	64538,00 –	– –	5937,50 –	– –	5937,50	– 475,00	6412,50

Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	2315	497,41	35,69	1151504,15	82622,35	192098,70	649301,94	1872950,75
				378,74	10,81	876783,10	25025,15		72144,66	
С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	2315	32,00	--	74080,00	--	74080,00	--	80006,40
				--	--	--	--		5926,40	
Прайс 9	HP PRODESK 400 G1 MTD5T78EA	шт	1	126792,45	--	126792,45	--		--	126792,45
				--	--	--	--	126792,45	--	
Прайс 10	LWR5-12U66-GF,крепежи	шт	1	143698,11	--	143698,11	--		--	143698,11
				--	--	--	--	143698,11	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге								4935516,66
	ИТОГО ПО АКТУ:									28089964,27
	Временные здание и сооружение		1,20%						337079,57	28427043,84
	Зимнее удорожание		1,35%						383765,08	28810808,92
	Непредвиденные работы и затраты		2,00%						576216,178	29387025,10
	Итого с понижающим коэфициентом		0,9							26448322,59
	НДС		12,00%						3173798,71	
	Итого с НДС									29622121,30

Заказчик
И.О. Руководителя школы КГУ "Средняя

Калиева Г.Т.

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Жолгуттиев Б.Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Багалы Алакол"

А. Слямов