Форма-3

Заказчик: ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖылуХХ1»
Наименование строительство и его адрес: «Реконструкция железобетонного моста через ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района»
Договор №83 от 14 июля 2015 г
Лимит финансирования на 2015 год – 61 184 035 тенге 36 тиын
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года – 21 746 000 тенге
б) за отчетный месяц – 21 746 000 тенге

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2015 года

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм	Стоимость по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая перечисле - нию за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период /месяц/
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	**«Реконструкция железобетонного моста через ЛМК/левобережный магистральный канал/ на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района»**	тенге	61184035-36	---	---	---	---	21746000	21746000	21746000
	К оплате	21746000 /двадцать один миллионов семьсот сорок шесть тысяча/ тенге								

Заказчик: _____ А. Оразалы
Руководитель отдела ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: _____ К.Бижанов
Директор ТОО «Жылу-ХХ1»

Технадзор: ТОО «Биллинг -Строй LTD»

_____ К. Дармаганбет

Объект: "Реконструкция железобетонного моста через ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги "Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей" Казалинского района"

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Жылу-XX1"

Договор №83 от 14 июля 2015 г

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I Мост через ЛМК								
		Пролетное строение								
1	С143023-9	Плита П-15 А14-К7	7	360600,00		2524200	0	0		0
		шт				0	0			0
2	С143023-8	Плита П-12-А14-К7	7	217800,00		1524600	0	0		0
		шт				0	0			0
3	Е0130-7-1	Объединение плит пролетного строения бетон В30 F200 W6	30	11881,04	532,08	356431	15962	18511	2,55	77
		м3		434,25	131,85	13028	3956	109	0,43	13
4	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости 200: за 50 циклов	30,6	268,00		8201	0	0		0
		м3				0	0			0
5	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона плиты мостового полотна,бетон В30 F200 W8	90,732	12799,83	937,34	1161354	85047	118069	4,08	370
		м3		918,00	275,85	83292	25028	109	1,10	100
6	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости 200: за 50 циклов	94,44	268,00		25310	0	0		0
		м3				0	0			0
7	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	94,44	1341,00		126644	0	0		0
		м3				0	0			0
8	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111,d 10 мм	1,296	67700,00		87739	0	0		0
		т				0	0			0
9	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодческого профиля класса А-111,d 10 мм	4,631	53000,00		245443	0	0		0
						0	0			0

		т								
10	Е0122-35-3	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,001	64092,87	304,24	64157	305	3621	20,00	20
		1т		3330,00	114,75	3333	115	105	0,56	1
11	С12021-256	Закладные детали	1,001	154700,00		154855	0	0		0
		т				0	0			0
12	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	1,001	40200,00		40240	0	0		0
		т				0	0			0
		Итого				6319174		140201		
		Накладные расходы				140201				
		Итого				6459376				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				387563				
		итого				**6846938**				
		Итого разделам				**6846938**				
		Временные здания и сооружения 10,5%				718928				
		Итого				7565866				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,87%				292799				
		Затраты на выслугу лет, 1%				75659				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				30263				
		Итого в текущих ценах 2001 г				7964587				
		Итого в текущих ценах 2014 г				19035364				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				380707				
		итого				19416071				
		НДС (12%)				2329929				
		ВСЕГО				**21746000**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" — А. Оразалы

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылу-XX1" — К. Бижанов

Технадзор: ТОО "Билдинг -Строй LTD" — К. Дармағанбет