Форма-3

Заказчик: ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖылуХХ1»
Наименование строительство и его адрес: «Реконструкция железобетонного моста через ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района»
Договор №83 от 14 июля 2015 г
Лимит финансирования на 2015 год – 61 184 035 тенге 36 тиын
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года – 39 936 000 тенге
б) за отчетный месяц – 18 190 000 тенге

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2015 года

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм	Стоимость по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая перечисле - нию за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период /месяц/
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	**«Реконструкция железобетонного моста через ЛМК/левобережный магистральный канал/ на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района»**	тенге	61184035-36	---	---	---	21746000	39936000	18190000	18190000
	К оплате	18190000 /восемнадцать миллионов сто девяносто тысяч/ тенге								

Заказчик: _____ А. Оразалы
Руководитель отдела ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: _____ К.Бижанов
Директор ТОО «Жылу-ХХ1»

Технадзор: ТОО «Билдинг -Строй LTD»

_____ К. Дармаганбет

Объект: "Реконструкция железобетонного моста через ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги "Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей" Казалинского района"

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Жылу-XX1"

Договор №83 от 14 июля 2015 г

АКТ
приемки выполненных работ за августа месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I Мост через ЛМК								
		Пролетное строение								
5	E0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона плиты мостового полотна, бетон B30 F200 W8	9,068	12799,83	937,34	116069	93546	11800	4,88	44
		м3		918	275,85	8324	2501	109	1,10	10
6	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	9,352	268		2506	0	0		0
		м3				0	0			0
7	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	9,352	1341		12541	0	0		0
		м3				0	0			0
13	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной материалом Flexiqum HP	561,6	175,53	13,70	98578	7694	66032	0,61	340
		м2		102,83	5,04	57749	2830	109	0,02	14
14	СКСМ	Flexiqum HP	994	207,62		206374	0	0		0
		кг				0	0			0
16	C143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	38,58204	6190		238823	0	0		0
		т				0	0			0
18	C143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	38,58204	6190		238823	0	0		0
		т				0	0			0
21	C143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	11,1852	6190		69236	0	0		0
		т				0	0			0
22	E0131-38-1	Заполнение штрабы тиоколовой мастикой	78	54,50	43,13	4251	3364	1540	0,06	5
				10,64	6,53	830	509	115	0,03	2

		м								
23	С11011-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	300	655		196500	0	0		0
						0	0			0
		кг								
24	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	57,6	8519,35	53,10	490715	3059	25101	2,19	126
				380,25	19,55	21902	1126	109	0,10	5
		м								
25	Е0127-59-5	Установка металлического барьерного ограждения проезжей части	78,3	3871,46	21,62	303135	1693	19906	1,13	88
				185,85	5,30	14552	415	133	0,02	2
		м								
26	Е0130-73-1	Установка металлического сварного перильного ограждения (с учетом открылков)	3,354	17298,09	124,87	58018	419	39401	61,00	205
				10732,50	45,00	35997	151	109	0,22	1
		т								
27	С12021-268	Сварная решетка ограждения	3,354	134000		449436	0	0		0
						0	0			0
		т								
		Итого				2485005		163780		
		Накладные расходы				163780				
		Итого				2648785				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				158927				
		итого				**2807712**				
		сопряжение моста с дорогой								
30	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной материалом Flexiqum HP	120	175,53	13,70	21064	1644	14109	0,61	73
				102,83	5,04	12340	605	109	0,02	2
		м2								
31	СКСМ	Flexiqum HP	648	207,62		134538	0	0		0
						0	0			0
		кг								
32	Е0130-10-1	Заполнение зазоров между шкафной стенкой и торцами переходных плит тиоколовой мастикой	0,3	985,54	690,89	296	207	162	1,60	0
				285,75	210,53	86	63	109	0,87	0
		м3								
33	С11011-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	450	655,00		294750	0	0		0
						0	0			0
		кг								
34	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	12	724,14	33,28	8690	399	263	0,03	0
				5,00	11,49	60	138	133	0,04	0
		м2								
35	Е0127-22-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 21 см)	72	45,72		3292	0	0		0
						0	0			0
		м2								
		Дорожная одежда на переходных плитах								
38	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные, М-I, крупеозернистые	39,23136	4680		183603	0	0		0
						0	0			0

		т								
41	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные, М-I, крупеозернистые	15,729588	4680		73614	0	0		0
		т				0	0			0
43	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	12,7512	6190		78930	0	0		0
		т				0	0			0
45	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	12,7512	6190,00		78930	0	0		0
		т				0	0			0
48	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	0,5736	5970		3424	0	0		0
		т				0	0			0
52	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	2,39568	5970		14302	0	0		0
		т				0	0			0
		Итого				895432		14535		
		Накладные расходы				14535				
		Итого				909967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				54598				
		итого				**964565**				
		Подходы к мосту								
57	С103010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные, М-I, крупеозернистые	172,0887	4680		805375				
		т								
61	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	672	32,32	30,77	21721	20678	6365	0,01	7
		м3		1,42	8,34	954	5608	97	0,03	19
62	Е010333-А33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 33км класс груза1	1075	239,09	239,09	257016	275016	51403		0
		т			47,82	0	51403	100	1	1079
63	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине	672	14,01	14,01	9412	9412	3126		0
		м3			4,8	0	3222	97	0,02	11
64	Е0101-130-7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см (до 6 проходов)	672	34,83	34,83	23403	23403	6832		0
		м3			1048	0	7043	97	0,01	5
65	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	672	14,12	12,00	9487	8062	2845	0,01	8
		м3		1,62	2,75	1089	1845	97	0,01	8
66	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	1600	169,53	20,37	271251	32593	21677	0,03	51
		м2		4,79	5,4	7664	8634	133	0,02	33

		Итого				1397665		92249		
		Накладные расходы				92249				
		Итого				1489914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				89395				
		итого				**1579309**				
		Разборка временного моста								
75	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	1900	32,32	30,77	61415	58463	17997	0,01	19
				1,42	8,34	2698	15855	97	0,03	57
76	Е010333-А01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1км класс груза1 т	3040	22,66	22,66	68871	68871	13774		0
					4,53	0	13774	100	0,1	289
77	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов 10 м м3	1900	9,24	9,24	17565	17565	5532		0
					3,00	0	5703	97	0,01	22
78	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов 10 м (до 40 м) м3	5700	7,91	7,91	45089	45089	14200		0
					2,57	0	14639	97	0,01	56
79	Е0130-73-1	Разборка металлического сварного перильного ограждения т	0,6	12967,63	87,41	7781	52	4232		0
				6439,5	31,5	3864	19	109		0
80	Е0130-52-3	Разборка деревянного настила пролетного строения м3	2,32	3466,9	1396,9	8043	3241	6171		0
				2070	370,44	4802	859	109		0
81	Е0130-42-1	Разборка стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м шт	1	12980,2	10982,2	12980	10982	4209		0
				1998	1863,91	1998	1864	109		0
82	Е0130-23-1	Разборка стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м шт	12	3537,34	2250,34	42448	27004	24137		0
				1287	558,36	15444	6700	109		0
		Итого				264192		90253		
		Накладные расходы				90253				
		Итого				354445				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				21267				
		итого				**375712**				
		Итого разделам				**5727297**				
		Временные здания и сооружения 10,5%				601366				
		Итого				6328663				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,87%				244919				
		Затраты на выслугу лет, 1%				63287				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				25315				
		Итого в текущих ценах 2001 г				6662184				
		Итого в текущих ценах 2014 г				15922619				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				318452				

		итого				16241072				
		НДС (12%)				1948929				
		ВСЕГО				**18190000**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" А. Оразалы

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылу-XXI" К. Бижанов

Технадзор: ТОО "Билдинг-Строй LTD" К. Дармаганбет