Форма-3

Заказчик: ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖылуXX1»
Наименование строительство и его адрес: «Реконструкция железобетонного моста через ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района»
Договор №83 от 14 июля 2015 г
Лимит финансирования на 2015 год – 61 184 035 тенге 36 тиын
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года – 58 124 833 тенге 60 тиын
б) за отчетный месяц – 18 188 833 тенге 60 тиын

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм	Стоимость по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая перечисле - нию за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период /месяц/
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	**«Реконструкция железобетонного моста через ЛМК/левобережный магистральный канал/ на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района»**	тенге	61184035-36	---	---	---	39936000	58124833,60	18188833,60	18188833,60
	К оплате	18 188 833 – 60 /восемнадцать миллионов сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать три тенге 60 тиынов/								

Заказчик: _____ А. Оразалы
Руководитель отдела ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: _____ К.Бижанов
Директор ТОО «Жылу-XX1»

Технадзор: ТОО «Биллинг -Строй LTD»

_____ К. Дармағанбет

Объект: "Реконструкция железобетонного моста через ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги "Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей" Казалинского района"

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Жылу-XX1"

Договор №83 от 14 июля 2015 г

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I Мост через ЛМК								
		Пролетное строение								
15	Е0127-53-1	I слой. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2, 5-2 ,9 т/м3 типа АБВ м2	399,4	24,52	15,35	9794	6131	5843	0,03	12
				5,94	5,06	2372	2021	133	0,02	8
17	Е0127-53-1	I слой. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2, 5-2 ,9 т/м3 типа АБВ м2	399,4	24,52	15,35	9793	6131	5843	0,14	56
				5,94	5,06	2372	2021	133		0
19	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смесей толщиной 4=3+1 см м2	117	55,16		6454	0	3851	0,14	16
				24,75		2896	0	133		0
20	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смесей толщиной 0,5 см (до 4 см) м2	234	3,98		931	0	1239	0,02	5
				3,98		931	0	133		0
28	Е0130-83-2	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками м2	597,3	90,66	4,71	54151	2813	20612	0,16	96
				29,93	1,73	17877	1033	109	0,01	6
29	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками м2	597,3	106,01	14,71	63320	8786	27702	0,21	125
				37,13	5,42	22178	3237	109	0,03	18
		Итого				144444		65091		
		Накладные расходы				65091				
		Итого				209535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				12572				
		итого				**222107**				

		сопряжение моста с дорогой								
36	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 19,5=4+15,5 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	88,2	24,52	15,35	2163	1354	1290	0,03	3
				5,94	5,06	524	446	133	0,02	2
		м2								
37	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистых смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 19,5 см)	2734,2	0,02		55	0	36		0
				0,01		27	0	133		0
		м2								
39	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 7,7=4+3,7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	88,2	24,52	15,35	2163	1354	1290	0,03	3
				5,94	5,06	524	446	133	0,02	2
		м2								
40	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистых смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	652,68	0,02		13	0	9		0
				0,01		7	0	133		0
		м2								
42	Е0127-53-1	1 слой. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2, 5-2 ,9 т/м3 типа АБВ	132	24,52	15,35	3237	2026	1931	0,03	4
				5,94	5,06	784	668	133	0,02	3
		м2								
44	Е0127-53-1	2 слой. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2, 5-2 ,9 т/м3 типа АБВ	132	24,52	15,35	3237	2026	1931	0,03	4
				5,94	5,06	784	668	133	0,02	3
		м2								
46	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смесей толщиной 4=3+1 см	6	55,16		331	0	198	0,14	1
				24,75		149	0	133		0
		м2								
47	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смесей толщиной 0,5 см (до 4 см)	12	3,98		48	0	64	0,02	0
				3,98		48	0	133		0
		м2								
49	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	24,8	724,14	33,28	17959	825	544	0,03	1
				5,00	11,49	124	285	133	0,04	1
		м2								
50	Е0127-22-1	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 12 см)	74,4	-45,72		-3402	0	0		0
						0	0			0
		м2								
51	Е0127-53-1	Устройство укрепительной полосы толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2, 5-2 ,9 т/м3 типа АБВ	24,8	24,52	15,35	608	381	363	0,03	1
				5,94	5,06	147	125	133	0,02	0

		м2								
		Итого				26411		7656		
		Накладные расходы				7656				
		Итого				34067				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				2043				
		итого				**36110**				
		Подходы к мосту								
53	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	2,656	44588,77	4677,52	118428	12423	9816	7,13	19
		т		1253,25	1525,50	3329	4052	133	6,78	18
54	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,656	339,59	339,59	902	902	498	0,58	2
		т			140,94	0	374	133	0,58	2
55	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 8=4+4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3200,2	24,52	15,35	78474	49128	46819	0,03	108
		м2		5,94	5,06	19009	16193	133	0,02	57
56	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистых смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 8 см)	25601,6	0,02		512	0	341		0
		м2		0,01		256	0	133		0
57	С103010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные, М-I, крупеозернистые	412,26782	4680		1929413	0	0		0
		т				0	0			0
60	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	320,960797	5970		1916136	0	0		0
		т				0	0			0
71	Е0127-59-5	Установка металлического барьерного ограждения проезжей части	256,4	3871,46	21,62	992642	5543	65183	1,13	290
		м		185,85	5,3	47652	1358	133	0,02	5
		Итого				5036507		122656		
		Накладные расходы				122656				
		Итого				5159164				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				309549				
		итого				**5468712**				
		Итого разделам				**5726930**				
		Временные здания и сооружения 10,5%				601328				
		Итого				6328257				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,87%				244904				
		Затраты на выслугу лет, 1%				63283				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				25313				
		Итого в текущих ценах 2001 г				6661757				
		Итого в текущих ценах 2014 г				15921598				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				318432				
		итого				16240030				

		НДС (12%)				1948803,60				
		ВСЕГО				**18188833,60**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" А. Оразалы

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылу-XXI" К. Бижанов

Технадзор: ТОО "Билдинг -Строй LTD" К. Дармағанбет