Форма-3

Заказчик: ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖылуХХ1»
Наименование строительство и его адрес: «Реконструкция железобетонного моста через ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района»
Договор №83 от 14 июля 2015 г
Лимит финансирования на 2015 год – 61 184 035 тенге 36 тиын
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года – 61 184 035 тенге 36 тиын
б) за отчетный месяц – 3 059 201 тенге 76 тиын

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм	Стоимость по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая перечисле - нию за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период /месяц/
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	**«Реконструкция железобетонного моста через ЛМК/левобережный магистральный канал/ на 20 км автодороги «Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей» Казалинского района»**	тенге	61184035-36	---	---	---	58124833,60	61184035,36	3059201,76	3059201,76
	К оплате	3059201-76/три миллиона пятьдесят девять тысяч двести один тенге 76 тиын/								

Заказчик: _____ А. Оразалы
Руководитель отдела ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: _____ К.Бижанов
Директор ТОО «Жылу-ХХ1»

Технадзор: ТОО «Билдинг-Строй LTD»
_____ К. Дармаганбет

Объект: "Реконструкция железобетонного моста через ЛМК (левобережный магистральный канал) на 20 км автодороги "Казалинск-Кожабахы-Бозкуль-Каукей" Казалинского района"

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Жылу-ХХ1"

Договор №83 от 14 июля 2015 г

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I Мост через ЛМК								
		Подходы к мосту								
58	Е0127-53-1	Устройство укрепительной полосы толщиной 6=4+2 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2, 5-2 ,9 т/м3 типа АБВ	3200,2	24,52	15,35	78474	49128	46819	0,03	108
		м2		5,94	5,06	19009	16193	133	0,02	57
59	Е0124-54-1	Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистых смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 6 см)	12800,8	0,02		256	0	170		0
		м2		0,01		128	0	133		0
60	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	143,068203	5970		854117	0	0		0
		т				0	0			0
67	Е0101-145-9	Планировка откосов полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	850	14,12	3,88	12001	3297	9084	0,07	62
		м2		10,24	0,78	8704	661	97		0
68	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	0
69	Спрайс-лист	Стоимость дорожных знаков круглых	2	237,79		476	0	0		0
		шт				0	0			0
70	Спрайс-лист	Стоимость стоек к дорожных знакам	2	126,72		253	0	0		0
						0	0			0

			шт								
72	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	5	273,96	119,85	1370	599	865	0,64	3
				100,35	29,7	502	149	133	0,12	1
			шт							
73	С143019-65	Сигнальные столбики	0,115	14900		1714	0	0		0
						0	0			0
			м3							
74	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	1,32	10970,65	1692,25	14481	2234	1900	3,18	4
				450	632,07	594	834	133	2,85	4
			км							

		Итого				964637		60259		
		Накладные расходы				60259				
		Итого				1024897				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				61494				
		итого				**1086390**				
		Итого разделам				**1086390**				
		Временные здания и сооружения 10,5%				114071				
		Итого				1200461				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,87%				46458				
		Затраты на выслугу лет, 1%				12005				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				4802				
		Итого в текущих ценах 2001 г				1263726				
		Итого в текущих ценах				2677873				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				53557				
		итого				2731430,14				
		НДС (12%)				327771,62				
		ВСЕГО				**3059201,76**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Казалинский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог" А. Оразалы

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылу-ХХ1" К. Бижанов

Технадзор: ТОО "Билдинг -Строй LTD" К. Дармағанбет