ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жылыойского района Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "ЭКО Пласт"

Наименование строительства и его адрес : **Строительство здания отдела занятости,социальных программ и регистрации актов гражданского состояния в г.Кульсары Жылыойского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2020 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Дополнительное		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			32	28.06.2019	1	~~27.02.2020~~				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
				из графы 1							
	С начала строительство выполнено с НДС	С начала года по отчётный месяц с НДС	В отчётном месяце (месяц, год) без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР (в сметных	дополнительные затраты			
					в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания отдела занятости,социальных программ и регистрации актов гражданского состояния в г.Кульсары Жылыойского района	77 978 414,49	42 518 229,21	37 962 704,65							4 555 524,56	42 518 229,21
Всего к оплате:	сорок два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч двести двадцать девять тенге, двадцать один тиын										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства Жылыойского района
Кусайнов Н.М.

ТЕХНАДЗОР:

Инженер по технадзору ТОО "Мұрадар"
Бердимбетов А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКО Пласт"
Сулейменов Е.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ГИП ТОО "STROYCONSALTING"
Темиров А.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)

Цены региона

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Жылыойского района Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЭКО Пласт"**

Форма № 2-В

№ договора: **№32 от 28.06.2019 года и доп.соглашение №1 от 27.02.2020 г.**

Наименование объекта: **Строительство здания отдела занятости,социальных программ и регистрации актов гражданского состояния в г.Кульсары Жылыойского района**

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за февраль 2020 года.

№ п/п в	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3		4	5	6
	Раздел 2.Каркас					
75	1106-0801 -101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6	м3	31,3655513	54599,69	1712549
		Накладные расходы				257324
		Сметная прибыль				157590
76	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,63242	196378	320571
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				25646
77	1106-0801 -101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6	м3	14,6	54599,69	797155
		Накладные расходы				134466
		Сметная прибыль				74530
78	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64585	196378	126831
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				10146
79	1106-0801 -101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6	м3	3,03	54599,69	165437
		Накладные расходы				27906
		Сметная прибыль				15467
80	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37854	196378	74337
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				5947
81	1106-0801 -101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6	м3	58,8	54599,69	3210462
		Накладные расходы				541549
		Сметная прибыль				300161
82	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8138	196378	356190
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				28495
83	1106-0801 -101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6	м3	14,6	54599,69	797155
		Накладные расходы				134466
		Сметная прибыль				74530

	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,11785	196378	415899
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				33272
85	1106-0301 -601 РСНБ 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,71896	21225,4	15260
		Накладные расходы				13229
		Сметная прибыль				2279
86	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71896	196378	141188
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				11295
	Раздел 3. Лестничная клетка					
87	1106-0801 -101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6м площадки до 6 м	м3	0,7	54599,69	38220
		Накладные расходы				6447
		Сметная прибыль				3573
88	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03024	196378	5938
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				475
89	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06264	191324	11985
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				959
90	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00972	197031	1915
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				153
91	1107-0518-3001 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие Устройство по готовому основанию	м	26,4	1517,61	40065
		Накладные расходы				44243
		Сметная прибыль				6745
92	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	26,4	3807	100505
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				8040
93	1107-0519 -101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	7,2	16998,64	122390
		Накладные расходы				21920
		Сметная прибыль				11545
94	1109-0701 -127 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и конструк пр.). Сборка с помощьюций лебедок ручных (с в процессе работы) иливручную (мелких деталей)установкой и снятием их	т конструкций	0,40796	186433,91	76058
		Накладные расходы				48322
		Сметная прибыль				9950
95	2105-0204	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,27366	301607	82538
		Накладные расходы				6603
		Сметная прибыль				

	2105-0201 -702 РСНБ РК 2015	Уголок стальнойгорячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полкиот 63 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00714	223676	1597
		Накладные расходы				128
		Сметная прибыль				17403
97	2105-0201 -703 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки	т	0,05736	303403	
		Накладные расходы				1392
		Сметная прибыль				16558
98	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60	т	0,0698	237221	
		Накладные расходы				1325
		Сметная прибыль				858
99	2113-0201 -106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001432	599210	
		Накладные расходы				69
		Сметная прибыль				107312
100	1115-0205 -102 РСНБ РК 2015	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции	12	8942,65	
		Накладные расходы				16089
		Сметная прибыль				9872
101	1113-0301 -406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	94,45	
		Накладные расходы				756
		Сметная прибыль				262
102	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16	97,1	
		Накладные расходы				81
		Сметная прибыль				1554
103	1109-0304 -101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06414	76246,45	
		Накладные расходы				307
		Сметная прибыль				149
104	1109-0701 -129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,06414	220623,61	4890
		Накладные расходы				2133
		Сметная прибыль				562
105	2105-0206 -802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30х30ммдо90х90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0176	254037	14151
		Накладные расходы				8967
		Сметная прибыль				1849
106	2105-0206 -902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42х20ммдо90х60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02758	254282	4471
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				358
107	2105-0106 -2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01016	250977	7013
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				561
108	2105-0201 -501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т	0,0088	234189	2550
						0
						204
						2061

		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				165
109	1110-0110 -101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка обыкновенного качества,	м3	0,09975	127081,24	12676
		Накладные расходы				5073
		Сметная прибыль				1420
110	1113-0301 -406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1	94,45	293
		Накладные расходы				101
		Сметная прибыль				32
111	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,55	97,1	151
		Накладные расходы				30
		Сметная прибыль				14
	РАЗДЕЛ 4. Кровля					
112	1110-0105 -101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка м площадки до 6 м	м3 древесины в конструкциях	15,99	99616,24	1592864
		Накладные расходы				364296
		Сметная прибыль				156573
113	1110-0115 -101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в	15,99	10196,04	163035
		Накладные расходы				13864
		Сметная прибыль				14152
114	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	353,22	735,39	259755
		Накладные расходы				69999
		Сметная прибыль				26380
115	1112-0101 -1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой	353,22	599,93	211909
		Накладные расходы				45884
		Сметная прибыль				20623
116	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	353,22	855,11	302042
		Накладные расходы				86691
		Сметная прибыль				31099
117	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на	м2 стяжки	353,22	161,53	57055
		Накладные расходы				2127
		Сметная прибыль				4735
118	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в	м2 утепляемого	353,22	938,34	331440
		Накладные расходы				185512
		Сметная прибыль				41356
119	2111-0102 -105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом	м3	54,57249	26775	1461178
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				116894
120	1112-0101 -716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	472,7	818,61	386958
		Накладные расходы				316314
		Сметная прибыль				56262
121	2110-0103 -203 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	26,6	1468	39049
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль				3124
122	2110-0103 -708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	446,1	2145	956885
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль				76551
123	1106-0101 -113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,791	37383,81	29571
		Накладные расходы				4356

		Сметная прибыль				2714
	1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	340,77	1212,23	413091
		Накладные расходы				110391
		Сметная прибыль				41879
125	2110-0102 -103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная, конек, примыкания для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	340,77	769	262052
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль перилами				20964
126	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение	м ограждения	120	106,49	12779
		Накладные расходы				8861
		Сметная прибыль				1731
127	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37224	191324	71218
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				5697
	РАЗДЕЛ 5. Стены и перегородки					
128	1108-0301 -201 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых.Кладка обычная при высоте этажа до 4м	м3 кладки	318,57	11426,43	3640117
		Накладные расходы				1103293
		Сметная прибыль				379473
129	2103-0401 -203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	286,713	7557	2166690
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль				173335
130	1108-0301 -101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	33,5	11057,16	370415
		Накладные расходы				158425
		Сметная прибыль				42307
131	2103-0301 -403 РСНБ РК 2015	Керамзитоблок / Блоки м3 стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	30,82	19239	592945
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				47436
	РАЗДЕЛ 6. Проемы					
132	1107-0503 -110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт сборных	193	539,74	104170
		Накладные расходы				55015
		Сметная прибыль				12735
133	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП-8%	м3	5,6024	89749	502810
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				40225
134	1110-0501 -103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	72,54	4148,57	300937
		Накладные расходы				109689
		Сметная прибыль				32850
135	2109-0201 -304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной	м2	72,54	21100	1530594
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				122448
136	1110-0501 -401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	54,1	1070,97	57939
		Накладные расходы				12275
		Сметная прибыль				5617
137	2109-0205 -103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ м профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-	м	54,1	1151	62269
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				4982
138	1109-0403 -401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2983,1	11276
		Накладные расходы				6476

		Сметная прибыль				1420
	1109-0403 -403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,6	2723,02	9803
		Накладные расходы				5745
		Сметная прибыль				1244
140	2109-0402 -201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,78	46862	177138
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				14171
141	2109-0402 -202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные м2 наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой	м2	3,6	41473	149303
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				11944
142	1110-0107 -103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные м2 до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка	м2	51,24	4183,86	214381
		Накладные расходы				69861
		Сметная прибыль				22739
143	1110-0501 -202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью м2 более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.	м2	3,15	2518,64	7934
		Накладные расходы				2838
		Сметная прибыль				862
144	2109-0202 -304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с	м2	3,15	23223	73152
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				5852
145	2109-0102 -102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК	м2	13,44	4992	67092
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль				5367
146	2109-0102 -103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-10П внутренние СТ	м2	37,8	4091	154640
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль				12371
147	2109-0102 -106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,15	4803	15129
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль				1210
148	2109-0404 -305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ5089-	шт	32	5439	174048
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				13924
149	2109-0404 -201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ5088-2005	шт	64	588	37632
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				3011
150	2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	3175	6350
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				508
151	1109-0403 -203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.	м2	49,68	7781,71	386595
		Накладные расходы				257603
		Сметная прибыль				51536
152	2109-0304 -104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного	м2	49,68	21574	1071796
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				85744
153	2109-0304 -104 РСНБ РК 2015	-Жалюзи	м2	85,8	2000	171600
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль				
154	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, покрытия свесы и тому подобное) из листовой	м2 покрытия	14,2785	2927,12	41795
		Накладные расходы				15086
		Сметная прибыль				4550
	РАЗДЕЛ НА Электроосвещение					
1	1308-0306 -308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт	1	78098,34	78098
		Накладные расходы				38908

		Сметная прибыль				9361
	1308-0306 -308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт	3	78098,34	234295
		Накладные расходы				116723
		Сметная прибыль				28081
4	2307-0201 -203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	шт	2	5666	11332
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				907
5	2307-0201 -201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	шт	1	4762	4762
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				381
16	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	4444,05677	376,1	1671410
		Накладные расходы				700357
		Сметная прибыль				189741
17	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м трубок	903	121,29	109524
		Накладные расходы				62856
		Сметная прибыль				13790
18	1308-0206 -801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	27	23,72	640
		Накладные расходы				271
		Сметная прибыль				73
19	1308-0206 -2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	100	320,08	32008
		Накладные расходы				16227
		Сметная прибыль				3859
20	1308-0206 -2006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	700	313,59	219515
		Накладные расходы				112209
		Сметная прибыль				26538
21	1308-0206 -701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный м монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	27	279,42	7544
		Накладные расходы				2601
		Сметная прибыль				812
22	1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	80	621,64	49731
		Накладные расходы				29024
		Сметная прибыль				6300
23	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15	466,86	7003
		Накладные расходы				3997
		Сметная прибыль				880
44	2307-0202 -801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт	111	241	26751
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				2140
45	2307-0202 -708 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт	70	214	14980
		Накладные расходы				0

		Сметная прибыль				1198
46	2307-0202 -524 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт	3	305	915
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				73
47	2306-0128 -504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6.0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	1001878	80150
		Сметная прибыль				6412
48	2306-0128 -506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 км (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	2761140	248503
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				19880
49	2306-0144 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,8	162991	456375
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				36510
50	2306-0144 -504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	256018	768054
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				61444
		Итого прямые затраты по акту, тенге				**31477963,88**
		Стоимость оборудования				
		Накладные расходы I уровня, тенге				9372198,91
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				40850162,78
		Итого, тенге				40850162,78
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2931161,14
		Итого по акту на подряд, тенге				43781323,92
		Итого в ценах 2019 г				43781323,92
		Временные здания и сооружения	1,5%			593822,00
		Итого				44375145,92
		Зимнее удорожание	1,35 %			542456,40
		Затраты по снегоборьбе 0,4%				160727,82
		Итого				45078330,14
		Непредвиденные затраты 2 %				817702,79
		Итого с непредвиденными затратами				41874442,43
		Итого				41874442,43
		Переход к дог цена	К = 0,9003535123225			37962704,65
		НДС (12%)				4555524,56
		Всего по акту с учетом НДС				42518229,21

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства Жылыойского района
Кусаинов Н.М.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер по технадзору ТОО "Мұрадар"
Бердимбетов А.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКО Пласт"
Сулейменов Е.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "STROYCONSALTING"
Темиров А.М.