Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ
Договор о государственных закупках № 21 от 2.04.2021г., доп.соглашение № 1 от 4.06.2021 г.

АКТ № 7
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-1
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	26	21556,6	11103,32	560472	288686	17661	315558	946112
						9774	5397,08	254124	140324		70082	
2	2	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	78	2384,62	1340,85	186000	104586	0	96840	305467
						1043,77	508,15	81414	39636		22627	
3	3	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования**	м	26	249,01	17,81	6474	463	982	3701	10989
						193,44	4,24	5029	110		814	
4	4	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	44	14071,16	6897,6	619131	303494	29888	346589	1042978
						6494,28	3352	285748	147488		77258	
5	5	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	88	2384,62	1340,85	209847	117995	0	109255	344630
						1043,77	508,15	91852	44717		25528	
6	6	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования**	м	28,6	249,01	17,81	7122	509	1080	4071	12088
						193,44	4,24	5532	121		895	
7	7	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	16	14071,16	6897,6	225139	110362	10868	126032	379265
						6494,28	3352	103908	53632		28094	
8	8	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	32	2384,62	1340,85	76308	42907	0	39729	125320
						1043,77	508,15	33401	16261		9283	

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №1 от 04.06.2021 к Договору № 21 от 02.04.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000074	30.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство электролинии новой застройки с.Казанка Мартукского района Актюбинской области			работа	1	36 758 653,00	36 758 653,00	3 938 427,11
				Итого	1	x	36 758 653,00	3 938 427,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		21	2.04.2021 г.				
		доп.согл.№1	4.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	173 600 758	32 820 226	155 000 676	32 820 226					18 600 082	173 600 758
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		32 820 226	32 820 226	32 820 226					3 938 427	36 758 653
Акт №6		27 338 219	27 338 219	27 338 219					3 280 586	30 618 805
Акт №7		5 482 007	5 482 007	5 482 007					657 841	6 139 848

Всего к оплате: **36 758 653** **(тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят три) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС Сапа" Умаров А.А.
KZ 05VJE00024424 от 25.04.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Договор о государственных закупках № 21 от 2.04.2021г., доп.соглашение №1 от 4.06.2021г.

АКТ № 6
выполненных работ
за сентбрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-1
Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-080103-3401 Изм. и доп. вып. 9	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	шт.	2	131476,6	94803,35	262953	189607	3458	91329	382625
						34944	28478,89	69888	56958		28343	
2	2	Ц13-080103-3603	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,08832	102114,56	17943,5	9019	1585	1702	4462	14559
						64896	5273,94	5732	466		1078	
3	3	С121-050204-0702	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,08832	331742		29299		29299		31643
											2344	
4	4	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	4	658,18	27,88	2633	112	1651	649	3544
						217,62	7,58	870	30		263	
5	5	Ц13-080102-0402	**Мост шинный с одним проводом в фазе. Монтаж на подвесных изоляторах**	пролет (3 фазы)	2	64720,75	30811,3	129442	61623	427	61048	205729
						33696	8698,61	67392	17397		15239	
6	6	С123-070222-0123	**Шина алюминиевая ГОСТ 15176-89**	шт.	6	5216		31296		31296		33800
											2504	
7	7	Е11-330208-0204 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	56400,13	16408,33	56400	16408	28115	14086	76125
						11877,09	5730,51	11877	5731		5639	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	5	35214,66 15403,3	8873,59 3029,25	176073 77017	44368 15146	54689	73730 19984	269788
9	9	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	5	3258,35 2496	425,56 142,14	16292 12480	2128 711	1684	9497 2063	27852
10	10	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	м3 грунта	16,32	41,75 0	41,75 14,68	681 0	681 240	0	173 68	922
11	11	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	81,6	6,75 0	6,75 1,77	551 0	551 144	0	104 52	707
12	12	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10	8691,5 3107,16	1665,69 686,4	86915 31072	16657 6864	39187	35659 9806	132380
13	13	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	14432,24 4003,72	7978,52 3886,92	14432 4004	7979 3887	2450	6313 1660	22404
14	14	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	4	11166,36 3258	6438,36 3136,28	44665 13032	25753 12545	5880	20462 5210	70337
15	15	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,8	22647		154000		154000	12320	166320
16	16	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02898	268795		7790		7790	623	8413
17	17	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	60	151,23 57,53	2,31 0,25	9074 3452	139 15	5483	2392 917	12383
18	18	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	60	115,84 57,53	2,31 0,25	6951 3452	139 15	3360	2392 747	10090
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60	853,43 260,55	19,95 2,5	51206 15633	1197 150	34376	14678 5271	71155
20	20	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	3139,39 846,3	167,69 42,43	125576 33852	6708 1697	85016	25596 12094	163265
21	21	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	105	612,9 169,26	24,84 6,67	64355 17772	2608 700	43975	13300 6212	83867
22	22	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	20	332,52 100,32	30,94 9,98	6650 2006	619 200	4025	1765 673	9089

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	С124-040207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	121		2420		2420	194	2614
24	24	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007	268795		188		188	15	203
25	25	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28	1553,86 1553,86	0 0	43508 43508	0 0	0	31326 5987	80821
26	26	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	810,65 810,65	0 0	22698 22698	0 0	0	16343 3123	42164
27	27	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели/мягкий грунт	м кабеля	190	513,25 74,88	438,37 151,25	97518 14227	83291 28737	0	30934 10276	138728
28	28	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	190	309,46 137,28	154,14 45,47	58798 26083	29287 8639	3428	25000 6704	90502
29	29	С123-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,1938	4601932		891854		891854	71348	963203
30	30	Ц13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	34216,05 7488	26653,2 9266,73	136864 29952	106613 37067	299	48254 14809	199927
31	31	С123-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	8283		33132		33132	2651	35783
32	32	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабели	95	447,36 74,88	372,48 128,51	42500 7114	35386 12209	0	13912 4513	60925
33	33	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабели	55	260,58 37,44	223,14 76,99	14332 2059	12273 4234	0	4531 1509	20372
34	34	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,6	44650		26790		26790	2143	28933
35	35	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	22,05	1553,86 1553,86	0 0	34263 34263	0 0	0	24669 4715	63646
36	36	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,05	810,65 810,65	0 0	17875 17875	0 0	0	12870 2460	33204
37	37	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	63	6986,56 3323,16	2984,12 1449,56	440153 209359	188000 91322	42795	240545 54456	735154

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки	т	7,182	589480		4233645		4233645		4572337
											338692	
39	39	С124-040207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	378	186		70308		70308		75933
											5625	
40	40	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0441	499540		22030		22030		23792
											1762	
41	41	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования	м	315	249,01	17,81	78439	5609	11896	44835	133136
						193,44	4,24	60934	1337		9862	
42	42	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,21357	228636		48830		48830		52736
											3906	
43	43	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06993	268795		18797		18797		20301
											1504	
44	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	113,4	853,43	19,95	96779	2262	64971	27741	134482
						260,55	2,5	29546	283		9962	
45	45	Ц13-080202-0702	Узел подвески . Монтаж оборудования	узел	6	2798,58	1630,58	16791	9783	0	7495	26229
						1168	566,96	7008	3402		1943	
46	46	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	6986,56	2984,12	34933	14921	3396	19091	58346
						3323,16	1449,56	16616	7248		4322	
47	47	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	5	2384,62	1340,85	11923	6704	0	6208	19581
						1043,77	508,15	5219	2541		1450	
48	48	Е11-330302-0702 Изм. и доп. вып. 1	Оттяжки двойные. Установка к опорам	опора	5	21381,33	6526,15	106907	32631	16211	53692	173447
						11613	1810,1	58065	9051		12848	
49	49	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования	м	19,25	249,01	17,81	4794	343	727	2740	8136
						193,44	4,24	3724	82		603	
50	50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9	853,43	19,95	7681	180	5156	2202	10673
						260,55	2,5	2345	22		791	
51	51	Ц13-080202-0702	Узел подвески . Монтаж оборудования	узел	12	2798,58	1630,58	33583	19567	0	14990	52459
						1168	566,96	14016	6804		3886	
52	52	С124-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	14	4405		61670		61670		66604
											4934	
53	53	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1153		8071		8071		8717
											646	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	697		4879		4879	390	5269
55	55	С124-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2899		20293		20293	1623	21916
56	56	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6986,56 3323,16	2984,12 1449,56	6987 3323	2984 1450	679	3818 864	11669
57	57	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	499540		350		350	28	378
58	58	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования	м	5	249,01 193,44	17,81 4,24	1245 967	89 21	189	712 157	2113
59	59	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00339	228636		775		775	62	837
60	60	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00111	268795		298		298	24	322
61	61	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,8	853,43 260,55	19,95 2,5	1536 469	36 4	1031	440 158	2135
62	62	Ц13-080202-0702	Узел подвески . Монтаж оборудования	узел	3	2798,58 1168	1630,58 566,96	8396 3504	4892 1701	0	3748 971	13115
63	63	Ц13-080202-0702	Узел подвески . Монтаж оборудования	узел	6	2798,58 1168	1630,58 566,96	16791 7008	9783 3402	0	7495 1943	26229
64	64	С124-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	4405		52860		52860	4229	57089
65	65	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071,16 6494,28	6897,6 3352	14071 6494	6898 3352	679	7877 1756	23704
66	66	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки	т	0,2901	589480		171008		171008	13681	184689
67	67	С124-040207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	12	186		2232		2232	179	2411
68	68	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	499540		699		699	56	755
69	69	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Зиземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования	м	3,85	249,01 193,44	17,81 4,24	959 745	69 16	145	548 121	1627
70	70	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0026103	228636		597		597		645

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							48	
71	71	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0008547	268795		230		230		248
				т							18	
72	72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,6	853,43	19,95	3072	72	2063	881	4269
				м2 поверхности		260,55	2,5	938	9		316	
73	73	Ц13-080202-0702	Узел подвески . Монтаж оборудования		6	2798,58	1630,58	16791	9783	0	7495	26229
				узел		1168	566,96	7008	3402		1943	
74	74	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		47	6986,56	2984,12	328368	140254	31926	179454	548448
				опора		3323,16	1449,56	156189	68129		40626	
75	75	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки		1,3489	589480		795150		795150		858762
				т							63612	
76	76	С124-040207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98		94	186		17484		17484		18883
				кг							1399	
77	77	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре		47	6231,65	4934,65	292888	231929	0	101953	426428
				шт.		1297	1715,8	60959	80643		31587	
78	78	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0191196	228636		4371		4371		4721
				т							350	
79	79	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0062604	268795		1683		1683		1817
				т							135	
80	80	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		84,6	853,43	19,95	72200	1688	48471	20696	100328
				м2 поверхности		260,55	2,5	22042	211		7432	
81	81	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		4	21556,6	11103,32	86226	44413	2717	48547	145556
				опора		9774	5397,08	39096	21588		10782	
82	82	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		12	2384,62	1340,85	28615	16090	0	14898	46995
				шт.		1043,77	508,15	12525	6098		3481	
83	83	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки		0,2712	589480		159867		159867		172656
				т							12789	
84	84	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре		8	6231,65	4934,65	49853	39477	0	17354	72583
				шт.		1297	1715,8	10376	13726		5377	
85	85	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0032544	228636		744		744		804
				т							60	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	86	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0010656	268795		286		286	23	309
87	87	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006608	499540		3301		3301	264	3565
88	88	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,6	853,43 260,55	19,95 2,5	18434 5628	431 54	12375	5284 1897	25616
89	89	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14071,16 6494,28	6897,6 3352	42213 19483	20693 10056	2038	23631 5268	71112
90	90	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2384,62 1043,77	1340,85 508,15	14308 6263	8045 3049	0	7449 1741	23497
91	91	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки	т	0,1692	589480		99740		99740	7979	107719
92	92	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	6	6231,65 1297	4934,65 1715,8	37390 7782	29608 10295	0	13015 4032	54438
93	93	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0024408	228636		558		558	45	603
94	94	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007992	268795		215		215	17	232
95	95	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004956	499540		2476		2476	198	2674
96	96	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,8	853,43 260,55	19,95 2,5	9217 2814	215 27	6188	2642 949	12808
97	97	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	8,144	111444,27 51915,6	56744,78 18894,72	907602 422801	462129 153879	22672	461343 109516	1478461
98	98	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 10-0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,95	68265,8 40763,2	22736,04 9172,8	542713 324067	180752 72924	37894	317593 68824	929131
99	99	С123-061004-0108	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	12,270443	981560		12044176		12044176	963534	13007710
			Итого по разделу: 1. Монтаж									28231593

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. ИСКЛЮЧИТЬ									
100	100	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3487367		-3487367		-3487367		-3487367
			Отпускная цена			3487367		-3487367				
			Сметная стоимость оборудования					*-3487367*				
101	101	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	791168		-791168		-791168		-791168
			Отпускная цена			791168		-791168				
			Сметная стоимость оборудования					*-791168*				
102	102	С121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	123862		-371586		-371586	-29727	-401313
103	103	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	22	38635		-849970		-849970	-67998	-917968
104	104	С124-040102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-1 ГОСТ 1232-93	шт.	66	2967		-195822		-195822	-15666	-211488
105	105	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	66	55		-3630		-3630	-290	-3920
106	106	С124-040207-4704	Вязка спиральная СВ70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	66	529		-34914		-34914	-2793	-37707
107	107	С124-040207-3262	Зажимы плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1664		-36608		-36608	-2929	-39537
108	108	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	35115		-421380		-421380	-33710	-455090
109	109	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	38357		-23014		-23014	-1841	-24855
110	110	С124-040102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-1 ГОСТ 1232-93	шт.	12	2967		-35604		-35604	-2848	-38452
111	111	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	55		-660		-660	-53	-713
112	112	С124-040207-4704	Вязка спиральная СВ70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	24	529		-12696		-12696	-1016	-13712
113	113	С124-040106-0112	Изоляторы подвесные стеклянные SML70/20 ГОСТ 6490-93		24	4585		-110040		-110040		-118843

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							-8803	
114	114	С124-040207-3262	Зажимы анкерные (СИП) DN-35RPi ГОСТ Р 51177-98		24	1664		-39936		-39936		-43131
				шт.							-3195	
115	115	С124-040207-3825	Зажим плашечный CD150 ГОСТ Р 51177-98		20	1067		-21340		-21340		-23047
				шт.							-1707	
116	116	С124-040201-0211	Соединитель UU7-16 ГОСТ Р 51177-98		24	1292		-31008		-31008		-33489
				шт.							-2481	
117	117	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		4	35115		-140460		-140460		-151697
				шт.							-11237	
118	118	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,2	38357		-7671		-7671		-8285
				м3							-614	
119	119	С124-040102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93		2	2967		-5934		-5934		-6409
				шт.							-475	
120	120	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		2	55		-110		-110		-119
				шт.							-9	
121	121	С124-040207-4704	Вязка спиральная СВ70 ГОСТ Р 51177-98		6	529		-3174		-3174		-3428
				комплект							-254	
122	122	С124-040106-0112	Изоляторы подвесные стеклянные SML70/20 ГОСТ 6490-93		6	4585		-27510		-27510		-29711
				шт.							-2201	
123	123	С124-040207-3262	Зажимы анкерные (СИП) DN-35RPi ГОСТ Р 51177-98		6	1664		-9984		-9984		-10783
				шт.							-799	
124	124	С124-040207-3825	Зажим плашечный CD150 ГОСТ Р 51177-98		6	1067		-6402		-6402		-6914
				шт.							-512	
125	125	С124-040201-0211	Соединитель UU7-16 ГОСТ Р 51177-98		6	1292		-7752		-7752		-8372
				шт.							-620	
126	126	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-10 ГОСТ Р 52373-2005		3,789	335599		-1271585		-1271585		-1373311
				км							-101727	
			Итого по разделу: 2. ИСКЛЮЧИТЬ									-8240830
			Раздел: 3. ДОБАВИТЬ									
127	127	Е11-070111-0110	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		85	2961,78	1044,77	251752	88806	21918	203882	492084
				м оград		1659,15	373,57	141028	31754		36451	
128	128	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		180	1004		180720		180720		195178
				м							14458	
129	129	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		5	812,91	29,36	4065	147	208	4403	9144
				шт.		741,95	4,24	3710	21		677	
130	130	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		1,515	157856,14	39013	239152	59105	7992	131650	400466
				т конструкций		113568	12370,32	172056	18741		29664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	131	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	1,20523	241146		290636		290636	23251	313887
132	132	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0817535	238755		19519		19519	1562	21081
133	133	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	111,5	1599		178289		178289	14263	192552
134	134	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	5	295		1475		1475	118	1593
135	135	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5	3544		17720		17720	1418	19138
136	136	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	216	93,64 41,8	2,31 0,25	20225 9029	499 54	10697	6267 2119	28612
137	137	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	216	93,64 41,8	2,31 0,25	20225 9029	499 54	10697	6267 2119	28612
138	138	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	216	146,36 48,86	3,28 0,5	31614 10554	708 108	20351	7357 3118	42088
139	139	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	7	13967,67 9801,82	4029,69 1599,31	97774 68613	28208 11195	953	63846 12930	174550
140	140	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	7	5641,13 4992	199,09 61,66	39488 34944	1394 432	3150	25470 5197	70155
141	141	5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	7	79144		554008		554008		554008
			Отпускная цена			79144		554008				
			Сметная стоимость оборудования					*554008*				
142	142	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели/мягкий грунт	м кабеля	198	513,25 74,88	438,37 151,25	101624 14826	86798 29947	0	32237 10709	144569
143	143	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	198	309,46 137,28	154,14 45,47	61273 27181	30520 9003	3572	26053 6986	94312
144	144	С123-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,20196	4601932		929406		929406	74352	1003759
145	145	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	198	447,36 74,88	372,48 128,51	88578 14826	73752 25446	0	28996 9406	126980
146	146	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,792	44650		35363		35363	2829	38192

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	147	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		48,51	1553,86	0	75378	0	0	54272	140022
				м3 грунта		1553,86	0	75378	0		10372	
148	148	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		48,51	810,65	0	39325	0	0	28314	73049
				м3 грунта		810,65	0	39325	0		5411	
149	149	Ц13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		8	34216,05	26653,2	273728	213226	599	96507	399855
				шт.		7488	9266,73	59904	74134		29619	
150	150	С123-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		8	8283		66264		66264		71565
				шт.							5301	
151	151	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели/мягкий грунт		400	513,25	438,37	205301	175349	0	65125	292059
				м кабеля		74,88	151,25	29952	60499		21634	
152	152	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		400	309,46	154,14	123785	61657	7216	52632	190530
				м кабеля		137,28	45,47	54912	18188		14113	
153	153	С123-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73		0,408	4601932		1877588		1877588		2027795
				км							150207	
154	154	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		200	447,36	372,48	89473	74497	0	29289	128263
				м кабеля		74,88	128,51	14976	25703		9501	
155	155	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		200	260,58	223,14	52116	44628	0	16478	74081
				м кабеля		37,44	76,99	7488	15397		5487	
156	156	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,8	44650		35720		35720		38578
				1000 шт.							2858	
157	157	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		49	1553,86	0	76139	0	0	54820	141436
				м3 грунта		1553,86	0	76139	0		10477	
158	158	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		49	810,65	0	39722	0	0	28600	73787
				м3 грунта		810,65	0	39722	0		5466	
			Итого по разделу: 3. ДОБАВИТЬ									7601982
			ИТОГО:					22058593	3075832	19709079	3214351	27592741
								2998214	1110585	-3724527	2319801	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-3724527		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		751 614				
			Итого с временными									28 344 355
			Зимние удорожания			2,7405 %		878 848				
			Итого с зимними удорожаниями									29 223 203

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**658 955**				**29 882 158**
			Итого сметная стоимость									**15 718 015**
			в том числе на 2019 год - 52,6%			**52,60%**						**14 164 143**
			в том числе на 2020 год - 47,4%			**47,40%**						**15 718 015**
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			**1**						**14 657 784**
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 %			**1,0348515**						**30 375 799**
			Всего :									**27 338 219**
			Итого по договорной цене			0,899999999						
			НДС			**12 %**		**3 280 586**				**30 618 805**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"
_____ **Умаров А.А.**
аттестат № KZ05VJE00025424
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"
Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Мамстовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор о государственных закупках № 21 от 2.04.2021г., доп.соглашение № 1 от 4.06.2021 г.

АКТ № 7
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-1
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	26	21556,6	11103,32	560472	288686	17661	315558	946112
						9774	5397,08	254124	140324		70082	
2	2	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	78	2384,62	1340,85	186000	104586	0	96840	305467
						1043,77	508,15	81414	39636		22627	
3	3	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования**	м	26	249,01	17,81	6474	463	982	3701	10989
						193,44	4,24	5029	110		814	
4	4	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	44	14071,16	6897,6	619131	303494	29888	346589	1042978
						6494,28	3352	285748	147488		77258	
5	5	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	88	2384,62	1340,85	209847	117995	0	109255	344630
						1043,77	508,15	91852	44717		25528	
6	6	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования**	м	28,6	249,01	17,81	7122	509	1080	4071	12088
						193,44	4,24	5532	121		895	
7	7	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	16	14071,16	6897,6	225139	110362	10868	126032	379265
						6494,28	3352	103908	53632		28094	
8	8	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	32	2384,62	1340,85	76308	42907	0	39729	125320
						1043,77	508,15	33401	16261		9283	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования	м	24	249,01 193,44	17,81 4,24	5976 4643	427 102	906	3416 751	10144
10	10	С124-040207-3262	Зажимы плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1664		53248		53248	4260	57508
11	11	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования	м	9,75	249,01 193,44	17,81 4,24	2428 1886	174 41	368	1388 305	4121
12	12	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	30	30476,79 7488	22913,94 7967,28	914304 224640	687418 239018	2246	333834 99851	1347989
13	13	С123-061703-1602	Муфты концевые длякабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-5-70/120-СЛ-пб ГОСТ 13781.0-86	шт.	30	12547		376410		376410	30113	406523
14	14	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	295	10722,11 4340,93	5882,73 2044,98	3163024 1280574	1735405 603269	147044	1356367 361551	4880942
15	15	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования	м	295	249,01 193,44	17,81 4,24	73459 57065	5253 1252	11141	41988 9236	124683
16	16	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,11151	228636		25495		25495	2040	27535
17	17	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	11,1519608	68265,8 40763,2	22736,04 9172,8	761297 454590	253551 102295	53156	445507 96544	1303349
18	18	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	79,8	1553,86 1553,86	0 0	123998 123998	0 0	0	89279 17062	230339
19	19	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,8	810,65 810,65	0 0	64690 64690	0 0	0	46577 8901	120168
20	20	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	м кабеля	380	513,25 74,88	438,37 151,25	195036 28454	166581 57474	0	61868 20552	277456
21	21	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	96	316,24 124,8	145,95 43,17	30359 11981	14011 4144	4367	11610 3358	45327
22	22	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	284	309,46 137,28	154,14 45,47	87887 38988	43776 12913	5123	37369 10020	135276
23	23	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	670	46,39 36,27	0,88 0,3	31081 24301	589 203	6192	17643 3898	52622

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,096	333655,88 230472	103084 28568,12	32031 22125	9896 2743	10	24619 4532	61182
25	25	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	34	1912,47 846,3	167,69 42,43	65024 28774	5702 1443	30548	21756 6942	93723
			Итого по разделу: 1. Монтаж									12345733
			Раздел: 2. ИСКЛЮЧИТЬ									
26	26	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	38357		-3836		-3836	-307	-4143
27	27	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	28903		-173418		-173418	-13873	-187291
28	28	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Траверсы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки, кронштейн	т	0,0722	589480		-42560		-42560	-3405	-45965
29	29	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000756	228636		-173		-173	-14	-187
30	30	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000244	268795		-66		-66	-5	-71
31	31	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	8	139		-1112		-1112	-89	-1201
32	32	С124-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	70		-560		-560	-45	-605
33	33	С124-040207-3262	Зажимы плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1664		-6656		-6656	-532	-7188
34	34	С124-040207-3229	Зажимы анкерные DN123 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	697		-1394		-1394	-112	-1506
35	35	С124-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16		-64		-64	-5	-69
36	36	С124-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2157		-4314		-4314	-345	-4659
37	37	С121-130816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500		4	3666		-14664		-14664		-15837

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комплект							-1173	
38	38	С124-040207-3303	Зажим анкерный DN1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	509		-1018		-1018	-81	-1099
39	39	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	30	6986,56 3323,16	2984,12 1449,56	-209597 -99695	-89524 -43487	-20378	-114545 -25931	-350073
40	40	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	30	28903		-867090		-867090	-69367	-936457
41	41	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования	м	9,9	249,01 193,44	17,81 4,24	-2465 -1915	-176 -42	-374	-1409 -310	-4184
42	42	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0037422	228636		-856		-856	-68	-924
43	43	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0012078	268795		-325		-325	-26	-351
44	44	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	60	139		-8340		-8340	-667	-9007
45	45	С124-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	70		-4200		-4200	-336	-4536
46	46	С124-040207-3262	Зажимы плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1664		-49920		-49920	-3994	-53914
47	47	С124-040207-2211	Комплект промежуточной подвески ES 800 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	3463		-103890		-103890	-8311	-112201
48	48	С124-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	2157		-64710		-64710	-5177	-69887
49	49	С124-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	16		-960		-960	-77	-1037
50	50	С121-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	30	1597		-47910		-47910	-3833	-51743
51	51	С124-040207-0710	Хомут стяжной Е260 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	5955		-357300		-357300	-28584	-385884
52	52	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; банмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	38357		-23014		-23014	-1841	-24855

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	53	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	12	28903		-346836		-346836	-27747	-374583
54	54	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки, кронштейн	т	0,1314	589480		-77458		-77458	-6197	-83654
55	55	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0014742	228636		-337		-337	-27	-364
56	56	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004758	268795		-128		-128	-10	-138
57	57	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	12	139		-1668		-1668	-133	-1801
58	58	С124-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	70		-840		-840	-67	-907
59	59	С124-040207-2312	Кронштейн анкерный CS10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1147		-6882		-6882	-551	-7433
60	60	С124-040207-3262	Зажимы плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1664		-19968		-19968	-1597	-21565
61	61	С124-040207-3229	Зажимы анкерные DN123 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	697		-4182		-4182	-335	-4517
62	62	С124-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	16		-192		-192	-15	-207
63	63	С124-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2157		-12942		-12942	-1035	-13977
64	64	С124-040207-3303	Зажим анкерный DN1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	509		-3054		-3054	-244	-3298
65	65	С121-130816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	6	3666		-21996		-21996	-1760	-23756
66	66	С124-040207-0710	Хомут стяжной Е260 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	5955		-71460		-71460	-5717	-77177
67	67	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	38357		-7671		-7671	-614	-8285