Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №1 от 04.06.2021 к Договору № 21 от 02.04.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000102	29.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство электролинии новой застройки с.Казанка Мартукского района Актюбинской области			работа	1	3 323 317,00	3 323 317,00	356 069,68
				Итого	1	x	3 323 317,00	356 069,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	2.04.2021 г.				
		доп.согл.№1	4.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	179 796 743,58	2 967 247,00	160 532 805,66	2 967 247,00					19 263 937,92	179 796 743,58
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		2 967 247	2 967 247	2 967 247					356 070	3 323 317
Акт № 9		2 578 526	2 578 526	2 578 526					309 423	2 887 949
Акт № 10		2 101 316	2 101 316	2 101 316					252 158	2 353 474
Акт № 11		-1 712 595	-1 712 595	-1 712 595					-205 511	-1 918 106

Всего к оплате: **3 323 317 (четыре миллиона сто четырнадцать тысяч сорок семь) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС Сапа" Умаров А.А.
KZ 05VJE00024424 от 25.04.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Договор о государственных закупках № 21 от 2.04.2021г., доп.соглашение №1 от 4.06.2021г.

АКТ № 9
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-1

на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ
Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Ограждение									
1	1	У86-010602-0501	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	секция	34	35124 4954	7139 2362	1194216 168436	242726 80308	783054	226357 113646	1534219
2	2	У86-010605-0402	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	шт.	5	70786 10328	151 51	353930 51640	755 255	301535	47224 32092	433247
			Итого по разделу: 2. Ограждение									1967465
			Раздел: 3. Переход под ЛЭП 35 кВ									
3	3	Е11-010101-0502	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	11,2	65,89 0	65,89 22,05	738 0	738 247	0	178 73	989
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,2	810,65 810,65	0 0	9079 9079	0 0	0	6537 1249	16866
5	5	Ц13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	80	513,25 74,88	438,37 151,25	41060 5990	35070 12100	0	13025 4327	58412
6	6	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	4,8	1696		8141		8141	651	8792
7	7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	80	309,46 137,28	154,14 45,47	24757 10982	12331 3638	1443	10526 2823	38106
8	8	С123-060109-1005	**Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73**	км	0,0816	3891927		317581		317581	25406	342988
9	9	Ц13-080201-2506	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	30225,42 7488	22662,57 7879,17	60451 14976	45325 15758	150	22129 6606	89186
10	10	С123-061703-1105	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-иб ГОСТ 13781.0-86**		2	8283		16566		16566		17891

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							1325	
11	11	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		2	6986,56	2984,12	13973	5968	1359	7636	23338
				опора		3323,16	1449,56	6646	2899		1729	
12	12	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		2	28903		57806		57806		62430
				шт.							4624	
			Итого по разделу: 3. Переход под ЛЭП 35 кВ									658996
			ИТОГО:					2098298	342914	1487635	333612	2626464
								267749	115205		194551	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		63 035				
			Итого с временными									2 689 499
			Зимние удорожания			2,7405 %		73 706				
			Итого с зимними удорожаниями									2 763 205
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55 264				
			Итого сметная стоимость									2 818 469
			в том числе на 2019 год - 52,6%			52,60%						1 482 515
			в том числе на 2020 год - 47,4%			47,40%						1 335 954
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			1						1 482 514
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,0348515			1,0348515						1 382 514
			Всего :									2 865 028
			Итого по договорной цене			0,899999999						2 578 526
			НДС			12 %		309 423				
			Итого с НДС									2 887 949

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "АДС Сана"

_____ Умаров А.А.
аттестат № KZ05VIE00025424
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 100240014651
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Кульшанаев Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ Биманов А.А.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Договор о государственных закупках № 21 от 2.04.2021г., доп.соглашение №1 от 4.06.2021г.

АКТ № 10
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-1

на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ. Пусконаладочные работы
Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Пуско-наладочные работы									
1	1	У14-011502-0117	**КРН-IV. Пусконаладочные работы**		2	146796	0	293592	0	0	146796	475619
				шт.		146796	0	293592	0		35231	
2	2	У14-011305-0101	**Комплекс РЗА. Пусконаладочные работы**		1	270088	0	270088	0	0	135044	437543
				комплекс		270088	0	270088	0		32411	
3	3	У14-011502-0117	**КТП с рубильниками и вводными автоматическими выключателями**		5	146796	0	733980	0	0	366990	1189048
				шт.		146796	0	733980	0		88078	
4	4	У14-011203-0801	**Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ. Испытание**		4	11347,2	0	45389	0	0	22694	73530
				испытание		11347,2	0	45389	0		5447	
			Итого по разделу: 1. Пуско-наладочные работы									2175740
			ИТОГО:					1343049	0		671524	2175740
								1343049	0		161167	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		52 218				
			Итого с временными									2 227 958
			Зимние удорожания			2,7405 %		61 057				
			Итого с зимними удорожаниями									2 289 015
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		45 780				
			Итого сметная стоимость									2 334 795
			Итого по договорной цене			0,9						2 101 316

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %		252 158				
			Итого с НДС									2 353 474

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО"АДС Сапа"
_____ **Умаров А.А.**
аттестат № KZ05VHE00025124
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"
Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Договор о государственных закупках № 21 от 2.04.2021г., доп.соглашение №1 от 4.06.2021г.

АКТ № 11
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-1

на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Ограждение КТПГ (5 шт)									
1	1	Е11-070111-0110	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	85	2961,78	1044,77	-251752	-88806	-21918	-203882	-492084
						1659,15	373,57	-141028	-31754		-36451	
2	2	С123-010101-0206	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	180	1004		-180720		-180720		-195178
											-14458	
3	3	Е11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	5	812,91	29,36	-4065	-147	-208	-4403	-9144
						741,95	4,24	-3710	-21		-677	
4	4	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,515	157856,14	39013	-239152	-59105	-7992	-131650	-400466
						113568	12370,32	-172056	-18741		-29664	
5	5	С121-050201-0501	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,20523	241146		-290636		-290636		-313887
											-23251	
6	6	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0817535	238755		-19519		-19519		-21081
											-1562	
7	7	С121-050308-0221	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	111,5	1599		-178289		-178289		-192552
											-14263	
8	8	С121-130211-0501	**Петля накладная**	шт.	5	295		-1475		-1475		-1593
											-118	
9	9	С121-090404-1006	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	5	3544		-17720		-17720		-19138
											-1418	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	216	93,64 41,8	2,31 0,25	-20225 -9029	-499 -54	-10697	-6267 -2119	-28612
11	11	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	216	93,64 41,8	2,31 0,25	-20225 -9029	-499 -54	-10697	-6267 -2119	-28612
12	12	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	216	146,36 48,86	3,28 0,5	-31614 -10554	-708 -108	-20351	-7357 -3118	-42088
			Итого по разделу: 1. Ограждение КТПГ (5 шт)									-1744435
			ИТОГО:					-1255391 -345406	-149764 -50732	-760222	-359826 -129218	-1744434
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,4 %		-41 866				-1 786 300
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,7405 %		-48 954				-1 835 254
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-36 705				-1 871 959
			Итого сметная стоимость									-984 650
			в том числе на 2019 год - 52,6%			52,60%						-887 309
			в том числе на 2020 год - 47,4%			47,40%						-984 651
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			1						-918 233
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,0348515			1,0348515						-1 902 884
			Всего :									-1 712 595
			Итого по договорной цене			0,899999999						
			НДС			12 %		-205 511				-1 918 106
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"

_____ Умаров А.А.
аттестат № KZ05VHE00025424
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 100240014651
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Кульшанаев Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ Биманов А.А.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)