Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38** — **200440004088**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 130 от 25.08.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000063	24.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выпопнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания КГУ "Хлебодаровской ОСШ", по улице Женис, дом 15, в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	105 263 158,00	105 263 158,00	11 278 195,50
				Итого	1	x	105 263 158,00	11 278 195,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2021

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик ГУ" Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		130	25.08.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	158 078 737	93 984 963	141 141 730	93 984 963					16 937 007	158 078 737
в том числе за отчётный месяц :		93 984 963	93 984 963	93 984 963					11 278 195	105 263 158
Акт №5		43 689 784	43 689 784	43 689 784					5 242 774	48 932 558
Акт №6		24 928 785	24 928 785	24 928 785					2 991 454	27 920 239
Акт №7		2 341 420	2 341 420	2 341 420					280 970	2 622 390
Акт №8		15 658 551	15 658 551	15 658 551					1 879 026	17 537 577
Акт №9		5 217 134	5 217 134	5 217 134					626 056	5 843 190
Акт №10		2 149 289	2 149 289	2 149 289					257 915	2 407 204

Всего к оплате: 105 263 158 (сто пять миллионов двести шестьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь) тенге

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области"

Руководитель Ашимов Н.Т. БИН 200440004088

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "МАСТЕРМеталлПласт" Женсикбаев А.С.

аттестат № KZ 04 VJE 00061623 от 21.01.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

зу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области" БИН 200440004088
Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ""Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Договор о государственных закупках № 130 от 25.08.2021г.

АКТ № 5
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.

на Ремонтно-строительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Проемы										
1	11	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	172,74	2751,06	544,65	475218	94083	185932	158282	684180
						1130,04	142,6	195203	24633	–	50680	

2	12 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	151,2	4459		674201		674201	–	728137
					–		–		–	53936	
3	13 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 20-5 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6	4459		26754		26754	–	28894
					–		–		–	2140	
4	14 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,54	5643		87692		87692	–	94707
					–		–		–	7015	
5	15 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	7,56	2934,12	48,26	22182	365	4038	12912	37902
					2351,79	20,21	17780	153	–	2808	
6	16 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	40518		306316		306316	–	330821
					–		–		–	24505	
7	17 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	10,08	2665,75	50,94	26871	513	4303	16035	46338
					2187,9	21,53	22054	217	–	3432	
8	18 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,08	44250		446040		446040	–	481723
					–		–		–	35683	
9	19 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	13,23	1406,14	178,39	18603	2360	4744	9109	29929

						869,15	87,13	11499	1153	–	2217	
10	20	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	13,23	24235		320629		320629	–	346279
						–		–		–	25650	
		Раздел 3 Перегородки										
11	21	1110-0501-0102	Перегородки. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	137,09	2335,83	168,18	320219	23056	147481	115861	470966
						1091,85	81,96	149682	11236	–	34886	
12	22	2109-0201-0805	Перегородки из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99	м2	137,09	20837		2856544		2856544	–	3085068
						–		–		–	228524	
13	23	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	1,71	2474,63	170,64	4232	292	2118	1412	6096
						1065,19	81,96	1821	140	–	452	
14	24	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,71	13924		23810		23810	–	25715
						–		–		–	1905	
15	25	1205-0101-0912	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	34,1	5506,24	247,85	187763	8452	88499	67713	275914
						2663,1	94,85	90812	3234	–	20438	
16	26	1108-0201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	7,379	30722,07	1574,68	226698	11620	169715	34639	282244
						6147,7	372,15	45364	2746	–	20907	

Раздел 4 Отделочные работы

17	28	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм НР = 72 %	м2	1365,78	1484,06	27,28	2026899	37258	608755	1015262	3285534
						1011,06	21,38	1380886	29200	–	243373	
18	29	1115-0403-0705	Стены. Шпаклевка финишная по штукатурке и сборным конструкциями, из сухих растворных смесей НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1640,78	258,58	1,04	424273	1706	185769	171096	642999
						144,32	0,51	236797	837	–	47630	
19	30	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7665,75	610,84	4,55	4682547	34879	1021231	2623452	7890479
						473,07	2,25	3626436	17248	–	584480	
20	32	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	455,53	3486,92	34,33	1588397	15638	898519	490972	2245719
						1480,12	16,83	674239	7667	–	166350	
21	33	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм НР = 72 %	м2	1798,43523	2341,16	30,15	4210425	54223	1818740	1714153	6398544
						1299,72	24,08	2337462	43306	–	473966	
22	34	1115-0403-0706	Потолки. Шпаклевка финишная по штукатурке и сборным конструкциями, из сухих растворных смесей НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2462,66	313,14	1,32	771157	3251	278822	353293	1214406
						198,6	0,65	489084	1601	–	89956	

23	35	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4922,66	464,25	2,96	2285345	14571	718265	1122946	3680954
						315,38	1,45	1552509	7138	–	272663	
24	38	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	192,82	610,84	4,55	117782	877	25687	65989	198473
						473,07	2,25	91217	434	–	14702	
		Раздел 5 Полы										
		5.1 Тип 1										
25	39	1111-0101-0102	Грунт. Уплотиение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	512,34	225,8	31,91	115686	16349	61445	31647	159120
						73,96	11,83	37893	6061	–	11787	
26	40	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	51,234	22736,41	7,2	1164877	369	970991	139332	1408546
						3777,12	–	193517	–	–	104337	
27	41	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	512,34	1570,86	85,52	804814	43815	411885	255907	1145579
						681,41	12,32	349114	6312	–	84858	
28	42	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	25,62	28248,8	8,4	723734	215	672838	36490	821042
						1978,2	–	50681	–	–	60818	
29	43	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	512,34	672,58	29,15	344590	14935	151274	133705	516559
						348,17	14,29	178381	7321	–	38264	

30	44	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 см НР = 72 % К=4,000;	м2 стяжки	2049,36	82,34	4,94	168744	10124	149808	9827	192857
						4,3	2,36	8812	4836	–	14286	
31	45	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	512,34	4053,7	77,62	2076873	39768	1396255	474131	2755084
						1250,83	34,48	640850	17665	–	204080	
32	46	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	486	335,44	1,65	163024	802	10366	109620	294456
						312,46	0,81	151856	394	–	21812	
	5.2 Тип 2											
33	47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	276,38	672,58	29,15	185888	8056	81604	72127	278656
						348,17	14,29	96227	3949	–	20641	
34	48	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 см НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	552,76	82,34	4,94	45514	2731	40407	2651	52018
						4,3	2,36	2377	1305	–	3853	
35	49	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	276,38	4053,7	77,62	1120362	21453	753205	255768	1486220
						1250,83	34,48	345704	9530	–	110090	
36	50	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	263	335,44	1,65	88221	434	5610	59321	159345
						312,46	0,81	82177	213	–	11803	
	Раздел 6 Усиление стен											
37	51	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	0,5	11852,05	3395,95	5926	1698	–	3601	10289
						8456,1	1545,6	4228	773	–	762	

38	52	1146-0201-0601	Заделка дверного проема из кирпича. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	0,378	37450,64	18,24	14156	7	8442	4109	19726
						15098,16	–	5707	–	–	1461	
39	53	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	0,20484	609671,27	35600,36	124885	7292	67225	37979	175893
						245887,6	11617,92	50368	2380	–	13029	
40	54	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 72 %	м2	22,08	173,07	2,69	3821	59	3002	554	4725
						34,4	0,4	760	9	–	350	
41	55	1113-0301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 НР = 72 %	м2	22,08	230,98	2,41	5100	53	4671	275	5805
						17,04	0,26	376	6	–	430	
		Раздел 7 Вход в подвал										
42	56	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,18	3740,27	1025,51	673	185	344	158	897
						804,96	410,72	145	74	–	66	
43	57	1106-0101-0114	Фундамент бетонный. Устройство, бетон В12,5 НР = 72 %	м3	0,86	19882,91	1184,94	17099	1019	15142	845	19380
						1091,25	273,64	938	235	–	1436	
44	58	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	12,56	28148,58	1574,68	353546	19778	252381	61964	448751
						6479,87	372,15	81387	4674	–	33241	
45	59	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	34,35	876,16	19,83	30096	681	19773	7008	40072
						280,69	2,69	9642	92	–	2968	
46	61	1106-0101-0115	Ступени и площадки. Ремонт НР = 72 %	м3	2,1	21237,69	1684,43	44599	3537	36833	3638	52096
						2013,75	392,46	4229	824	–	3859	

47	62 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07942	230016		18268		18268	–	19729
					–		–		–	1461	
48	63 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	1,89	2751,06	544,65	5200	1029	2034	1732	7487
					1130,04	142,6	2136	270	–	555	
49	64 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4459		8428		8428	–	9102
					–		–		–	674	
50	65 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,038	96306,6	1044,33	99966	1084	73519	18624	128077
					24435	483,84	25364	502	–	9487	
51	66 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	13,5	634,91	12,21	8571	165	5820	1922	11332
					191,59	6,15	2586	83	–	839	
52	67 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	13,5	308,09	2,69	4159	36	3665	341	4860
					33,9	1,19	458	16	–	360	
53	68 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,038	8846,55	57,96	9183	60	8194	688	10661
					894,66	25,73	929	27	–	790	

54	69 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	13,5	788,87	21,45	10650	290	1087	6754	18796
					686,92	8,01	9273	108	–	1392	
55	70 2110-0104-0904	Профилированный настил оцинкованный окрашенный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	15,525	2861		44417		44417	–	47970
					–		–		–	3553	
	Раздел 8 Козырек										
56	71 1109-0302-0301	Монтаж металлического каркаса козырька НР = 72 %	т конструкций	0,141	90323,18	21632,95	12736	3050	372	7299	21638
					66048,5	5842,89	9313	824	–	1603	
57	72 2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1835		11010		11010	–	11891
					–		–		–	881	
58	73 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,064	255067		16324		16324	–	17630
					–		–		–	1306	
59	74 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,026	281888		7329		7329	–	7915
					–		–		–	586	
60	75 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	230016		230		230	–	248
					–		–		–	18	

61	76 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0024	250617		601		601	–	649
					–		–		–	48	
62	77 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	4,92	788,87	21,45	3881	106	396	2462	6850
					686,92	8,01	3380	39	–	507	
63	78 2110-0104-0904	Профилированный настил оцинкованный окрашенный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	5,658	2861		16188		16188	–	17483
					–		–		–	1295	
64	79 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	11,5	100,6	2,41	1157	28	611	375	1655
					45,02	0,26	518	3	–	123	
65	80 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	11,5	79,51	1,71	914	20	592	220	1225
					26,31	0,26	303	3	–	91	
	Раздел 9 Отмостка										
66	81 1111-0101-0204	Отмостка. Устройство щебеночной подготовки с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	27,76	8812,21	1732,79	244627	48102	103704	81606	352332
					3343,68	739,2	92821	20520	–	26099	
67	82 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки из бетона В15 НР = 72 %	м3	20,83	22580,11	1096,16	470344	22833	421021	22728	532518
					1271,7	243,67	26490	5076	–	39446	

Итого **43 789 185**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 391 785

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		573 307	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		245 067	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		16 761 915	
- накладные расходы, тенге		9 818 534	
в т.ч. зарплата, тенге		883 668	
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 243 643	
Итого :			**43 789 185**
Временные здания и сооружения	**1,5%**	**656 838**	
Итого с временными			**44 446 023**
Зимние удорожания	**1,98%**	**880 031**	
Итого с зимними удорожаниями			**45 326 054**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**906 521**
Итого сметная стоимость			**46 232 575**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 100 % К=1,05	**1,05**		**48 544 204**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**43 689 784**
НДС	**12 %**		**5 242 774**
Итого с НДС			**48 932 558**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Заказчик ГУ "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 200440004088

Руководитель _____ **Ашимов Н.Т .**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР МеталлПласт"
_____ **Женсикбаев А.С.**
аттестат № KZ 04 VJE 00061623 от 21.01.2021 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
иказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области" БИН 200440004088
Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:"Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Договор о государственных закупках № 130 от 25.08.2021г.

АКТ № 6
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная смета № 2-1-2
на Отопление

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Отопление

1	4 1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах HP = 72 %	м трубопровода	139	1014,47	2,44	141011	339	1775	100026	260320
					999,26	0,2	138897	28	–	19283	
2	6 1116-0501-0604	Трубопроводы отопления из напорных полимериых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах HP = 72 %	м трубопровода	1927	990,24	3,85	1908192	7419	32952	1345470	3513955
					969,29	0,46	1867822	886	–	260293	
3	8 1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб HP = 72 %	м трубопровода	586	1482,88	20,03	868968	11738	9241	610717	1598060
					1447,08	0,39	847989	229	–	118375	
4	10 1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб HP = 72 %	м трубопровода	866	1585,04	22,49	1372645	19476	19450	960645	2519953
					1540,09	0,59	1333718	511	–	186663	
5	12 2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	160	40		6400		6400	–	6912
					–		–		–	512	
6	13 2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	90	65		5850		5850	–	6318
					–		–		–	468	
7	14 2302-0401-0105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50	шт.	70	129		9030		9030	–	9752
					–		–		–	722	
8	15 2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	60	188		11280		11280	–	12182

					–	–	–	902		
9	16	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	90	111	9990	9990	–	10789
					–	–	–	799		
10	17	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	226	47	10622	10622	–	11472
					–	–	–	850		
11	18	2302-0401-1603	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной DN 40x32	шт.	18	105	1890	1890	–	2041
					–	–	–	151		
12	19	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	556	15	8340	8340	–	9007
					–	–	–	667		
13	20	2302-0401-1701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2	шт.	227	128	29056	29056	–	31380
					–	–	–	2324		
14	21	2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	34	78	2652	2652	–	2864
					–	–	–	212		
15	22	2302-0401-2505	Тройнк полипрониленовый PP-R переходной приварной нод углом 90° DN 32x20x32	шт.	259	70	18130	18130	–	19580
					–	–	–	1450		
16	23	2302-0401-2515	Тройник нолипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50	шт.	42	207	8694	8694	–	9390
					–	–	–	696		
17	24	2302-0401-2514	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50	шт.	28	207	5796	5796	–	6260
					–	–	–	464		

18	25	2302-0401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.	68	125		8500		8500	–	9180
						–		–		–	680	
19	26	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 32	шт.	2700	38		102600		102600	–	110808
						–		–		–	8208	
20	27	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 40	шт.	470	38		17860		17860	–	19289
						–		–		–	1429	
21	28	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	500	38		19000		19000	–	20520
						–		–		–	1520	
22	29	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	278	2199,55	86,22	611475	23969	82811	366070	1055749
						1815,45	13,44	504695	3736	–	78204	
23	30	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	278	1259		350002		350002	–	378002
						–		–		–	28000	
24	31	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	633,05	1007,6	15,81	637861	10009	205741	306413	1019816
						666,79	5,47	422111	3463	–	75542	
25	32	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	3932	2161		8497052		8497052	–	9176816
						–		–		–	679764	

26	33 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	278	283,64	–	78852	–	30547	34780	122723
					173,76	–	48305	–	–	9091	
27	34 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	556	2199,55	86,22	1222950	47938	165621	732141	2111498
					1815,45	13,44	1009390	7473	–	156407	
28	35 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	278	818		227404		227404	–	245596
					–		–		–	18192	
29	36 2304-1008-0428	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	278	7854		2183412		2183412	–	2358085
					–		–		–	174673	
	Раздел 2 Узел управления										
30	37 1118-1101-0201	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов. Сборка и установка подающего узла НР = 72 %	узел	2	5551,79	87,55	11104	175	2067	6438	18945
					4430,58	40,32	8861	81	–	1403	
31	38 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	3795		21252		21252	–	22952
					–		–		–	1700	

32	39 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	22	2199,55	86,22	48390	1897	6553	28970	83549
					1815,45	13,44	39940	296	–	6189	
33	40 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1259		25180		25180	–	27194
					–		–		–	2014	
34	41 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804		1608		1608	–	1737
					–		–		–	129	
35	42 1116-0601-0103	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4003,68	271,09	8007	542	1043	4710	13734
					3211	59,52	6422	119	–	1017	
36	43 2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	18431		36862		36862	–	39811
					–		–		–	2949	
37	44 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	12	2505	–	30060	–	26375	2653	35330
					307,12	–	3685	–	–	2617	
38	45 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	12	468,82	–	5626	–	782	3487	9842
					403,62	–	4843	–	–	729	
39	46 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	2	2375,58	292,16	4751	584	142	3089	8467
					2012,48	132,48	4025	265	–	627	

40	47 2912-1200-1000(пл)	Воздухоотводчик автоматический Ду 15 мм	шт	2	2500		5000		5000	–	5400
					–		–		–	400	
41	48 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	826,45	39,59	2479	119	88	1668	4479
					757,61	14,64	2273	44	–	332	
42	49 2301-0201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	482		964		964	–	1041
					–		–		–	77	
43	50 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	229		229		229	–	247
					–		–		–	18	
44	51 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 72 %	км трубопровода	0,003	948077,56	37083,48	2844	111	1940	571	3688
					264306	134,4	793	–	–	273	
45	52 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными НР = 72 %	м3 изоляции	0,2	66991,01	1405,22	13398	281	9328	2827	17523
					18944	685,44	3789	137	–	1298	
46	53 1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	5	4130,85	27,03	20654	135	6509	10129	33246
					2802,07	11,69	14010	58	–	2463	

Итого			**24 985 502**		
в том числе					
- зарплата рабочих-строителей, тенге			6 261 568		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			124 732		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			17 326		
- материалы, изделия и конструкции, тенге			12 227 620		
- накладные расходы, тенге			4 520 804		
в т.ч. зарплата, тенге			406 873		
- сметная прибыль (8 %), тенге			1 850 776		
- сметная прибыль (8 %), тенге			168 888		
Всего					**24 985 502**
Временные здания и сооружения	**1,5%**	**374 783**			
Итого с временными					**25 360 285**
Зимние удорожания	**1,98%**	**502 134**			
Итого с зимними удорожаниями					**25 862 419**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**			**517 248**	
Итого сметная стоимость					**26 379 667**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 100 % К=1,05	**1,05**				**27 698 650**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***				**24 928 785**
НДС	**12 %**				**2 991 454**
Итого с НДС					**27 920 239**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Актюбинской области"
БИН 200440004088

Руководитель _____ **Ашимов Н.Т .**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР
_____ **Женсикбаев А.С.**
аттестат № KZ 04 VJE 00061623 от 21.01.2021 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Приложение 1
казу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области" БИН 200440004088
Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Договор о государственных закупках № 130 от 25.08.2021г.

АКТ № 7
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная смета № 2-1-3
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Холодное водоснабжение										
1	5	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	35	1603,56	14,74	56125	516	6405	35430	98879

					1405,82	0,1	49204	4	–	7324		
2	6 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	13	1821,3	17,69	23677	230	3719	14206	40914	
					1517,51	0,17	19728	2	–	3031		
3	7 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	62	2105,35	20,9	130532	1296	26576	73927	220816	
					1655,81	0,26	102660	16	–	16357		
4	8 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	12	15		180		180	–	194	
					–		–		–	14		
5	9 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	2	29		58		58	–	63	
					–		–		–	5		
6	10 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	1	47		47		47	–	51	
					–		–		–	4		
7	11 2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2	78		156		156	–	168	
					–		–		–	12		
8	12 2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	16	46		736		736	–	795	
					–		–		–	59		
9	13 2302-0401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20	шт.	14	66		924		924	–	998	
					–		–		–	74		
10	14 2302-0401-2903	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32	шт.	1	161		161		161	–	174	

					–		–		–	13		
11	15	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	14	12		168		168	–	181
						–		–		–	13	
12	16	2302-0401-0307	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с внутренней резьбой и сварным концом DN 20x1/2	шт.	35	594		20790		20790	–	22453
						–		–		–	1663	
13	17	2302-0401-0206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	2	36		72		72	–	78
						–		–		–	6	
14	18	2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	6	26		156		156	–	168
						–		–		–	12	
15	19	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ	шт.	135	38		5130		5130	–	5540
						–		–		–	410	
16	20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	41	2199,55	86,22	90182	3535	12213	53988	155704
						1815,45	13,44	74433	551	–	11534	
17	21	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	1345		47075		47075	–	50841
						–		–		–	3766	
18	22	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2542		10168		10168	–	10981
						–		–		–	813	
19	23	2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4383		8766		8766	–	9467
						–		–		–	701	

Раздел 3 Горячее водоснабжение

20	24 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	25	1817,34	17,69	45434	442	7054	27318	78572
					1517,51	0,17	37938	4	–	5820	
21	25 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	13	15		195		195	–	211
					–		–		–	16	
22	26 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	11	26		286		286	–	309
					–		–		–	23	
23	27 2302-0401-0307	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с внутренней резьбой и сварным концом DN 20x1/2	шт.	17	594		10098		10098	–	10906
					–		–		–	808	
24	28 2302-0601-1201	Хомут для креплеиия труб ПВХ	шт.	45	38		1710		1710	–	1847
					–		–		–	137	
25	29 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	17	2199,55	86,22	37392	1466	5064	22386	64560
					1815,45	13,44	30863	228	–	4782	
26	30 2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	1345		22865		22865	–	24694
					–		–		–	1829	
27	31 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72 %	комплект	3	4290,39	47,77	12871	143	232	9035	23658
					4165,16	17,87	12495	54	–	1752	

28	32	5104-0106-0154(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	126962		253924		–	–	253924
						–		–		253924	–	
29	33	5104-0106-0145(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	97287		97287		–	–	97287
						–		–		97287	–	
		Раздел 4 Канализация К1										
30	34	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	14	1124,28	1,37	15740	19	4307	8222	25879
						815,26	0,45	11414	6	–	1917	
31	35	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	24	1709,29	3,36	41023	81	22180	13527	58914
						781,76	1,05	18762	25	–	4364	
32	36	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 150 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	2680,34	3,36	32164	40	22743	6764	42042
						781,76	1,05	9381	13	–	3114	
33	37	2302-0302-1013	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10	шт.	4	4775		19100		19100	–	20628
						–		–		–	1528	
34	38	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553		1106		1106	–	1194
						–		–		–	88	

35	39 2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5	212	1060	1060	–	1145
					–	–	–	85	
36	40 2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553	1106	1106	–	1194
					–	–	–	88	
37	41 2302-0403-0407	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	388	3104	3104	–	3352
					–	–	–	248	
38	42 2302-0403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	105	840	840	–	907
					–	–	–	67	
39	43 2302-0403-0324	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	314	3140	3140	–	3391
					–	–	–	251	
40	44 2302-0403-0321	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	92	368	368	–	397
					–	–	–	29	
41	45 2302-0403-0707	Тройник полипропиленовый PP-R угол 87°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	605	10890	10890	–	11761
					–	–	–	871	
42	46 2302-0403-0703	Тройник полипропиленовый PP-R угол 87°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	171	2736	2736	–	2955
					–	–	–	219	
43	47 2302-0403-1102	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 87°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	410	410	410	–	443
					–	–	–	33	
44	48 2302-0401-0228	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110x50	шт.	2	1936	3872	3872	–	4182
					–	–	–	310	

45	49	2302-0401-0231	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110x160	шт.	1	2275		2275		2275	–	2457
						–		–		–	182	
46	50	2302-0401-0228	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x160	шт.	1	1936		1936		1936	–	2091
						–		–		–	155	
47	51	2302-0403-1303	Зонт канализационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	707		707		707	–	764
						–		–		–	57	
			Раздел 5 Сантехнические устройства									
48	52	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	2	8691,8	33,98	17384	68	16079	914	19762
						618,24	16,82	1236	34	–	1464	
49	53	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	16	24382,21	177,2	390115	2835	340252	34879	458994
						2939,28	88,42	47028	1415	–	34000	
50	54	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	6	12340,25	89	74042	534	57783	11513	92399
						2620,8	44,2	15725	265	–	6844	
51	55	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	8	974,37	0,12	7795	1	268	5419	14271
						940,8	–	7526	–	–	1057	
52	56	2303-0102-3323	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	2	8703		17406		17406	–	18798
						–		–		–	1392	
53	57	2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	4605		27630		27630	–	29840

					–		–		–	2210		
54	58 1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 72 %	комплект	4	80103,66	80,04	320415	320	309289	7876	354554
					2701,44	33,22	10806	133	–	26263	

Итого			**2 346 747**		
в том числе					
- зарплата рабочих-строителей, тенге			449 199		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			11 526		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 750		
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 061 591		
- оборудование, тенге			351 211		
- накладные расходы, тенге			325 404		
в т.ч. зарплата, тенге			29 287		
- сметная прибыль (8 %), тенге			147 814		
Всего					**2 346 747**
Временные здания и сооружения	**1,5%**		**35 201**		
Итого с временными					**2 381 948**
Зимние удорожания	**1,98%**		**47 163**		
Итого с зимними удорожаниями					**2 429 111**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**			**48 582**	
Итого сметная стоимость					**2 477 693**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 100 % К=1,05	**1,05**				**2 601 578**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***				**2 341 420**
НДС	**12 %**				**280 970**
Итого с НДС					**2 622 390**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР
_____ **Женсикбаев А.С.**
аттестат № KZ 04 VJE 00061623 от 21.01.2021 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ "Отдел обрзования Мартукского района Управления образованиия Актюбинской области"
БИН 200440004088

Руководитель _____ **Ашимов Н.Т .**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
ıказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области" БИН 200440004088
Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Договор о государственных закупках № 130 от 25.08.2021г.

АКТ № 8
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная смета № 2-1-4
на Электроснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Электрооборудование										
1	1	1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	79269,41	105,84	951233	1270	330139	446273	1509306
						51652	–	619824	–	–	111800	
2	2	2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	5780		34680		34680	–	37454

						–	–	–	2774	
3	3 2307-0201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	5893	35358	35358	–	38187
						–	–	–	2829	
4	4 2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	127	431	54737	54737	–	59116
						–	–	–	4379	
5	5 2307-0204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	1407	16884	16884	–	18235
						–	–	–	1351	
6	6 2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407	1407	1407	–	1520
						–	–	–	113	
7	8 2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА57-31 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407	1407	1407	–	1520
						–	–	–	113	
8	9 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	127	3856	489712	489712	–	528889
						–	–	–	39177	
9	10 2307-0204-2201	Выключатель автоматический модели ВМ63-Н3-230АС-УХЛ3	шт.	1	3984	3984	3984	–	4303
						–	–	–	319	
	Раздел 2 Осветительное оборудование									
10	12 2307-0106-0841	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	103	14806	1525018	1525018	–	1647019
						–	–	–	122001	
11	13 2307-0106-0839	Светильник офисный светодиодный встраиваемый типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	17	13592	231064	231064	–	249549
						–	–	–	18485	

12	14	2307-0106-0856	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	357	19057		6803349		6803349	–	7347617
						–		–		–	544268	
13	15	2911-2200-1000(пл)	Светильник ДБО85-24-201	шт	4	36366		145464		145464	–	157101
						–		–		–	11637	
14	16	2911-2200-2000(пл)	Светильник ДБО89-18-001	шт	19	34556		656564		656564	–	709089
						–		–		–	52525	
15	17	2911-2200-3000(пл)	Светильник ДБО84-10-002	шт	6	12536		75216		75216	–	81233
						–		–		–	6017	
16	18	2307-0106-0885	Светильник офисный светодиодный типа LED LS L22, мощностью 10 Вт, IP40	шт.	60	45540		2732400		2732400	–	2950992
						–		–		–	218592	
			Раздел 3 Электроустановочные изделия									
17	19	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	167	421,05	3,25	70315	543	2164	48835	128682
						404,84	1,31	67608	219	–	9532	
			Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция									
18	30	2305-1207-3401	Источник бесперебойного питания AM-PBU 25, типа Danfoss	шт.	1	182224		182224		182224	–	196802
						–		–		–	14578	
			Раздел 5 Заземление									
19	31	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	24	624,44	23,12	14987	555	10057	3274	19722
						182,28	7,18	4375	172	–	1461	
20	32	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02613	277824		7260		7260	–	7841

–	–	–	581		

Итого		**15 694 177**			
в том числе					
- зарплата рабочих-строителей, тенге		691 807			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 368			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		391			
- материалы, изделия и конструкции, тенге		13 339 088			
- накладные расходы, тенге		498 382			
в т.ч. зарплата, тенге		44 855			
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 162 532			
Всего					**15 694 177**
Временные здания и сооружения	**1,5%**		**235 413**		
Итого с временными					**15 929 590**
Зимние удорожания	**1,98%**		**315 406**		
Итого с зимними удорожаниями					**16 244 996**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**			**324 900**	
Итого сметная стоимость					**16 569 896**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100 % К=1,05	**1,05**				**17 398 391**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***				**15 658 551**
НДС	**12 %**				**1 879 026**
Итого с НДС					**17 537 577**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР
_____ **Женсикбаев А.С.**
аттестат № KZ 04 VJE 00061623 от 21.01.2021 г.
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Принял :Заказчик ГУ "Отдел обрзования Мартукского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 200440004088

Руководитель _____ **Ашимов Н.Т .**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

казу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области" БИН 200440004088
Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ""Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Договор о государственных закупках № 130 от 25.08.2021г.

АКТ № 9
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.

на Наружное освещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	18	670,09	546,69	12062	9840	–	5157	18597
						123,4	274,56	2221	4942	–	1378	
2	2	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,86	5834,21	1744,26	5017	1500	2763	1298	6820

					877,2	746,72	754	642	–	505	
3	3 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	18	25132,12	9305,94	452378	167507	13359	268805	778878
					15084	3583,02	271512	64494	–	57695	
4	4 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	12,96	25626,53	1151,95	332120	14929	245749	68185	432329
					5512,5	269,04	71442	3487	–	32024	
5	5 2301-0301-0234	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	93,6	6944		649958		649958	–	701955
					–		–		–	51997	
6	6 2301-0301-0165	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	108	3989		430812		430812	–	465277
					–		–		–	34465	
7	7 2301-0301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	45	1906		85770		85770	–	92632
					–		–		–	6862	
8	8 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	88,1	100,6	2,41	8863	212	4684	2752	12544
					45,02	0,26	3966	23	–	929	
9	9 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	88,1	79,51	1,71	7005	151	4536	1615	9310
					26,31	0,26	2318	23	–	690	
10	10 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	18	4823,16	962,48	86817	17325	31800	35569	132177
					2094	650,53	37692	11710	–	9791	

11	11 2307-0106-0321	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	18	24865		447570		447570	–	483376
					–		–		–	35806	
12	12 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	432	99,3	1,63	42898	704	8446	24501	72791
					78,12	0,65	33748	281	–	5392	
13	13 2306-1401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км	0,432	136229		58851		58851	–	63559
					–		–		–	4708	
14	14 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	110	206,2	196,84	22682	21652	10	5073	29975
					9,27	54,78	1020	6026	–	2220	
15	15 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,2	1672,44	–	8697	–	–	6262	16156
					1672,44	–	8697	–	–	1197	
16	16 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	611	485,83	405,19	296842	247571	–	107130	436290
					80,64	162,88	49271	99520	–	32318	
17	17 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	37	1725		63825		63825	–	68931
					–		–		–	5106	
18	18 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	73	18,48	18,48	1349	1349	–	384	1872
					–	7,3	–	533	–	139	

19	19	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	73	8,17	8,17	596	596	–	170	827
						–	3,23	–	236	–	61	
20	20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	73	161,41	76,31	11783	5571	–	6327	19559
						85,1	35,28	6212	2575	–	1449	
21	21	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	616	425,65	218,68	262200	134707	28145	104533	396072
						161,28	74,41	99348	45837	–	29339	
22	22	2306-0133-0504	Кабели силовые ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,611	1252561		765315		765315	–	826540
						–		–		–	61225	
23	23	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1030512		5153		5153	–	5565
						–		–		–	412	
24	24	2113-0809-0302	Лента сигнальная ЛЭС-150	м	700	85		59500		59500	–	64260
						–		–		–	4760	
25	25	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	462,49	16,63	6937	249	3563	2300	9976
						208,32	4,57	3125	69	–	739	
26	26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093	230016		2139		2139	–	2310
						–		–		–	171	
27	27	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	27201,36	3503,92	27201	3504	18113	4984	34760

						5584	1338,24	5584	1338	–	2575	
28	28	5901-0100-0100(пл)	Ящик управления ЯУО9602-3474 21УХЛ4	к-т	1	48214		48214		–	–	48214
						–		–		48214	–	

Итого		**5 231 552**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		596 910	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		627 367	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		241 736	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 930 061	
- оборудование, тенге		48 214	
- накладные расходы, тенге		645 045	
в т.ч. зарплата, тенге		58 054	
- сметная прибыль (8 %), тенге		383 953	
Итого :			**5 231 552**
Временные здания и сооружения	**1,5%**	**77 750**	
Итого с временными			**5 309 302**
Зимние удорожания	**1,98%**	**104 170**	
Итого с зимними удорожаниями			**5 413 472**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**107 305**
Итого сметная стоимость			**5 520 777**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 100 % К=1,05	**1,05**		**5 796 816**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,900000001***		**5 217 134**
НДС	**12 %**		**626 056**
Итого с НДС			**5 843 190**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР
_____ **Женсикбаев А.С.**
аттестат № KZ 04 VJE 00061623 от 21.01.2021 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 200440004088

Руководитель _____ **Ашимов Н.Т .**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области" БИН 200440004088
Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ""Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Хлебодаровской ОСШ", ул.Женис, д 15, с. Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"

Договор о государственных закупках № 130 от 25.08.2021г.

АКТ № 10
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
на Наружние сети канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Сети канализации										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	39,2	154,62	146,26	6061	5733	–	1282	7930
						8,36	37,06	328	1453	–	587	
2	2	1101-0205-0302	Доработка грунта вручную НР = 72 %	м3 грунта	5,6	1672,44	–	9366	–	–	6744	17399

					1672,44	–	9366	–	–	1289	
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	44,8	18,48	18,48	828	828	–	235	1148
					–	7,3	–	327	–	85	
4	4 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	44,8	17,39	17,39	779	779	–	206	1064
					–	6,39	–	286	–	79	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	44,8	161,41	76,31	7231	3419	–	3883	12003
					85,1	35,28	3812	1581	–	889	
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	5,88	3109,64	159,5	18285	938	11157	6402	26662
					1052,64	47,04	6190	277	–	1975	
7	7 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,049	1751382,34	151155,9	85818	7407	63198	17196	111255
					310479	44019,1	15213	2157	–	8241	
8	8 2302-0402-1303	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	3299		6598		6598	–	7126
					–		–		–	528	
9	9 2302-0402-1803	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	7967		7967		7967	–	8604
					–		–		–	637	

Раздел 2 Выгреб 40 м3

2.1 Земляные работы

10	10 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	539,13	154,62	146,26	83360	78853	–	17631	109070
					8,36	37,06	4507	19980	–	8079	
11	11 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	119,31	206,2	196,84	24602	23485	11	5502	32512
					9,27	54,78	1106	6536	–	2408	
12	12 4121-0201-1000	Вывоз излишков грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 10 км	т·км	215	44		9460		–	–	10217
					–		–		–	757	
13	13 1101-0205-0302	Доработка грунта вручную НР = 72 %	м3 грунта	9,64	1672,44	–	16122	–	–	11608	29948
					1672,44	–	16122	–	–	2218	
14	14 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	548,77	18,48	18,48	10141	10141	–	2884	14067
					–	7,3	–	4006	–	1042	
15	15 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	548,77	17,39	17,39	9543	9543	–	2525	13033
					–	6,39	–	3507	–	965	
16	16 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	548,77	161,41	76,31	88577	41877	–	47564	147032
					85,1	35,28	46700	19361	–	10891	

2.2 Монолитный выгреб

17	17 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,36	5654,81	1744,26	19000	5861	10192	5074	26000
					877,2	746,72	2947	2509	–	1926	
18	18 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,1	20270,83	1096,16	62840	3398	55499	4274	72483
					1271,7	243,67	3942	755	–	5369	
19	19 1108-0101-0302	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	36,4	1223,14	28,25	44522	1028	37638	5696	54235
					160,88	7,39	5856	269	–	4017	
20	20 1106-1001-0101	Днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,65	25968,6	2182,58	120754	10149	90674	21023	153119
					4286,25	681,85	19931	3171	–	11342	
21	21 1106-1001-0101	Стены при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,6	25968,6	2182,58	301236	25318	226197	52443	381973
					4286,25	681,85	49721	7909	–	28294	
22	22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1372	222146		252624		252624	–	272834
					–		–		–	20210	
23	23 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0417	727807,47	1327,47	30350	55	27307	2740	35737
					71630	570,24	2987	24	–	2647	
24	24 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	3071,18	1428,48	9214	4285	334	6561	17037
					1531,4	322,15	4594	966	–	1262	

25	25 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,85	65075		185464		185464	–	200301
					–		–		–	14837	
26	26 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,68	13838,38	7463,11	9410	5075	266	6941	17659
					5983,73	2666,28	4069	1813	–	1308	
27	27 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11809		23618		23618	–	25507
					–		–		–	1889	
28	28 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11532		23064		23064	–	24909
					–		–		–	1845	
29	29 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	20537,15	191,94	41074	384	37685	3161	47774
					1502,57	94,08	3005	188	–	3539	
30	30 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	27	1223,14	28,25	33025	763	27918	4226	40231
					160,88	7,39	4344	200	–	2980	
31	31 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	93,05	876,16	19,83	81527	1845	53563	24522	114533
					280,69	2,69	26118	250	–	8484	

32	32 1122-0301-0106	Трубы стальные, диаметр 200 мм. Установка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	8838136,33	526941,37	17676	1054	15514	1435	20640
					554224	170430,64	1108	341	–	1529	
33	33 1122-0401-0101	Трубы железобетонные напорные, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0011	3594660,89	566032,27	3954	623	2067	1422	5806
					1149440	156652,8	1264	172	–	430	
34	34 2301-1202-1302	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1,1	21758		23934		23934	–	25849
					–		–		–	1915	
35	35 1105-0101-5901	Пустоты ж/б трубой и стальной трубой. Заполнение раствором НР = 99 %	м3 конструктивного объема пустот	0,3	20626,32	1049,22	6188	315	5270	757	7501
					2011,1	541,12	603	162	–	556	
36	36 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	11271,82	71,66	11272	72	7668	3475	15927
					3532,5	13,44	3533	13	–	1180	
37	37 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31	876,16	19,83	27161	615	17845	8169	38156
					280,69	2,69	8701	83	–	2826	
38	38 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,064	62622,19	33752,79	4008	2160	–	2378	6897
					28869,4	15361,92	1848	983	–	511	

Итого **2 154 178**

в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге			247 915	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			246 003	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			79 279	
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 213 272	
- перевозка грузов, тенге			9 460	
- накладные расходы, тенге			277 959	
в т.ч. зарплата, тенге			25 016	
- сметная прибыль (8 %), тенге			159 566	
Итого :				**2 154 178**
Временные здания и сооружения	**1,5%**		**32 313**	
Итого с временными				**2 186 491**
Зимние удорожания	**1,98%**		**43 293**	
Итого с зимними удорожаниями				**2 229 784**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**			**44 596**
Итого сметная стоимость				**2 274 380**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 100 % К=1,05	**1,05**			**2 388 099**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,900000001***			**2 149 289**
НДС	**12 %**			**257 915**
Итого с НДС				**2 407 204**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР
_____ **Женсикбаев А.С.**
Аттестат № KZ 04 VJE 00061623 от 21.01.2021 г.
должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,

Принял :Заказчик ГУ "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 200440004088

Руководитель _____ **Ашимов Н.Т .**
(должность,подпись,расшифровка родписи)