Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной .Пятно 25.

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от **24 "ноября" 2017г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 96	02.11.2017				
		доп.согл №1	22.11.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
			Из графы 1							
				Из них			Доп.затраты			
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	23 083 421	10 810 150							1 297 218	**12 107 368**
Итого к оплате	**23 083 421**	**10 810 150**							**1 297 218**	**12 107 368**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Директора
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Айтмаганбетов К.О.
МП
24 "ноября" 2017г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" Сарсеков С.К.
МП
24 "ноября" 2017г.

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом.Тип 1.Пятно 25.

РЕЕСТР

за **ноябрь** месяц 2017 года

Договор стоимость 285 578 905,60

Смета стоимость 285 578 905,60

Скидка нет

№ п/п	Номер Акта	№ л/сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						база 2001г.	рынок
1	3	2-25-2	30	КЖ	12 107 368		
					12 107 368		

Инженер ПТО _____ Матаева А.М.

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№96 от 02.11.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 25.**

А К Т№3
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.
общестроительные работы, раздел КЖ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Плита фундамента, (КЖ12,15)								
1	1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5**	7,624	3706,15	66,01	28254	503	1767	1,35	10
				м3	195,75	24,93	1492	190	105	0,12	1
2	2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	7,776	90		700				
				м3							
3	3	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	7,776	256		1991				
				м3							
4	4	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2**	7,776	298		2317				
				м3							
5	5	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, бетон В20**	38,118	4928,39	196,62	187862	7495	13869	1,79	68
				м3	272,25	74,27	10378	2831	105	0,36	14
6	6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	38,69	90		3482				
				м3							
7	7	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	38,69	128		4952				
				м3							
8	8	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2**	38,69	298		11530				
				м3							
9	9	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,1435	52241		7496				
				т							
10	10	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,2606	51575		13439				
				т							
11	11	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	1,4	52154		72990				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,6919	52235		36140				
				т							
13	13	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,2911	52154		15182				
				т							
14	14	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0753	53299		4012				
				т							
15	15	С12041-8 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0476	52079		2481				
				т							
16	16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0118	93997,62	304,24	1105	4	410	198	2
				1т	33075	114,75	389	1	105	0,56	0
			Итого по разделу: Плита фундамента, (КЖ12,15)				393933				
			Раздел: Каркас ж/бетонный монолитный								
			Колонны К1-К3								
17	17	Е0106-15-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	17,43	10505,98	4110,06	183119	71638	54146	11,06	193
				м3	1846,31	1112,24	32181	19386	105	4,26	74
18	18	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,473	52241		76962				
				т							
19	19	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,9156	52235		47825				
				т							
20	20	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,515	52154		79010				
				т							
21	21	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	0,9965	52400		52219				
				т							
22	22	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	0,6611	53299		35235				
				т							
23	23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0166	93997,62	304,24	1557	5	577	198	3
				1т	33075	114,75	548	2	105	0,56	0
			Ригели Р1-Р11								
24	24	Е0106-21-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	24,255	9787,26	3467,42	237390	84102	70152	11,15	270
				м3	1816,27	938,26	44054	22757	105	3,59	87
25	25	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,591	52235		135366				
				т							
26	26	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	5,912	52154		308358				
				т							
27	27	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,415	53577		22236				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	1,617	53299		86194				
				т							
29	29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3961	93997,62	304,24	37232	121	13804	198	78
				1т	33075	114,75	13101	45	105	0,56	0
30	30	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2863	70437,87	304,24	20164	87	2943	58	17
				1т	9675	114,75	2770	33	105	0,56	0
			Диафрагмы жесткости Дж1-Дж7								
31	31	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В20	5,066	9987,57	442,42	50594	2241	13455	14	71
				м3	2362,5	167,13	11968	847	105	0,82	4
32	32	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0491	51575		2531				
				т							
33	33	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,7403	52154		38611				
				т							
34	34	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,3444	52235		17989				
				т							
35	35	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1368	53577		7332				
				т							
36	36	Е0106-17-13	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В20	42,242	10179,35	447,08	429997	18886	114274	14,3	604
				м3	2407,5	168,89	101698	7134	105	0,82	35
37	37	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,303	52241		68089				
				т							
38	38	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,597	51575		133959				
				т							
39	39	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	5,977	52154		311704				
				т							
40	40	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,551	52235		133237				
				т							
41	41	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	1,965	53577		105268				
				т							
			Итого по разделу: Каркас ж/бетонный монолитный				2622178				
			ИТОГО:				3 016 111	185 080			1 317
							218 579	53 226			215
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				285 395				
			Всего накладных расходов:				285 395				
			Итого с накладными				3 301 506				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				198 090				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 499 596				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				3 532 317				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 570 466				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 584 595				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 619 918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**10 598 186**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**211 964**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10 810 150**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 297 218**				
			Итого с НДС				**12 107 368**				
			Всего:				**12 107 368**				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____ расценки соотв.

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ **Кожакова Г.К.**
за применяемые коэффициенты

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствуе

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД