ЗАКАЗЧИК : КГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БИН : 130140006404 расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.Смирново, ул.Труда,16

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ) расположенный по адресу Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.АралАгаш

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форм: наименование	Организационно-правовая форм: код
-		195	22.04.2019			-	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (ЗА ИЮНЬ)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ)	20 636 223,59	8 035 714,29	20 636 223,59	9 000 000,00					964 285,71	9 000 000,00

Сдал (Подрядчик)
Генподрядчик : ТОО"ПетроBuilding" ,БИН 020740005287
Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Принял (Заказчик)
Заказчик : КГУ "Отдел образования Акимата Аккайынского района
Руководитель _____ Жакенов Е.О.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 170540012054
Эксперт _____ Ушаков Н.А. № аттестата KZ44VJE00032385

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Құрылыс одак" БИН:090740013667

ГИП _____ Баймухаметов Ж.Т.

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

ЗАКАЗЧИК : КГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БИН : 130140006404 расположенный по адресу: Северо-
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 , расположенный по адресу: СКО, г.Петропавловск,ул. Мира,327Б-75
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ)
Договор № 195 от 22.04.2019 г

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 Г
строительно-монтажные работы

ОСНОВАНИЕ : АС
Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2018 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ											
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
			КРОВЛЯ											
1	8	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК 2083-2011**	**М2**		**857,15**	**2894,00**	--	**2480592**	--	**2480592**	--	**2679039**	**казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		**198447**		
2	9	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	**УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90**	**М**		**138,12**	**357,00**	--	**49309**	--	**49309**	--	**53254**	**казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		**3945**		
3	13	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**409**	**2282,00**	--	**933338**	--	**933338**	--	**1008005**	**казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		**74667**		
4	15	2110-0105-0306 РСНБ РК 2015	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**121,8**	**2493,00**	--	**303647**	--	**303647**	--	**327939**	**казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		**24292**		
5	19	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	**КОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т (БАЧКИ, ТЕЧКИ, ВОРОНКИ, ЖЕЛОБА, ЛОТКИ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**		**0,34**	**288606,81**	**108502,40**	**98126**	**36891**	**3375**	**43782**	**153261**	
			НР - 69%; СП - 8%				**170177,00**	**16446,40**	**57860**	**5592**		**11353**		
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,8)	ЧЕЛ-Ч	161	54,74	1057,00		57860,00					
5.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11,6	3,94								
5.3		3106-0201-0801	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-	МАШ.-Ч	61	20,74		1006,00		20864,00				
5.4		3403-0302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,068		11,00		0,75				
5.5		3105-0102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 10 Т	МАШ.-Ч	8,1	2,754		4686,00		12905,00				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,1	2,754		1559,00		4293,49				
5.6		3402-0207-0115	МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ВАЛЬЦЫ)	МАШ.-Ч	1,4	0,476		210,00		100,00				
5.7		3403-0202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,102		26,00		3,00				
5.8		3401-0106-0101	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	2,1	0,714		435,00		311,00				
5.9		3301-0201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,17		3315,00		564,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,17		1091,00		185,47				
5.10		3106-0202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,8	0,612		26,00		16,00				
5.11		3401-0303-0101	ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧНЫЙ КРИВОШИПНЫЙ, 1000 КН (100 ТС)	МАШ.-Ч	3	1,02		2086,00		2128,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3	1,02		1091,00		1112,82				
5.12		2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,1	0,374	200,00				75,00			
5.13		2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,3	0,102	143,00				15,00			
5.14		2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0438	0,014892	220651,00				3286,00			
5.15		2105-0199-9902	МЕТАЛЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ	Т	1,064	0,36176	--				--			
6	**39**	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**		**0,84**	**205770,00**	--	**172847**	--	**172847**	--	**186675**	**казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		**13828**		
7	**40**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**		**0,006**	**210729,00**	--	**1264**	--	**1264**	--	**1366**	**казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		**101**		
			ФАСАД											
8	**55**	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**	**М**		**80**	**248,48**	**1,86**	**19878**	**149**	**651**	**13787**	**36358**	
			НР - 72%; СП - 8%				**238,48**	**0,88**	**19078**	**70**		**2693**		
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	0,2612	20,9	913,00		19078,00					
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0009	0,072								
8.3		3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0006	0,048		1874,00		90,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,048		913,00		43,82				
8.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,024		2465,00		59,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,024		1091,00		26,18				
8.5		2105-0307-1011	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЧЕРНОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,01	0,8	194,00				155,00			
8.6		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	1,6	310,00				496,00			
9	**58**	**2110-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**44,4**	**2493,00**	--	**110689**	--	**110689**	--	**119544**	
			СП - 8%				--	--	--	--		**8855**		
10	**59**	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3**	**ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 100 ММ**	**М2**		**292**	**398,77**	**2,93**	**116441**	**856**	**51509**	**51457**	**181330**	
			НР - 80%; СП - 8%				**219,44**	**0,84**	**64076**	**246**		**13432**		
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	0,2357	68,82	931,01		64076,00					
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,1577								
10.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00054	0,15768		4326,00		682,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00054	0,15768		1559,00		245,82				
10.4		3403-0302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0351	10,2492		17,00		174,00				
10.5		2113-0816-2808	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	ШТ.	8,4	2452,8	21,00				51509,00			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
11	61	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ		802,848	593,67	1,73	476623	1385	150844	302257	841190	
			НР - 93%; СП - 8%				404,05	0,76	324394	613		62310		
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	0,434	348,44	931,00		324394,00					
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,562								
11.3		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,561994		2465,00		1385,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,561994		1091,00		613,14				
11.4		2106-0510-5501	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,00037	0,297054	394528,00				117196,00			
11.5		2107-0510-0201	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88	М3	0,00006	0,048171	31715,00				1528,00			
11.6		2701-0101-0102	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	0,012	9,634178	3334,00				32120,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					5587961					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									498	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						471928				
			РАЗДЕЛ 2.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1											
			ФАСАД											
12	2	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 10	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА С ШАГОМ 600 ММ ИЗ Г-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ	М2		802,848	1601,54	15,68	1285790	12591	322967	761808	2211405	
			НР - 80%; СП - 8%				1183,58	2,53	950232	2028		163808		
12.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,2	964,7	985,00		950232,00					
12.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0016	1,3								
12.3		3403-0302-0701	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0293	23,523451		34,00		800,00				
12.4		3403-0302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0605	48,572313		11,00		534,00				
12.5		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00162	1,300614		4326,00		5626,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00162	1,300614		1559,00		2027,66				
12.6		3403-0101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0303	24,326299		195,00		4744,00				
12.7		3403-0302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,065	52,185129		17,00		887,00				
12.8		2113-0201-0304	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М12 ГОСТ 1759.0-87	КГ	0,264	211,951909	629,00				133318,00			
12.9		2113-0205-0501	АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М10Х12Х85 ММ ГОСТ 28778-90	ШТ.	2,54	2039,234281	93,00				189649,00			
13	4	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 3	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ	М2		802,848	332,97	2,34	267322	1875		212898	518638	
			НР - 80%; СП - 8%				330,63	0,84	265447	676		38418		
13.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,3484	279,71	949,00		265447,00					
13.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,4335								
13.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00054	0,433538		4326,00		1875,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00054	0,433538		1559,00		675,89				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					2730043					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1246	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1218382				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**									8318004	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					1681087					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ						53748				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						9224				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							4581032			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ								1385989		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ								616149		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				8318004						

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	0,002343				19489						
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 %	ТЕНГЕ				166750						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г К=1.0498961	ТЕНГЕ				8928572						
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,90000000				8035714,29						
			НДС 12%	ТЕНГЕ				964285,71						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	ТЕНГЕ				9000000,00						

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Заказчик : КГУ "Отдел образования Акитмата Аккайынского района Северо-Казахстанской области", БИН 130140006404

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

Руководитель _____ **Жакенов Е.О.**

МП

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 170540012054

Эксперт _____ **Ушаков Н.А. ,** **№ аттестата KZ44VJE0003231**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Құрылыс одақ" БИН:090740013667

ГИП _____ **Баймухаметов Ж.Т.**