Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : КГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БИН : 130140006404 расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.Смирново, ул.Труда,16

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ) расположенный по адресу Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.АралАгаш

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировани аименовани	Источник финансировани код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		195	22.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (ЗА ИЮЛЬ)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ	**25 389 146,17**	**4 243 680,88**	**22 668 880,51**	**4 243 680,88**					**509 241,71**	**4 752 922,59**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Заказчик : КГУ "Отдел образования Акитмата Аккайынского района Северо-Казахстанской области", БИН 130140006404

Руководитель _____ **Жакенов Е.О.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 170540012054

Эксперт _____ **Уйсков В.А.**

№ аттестата KZ44VJE00032385

Разработчик проектно строительного, авторский надзор ТОО "Құрылыс одак" БИН:090740013667

ГИП _____ **Баймухаметов Ж.Т.**

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

ЗАКАЗЧИК : КГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БИН : 130140006404
расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.Смирново, труда,16
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 , расположенный по адресу: СКО, г.Петропавловск,ул. Мира,327Б-75
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ)
Договор № 195 от 22.04.2019 г

АКТ № 3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019 Г

строительно-монтажные работы

ОСНОВАНИЕ : АС
Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2018 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ														
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
1	**3**	**1208-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. РАЗБОРКА С ЛЮЛЕК**	**М**		**100**	**237,07**	--	**23707**	--	--	**17069**	**44038**	
			НР - 72%; СП - 8%				**237,07**	--	**23707**	--		**3262**		
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,2934	29,34	808,01		23707,00					
1.2		2113-0816-3426	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00325	0,325	--				--			
2	**6**	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**		**41**	**664,90**	**26,99**	**27261**	**1106**	--	**19219**	**50199**	
			НР - 72%; СП - 8%				**637,91**	**13,15**	**26154**	**539**		**3718**		
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,6987	28,65	912,98		26154,00					
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0144	0,5904								
2.3		3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0144	0,5904		1874,00		1106,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0144	0,5904		913,00		539,04				
2.4		2113-0816-3426	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,052	2,132	--				--			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**					**50968**	**1106**	--	**36288**	**94237**	
									49861	**539**	--	**6980**		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					**50968**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						**50400**				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					**36288**					
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					**6980**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					**94236**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									**59**	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						**50400**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					**94236**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									**59**	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						**50400**				

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

			КРОВЛЯ											
3	**17**	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**		**112,3**	**1111,32**	**10,38**	**124802**	**1165**	**93225**	**28229**	**165273**	**КАЗАХСТАН**
			НР - 92%; СП - 8%				**270,81**	**2,42**	**30412**	**271**		**12242**		
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,27	30,32	1003,00		30412,00					
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,1909								
3.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0012	0,13476		4326,00		583,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0012	0,13476		1559,00		210,09				
3.4		3403-0302-0501	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0642	7,20966		16,00		115,00				
3.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,05615		2465,00		138,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,05615		1091,00		61,26				
3.6		3403-0101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,015	1,6845		195,00		328,00				
3.7		2110-0304-0102	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	2,06	231,338	357,00				82588,00			
3.8		2113-0208-0206	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80	1000 ШТ.	0,00898	1,008454	9101,00				9178,00			
3.9		2204-0201-9905	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	1,123	1299,00				1459,00			
4	**30**	**2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**		**2,1**	**68546,00**	--	**143947**	--	**143947**	--	**155462**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				--	--	--	--		**11516**		
			ФАСАД											
5	**55**	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**	**М**		**200**	**248,48**	**1,86**	**49696**	**373**	**1628**	**34467**	**90895**	
			НР - 72%; СП - 8%				**238,48**	**0,88**	**47695**	**175**		**6733**		
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,2612	52,24	913,00		47695,00					
5.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0009	0,18								
5.3		3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0006	0,12		1874,00		225,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,12		913,00		109,56				
5.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,06		2465,00		148,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,06		1091,00		65,46				
5.5		2105-0307-1011	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЧЕРНОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,01	2	194,00				388,00			
5.6		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	4	310,00				1240,00			
6	**59**	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3**	**ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ**	**М2**		**700**	**398,77**	**2,93**	**279139**	**2053**	**123480**	**123356**	**434694**	
			НР - 80%; СП - 8%				**219,44**	**0,84**	**153606**	**589**		**32200**		
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,2357	164,99	931,00		153606,00					
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,378								
6.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00054	0,378		4326,00		1635,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00054	0,378		1559,00		589,30				
6.4		3403-0302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0351	24,57		17,00		418,00				
6.5		2113-0816-2808	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	ШТ.	8,4	5880	21,00				123480,00			

7	71	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**		**120**	**788,34**	--	**94601**	--	**68444**	**28249**	**132678**	
			НР - 108%; СП - 8%				**217,97**	--	**26157**	--		**9828**		
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,243	29,16	897,02		26157,00					
6.2		2101-0206-0401	ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,174	20,88	3278,00				68445,00			
6.3		2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,02	2,4	--				--			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**					**692184**	**3591**	**430724**	**214301**	**979002**	
									257869	**1036**	--	**72519**		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					**692184**					
		МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					**286777**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						**258905**				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					**143947**					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					**214300**					
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					**72519**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					**979003**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									**277**	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						**258905**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					**979003**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									**277**	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						**258905**				
			РАЗДЕЛ 3. ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ											
			ФАСАД											
8	**2**	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА С ШАГОМ 600 ММ ИЗ Г-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ**	**М2**		**470**	**1601,54**	**15,68**	**752722**	**7371**	**189070**	**445974**	**1294591**	
			НР - 80%; СП - 8%				**1183,58**	**2,53**	**556281**	**1187**		**95896**		
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	1,2	564,75	985,00		556281,00					
7.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0016	0,7614								
7.3		3403-0302-0701	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0293	13,771		34,00		468,00				
7.4		3403-0302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0605	28,435		11,00		313,00				
7.5		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00162	0,7614		4326,00		3294,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00162	0,7614		1559,00		1187,02				
7.6		3403-0101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0303	14,241		195,00		2777,00				
7.7		3403-0302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,065	30,55		17,00		519,00				
7.8		2113-0201-0304	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М12 ГОСТ 1759.0-87	КГ	0,264	124,08	629,00				78046,00			
7.9		2113-0205-0501	АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М10Х12Х85 ММ ГОСТ 28778-90	ШТ.	2,54	1193,8	93,00				111023,00			
9	**3**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"**	**САЙДИНГ МП СК LБРУС-15-240 СТАНДАРТ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ**	**М2**		**262,147**	**1857,14**	--	**486844**	--	**486844**	--	**525792**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				--	--	--	--		**38948**		
10	**4**	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3**	**ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ**	**М2**		**470**	**332,97**	**2,34**	**156495**	**1098**	--	**124634**	**303619**	
			НР - 80%; СП - 8%				**330,63**	**0,84**	**155397**	**396**		**22490**		
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,3484	163,75	949,00		155397,00					

9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,2538								
9.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00054	0,2538		4326,00		1098,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00054	0,2538		1559,00		395,67				
11	**32**	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86**	**Т**		**0,41116**	**281805,00**	--	**115867**	--	**115867**	--	**125136**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				--	--	--	--		**9269**		
12	**36**	**2110-0103-0708 РСНБ РК 2015**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**		**35,48256**	**2071,00**	--	**73484**	--	**73484**	--	**79363**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				--	--	--	--		**5879**		
13	**38**	**2105-0109-0222 РСНБ РК 2015**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-**	**М2**		**35,328**	**2047,00**	--	**72316**	--	**72316**	--	**78102**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				--	--	--	--		**5785**		
			КРЫЛЬЦА											
14	**40**	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 12П-20П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005**	**Т**		**0,475641**	**327278,00**	--	**155667**	--	**155667**	--	**168120**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				--	--	--	--		**12453**		
15	**41**	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ ГОСТ 10291-80**	**Т**		**0,423145**	**282867,00**	--	**119694**	--	**119694**	--	**129269**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				--	--	--	--		**9575**		
16	**42**	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ ГОСТ 13663-86**	**Т**		**0,464238**	**299298,00**	--	**138945**	--	**138945**	--	**150061**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				--	--	--	--		**11116**		
17	**43**	**2301-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ D 32 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**		**45,136**	**337,00**	--	**15211**	--	**15211**	--	**16428**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				--	--	--	--		**1217**		
18	**44**	**2206-0206-0201 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ**	**Т**		**0,41184**	**329078,00**	--	**135527**	--	**135527**	--	**146370**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				--	--	--	--		**10842**		
19	**52**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТААЛЛ ПРОФИЛЬ"**	**САЙДИНГ МП СК LБРУС-15-240 СТАНДАРТ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ**	**М2**		**23,70072**	**1857,14**	--	**44016**	--	**44016**	--	**47537**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				--	--	--	--		**3521**		
			ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА											
20	**54**	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83**	**Т**		**0,116502**	**521282,00**	--	**60730**	--	**60730**	--	**65589**	**КАЗАХСТАН**

			СП - 8%				--	--	--	--		4858		
21	58	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1.2012	М2		5,796	2047,00	--	11864	--	11864	--	12814	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		949		
			ПОДСВЕТКА ЗДАНИЯ											
22	61	СТЦЕНА ФИРМЫ	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗДАНИЯ	ШТ		8	19301,16	--	154409	--	154409	--	166762	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		12353		
23	62	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ -0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		0,08	115358,00	--	9229	--	9229	--	9967	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		738		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ					3319520					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									730	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						713260				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**									4392759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					1019408					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ						13166				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						3157				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							2213597			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ								821197		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ								325388		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				4392759						
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	0,002343				10292						
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 %	ТЕНГЕ				88061						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г. К=1,0498961	ТЕНГЕ				4715201						
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,9000				4243680,88						
			НДС 12%	ТЕНГЕ				509241,71						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	ТЕНГЕ				4752922,59						

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГУ "Отдел образования Акитмата Аккайынского района

Руководитель _____ Жакенов Е.О.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 170540012054

Эксперт _____ Турпаков Н.А. , № аттестата KZ44VJE00032385

Разработчик проекта строительства, авторский надзор ТОО "Құрылыс одақ" БИН:090740013667

ГИП _____ Баймуханетов Ж.Т.