Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : КГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" БИН : 130140006404 расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.Смирново, ул.Труда,16

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ) расположенный по адресу Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.АралАгаш

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		195	22.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (ЗА АВГУСТ)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ)	**40 597 144,19**	**217 819,66**	**36 247 450,17**	**217 819,66**					**26 138,36**	**243 958,02**

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 170540012054

Эксперт _____ **Ушаков Н.А.** **№ аттестата KZ44VJE00032385**

Разработчик проекта, строительства , авторский надзор ТОО "Құрылыс одақ" БИН:090740013667

Эксперт _____ **Баймухаметов Ж.Т.** **№ аттестата**

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГУ "Отдел образования Акитмата Аккайынского района Северо-Казахстанской области", БИН 130140006404

Руководитель _____ **Жакенов Е.О.**

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного

Приложение 3-1 Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : КГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БИН : 130140006404
расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.Смирново, труда,16

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 , расположенный по адресу: СКО, г.Петропавловск,ул. Мира,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШИСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШИСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И

Договор № 195 от 22.04.2019 г

АКТ №6
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2019 Г
строительно-монтажные работы

ОСНОВАНИЕ : АС

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2018 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ											
			КРОВЛЯ											
1	**14**	**1208-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДВЕСНЫХ ЛЮЛЕК**	**М ТРУБ**		**6,93**	**794,51**	**0,37**	**5506**	**3**	**-**	**3962**	**10226**	
			НР - 72%; СП - 8%				**794,14**	--	**5503**	--		757		
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4)	ЧЕЛ-Ч	0,7279	5,04	1090,92		5503,00					
1.2		3105-0602-1201	ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ	МАШ.-Ч	0,0003	0,002079		1225,00		3,00				
			ПОДСВЕТКА ЗДАНИЯ											
2	**59**	**1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ П.4 КЗТР=1,05**	**СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА ВНЕ ЗДАНИЙ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,05.**	**ШТ.**		**8**	**8476,09**	**3515,82**	**67809**	**28127**	**15741**	**23852**	**98994**	
			НР - 72%; СП - 8%				**2992,63**	**1148,36**	**23941**	**9187**		**7333**		
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4,6)	ЧЕЛ-Ч	2,46	19,66	1218,00		23941,00					
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,88	7,04								
2.3		3105-0102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,16		4686,00		750,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,16		1559,00		249,44				
2.4		3105-0602-1101	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М	МАШ.-Ч	0,84	6,72		3995,00		26846,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,84	6,72		1304,00		8762,88				
2.5		3301-2201-0103	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,16		[illegible]		[illegible]				

			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,16		1091,00		174,56				
		2113-0809-0801	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 М[illegible] ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,01	0,08	658,00				53,00			
2.7		2113-0816-1205	ЛЕНТА ПХВ-304	КГ	0,012	0,096	322,00				31,00			
2.8		2113-0816-3008	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,01	0,08	377,00				30,00			
2.9		2306-1001-0101	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ М СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 839-	КМ	0,01429	0,11432	136699,00				15627,00			
3	**60**	**1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 Р. 1308 ТЧ П.4 КЗТР=1,05**	**КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,05.**	**М КАБЕЛЯ**		**80**	**740,37**	**24,78**	**59229**	**1983**	**18179**	**28510**	**94758**	
			НР - 72%; СП - 8%				**488,33**	**6,63**	**39067**	**530**		**7019**		
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,462	36,96	1057,01		39067,00					
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,4								
3.3		3105-0102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,2		4686,00		937,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,2		1559,00		311,80				
3.4		3106-0103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0247	1,976		152,00		300,00				
3.5		3301-0201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,2		3315,00		663,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,2		1091,00		218,20				
3.6		3403-0302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0603	4,824		17,00		82,00				
3.7		2113-0207-1201	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,045	3,6	194,00				698,00			
3.8		2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,025	2	455,00				910,00			
3.9		2113-0211-0606	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000006	0,00052	315738,00				164,00			
3.10		2113-0809-1301	ЛЕНТА К226	100 М	0,0003	0,024	1772,00				43,00			
3.11		2113-0812-0102	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	0,045	3,6	287,00				1033,00			
3.12		2113-0812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000018	0,0014	235559,00				330,00			
3.13		2113-0816-0202	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,0041	0,328	2834,00				930,00			
3.14		2404-0201-0646	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,165	13,2	229,00				3023,00			
3.15		2404-0207-1008	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,244	19,52	12,00				234,00			
3.16		2404-0207-1303	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0083	0,664	1827,00				1213,00			
3.17		2404-0207-1304	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ ГОСТ Р 51177-98	М	0,34	27,2	353,00				9602,00			
3.18		2404-0207-3932	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,00002	0,001632	383,00				0,63			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					**225471**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									**69**	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						**78228**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**									**225471**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					**68511**					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ						**30112**				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						**9717**				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							**33920**			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ								**56324**		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ								**15109**		

			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				225471						
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	0,002343				528						
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 %	ТЕНГЕ				4520						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г. К=1,0498961	ТЕНГЕ				242021						
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,90000000				217819,66						
			НДС 12%	ТЕНГЕ				26138,36						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	ТЕНГЕ				243958,02						

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Заказчик : КГУ "Отдел образования Акитмата Аккайынского района Северо-Казахстанской области", БИН 130140006404

Руководитель _____ Жакенов Е.О.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 170540012054
Эксперт _____ Ушаков Н.А. , № аттестата KZ44VJE00032385

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Құрылыс одақ" БИН:090740013667
ГИП _____ Баймухаметов Ж.Т.