Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021г.

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг", расположенного ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Питерских Коммунаров,18

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		182	2021-04-09				017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретенние материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	18 287 000,64									
Акт выполнения работ № 1 за май 2021г.	18 287 000,64	16 327 679,14	15 920 071,14	15 920 071,14		407 608,00			1 959 321,50	
Всего к оплате	18 287 000,64									18 287 000,64

Заказчик:
Директор КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Руководитель _____ Батуева О.Н.

МП

Авторский надзор:
ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор _____ Каримов Ж.К.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор _____ Сулейменов Е.Т.

МП

Технический надзор:
ТОО SKY KZO»

Эксперт _____ Шакиев Е.К.

МП

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Питерских Коммунаров,18. БИН 000140000875 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг", расположенного ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Питерских Коммунаров,18

Договор №182 2021-04-09

Акт № 1

приемки выполненных работ за май 2021 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг", расположенного ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Питерских Коммунаров,18

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Демонтажные работы, Блок А										
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	849,33	180,76	0,22	153524	185	–	110404	285042
					180,54	–	153339	–	–	21114	
2	1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	849,33	199,5	6,51	169440	5533	–	120131	312737
					192,98	3,46	163907	2942	–	23166	
3	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	849,33	285,34	83,75	242348	71129	–	137324	410046
					201,59	22,97	171219	19509	–	30374	
4	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	33,9	26444,93	5055,25	896483	171373	–	580010	1594612
					21389,68	2373,42	725110	80459	–	118119	

5 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	137	1134,72	703,71	155457	96408	–	68046	241383
				431,01	258,82	59049	35459	–	17880	
6 1107-0512-0109	Плиты вентшахт массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	17	1134,71	703,71	19290	11963	–	8443	29952
				431	258,82	7327	4400	–	2219	
7 1203-0101-0201	Стены вентшахт из кирпича . Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	1,4	26445,71	5055,71	37024	7078	–	23954	65856
				21390	2373,57	29946	3323	–	4878	
8 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	воронка	2	2536,5	200,5	5073	401	–	3390	9140
				2336	18	4672	36	–	677	
9 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	220,99	659		145632		–	–	157283
				–		–		–	11651	
10 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	220,99	502		110937		–	–	119812
				–		–		–	8875	

Итого	**3 225 863**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 314 569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	364 070
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 128
- перевозка грузов, тенге	256 569
- накладные расходы, тенге	1 051 702
в т.ч. зарплата, тенге	94 653
- сметная прибыль (8 %), тенге	238 953

Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы, Блок

Раздел 1 Антисейсмический пояс на отм. +6.000

1	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %	м3	17,8	39063,15	5897,08	695324	104968	364736	179676	945000
					12675,28	1344,38	225620	23930	–	70000	
2	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5948	240026		382793		382793	–	413416
					–		–		–	30623	
3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3191	243102		77574		77574	–	83780
					–		–		–	6206	
4	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (для поз.5) НР = 72 %	отверстие	340	68,86	0,84	23413	286	–	16651	43269
					68,02	–	23127	–	–	3205	
5	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,400;	отверстие	476	66,23	0,81	31524	384	–	22421	58261
					65,42	–	31140	–	–	4316	
6	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	520	891,39	386,16	463523	200805	3363	287584	811196
					498,76	269,36	259355	140067	–	60089	
7	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеров А1, А2 НР = 72 %	т	0,11923	311624,59	1727,75	37155	206	–	26670	68931
					309896,84	780,01	36949	93	–	5106	

8 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014, (анкер А1)	т	0,04539	240026		10895		10895	–	11767
				–		–		–	872	
9 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкер А2)	т	0,07384	240026		17724		17724	–	19142
				–		–		–	1418	
10 1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 72 %	м3	12,98	64564,33	16317,8	838045	211805	230522	358358	1292115
				30486,75	7858,4	395718	102002	–	95712	
11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6856	259489		177906		177906	–	192138
				–		–		–	14232	
12 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11923	240026		28618		28618	–	30907
				–		–		–	2289	
13 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,263	86722,43	703,42	22808	185	6419	11734	37305
				61612,17	353,61	16204	93	–	2763	
Раздел 2 Кровля										
14 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 72 %	м3 кладки	34,14	34326,07	3067,49	1171892	104724	820541	195762	1477066
				7223,99	740,01	246627	25264	–	109412	
15 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,64852	272556		176758		176758	–	190899

				–		–		–	14141	
16 1108-0201-0104	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (вентшахты) НР = 72 %	м3 кладки	4,6	38768,14	2684,07	178334	12347	134372	24908	219501
				6872,75	647,5	31615	2979	–	16259	
17 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (утепление вентшахт) НР = 72 %	м3 изоляции	3,23	44011,76	1841,8	142158	5949	58750	57965	216133
				23981,11	943,65	77459	3048	–	16010	
18 1110-0102-0208	Стены (вентшахты). Обивка кровельной сталью оцинкованной по утеплителю НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	64,5	2729,44	7,55	176049	487	146898	20819	212617
				444,4	3,89	28664	251	–	15749	
19 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	10,872	99701,62	1857,43	1083956	20194	738543	240448	1430356
				29913,45	803,53	325219	8736	–	105952	
20 1110-0102-0401	= 72 %	древесин	25,0567	73310,05	1365,38	1836908	34212	1026630	570783	2600306
				30972,39	666,01	776066	16688	–	192615	

21 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. Анкера	т	0,05212	240026 –		12510 –		12510 –	– 1001	13511
22 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по стропилам НР = 72 %	м2 покрытия	173	1745,1 404,36	52,4 22,81	301903 69954	9066 3946	222883 –	53208 28409	383520
23 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	35,9287	9101,47 1132,91	75,68 35,43	327004 40704	2719 1273	283581 –	30223 28578	385805
24 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	987,37	317,94 42,95	3,51 1,64	313920 42412	3465 1623	268043 –	31705 27650	373275
27 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	64,68	1510 –		97667 –		97667 –	– 7813	105480
28 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	25,3	1848 –		46754 –		46754 –	– 3740	50494
29 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	25,3	1145 –		28969 –		28969 –	– 2318	31287

37	1208-0101-1807	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к деревянным стенам (слуховое окно) НР = 72 % К=6,000;	м	61,32	1187,74	3,44	72832	211	65164	5450	84545
					121,61	1,83	7457	112	–	6263	
38	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	86,2	3854,76	32,55	332280	2806	153838	127491	496553
					2037,54	16,65	175636	1435	–	36782	
48	1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР = 72 %	м	3,2	1982,5	2,5	6344	8	5770	410	7294
					176,88	1,25	566	4	–	540	
	Итого						**12 285 869**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 810 492				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						714 827				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						331 544				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						5 588 221				
	- накладные расходы, тенге						2 262 266				
	в т.ч. зарплата, тенге						203 603				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						910 063				
	Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы, Блок А по техрешению №1										
	Раздел 1 Кровля										
1	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 72 %	м3	3,5	110961,43	1746	388365	6111	145379	172462	605693
					67678,57	758,57	236875	2655	–	44866	

2 1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	50	2729,42 444,4	7,54 3,88	136471 22220	377 194	113874 –	16138 12209	164818
5 1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	250	3288,29 2483,69	127,83 38,38	822070 620922	31958 9594	169190 –	453972 102083	1378125
6 2912-1200-1200(пл)	Профилированный лист полимерный , высота профиля 20 мм. толщина стали 0,5 мм К=1,106;	м	311,7647	4018 –		1252670,565 –		1252670,56 –	0 100214	1352885
7 1110-0115-0201 Где в Т.Р.?	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	50	317,96 42,96	3,52 1,64	15898 2148	176 82	13574 –	1606 1400	18904
14 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки вентшахт НР = 72 %	м3 кладки	13	26444,92 21389,69	5055,23 2373,38	343784 278066	65718 30854	– –	222422 45296	611502
15 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапетов НР = 72 %	м3 кладки	15	26445 21389,67	5055,33 2373,4	396675 320845	75830 35601	– –	256641 52265	705581
16 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	30	1375,3 495,67	879,63 323,53	41259 14870	26389 9706	– –	17695 4716	63670

17 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54,56	1510		82386		82386	–	88977
				–		–		–	6591	
19 1123-0201-0101	Демонтаж труб асбестоцементных канализационных стояков НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,02	341750	2750	6835	55	–	4900	12674
				339000	1250	6780	25	–	939	
20 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	воронка	4	2936,25	250	11745	1000	–	7800	21109
				2686,25	22	10745	88	–	1564	
21 1215-0101-0103	Демонтаж металлических труб под антенны НР = 72 %	м трубоводов	24	975,5	7,71	23412	185	1651	15590	42122
				899	3,21	21576	77	–	3120	
22 1115-0504-0101	Демонтаж козырьков из поликорбаната НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности козырька	24	646,17	5,46	15508	131	–	11097	28733
				640,71	1,5	15377	36	–	2128	
23 1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами (без стоимости поликарбоната) НР = 72 %	м2 поверхности козырька	24	3651	6,79	87624	163	68239	13872	109616
				800,92	1,83	19222	44	–	8120	

Итого	**5 204 409**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 569 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	208 093
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 956
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 846 964
- накладные расходы, тенге	1 194 195
в т.ч. зарплата, тенге	107 478
- сметная прибыль (8 %), тенге	385 511

Всего по акту	**20 716 141**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	248 594
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	461 224
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радоционного риска	407608
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**428 519**
Итого по акту	**22 262 086**
Итого с учетом договорного коэффициента (к=0,7334298836)	**16 327 679,14**
НДС (12 %)	1 959 321,50
Итого	**18 287 000,64**

Заказчик:
КГУ " Усть-Каменогорский детсий Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Руководитель

Батуева О.Н.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

Авторский надзор:
ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

Каримов Ж.К.

МП

Технический надзор:
ТОО SKY KZO»

Эксперт

Шакиев Е.К.

МП