Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021г.

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг", расположенного ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Питерских Коммунаров,18

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		182	2021-04-09				017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	46 572 000,64									
Акт выполнения работ №2 за июнь 2021г.	28 285 000,00	25 254 464,29	24 846 856,29	24 846 856,29		407 608,00			3 030 535,71	
Всего к оплате	28 285 000,00									28 285 000,00

Заказчик:
Директор КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Руководитель

_____ Батуева О.Н.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

МП

Авторский надзор:
ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

_____ Каримов Ж.К.

МП

Технический надзор:
ТОО SKY KZO»

Эксперт

_____ Шакиев Е.К.

МП

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Питерских Коммунаров,18. БИН 000140000875 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг", расположенного ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Питерских Коммунаров,18

Договор №182 2021-04-09

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь 2021 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг", расположенного ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Питерских Коммунаров,18

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы, Блок										
	Раздел 2 Кровля										
16	1108-0201-0104	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (вентшахты) НР = 72 %	м3 кладки	0,8	38767,5	2683,75	31014	2147	23369	4332	38174
					6872,5	647,5	5498	518	–	2828	
49	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	126,8	1848,16	115,24	234347	14613	6096	156981	422634
					1684,84	34,63	213638	4391	–	31306	
50	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	144,3	1609		232179		232179	–	250753
					–		–		–	18574	
51	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	64,8	2129		137959		137959	–	148996
					–		–		–	11037	

52	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (утка состоит из 2-х колен) К=2,000;	шт.	27	1518	40986	40986	–
					–	–	–	3279
53	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	15	1518	22770	22770	–
					–	–	–	1822
54	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	15	3989	59835	59835	–
					–	–	–	4787
55	2110-0302-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	5	4122	20610	20610	–
					–	–	–	1649
56	2110-0302-0206	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	2	4129	8258	8258	–
					–	–	–	661
57	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	133	916	121828	121828	–
					–	–	–	9746
58	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	82	907	74374	74374	–
					–	–	–	5950

44265	
24592	
64622	
22259	
8919	
131574	
80324	

60 2110-0302-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	49	1398		68502		68502	–	73982
				–		–		–	5480	
67 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	18,4	999,78	4,29	18396	79	92	13141	34060
				990,49	1,47	18225	27	–	2523	
68 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=1,010;	м	18,584	832		15462		15462	–	16699
				–		–		–	1237	
69 2302-0802-0502	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	9	1494		13446		13446	–	14522
				–		–		–	1076	
70 1126-0101-1602	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной НР = 72 %	м3 изоляции	0,584	182330,48	11085,62	106481	6474	49962	37059	155023
				85693,49	2441,78	50045	1426	–	11483	
71 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	9	2685,67	51,89	24171	467	18543	3836	30248
				573,44	18,56	5161	167	–	2241	
72 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным (вентшахтам) НР = 72 %	м	45,6	1054,45	3,2	48083	146	40050	5735	58123
				172,96	1,71	7887	78	–	4305	
75 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	81	241,17	0,23	19535	19	749	13519	35698
				231,69	0,12	18767	10	–	2644	

77 1115-0403-0302	Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	86,2	1220,05	4,25	105168	366	16567	63665	182340
				1023,61	2,18	88235	188	–	13507	

Итого	**1 837 807**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	407 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 805
- материалы, изделия и конструкции, тенге	971 637
- накладные расходы, тенге	298 268
в т.ч. зарплата, тенге	26 844
- сметная прибыль (8 %), тенге	136 135
Всего	**1 837 807**

Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы, Блок А по техрешению №1

Раздел 1 Кровля

2 1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по каркасу НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	50	2729,42	7,54	136471	377	113874	16138	164818
				444,4	3,88	22220	194	–	12209	
3 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	7	99701,43	1857,29	697910	13001	475515	154814	920942
				29913,43	803,57	209394	5625	–	68218	

4 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	7	9101,43	75,71	63710	530	55250	5888	75166
				1132,86	35,43	7930	248	–	5568	
5 1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	1035	3288,29	127,84	3403380,15	132314,4	700446,6	1879447	5705453
				2483,69	38,38	2570619,15	39723,3	–	422626	
6 2912-1200-1200	Профилированный лист оцинкованный, полимеренный высота профиля 20 мм. толщина стали 0,5 мм К=1,106;	м	2089,4800	4018		8395531		8395531	–	9067173
				–		–		–	671642	
7 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	300	20436,07	2210,55	6130821	663165	4498113	833935	7521936
				3231,81	629	969543	188700	–	557180	
19 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	воронка	4	2936,25	250	11745	1000	–	7800	21109
				2686,25	22	10745	88	–	1564	
23 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом НР = 72 %	м2 кровли	31,8	2586,64	127,83	82255	4065	9832	50097	142940
				2149,62	38,4	68358	1221	–	10588	
24 2912-1200-1200	Профилированный лист оцинкованный, полимеренный высота профиля 20 мм. толщина стали 0,5 мм К=1,106;	м	35,1708	4018		141316		141316	–	152621
				–		–		–	11305	
25 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 % К=-1,000;	м2 обработанной поверхности	-50	317,96	3,52	-15898	-176	-13574	-1606	-18904
				42,96	1,64	-2148	-82	–	-1400	

Итого	**23 753 254**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 856 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	814 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	235 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 376 304
- накладные расходы, тенге	2 946 513
в т.ч. зарплата, тенге	265 186
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 759 500
Всего	**23 753 254**

Локальная смета № 2-1-3 Демонтажные работы, Блок Б

1 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	378,65	180,76	0,22	68445	83	–	49221	127079
				180,54	–	68362	–	–	9413	
2 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	378,65	199,5	6,51	75539	2466	–	53556	139423
				192,98	3,46	73073	1311	–	10328	
3 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	378,65	285,34	83,74	108043	31710	–	61222	182806
				201,59	22,97	76333	8698	–	13541	
4 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	16,13	26444,95	5055,24	426557	81541	–	275975	758735
				21389,71	2373,4	345016	38283	–	56203	
5 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	64,5	1134,73	703,72	73190	45390	–	32036	113644
				431,01	258,82	27800	16694	–	8418	
6 1107-0512-0109	Плиты вентшахт массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	8,5	1134,71	703,65	9645	5981	–	4222	14976

				431,06	258,82	3664	2200	–	1109	
7 1203-0101-0201	Стены ветшахт из кирпича. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	0,75	26444	5054,67	19833	3791	–	12832	35278
				21389,33	2373,33	16042	1780	–	2613	
8 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	воронка	1	2536	200	2536	200	–	1695	4569
				2336	18	2336	18	–	338	
9 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	87,37	659		57577		–	–	62183
				–		–		–	4606	
10 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	87,37	502		43860		–	–	47369
				–		–		–	3509	

Итого	**1 486 062**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	612 626
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 162
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 984
- перевозка грузов, тенге	101 437
- накладные расходы, тенге	490 759
в т.ч. зарплата, тенге	44 168
- сметная прибыль (8 %), тенге	110 078
Всего	**1 486 062**

Локальная смета № 2-1-4 Общестроительные работы, Блок Б

Раздел 1 Антисейсмический пояс на отм. +6.000

1 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %	м3	8,2	39063,17	5897,2	320318	48357	168024	82772	435337
				12675,24	1344,39	103937	11024	–	32247	

2 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76235	240026		182984		182984	–	197623
				–		–		–	14639	
3 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14872	243102		36154		36154	–	39046
				–		–		–	2892	
4 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (для поз.5) НР = 72 %	отверстие	156,5	68,86	0,84	10776	131	–	7664	19915
				68,02	–	10645	–	–	1475	
5 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,400;	отверстие	219,1	66,23	0,81	14510	177	–	10320	26816
				65,42	–	14333	–	–	1986	
6 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	220,5	891,4	386,16	196553	85149	1427	121947	343980
				498,76	269,36	109977	59394	–	25480	
7 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеров А1, А2 НР = 72 %	т	0,0481	311621,62	1725,57	14989	83	–	10760	27809
				309896,05	790,02	14906	38	–	2060	
8 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014, (анкер А1)	т	0,0168	240026		4032		4032	–	4355
				–		–		–	323	
9 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкер А2)	т	0,0313	240026		7513		7513	–	8114

				–		–		–	601	
10 1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 72 %	м3	5,31	64564,78	16318,08	342839	86649	94305	146602	528596
				30486,82	7858,57	161885	41729	–	39155	
11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29095	259489		75498		75498	–	81538
				–		–		–	6040	
12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	243102		11693		11693	–	12628
				–		–		–	935	
13 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,111	86729,73	702,7	9627	78	2710	4952	15745
				61612,61	351,35	6839	39	–	1166	
Раздел 2 Кровля										
14 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 72 %	м3 кладки	19,975	34326,01	3067,48	685662	61273	480090	114538	864216
				7223,98	740,03	144299	14782	–	64016	
15 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37949	272556		103432		103432	–	111707
				–		–		–	8275	
16 1108-0201-0104	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (вентшахты) НР = 72 %	м3 кладки	7,2	38768,19	2684,03	279131	19325	210322	38985	343565
				6872,78	647,5	49484	4662	–	25449	
19 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	4,125	99701,82	1857,21	411270	7661	280216	91230	542700

				29913,45	803,64	123393	3315	–	40200	
20 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	9,76295	73310,12	1365,37	715723	13330	400011	222396	1013169
				30972,4	665,99	302382	6502	–	75050	
21 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. Анкера	т	0,05459	240026		13103		13103	–	14151
				–		–		–	1048	
22 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по стропилам НР = 72 %	м2 покрытия	106,25	1745,1	52,4	185417	5568	136886	32679	235544
				404,36	22,81	42963	2424	–	17448	
23 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	13,88795	9101,56	75,68	126402	1051	109617	11683	149132
				1132,92	35,43	15734	492	–	11047	
24 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	429,04	317,94	3,51	136407	1506	116472	13776	162198
				42,95	1,64	18429	705	–	12015	

Итого	**5 177 884**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 119 206
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	330 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	145 106
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 434 489

- накладные расходы, тенге	910 304
в т.ч. зарплата, тенге	81 928
- сметная прибыль (8 %), тенге	383 547
Всего	**5 177 884**
Всего по акту	**32 255 007**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	387 060
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	718 125
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радоционного риска	405978
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**667 204**
Итого по акту	**34 433 374**
Итого с учетом договорного коэффициента (к=0,7334298836)	**25 254 464,29**
НДС (12 %)	3 030 535,71
Итого	**28 285 000,00**

Заказчик:
КГУ " Усть-Каменогорский детсий Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Руководитель

Батуева О.Н.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

Авторский надзор:
ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

Каримов Ж.К.

МП

Технический надзор:
ТОО SKY KZO»

Эксперт

Шакиев Е.К.

МП