Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021г.

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг", расположенного ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Питерских Коммунаров,18

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		182	2021-04-09				017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретенние материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	74 857 000,64									
Акт выполнения работ №3 за июль 2021г.	28 285 000,00	25 254 464,29	24 637 022,29	24 637 022,29		617 442,00			3 030 535,71	
Всего к оплате	28 285 000,00									28 285 000,00

Заказчик:
Директор КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Руководитель

Батуева О.Н.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

Авторский надзор:
ТОО «Vostok Engineering LLC»

Директор

Каримов Ж.К.

МП

Технический надзор:
ТОО "SKY KZO"

Эксперт

Шайкев Е.К.

МП

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Питерских Коммунаров,18. БИН 000140000875 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг", расположенного ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Питерских Коммунаров,18

Договор №182 2021-04-09

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2021 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг", расположенного ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Питерских Коммунаров,18

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы, Блок А										
	Раздел 2 Кровля										
30	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	3	17189	1113,33	51567	3340	22238	19780	77055
					8663	494,33	25989	1483	–	5708	
31	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=6,000;	м2	3,309	9700		32097		32097	–	34665
					–		–		–	2568	
32	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 К=6,000;	пара	6	3495		20970		20970	–	22648
					–		–		–	1678	

33	1107-0107-0103									
	Сетка С1. Установка НР = 72 % К=6,000;	т стальных элементов	0,05544	781313,13	7738,1	43316	429	38545	3203	50241
				78318,9	1911,98	4342	106	–	3722	
34	2105-0201-0502									
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,04992	276682		13812		13812	–	14917
				–		–		–	1105	
35	2105-0308-0211									
	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 К=6,000;	м2	1,92	1964		3771		3771	–	4073
				–		–		–	302	
51	2110-0302-0202									
	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	22	2129		46838		46838	–	50585
				–		–		–	3747	
52	2110-0302-0203									
	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (утка состоит из 2-х колен) К=2,000;	шт.	-11	1518		-16698		-16698	–	-18034
				–		–		–	-1336	
53	2110-0302-0203									
	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	1518		1518		1518	–	1639
				–		–		–	121	

54	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	3989	3989	3989	–	4308
					–	–	–	319	
59	2110-0302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	2	343	686	686	–	741
					–	–	–	55	
60	2110-0302-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	-49	1398	-68502	-68502	–	-73982
					–	–	–	-5480	
62	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 К=24,000;	т	0,2112	300155	63393	63393	–	68464
					–	–	–	5071	
63	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=24,000;	м	144	490	70560	70560	–	76205
					–	–	–	5645	
64	2113-0208-0219	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 8 мм х 50 мм К=24,000;	1000 шт.	0,288	18082	5208	5208	–	5625
					–	–	–	417	
65	2110-0302-0309	Заглушка пластиковая диаметром 25 мм (прим.) К=24,000;	шт.	96	111	10656	10656	–	11508
					–	–	–	852	
66	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) К=24,000;	кг	3,552	446	1584	1584	–	1711

				–		–		–	127		
77	1115-0403-0302										
	Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-86,2	1220,05	4,25	-105168	-366	-16567	-63665	-182340	
				1023,61	2,18	-88235	-188	–	-13507		

Итого	**150 029**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-57 904
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 403
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 401
- материалы, изделия и конструкции, тенге	234 098
- накладные расходы, тенге	-40 682
в т.ч. зарплата, тенге	-3 661
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 114
Всего	**150 029**

Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы, Блок А-Г по техрешению №1

Раздел 1 Кровля

1	1110-0110-0101									
	Каркас из брусьев. Установка НР = 72 %	м3	0,5	110960	1744	55480	872	20769	24637	86526
				67678	758	33839	379	–	6409	
3	1110-0105-0101									
	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1	99702	1858	99702	1858	67931	22116	131563
				29913	804	29913	804	–	9745	

4	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1	9101	76	9101	76	7892	841	10737
					1133	35	1133	35	–	795	
5	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	886,95	3288,28	127,83	2916544	113383	600253	1610601	4889317
					2483,69	38,38	2202908	34038	–	362172	
6	2912-1200-1200(пл)	Профилированный лист оцинкованный , высота профиля 20 мм. толщина стали 0,5 мм К=1,106;	м	0,932	4018		3745		3745	–	4045
					–		–		–	300	
7	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	262,718	20436,07	2210,55	5368924	580751	3939118	730299	6587161
					3231,81	629	849055	165249	–	487938	
8	1109-0402-0102	Устройство фронтона из профилированного стального листа с полимерным покрытием НР = 72 %	м2	30	2848,5	1203,07	85455	36092	5226	39721	135190
					1471,23	367,7	44137	11031	–	10014	
9	2912-1201-1200(пл)	Профилированный полимерный лист	м2	30	4149		124470		124470	–	134428
					–		–		–	9958	
10	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков (Вход на кровлю) НР = 72 %	м2	1,2	10050,83	140	12061	168	9773	1589	14742
					1766,67	72,5	2120	87	–	1092	
11	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	2966		2966		2966	–	3203

				–		–		–	237	
12 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	1	507		507		507	–	548
				–		–		–	41	
13 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки вентшахт НР = 72 %	м3 кладки	20	26445	5055,3	528900	101106	–	342189	940776
				21389,7	2373,4	427794	47468	–	69687	
14 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапетов НР = 72 %	м3 кладки	27	26444,96	5055,26	714014	136492	–	461955	1270047
				21389,7	2373,41	577522	64082	–	94078	
15 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	41	1375,29	879,63	56387	36065	–	24182	87015
				495,66	323,51	20322	13264	–	6446	
16 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	89,5	1510		135145		135145	–	145957
				–		–		–	10812	
17 2110-0105-0309	Гладкий лист для уширения ендовы, примыканий,слуховых окон, фронтонов	м2	50	2805		140250		140250	–	151470
				–		–		–	11220	
18 1123-0201-0101	Демонтаж труб асбестоцементных канализационных стояков НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,018	341777,78	2777,78	6152	50	–	4410	11407
				339000	1277,78	6102	23	–	845	
25 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	27	3854,74	32,56	104078	879	48186	39933	155532

				2037,52	16,67	55013	450	–	11521	
26	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	113,6	1848,16	115,24	209951	13091	5462	140639	378637
					1684,84	34,63	191398	3934	–	28047	
27	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	113,6	2129		241854		241854	–	261202
					–		–		–	19348	
28	1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	4	11452,25	203	45809	812	34556	7700	57790
					2610,25	63,5	10441	254	–	4281	
29	1108-0201-0107	Кирпичная кладка шахт НР = 72 %	м3 кладки	3,4	42349,71	3067,65	143989	10430	113402	16325	173139
					5928,53	740	20157	2516	–	12825	
30	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	40,38	180,76	0,22	7299	9	–	5249	13552
					180,53	–	7290	–	–	1004	
31	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	56	1375,3	879,64	77017	49260	–	33030	118851
					495,66	323,54	27757	18118	–	8804	
32	1203-0101-0201	Стены вентшахт из кирпича . Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	3,5	26444,86	5055,14	92557	17693	–	59883	164635
					21389,71	2373,43	74864	8307	–	12195	

Итого **15 927 470**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 581 765

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 099 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	370 039
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 501 505
- накладные расходы, тенге	3 565 299
в т.ч. зарплата, тенге	320 877
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 179 814
Всего	**15 927 470**

Локальная смета № 2-1-3 Демонтажные работы, Блок Б

1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	378,65	180,76	0,22	68445	83	–	49221	127079
					180,54	–	68362	–	–	9413	
2	1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	378,65	199,5	6,51	75539	2466	–	53556	139423
					192,98	3,46	73073	1311	–	10328	
3	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	378,65	285,34	83,74	108043	31710	–	61222	182806
					201,59	22,97	76333	8698	–	13541	
4	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	16,13	26444,95	5055,24	426557	81541	–	275975	758735
					21389,71	2373,4	345016	38283	–	56203	
5	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	64,5	1134,73	703,72	73190	45390	–	32036	113644
					431,01	258,82	27800	16694	–	8418	
6	1107-0512-0109	Плиты вентшахт массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	8,5	1134,71	703,65	9645	5981	–	4222	14976

				431,06	258,82	3664	2200	–	1109	
7	1203-0101-0201	Стены ветшахт из кирпича. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	0,75	26444	5054,67	19833	3791	–	12832	35278
					21389,33	2373,33	16042	1780	–	2613	
8	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	воронка	1	2536	200	2536	200	–	1695	4569
					2336	18	2336	18	–	338	
9	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	87,37	659		57577		–	–	62183
					–		–		–	4606	
10	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	87,37	502		43860		–	–	47369
					–		–		–	3509	

Итого	**1 486 062**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	612 626
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 162
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 984
- перевозка грузов, тенге	101 437
- накладные расходы, тенге	490 759
в т.ч. зарплата, тенге	44 168
- сметная прибыль (8 %), тенге	110 078
Всего	**1 486 062**

Локальная смета № 2-1-4 Общестроительные работы, Блок Б

Раздел 1 Антисейсмический пояс на отм. +6.000

1	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %	м3	8,2	39063,17	5897,2	320318	48357	168024	82772	435337
					12675,24	1344,39	103937	11024	–	32247	

2	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76235	240026		182984		182984	–	197623
				–		–		–	14639	
3	2105-0301-3001									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14871	243102		36152		36152	–	39044
				–		–		–	2892	
4	1219-0101-0201									
	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (для поз.5) НР = 72 %	отверстие	156,5	68,86	0,84	10776	131	–	7664	19915
				68,02	–	10645	–	–	1475	
5	1219-0101-0202									
	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,400;	отверстие	219,1	66,23	0,81	14510	177	–	10320	26816
				65,42	–	14333	–	–	1986	
6	1146-0301-0101									
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	220,5	891,4	386,16	196553	85149	1427	121947	343980
				498,76	269,36	109977	59394	–	25480	
7	1106-0301-0407									
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеров А1, А2 НР = 72 %	т	0,0481	311621,62	1725,57	14989	83	–	10760	27809
				309896,05	790,02	14906	38	–	2060	
8	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014, (анкер А1)	т	0,0168	240026		4032		4032	–	4355
				–		–		–	323	

9	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкер А2)	т	0,0313	240026		7513		7513	–	8114
					–		–		–	601	
10	1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 72 %	м3	5,31	64564,78	16318,08	342839	86649	94305	146602	528596
					30486,82	7858,57	161885	41729	–	39155	
11	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29095	259489		75498		75498	–	81538
					–		–		–	6040	
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	243102		11693		11693	–	12628
					–		–		–	935	
13	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,111	86729,73	702,7	9627	78	2710	4952	15745
					61612,61	351,35	6839	39	–	1166	

Раздел 2 Кровля

14	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 72 %	м3 кладки	19,975	34326,01	3067,48	685662	61273	480090	114538	864216
					7223,98	740,03	144299	14782	–	64016	
15	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37948	272556		103430		103430	–	111704
					–		–		–	8274	

17	1126-0101-1101									
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (утепление вентшахт) НР = 72 %	м3 изоляции	5,11	44011,74	1841,88	224900	9412	92944	91703	341931
				23981,21	943,44	122544	4821	–	25328	
18	1110-0102-0208									
	Стены (вентшахты). Обивка кровельной сталью оцинкованной по утеплителю НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	102,1	2729,44	7,55	278676	771	232531	32955	336561
				444,41	3,89	45374	397	–	24930	
19	1110-0105-0101									
	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	4,125	99701,82	1857,21	411270	7661	280216	91230	542700
				29913,45	803,64	123393	3315	–	40200	
20	1110-0102-0401									
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	9,76295	73310,12	1365,37	715723	13330	400011	222396	1013169
				30972,4	665,99	302382	6502	–	75050	
22	1110-0114-0503									
	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по стропилам НР = 72 %	м2 покрытия	106,25	1745,1	52,4	185417	5568	136886	32679	235544
				404,36	22,81	42963	2424	–	17448	

23 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	13,88795	9101,56	75,68	126402	1051	109617	11683	149132
				1132,92	35,43	15734	492	–	11047	
24 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	429,04	317,94	3,51	136407	1506	116472	13776	162198
				42,95	1,64	18429	705	–	12015	
27 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	108,9	1510		164439		164439	–	177594
				–		–		–	13155	
28 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	2	17188,5	1113	34377	2226	14825	13187	51369
				8663	494,5	17326	989	–	3805	
29 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=4,000;	м2	2,206	9700		21398		21398	–	23110
				–		–		–	1712	
30 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 К=4,000;	пара	4	3495		13980		13980	–	15098
				–		–		–	1118	
32 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,03328	276682		9208		9208	–	9945
				–		–		–	737	

35	1208-0101-1807	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к деревянным стенам (слуховое окно) НР = 72 % К=4,000;	м	20,44	1187,82	3,47	24279	71	21722	1817	28184
					121,62	1,81	2486	37	–	2088	
36	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	101,1	3854,75	32,55	389715	3291	180429	149528	582382
					2037,54	16,65	205995	1683	–	43139	
46	1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР = 72 %	м	3,2	1982,5	2,5	6344	8	5770	410	7294
					176,88	1,25	566	4	–	540	
47	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	91,2	1848,16	115,23	168552	10509	4385	112908	303977
					1684,85	34,63	153658	3158	–	22517	
48	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	162,2	1609		260980		260980	–	281858
					–		–		–	20878	
49	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	51,2	2129		109005		109005	–	117725
					–		–		–	8720	

50	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (утка из 2-х колен) К=2,000;	шт.	16	1518	24288	24288	–	26231
					–	–	–	1943	
51	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	17	1518	25806	25806	–	27870
					–	–	–	2064	
52	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	15	3989	59835	59835	–	64622
					–	–	–	4787	
53	2110-0302-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	6	4122	24732	24732	–	26711
					–	–	–	1979	
54	2110-0302-0206	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	4	4129	16516	16516	–	17837
					–	–	–	1321	
55	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	157	916	143812	143812	–	155317
					–	–	–	11505	
56	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	86	907	78002	78002	–	84242

				–		–		–	6240	
59	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 К=27,000;	т	0,2376	300155		71317		71317	–	77022
				–		–		–	5705	
60	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=27,000;	м	162	490		79380		79380	–	85730
				–		–		–	6350	
61	2113-0208-0219	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 8 мм х 50 мм К=27,000;	1000 шт.	0,324	18082		5859		5859	–	6328
				–		–		–	469	
62	2110-0302-0309	Заглушка пластиковая диаметром 25 мм (прим.) К=27,000;	шт.	108	111		11988		11988	–	12947
				–		–		–	959	
63	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) К=27,000;	кг	3,996	446		1782		1782	–	1925
				–		–		–	143	
64	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	19,3	999,79	4,3	19296	83	97	13784	35726
					990,47	1,45	19116	28	–	2646	
65	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=1,010;	м	13,837	832		11512		11512	–	12433
				–		–		–	921	
66	2302-0802-0502	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	9	1494		13446		13446	–	14522
				–		–		–	1076	

67	1126-0101-1602	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной НР = 72 %	м3 изоляции	0,622	182329,58	11085,21	113409	6895	53213	39470	165109
					85692,93	2442,12	53301	1519	–	12230	

Итого	**7 911 763**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 690 088
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	344 279
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	153 080
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 964 261
- накладные расходы, тенге	1 327 081
в т.ч. зарплата, тенге	119 438
- сметная прибыль (8 %), тенге	586 054
Всего	**7 911 763**

Локальная смета № 2-1-5 Демонтажные работы, Блок В

1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	189,32	180,76	0,22	34221	41	–	24610	63537
					180,54	–	34180	–	–	4706	
2	1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	189,32	199,5	6,52	37770	1234	–	26778	69712
					192,99	3,47	36536	656	–	5164	
3	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	189,32	285,34	83,75	54021	15855	–	30610	91401
					201,6	22,97	38166	4348	–	6770	

4	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	9,48	26444,94	5055,27	250698	47924	–	162197	445927
					21389,66	2373,42	202774	22500	–	33032	
5	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	38	1134,71	703,71	43119	26741	–	18873	66951
					431	258,82	16378	9835	–	4959	
6	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	47,22	659		31118		–	–	33607
					–		–		–	2489	
7	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	47,22	502		23704		–	–	25600
					–		–		–	1896	

Итого	**796 735**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	328 034
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 795
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 339
- перевозка грузов, тенге	54 822
- накладные расходы, тенге	263 068
в т.ч. зарплата, тенге	23 676
- сметная прибыль (8 %), тенге	59 016
Всего	**796 735**

Локальная смета № 2-1-6 Общестроительные работы, Блок В

Раздел 1 Антисейсмический пояс на отм. +3.000

1	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %	м3	6,4	39063,28	5897,03	250005	37741	131142	64603	339777
					12675,31	1344,38	81122	8604	–	25169	

2	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7237	240026		173707		173707	–	187604
				–		–		–	13897	
3	2105-0301-3001									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12672	243102		30806		30806	–	33270
				–		–		–	2464	
4	1219-0101-0201									
	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (для поз.5) НР = 72 %	отверстие	133	68,86	0,84	9159	112	–	6514	16927
				68,02	–	9047	–	–	1254	
5	1219-0101-0202									
	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,400;	отверстие	186,2	66,22	0,81	12331	150	–	8770	22789
				65,42	–	12181	–	–	1688	
6	1146-0301-0101									
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	148	891,4	386,17	131927	57153	958	81851	230880
				498,76	269,36	73816	39866	–	17102	
7	1106-0301-0407									
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеров А1, А2 НР = 72 %	т	0,0304	311644,74	1743,42	9474	53	–	6800	17576
				309901,32	789,47	9421	24	–	1302	
8	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014, (анкер А1)	т	0,0094	240026		2256		2256	–	2436
				–		–		–	180	

9	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкер А2)	т	0,021	240026		5041		5041	–	5444
					–		–		–	403	
10	1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 72 %	м3	3,67	64564,58	16318,26	236952	59888	65178	101323	365337
					30486,65	7858,31	111886	28840	–	27062	
11	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3068	259489		79611		79611	–	85980
					–		–		–	6369	
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0304	243102		7390		7390	–	7981
					–		–		–	591	
13	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,045	86777,78	711,11	3905	32	1100	2008	6386
					61622,22	355,56	2773	16	–	473	
Раздел 2 Кровля											
14	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 72 %	м3 кладки	16,57	34326,01	3067,47	568782	50828	398252	95014	716900
					7224,02	740,01	119702	12262	–	53104	
15	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31485	272556		85814		85814	–	92679
					–		–		–	6865	

16	1110-0105-0101									
	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	2,2574	99701,87	1857,45	225067	4193	153347	49926	296992
				29913,62	803,58	67527	1814	–	21999	
17	1110-0102-0401									
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	9,945	73310,11	1365,41	729069	13579	407470	226543	1032061
				30972,35	665,96	308020	6623	–	76449	
18	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. Анкера	т	0,02183	240026		5240		5240	–	5659
				–		–		–	419	
19	1110-0114-0503									
	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по стропилам НР = 72 %	м2 покрытия	84,52	1745,1	52,4	147496	4429	108891	25995	187370
				404,35	22,81	34176	1928	–	13879	
20	1110-0115-0101									
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	12,2024	9101,41	75,64	111059	923	96312	10264	131029
				1132,89	35,4	13824	432	–	9706	
21	1110-0115-0201									
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	237,4	317,94	3,51	75478	833	64448	7623	89749
				42,95	1,64	10197	390	–	6648	
24	2110-0102-0111									
	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	44	1510		66440		66440	–	71755

				–		–		–	5315	
25 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	1	17189	1113	17189	1113	7413	6594	25686
				8663	495	8663	495	–	1903	
26 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,103	9700		10699		10699	–	11555
				–		–		–	856	
27 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	3495		6990		6990	–	7549
				–		–		–	559	
29 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01664	276682		4604		4604	–	4972
				–		–		–	368	
31 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 %	м2 кровли	5,3	6004,34	127,92	31823	678	19752	8350	43387
				2149,62	38,49	11393	204	–	3214	
32 1208-0101-1807	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к деревянным стенам (слуховое окно) НР = 72 %	м	10,22	1187,67	3,42	12138	35	10860	909	14091
				121,62	1,86	1243	19	–	1044	
33 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	38,5	3854,75	32,57	148408	1254	68709	56942	221778

				2037,53	16,65	78445	641	–	16428	
43	1208-0101-1808									
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР = 72 %	м	0,35	1982,86	2,86	694	1	631	45	798
				177,14	–	62	–	–	59	
44	1208-0101-1806									
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	4,6	2058,7	3,04	9470	14	8660	579	10853
				173,04	1,74	796	8	–	804	
45	1112-0101-0707									
	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	18,9	1848,25	115,29	34932	2179	909	23399	62997
				1684,87	34,6	31844	654	–	4666	
46	2110-0302-0201									
	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	70,4	1609		113274		113274	–	122336
				–		–		–	9062	
47	2110-0302-0202									
	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	13	2129		27677		27677	–	29891
				–		–		–	2214	
48	2110-0302-0203									
	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (утка состоит из 2-х колен) К=2,000;	шт.	7	1518		10626		10626	–	11476
				–		–		–	850	
49	2110-0302-0203									
	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	7	1518		10626		10626	–	11476

				–	–	–	850	
50	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	7	3989	27923	27923	–	30157
					–	–	–	2234	
51	2110-0302-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	3	4122	12366	12366	–	13355
					–	–	–	989	
52	2110-0302-0206	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	1	4129	4129	4129	–	4459
					–	–	–	330	
53	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	75	916	68700	68700	–	74196
					–	–	–	5496	
54	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	21	907	19047	19047	–	20571
					–	–	–	1524	
55	2110-0302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	2	343	686	686	–	741
					–	–	–	55	

Итого **4 668 905**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 986 138

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	235 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 820
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 317 684
- накладные расходы, тенге	784 052
в т.ч. зарплата, тенге	70 564
- сметная прибыль (8 %), тенге	345 843
Всего	**4 668 905**

Локальная смета № 2-1-7 Демонтажные работы, Блок Г

1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	80,4	180,77	0,22	14534	18	–	10452	26985
					180,55	–	14516	–	–	1999	
2	1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	80,4	199,5	6,52	16040	524	–	11372	29605
					192,99	3,46	15516	278	–	2193	
3	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	80,4	285,34	83,74	22941	6733	–	12999	38815
					201,59	22,96	16208	1846	–	2875	
4	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	3,68	26445,11	5055,43	97318	18604	–	62963	173103
					21389,67	2373,37	78714	8734	–	12822	
5	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	15	1134,73	703,73	17021	10556	–	7451	26430
					431	258,87	6465	3883	–	1958	
6	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	19,21	659		12659		–	–	13672
					–		–		–	1013	

7	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	19,21	502		9643		–	–	10414
					–		–		–	771	

Итого	**319 024**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	131 419
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 435
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 741
- перевозка грузов, тенге	22 302
- накладные расходы, тенге	105 237
в т.ч. зарплата, тенге	9 471
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 631
Всего	**319 024**

Локальная смета № 2-1-8 Общестроительные работы, Блок Г

Раздел 1 Антисейсмический пояс на отм. +3.000

1	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %	м3	2	39062,5	5897	78125	11794	40980	20189	106179
					12675,5	1344,5	25351	2689	–	7865	
2	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1767	240026		42413		42413	–	45806
					–		–		–	3393	
3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04749	243102		11545		11545	–	12469
					–		–		–	924	

4	1219-0101-0201									
	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (для поз.5) НР = 72 %	отверстие	40	68,88	0,85	2755	34	–	1959	5091
				68,03	–	2721	–	–	377	
5	1219-0101-0202									
	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,400;	отверстие	56	66,21	0,8	3708	45	–	2637	6853
				65,41	–	3663	–	–	508	
6	1146-0301-0101									
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	41	891,37	386,15	36546	15832	265	22675	63959
				498,76	269,37	20449	11044	–	4738	
7	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеров А1, А2 НР = 72 %	т	0,00832	311538,46	1682,69	2592	14	–	1860	4808
				309855,77	721,15	2578	6	–	356	
8	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014, (анкер А1)	т	0,0025	240026		600		600	–	648
				–		–		–	48	
9	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (анкер А2)	т	0,00582	240026		1397		1397	–	1509
				–		–		–	112	
10	1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 72 %	м3	0,882	64563,49	16317,46	56945	14392	15664	24350	87799
				30486,39	7858,28	26889	6931	–	6504	

11	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0836	259489		21693		21693	–	23428
					–		–		–	1735	
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00832	243102		2023		2023	–	2185
					–		–		–	162	
	Раздел 2 Кровля										
13	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 72 %	м3 кладки	1,2	34326,67	3067,5	41192	3681	28842	6881	51919
					7224,17	740	8669	888	–	3846	
14	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08963	272556		24429		24429	–	26383
					–		–		–	1954	
15	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,526	99701,83	1857,14	152145	2834	103663	33749	200766
					29913,5	803,41	45648	1226	–	14872	
16	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,199	73321,61	1371,86	14591	273	8154	4534	20655
					30974,87	668,34	6164	133	–	1530	
17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. Анкера	т	0,00485	240026		1164		1164	–	1257

				–		–		–	93	
18	1110-0114-0503									
	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по стропилам НР = 72 %	м2 покрытия	15,8	1745,13	52,41	27573	828	20356	4859	35027
				404,37	22,78	6389	360	–	2595	
19	1110-0115-0101									
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,725	9100,87	75,36	15699	130	13615	1451	18522
				1132,75	35,36	1954	61	–	1372	
20	1110-0115-0201									
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	89,1	317,92	3,5	28327	312	24188	2861	33683
				42,95	1,64	3827	146	–	2495	
22	1110-0102-0205									
	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	7,92	3854,67	32,58	30529	258	14134	11714	45622
				2037,5	16,67	16137	132	–	3379	

Итого	**794 568**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	170 439
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 616
- материалы, изделия и конструкции, тенге	375 125
- накладные расходы, тенге	139 719
в т.ч. зарплата, тенге	12 574
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 858

Всего	**794 568**
Всего по акту	**32 054 556**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	384 655
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	713 663
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радоционного риска	617442
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**663 057**
Итого по акту	**34 433 373**
Итого с учетом договорного коэффициента (к=0,7334298836)	**25 254 464,29**
НДС (12 %)	3 030 535,71
Итого	**28 285 000,00**

Заказчик:
КГУ " Усть-Каменогорский детсий Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Руководитель

_____ Батуева О.Н.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

МП

Авторский надзор:
ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

_____ Каримов Ж.К.

МП

Технический надзор:
ТОО SKY KZO»

Эксперт

_____ Шакиев Е.К.

МП