Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

**СПРАВКА № 4**
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021г.

**Заказчик:** КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг", расположенного ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Питерских Коммунаров,18

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | Наименование | код |
| | | 182 | 2021-04-09 | | | | 017 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор) | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретенние материалов | другие доп.расходы (оборудование) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено по стройке с начала строительства | 78 288 000,00 | | | | | | | | | |
| Акт выполнения работ №4 за август 2021г. | 3 430 999,36 | 3 063 392,29 | 3 017 334,29 | 3 017 334,29 | | 46 058,00 | | | 367 607,07 | |
| Всего к оплате | 3 430 999,36 | | | | | | | | | 3 430 999,36 |

**Заказчик:**
Директор КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Руководитель
Батуева О.Н.
МП

**Подрядчик:**
ТОО "КазПроектИнновация"
Директор
Сулейменов Е.Т.
МП

**Авторский надзор:**
ТОО «Vostok Engineering UKG»
Директор
Каримов Ж.К.
МП

**Технический надзор:**
ТОО SKKZO
Эксперт
Шакиев Е.К.
МП

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

**Заказчик:** КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Питерских Коммунаров,18. БИН 000140000875 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг", расположенного ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Питерских Коммунаров,18

**Договор** №182 2021-04-09

**Акт №4**

**приемки выполненных работ за август 2021 года**

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг", расположенного ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Питерских Коммунаров,18

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы, Блок А** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Кровля** | | | | | | | | | | |
| 61 | 1107-0107-0104 | | | | | | | | | | |
| | | Снегозадержатель СЭТ-1. Установка НР = 72 % К=24,000; | т стальных элементов | 0,55536 | 758309,93 | 7528,45 | 421135 | 4181 | 384968 | 23784 | 480513 |
| | | | | | 57595,07 | 1887,06 | 31986 | 1048 | – | 35594 | |
| 73 | 1120-0701-0206 | | | | | | | | | | |
| | | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами НР = 72 % | зонт | 3 | 11452,33 | 203 | 34357 | 609 | 25917 | 5775 | 43343 |
| | | | | | 2610,33 | 63,33 | 7831 | 190 | – | 3211 | |
| 74 | 1120-0701-0208 | | | | | | | | | | |
| | | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 72 % | зонт | 7 | 14487,14 | 264 | 101410 | 1848 | 67455 | 23530 | 134935 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4586,71 | 82 | 32107 | 574 | – | 9995 | |
| 76 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,1734 | 674677,05 | 33062,28 | 116989 | 5733 | 102998 | 7399 | 134339 |
| | | | | | 47623,99 | 11643,6 | 8258 | 2019 | – | 9951 | |
| 78 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 50,21 | 105,99 | 3,03 | 5322 | 152 | 2306 | 2075 | 7989 |
| | | | | | 57,04 | 0,36 | 2864 | 18 | – | 592 | |
| 79 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (ЛСП) НР = 72 % К=2,000; | м2 | 10,52 | 88,78 | 2,19 | 934 | 23 | 560 | 256 | 1285 |
| | | | | | 33,37 | 0,38 | 351 | 4 | – | 95 | |
| 80 | 1113-0301-1409 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 72 % К=2,000; | м2 | 91,78 | 267,22 | 2,16 | 24525 | 198 | 22316 | 1472 | 28077 |
| | | | | | 21,91 | 0,37 | 2011 | 34 | – | 2080 | |
| 81 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска красками "Бирлик" за 2 раза НР = 72 % К=2,000; | м2 | 8,64 | 200,58 | 2,08 | 1733 | 18 | 1427 | 210 | 2098 |
| | | | | | 33,33 | 0,46 | 288 | 4 | – | 155 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **832 579** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 85 696 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 762 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 891 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 607 947 |
| - накладные расходы, тенге | 64 501 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 5 805 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 61 673 |

**Всего** **832 579**

**Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы, Блок А-Г по техрешению №1**

**Раздел 1 Кровля**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1203-0101-0201 | Стены вентшахт из кирпича . Разборка каменной кладки НР = 72 % | м3 кладки | 3,4 | 26445 | 5055,29 | 89913 | 17188 | – | 58172 | 159932 |
| | | | | | 21389,71 | 2373,53 | 72725 | 8070 | – | 11847 | |
| 33 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 % | м3 | 0,76 | 39064,47 | 5898,68 | 29689 | 4483 | 15573 | 7672 | 40350 |
| | | | | | 12675 | 1344,74 | 9633 | 1022 | – | 2989 | |
| 34 | 1115-0403-0302 | Карниз. Окраска олифой по дереву НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 252,8 | 1349,08 | 4,24 | 341047 | 1072 | 81207 | 186711 | 569979 |
| | | | | | 1023,61 | 2,19 | 258768 | 553 | – | 42221 | |
| 35 | 1112-0101-1001 | Планка примыкания к стене НР = 72 % | м2 покрытия | 2,2 | 1430 | 18,18 | 3146 | 40 | 59 | 2202 | 5776 |
| | | | | | 1385 | 5 | 3047 | 11 | – | 428 | |
| 36 | 2110-0102-0109 | Планка примыкания для кровли, из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 5,5 | 1237 | | 6804 | | 6804 | – | 7348 |
| | | | | | – | | – | | – | 544 | |
| 37 | 1110-0102-0204 | Стены. Устройство фронтонов НР = 72 % | м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн | 3,5 | 3272,57 | 37,71 | 11454 | 132 | 7931 | 2490 | 15060 |
| | | | | | 968,86 | 19,43 | 3391 | 68 | – | 1116 | |
| 38 | 1116-0401-0205 | Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 1,5 | 5475,33 | 89,33 | 8213 | 134 | 6192 | 1395 | 10377 |
| | | | | | 1258 | 33,33 | 1887 | 50 | – | 769 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 1126-0101-1002 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 72 % | м3 изоляции | 0,025 | 45360 | 1520 | 1134 | 38 | 278 | 603 | 1876 |
| | | | | 32720 | 760 | 818 | 19 | – | 139 | |
| 40 2111-0203-0106 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,025 | 12905 | | 323 | | 323 | – | 349 |
| | | | | – | | – | | – | 26 | |
| 41 1112-0101-1001 | Примыкания к вентшахтам из полимерной листовой стали НР = 72 % | м2 покрытия | 36,57 | 1429,34 | 17,86 | 52271 | 653 | 970 | 36598 | 95979 |
| | | | | 1384,96 | 4,98 | 50648 | 182 | – | 7110 | |
| 42 1112-0101-1001 | Примыкания к канализационным трубам из полимерной листовой стали НР = 72 % | м2 покрытия | 11,94 | 1429,23 | 17,84 | 17065 | 213 | 316 | 11948 | 31334 |
| | | | | 1384,92 | 4,94 | 16536 | 59 | – | 2321 | |
| 43 2110-0105-0304 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 48,51 | 1946 | | 94400 | | 94400 | – | 101952 |
| | | | | – | | – | | – | 7552 | |
| 44 1112-0101-0506 | Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 72 % | м ендовы | 48,5 | 1078,41 | 31,26 | 52303 | 1516 | 16890 | 24704 | 83168 |
| | | | | 698,91 | 8,54 | 33897 | 414 | – | 6161 | |
| 45 2110-0102-0101 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 37,5 | 1848 | | 69300 | | 69300 | – | 74844 |
| | | | | – | | – | | – | 5544 | |
| 46 2110-0102-0102 | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 11 | 1145 | | 12595 | | 12595 | – | 13603 |
| | | | | – | | – | | – | 1008 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого** | | | | | | | | | | **1 211 927** |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | | | | 451 350 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | | | | 25 469 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | | 10 448 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | | | | | 312 838 |
| - накладные расходы, тенге | | | | | | | | | | 332 495 |
| в т.ч. зарплата, тенге | | | | | | | | | | 29 925 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | | 89 775 |
| **Всего** | | | | | | | | | | **1 211 927** |

**Локальная смета № 2-1-4 Общестроительные работы, Блок Б**

**Раздел 2 Кровля**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1107-0107-0104 | | | | | | | | | |
| | Снегозадержатель СЭТ-1. Установка НР = 72 % К=27,000; | т стальных элементов | 0,62478 | 758308,52 | 7529,05 | 473776 | 4704 | 433088 | 26757 | 540576 |
| | | | | 57594,67 | 1887,06 | 35984 | 1179 | – | 40043 | |
| 68 | 1120-0701-0101 | | | | | | | | | |
| | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 72 % | зонт | 8 | 2685,5 | 51,75 | 21484 | 414 | 16483 | 3409 | 26884 |
| | | | | 573,38 | 18,5 | 4587 | 148 | – | 1991 | |
| 69 | 1208-0101-1806 | | | | | | | | | |
| | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным (вентшахтам) НР = 72 % | м | 49,62 | 1054,45 | 3,2 | 52322 | 159 | 43580 | 6240 | 63247 |
| | | | | 172,97 | 1,69 | 8583 | 84 | – | 4685 | |
| 70 | 1120-0701-0208 | | | | | | | | | |
| | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 72 % | зонт | 6 | 14487 | 264 | 86922 | 1584 | 57817 | 20169 | 115658 |
| | | | | 4586,83 | 82 | 27521 | 492 | – | 8567 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1120-0701-0206 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами НР = 72 % | зонт | 3 | 11452,33 | 203 | 34357 | 609 | 25917 | 5775 | 43343 |
| | | | | | 2610,33 | 63,33 | 7831 | 190 | – | 3211 | |
| 72 | 1120-0701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР = 72 % | зонт | 3 | 14135 | 252,33 | 42405 | 757 | 30423 | 8259 | 54717 |
| | | | | | 3741,67 | 82 | 11225 | 246 | – | 4053 | |
| 73 | 1215-0103-0801 | Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 % | м канала | 63 | 241,17 | 0,22 | 15194 | 14 | 583 | 10516 | 27767 |
| | | | | | 231,7 | 0,13 | 14597 | 8 | – | 2057 | |
| 74 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,4022 | 674681,75 | 33063,15 | 271357 | 13298 | 238904 | 17164 | 311603 |
| | | | | | 47625,56 | 11645,95 | 19155 | 4684 | – | 23082 | |
| 76 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 55,1 | 105,99 | 3,03 | 5840 | 167 | 2530 | 2277 | 8766 |
| | | | | | 57,04 | 0,36 | 3143 | 20 | – | 649 | |
| 77 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (ЛСП) НР = 72 % К=2,000; | м2 | 19,24 | 88,72 | 2,13 | 1707 | 41 | 1024 | 468 | 2349 |
| | | | | | 33,37 | 0,42 | 642 | 8 | – | 174 | |
| 78 | 1113-0301-1409 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 72 % К=2,000; | м2 | 103,24 | 267,22 | 2,16 | 27588 | 223 | 25103 | 1656 | 31584 |
| | | | | | 21,91 | 0,37 | 2262 | 38 | – | 2340 | |
| 79 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска красками "Бирлик" за 2 раза НР = 72 % К=2,000; | м2 | 6,96 | 200,72 | 2,16 | 1397 | 15 | 1150 | 168 | 1690 |
| | | | | | 33,33 | 0,29 | 232 | 2 | – | 125 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого** | | | | | | **1 228 184** | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 135 762 | | | | | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 21 985 | | | | | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 7 099 | | | | | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 876 602 | | | | | |
| - накладные расходы, тенге | | | | | | 102 858 | | | | | |
| в т.ч. зарплата, тенге | | | | | | 9 257 | | | | | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 90 977 | | | | | |
| **Всего** | | | | | | **1 228 184** | | | | | |

**Локальная смета № 2-1-6 Общестроительные работы, Блок В**

**Раздел 2 Кровля**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1107-0107-0104 | Снегозадержатель СЭТ-1. Установка НР = 72 % К=9,000; | т стальных элементов | 0,20826 | 758311,73 | 7529,05 | 157926 | 1568 | 144363 | 8919 | 180193 |
| | | | | | 57596,27 | 1887,06 | 11995 | 393 | – | 13348 | |
| 58 | 2105-0101-0401 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 К=9,000; | т | 0,0792 | 300155 | | 23772 | | 23772 | – | 25674 |
| | | | | | – | | – | | – | 1902 | |
| 59 | 2301-0101-0203 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=9,000; | м | 54 | 490 | | 26460 | | 26460 | – | 28577 |
| | | | | | – | | – | | – | 2117 | |
| 60 | 2113-0208-0219 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 8 мм х 50 мм К=9,000; | 1000 шт. | 0,108 | 18082 | | 1953 | | 1953 | – | 2109 |
| | | | | | – | | – | | – | 156 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2110-0302-0309 | Заглушка пластиковая диаметром 25 мм (прим.) К=9,000; | шт. | 36 | 111 | | 3996 | | 3996 | – | 4316 |
| | | | | | – | | – | | – | 320 | |
| 62 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) К=9,000; | кг | 1,332 | 446 | | 594 | | 594 | – | 642 |
| | | | | | – | | – | | – | 48 | |
| 63 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 1,7 | 1000 | 4,12 | 1700 | 7 | 9 | 1215 | 3148 |
| | | | | | 990,59 | 1,76 | 1684 | 3 | – | 233 | |
| 64 | 2301-0801-0108 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=1,010; | м | 1,717 | 832 | | 1429 | | 1429 | – | 1543 |
| | | | | | – | | – | | – | 114 | |
| 65 | 2302-0802-0502 | Муфты к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 | шт. | 1 | 1494 | | 1494 | | 1494 | – | 1614 |
| | | | | | – | | – | | – | 120 | |
| 66 | 1126-0101-1602 | Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной НР = 72 % | м3 изоляции | 0,0504 | 182341,27 | 11091,27 | 9190 | 559 | 4312 | 3198 | 13379 |
| | | | | | 85694,44 | 2440,48 | 4319 | 123 | – | 991 | |
| 67 | 1120-0701-0101 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 72 % | зонт | 1 | 2685 | 52 | 2685 | 52 | 2060 | 426 | 3360 |
| | | | | | 573 | 19 | 573 | 19 | – | 249 | |
| 68 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,1144 | 674650,35 | 33050,7 | 77180 | 3781 | 67951 | 4882 | 88627 |
| | | | | | 47622,38 | 11643,36 | 5448 | 1332 | – | 6565 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 17,93 | 105,97 | 3,01 | 1900 | 54 | 823 | 741 | 2852 |
| | | | | | 57,06 | 0,33 | 1023 | 6 | – | 211 | |
| 71 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (ЛСП) НР = 72 % К=2,000; | м2 | 5,88 | 88,61 | 2,04 | 521 | 12 | 313 | 143 | 717 |
| | | | | | 33,33 | 0,34 | 196 | 2 | – | 53 | |
| 72 | 1113-0301-1409 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 72 % К=2,000; | м2 | 34,42 | 267,23 | 2,15 | 9198 | 74 | 8370 | 552 | 10530 |
| | | | | | 21,91 | 0,35 | 754 | 12 | – | 780 | |
| 73 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска красками "Бирлик" за 2 раза НР = 72 % К=2,000; | м2 | 1,44 | 201,39 | 2,78 | 290 | 4 | 238 | 35 | 351 |
| | | | | | 33,33 | – | 48 | – | – | 26 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **367 632** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 26 040 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 6 111 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 890 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 288 137 |
| - накладные расходы, тенге | 20 111 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 810 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 27 233 |
| **Всего** | **367 632** |

**Локальная смета № 2-1-8 Общестроительные работы, Блок Г**

**Раздел 2 Кровля**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1208-0101-1806 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 % | м | 19,4 | 2058,76 | 3,2 | 39940 | 62 | 36522 | 2440 | 45770 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 172,99 | 1,7 | 3356 | 33 | – | 3390 | |
| 32 | 1112-0101-0707 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 % | м труб | 5,8 | 1848,1 | 115,17 | 10719 | 668 | 279 | 7181 | 19332 |
| | | | | | 1684,83 | 34,66 | 9772 | 201 | – | 1432 | |
| 33 | 2110-0302-0201 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм | м | 13 | 1609 | | 20917 | | 20917 | – | 22590 |
| | | | | | – | | – | | – | 1673 | |
| 34 | 2110-0302-0202 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | м | 2,6 | 2129 | | 5535 | | 5535 | – | 5978 |
| | | | | | – | | – | | – | 443 | |
| 35 | 2110-0302-0203 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (утка состоит из 2-х колен) К=2,000; | шт. | 2 | 1518 | | 3036 | | 3036 | – | 3279 |
| | | | | | – | | – | | – | 243 | |
| 36 | 2110-0302-0203 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 2 | 1518 | | 3036 | | 3036 | – | 3279 |
| | | | | | – | | – | | – | 243 | |
| 37 | 2110-0302-0204 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 2 | 3989 | | 7978 | | 7978 | – | 8616 |
| | | | | | – | | – | | – | 638 | |
| 39 | 2110-0302-0207 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм | шт. | 14 | 916 | | 12824 | | 12824 | – | 13850 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 1026 | |
| 40 | 2110-0302-0208 | | | | | | | | | |
| | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм | шт. | 6 | 907 | | 5442 | | 5442 | – | 5877 |
| | | | | – | | – | | – | 435 | |
| 41 | 2110-0302-0209 | | | | | | | | | |
| | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм | шт. | 2 | 343 | | 686 | | 686 | – | 741 |
| | | | | – | | – | | – | 55 | |
| 43 | 1107-0107-0104 | | | | | | | | | |
| | Снегозадержатель СЭТ-1. Установка НР = 72 % К=2,000; | т стальных элементов | 0,04628 | 758340,54 | 7541,05 | 35096 | 349 | 32081 | 1982 | 40044 |
| | | | | 57605,88 | 1879,86 | 2666 | 87 | – | 2966 | |
| 44 | 2105-0101-0401 | | | | | | | | | |
| | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 К=2,000; | т | 0,0176 | 300155 | | 5283 | | 5283 | – | 5706 |
| | | | | – | | – | | – | 423 | |
| 45 | 2301-0101-0203 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000; | м | 12 | 490 | | 5880 | | 5880 | – | 6350 |
| | | | | – | | – | | – | 470 | |
| 46 | 2113-0208-0219 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 8 мм х 50 мм К=2,000; | 1000 шт. | 0,024 | 18082 | | 434 | | 434 | – | 469 |
| | | | | – | | – | | – | 35 | |
| 47 | 2110-0302-0309 | Заглушка пластиковая диаметром 25 мм (прим.) К=2,000; | шт. | 8 | 111 | | 888 | | 888 | – | 959 |
| | | | | – | | – | | – | 71 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) К=2,000; | кг | 0,296 | 446 | | 132 | | 132 | – | 143 |
| | | | | | – | | – | | – | 11 | |
| 49 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,1144 | 674650,35 | 33050,7 | 77180 | 3781 | 67951 | 4882 | 88627 |
| | | | | | 47622,38 | 11643,36 | 5448 | 1332 | – | 6565 | |
| 50 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (ЛСП) НР = 72 % К=2,000; | м2 | 5,88 | 88,61 | 2,04 | 521 | 12 | 313 | 143 | 717 |
| | | | | | 33,33 | 0,34 | 196 | 2 | – | 53 | |
| 51 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 3,82 | 105,76 | 2,88 | 404 | 11 | 175 | 158 | 607 |
| | | | | | 57,07 | 0,52 | 218 | 2 | – | 45 | |
| 52 | 1113-0301-1409 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 2 раза НР = 72 % К=2,000; | м2 | 7,64 | 267,02 | 2,09 | 2040 | 16 | 1857 | 122 | 2335 |
| | | | | | 21,86 | 0,26 | 167 | 2 | – | 173 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **275 269** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 21 823 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 899 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 659 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 211 249 |
| - накладные расходы, тенге | 16 908 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 522 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 20 390 |
| **Всего** | **275 269** |
| **Всего по акту** | **3 915 591** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | 46 987 |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 87 177 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радоционного риска | 46058 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **80 995** |
| **Итого по акту** | **4 176 808** |
| **Итого с учетом договорного коэффициента** | **3 063 392,29** |
| НДС (12 %) | 367 607,07 |
| **Итого** | **3 430 999,36** |

**Заказчик:**
КГУ " Усть-Каменогорский детсий Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Руководитель _____ Батуева О.Н.

**МП**

**Подрядчик:**
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор _____ Сулейменов Е.Т.

**МП**

**Авторский надзор:**
ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор _____ Каримов Ж.К.

**МП**

**Технический надзор:**
ТОО "SKY KZO"

Эксперт _____ Шакиев Е.К.

**МП**