Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2021 г.

Заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «30» ноября 2021 года ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, дом 40, кв.36, директор Сулейменов Ержан Токтамысович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «30» ноября 2021 года_ ТОО «Vostok Engineering UKG», – Абдрахманов Руслан Ринатович, KZ91VJE00051521 от 15.05.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается) от «30» ноября 2021 года ТОО «Vostok Engineering UKG», – Абдрахманов Руслан Ринатович, KZ20VJE00022244 от 26.01.2017 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Каинды»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: РК ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с.Кайынды, ул. Маметова, 5

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «05» марта 2011 года, № 03-03/123

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года _ №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного, архитектурно - строительного контроля Восточно-Казахстанской области» от 12.11.2021 года KZ17REA00252375

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Vostok Engineering UKG» 2019-34 Заключение № ExCom-0036/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»

(наименование проектной организации, номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *ноябрь 2021 года*

месяц, год

окончание работ *ноябрь 2021 года*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3,0 (три);***

фактически, месяц: ***1,0 (один);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой корпус имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Существующее здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях "1-2" – 11,62м, в осях "А-В" – 8,48 м, одноэтажное с продольными и поперечными несущими стенами. Высота помещений h-2,6 м.

Окна - деревянные, с двойным остеклением, с деревянными подоконными досками.

Двери в помещении - деревянные.

Внутренняя отделка: стены, потолок - штукатурка с известковой побелкой.

Полы - линолеум, деревянные.

Характеристика конструктивных элементов здания:

- наружные стены существующего здания выполнены из кирпича толщиной 510 мм, перегородки из кирпича толщиной 120мм.
- фундаменты - бетонные.
- Покрытие – сборные железобетонные плиты.
- Кровля над зданием выполнена скатная, с наружным неорганизованным водостоком из профилированного листа по деревянным стропилам и обрешетке. Чердак холодный.

Краткий перечень работ:

- замена профлиста и обрешетки над зданием на металлочерепицу;
- частичная замена деревянных конструкций кровли - устройство холодной чердачной крыши с деревянными стропилами с неорганизованным водостоком;
- замена деревянных окон на оконные блоки из ПВХ профилей;
- замена деревянных дверных блоков на двери из ПВХ. Наружные деревянные двери заменить на металлические;
- отделка стен окраской масляной краской, водоэмульсионной краской и облицовкой керамической плиткой;
- потолок окрашивается водоэмульсионной и масляной краской по выровненной сухими смесями поверхности;
- полы - линолеум, керамическая плитка, стяжка;
- наружная отделка- металлосайдинг, с утеплителем ISOVER OL-E, толщиной 150мм.

замена деревянного ограждения на деревянное ограждения с воротами;

- замена надворного санблока на одно очко с выгребом;
- устройство по периметру наружных стен отмостки, шириной 1000 мм.
- устройство входной группы с пандусом;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 14 484,546 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 12 748,030 тыс.тенге; прочие 1 551,916 тыс.тенге; оборудования, мебели и инвентаря 184,600 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего 14 484,546 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 12 748,030 тыс.тенге; прочие 1 551,916 тыс.тенге; оборудования, мебели и инвентаря 184,600 тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Каинды» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик

КГП на ПХВ "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Г.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Технический надзор

ТОО «Vostok Engineering UKG», Абдрахманов Р.Р._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертов М.П.

Авторский надзор

ТОО «Vostok Engineering UKG», Абдрахманов Р.Р._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертов М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «КазПроектИнновация», Директор Сулейменов Е.Т._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«30» ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, дом 40, кв.36

(наименование организации, юридический адрес)

в лице Сулейменова Ержана Токтамысовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Каинды» ул. Маметова, 5.

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ВЕК - 909» г.Алматы, Ауэзова, 175, 8а. Директор Какетаев Руслан Ерланович

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Vostok Engineering UKG», 2019-34

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Заключение № ExCom-0036/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	98,5	98,5	98,5	98,5
Объем здания	м3	501	501	501	501
Число рабочих мест	чел	-	-	-	--

Жилой корпус имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Существующее здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях "1-2" – 11,62м, в осях "А-В" – 8,48 м, одноэтажное с продольными и поперечными несущими стенами. Высота помещений h-2,6 м.

Число этажей – 1.

Площадь застройки – 137,1 м2.

Общая площадь – 98,5 м2.

Строительный объем – 501,0 м3

Окна - деревянные, с двойным остеклением, с деревянными подоконными досками.

Двери в помещении - деревянные.

Внутренняя отделка: стены, потолок - штукатурка с известковой побелкой.

Полы - линолеум, деревянные.

Характеристика конструктивных элементов здания:

- наружные стены существующего здания выполнены из кирпича толщиной 510 мм, перегородки из кирпича толщиной 120мм.
- фундаменты - бетонные.
- Покрытие – сборные железобетонные плиты.
- Кровля над зданием выполнена скатная, с наружным неорганизованным водостоком из профилированного листа по деревянным стропилам и обрешетке.
- Чердак холодный.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2021 год***

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2021 год***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0 (три);**

фактически, месяц: **1,0 (один);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Каинды»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Сулейменов Ержан Токтамысович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

М.П.

«30» ноября 2021 г.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» ноября 2021 года

Авторский надзор ТОО «Vostok Engineering UKG», Каримов Женис Каримович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице _Абдрахманова Руслана Ринатовича, KZ20VJE00022244 от 26.01.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Договор №207 2021-06-28
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Каинды»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «КазПроектИнновация», ГСЛ № 18005678 от 19.03.2018 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Сулейменов Ержан Токтамысович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «ВЕК - 909», ГСЛ №0004430 от 17.03.2021 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Какетаева Руслана Ерлановича**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2021 год**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2021 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3,0 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 3,0 месяца;
фактически 1 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Vostok Engineering UKG», 2019-34

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Заключение № ExCom-0036/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «Vostok Engineering UKG», Каримов Ж.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору: **Абдрахманов РР. KZ20VJE00022244 от 26.01.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» ноября 2021 г.

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью " Vostok Engineering UKG " руководитель Каримов Женис Каримович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **эксперта Абдрахманова Руслана Ринатовича (Аттестат KZ91VJE00051521 от 15.05.2019 г.)**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №210 2021-06-28**
№ договора и дата

по объекту: : **«Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Каинды»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось: **подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, дом 40, кв.36. ГСЛ № 18005678 от 19.03.2018 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Сулейменова Ержана Токтамысовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: : **ТОО «ВЕК - 909», ГСЛ №0004430 от 17.03.2021 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Какетаева Руслана Ерлановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: **ноябрь 2021 года**
(месяц, год)
- окончание работ: **ноябрь 2021 года**
(месяц, год)

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства 3,0 месяца;
фактически 1 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 14 484,546 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 12 748,030 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 184,600 тысяч тенге; прочие работы и затраты 1 551,916 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
14 484,546 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 12 748,030 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 184,600 тысяч тенге;
прочие работы и затраты 1 551,916 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Vostok Engineering UKG» 2019-34
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Заключение № ExCom-0036/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **Товарищество с ограниченной ответственностью Vostok Engineering UKG " руководитель Каримов Ж.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт (ы) по техническому надзору:
Абдрахманов Р.Р. № KZ91VJE00051521 от 15.05.2019 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

080640011744

Заказчик **КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН, КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ С.О., С.КАТОН-КАРАГАЙ, улица Абая, здание 61, тел.: +77234 22-13-11**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

111240012362

Исполнитель **ТОО "КазПроектИнновация",Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, проспект Қазыбек би,дом 40, кв.36, почтовый индекс 070011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №267 от 20.10.21г

Номер документа	Дата составления
40	**30.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт медицинского пункта с.Кайынды			Работа	1	11 587 636,48	11 587 636,48	1 241 532,48
				Итого	1	x	11 587 636,48	1 241 532,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Сулейменов Е.Т. Принял (Заказчик) И.О. главного врача / [подпись] / [подпись]

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2021г

М.П.

Утверждена приказом Председателя Комитета Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 30 ноября 2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, с. Каинды

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		257	2021-10-20				017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	11 587 636,48									
Акт выполнения работ № 1 за ноябрь 2021г	11 587 636,48	10 346 104,00	10 280 445,39	10 280 445,39	65 668,61				1 241 532,48	
Всего к оплате	11 587 636,48									11 587 636,48

Заказчик:
ГКП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения ВКО

Исполняющий обязанности Главного врача

МП

Авторский надзор:
ТОО «Vostek Engineering UKG»

Директор

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

МП

Технический надзор:
ТОО «Vostek Engineering UKG»

Эксперт

МП

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района " управления здравоохранения ВКО , Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай,Абая,61. БИН 080640011744 БИК NSBKKZKX ИИК KZ096010151000069332 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, с. Каинды

Договор №267 2021-10-20

Акт № 1

приемки выполненных работ от 30 ноября 2021 года

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, с. Каинды

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
	1.1 Общестроительные работы										
1	1212-0104-0507	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	108,24	217,77	–	23571	–	–	16971	43785
					217,77	–	23571	–	–	3243	
2	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	207,44	184,59	–	38291	–	–	27570	71130
					184,59	–	38291	–	–	5269	
3	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	108,24	121,09	2,97	13107	322	–	9330	24232
					118,12	1,61	12785	174	–	1795	
4	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	108,24	368,13	19,7	39846	2132	–	27984	73256
					348,43	10,65	37714	1153	–	5426	
5	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	108,24	79,54	–	8609	–	–	6198	15992

					79,54	–	8609	–	–	1185	
6	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	88,6	39,1	–	3464	–	–	2494	6435
					39,1	–	3464	–	–	477	
7	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	13,38	1195,44	177,28	15995	2372	–	10732	28865
					1018,16	95,89	13623	1283	–	2138	
8	1146-0201-0802	Стены фасада . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	121,74	236,64	–	28809	–	–	20742	53515
					236,64	–	28809	–	–	3964	
9	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (отоп. печь) НР = 72 %	м3 кладки	1,5	26445,33	5055,33	39668	7583	–	25665	70560
					21390	2374	32085	3561	–	5227	
	1.2 Прочие работы										
10	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	12,86	659		8475		–	–	9153
					–		–		–	678	
11	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	12,86	122		1569		–	–	1695
					–		–		–	126	
	Раздел 2 Обрамление дверных проемов, усиление кирпичных перегородок										
	2.1 ДП1										
12	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	0,09482	315787,81	36173,8	29943	3430	832	19364	53252
					270839,49	12803,21	25681	1214	–	3945	
13	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,0752	292231		21976		21976	–	23734
					–		–		–	1758	
14	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,0158	297994		4708		4708	–	5085

									–	
									377	
15	2113-0205-0101									
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00664	234006		1554		1554	–	1678
									124	
2.2	**ДП2**									
16	1146-0101-0402									
	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	0,08977	315795,92	36181,35	28349	3248	788	18333	50417
				270836,58	12799,38	24313	1149	–	3735	
17	2105-0201-0502									
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,0721	292231		21070		21070	–	22756
									1686	
18	2105-0101-0403									
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,01497	297994		4461		4461	–	4818
									357	
19	2113-0205-0101									
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0054	234006		1264		1264	–	1365
									101	
2.3	**ДП3**									
20	1146-0101-0402									
	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	0,3444	315786,88	36170,15	108757	12457	3024	70332	193416
				270836,24	12796,17	93276	4407	–	14327	
21	2105-0201-0502									
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,27492	292231		80340		80340	–	86767
									6427	

05-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,06324	297994		18845		18845	–	20353
				–		–		–	1508	
23 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01672	234006		3913		3913	–	4226
				–		–		–	313	
2.4 Усиление кирпичных перегородок										
24 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	0,40514	315792,07	36172,68	127940	14655	3559	82735	227529
				270834,77	12795,58	109726	5184	–	16854	
25 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,13055	292231		38151		38151	–	41203
				–		–		–	3052	
26 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,0902	297994		26879		26879	–	29029
				–		–		–	2150	
27 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,15904	234006		37216		37216	–	40193
				–		–		–	2977	
28 2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	230	33		7590		7590	–	8197
				–		–		–	607	
Раздел 3 Антисейсмический пояс на отм. +2,600										
29 1146-0101-0402	3 Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	0,75954	315792,45	36173,21	239857	27475	6672	155110	426564

				270834,98	12797,22	205710	9720	–	31597	
	2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,69794	292231		203960		203960	–	220277
				–		–		–	16317	
31	2105-0101-0403 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,33468	297994		99733		99733	–	107712
				–		–		–	7979	
32	2113-0205-0101 Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,11742	234006		27477		27477	–	29675
				–		–		–	2198	
	Раздел 4 Проемы									
33	1109-0403-0401 Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	3,78	3576,72	62,7	13520	237	2019	8186	23442
				2979,89	27,78	11264	105	–	1736	
34	2109-0402-0501 Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	40521		153169		153169	–	165423
				–		–		–	12254	
	Раздел 5 Полы									
	5.1 Тип 1									
37	1111-0101-1105 Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	59,64	1268,39	37,99	75647	2266	39524	25222	108939
				567,69	19,67	33857	1173	–	8070	
38	1111-0101-1106 Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=7,000;	м2 стяжки	417,48	177,46	6,42	74087	2679	69091	2646	82872
				5,55	3,25	2317	1358	–	6139	

-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	59,64	965,46	37,94	57580	2263	29020	19778	83547
				440,93	19,67	26297	1173	–	6189	
40 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	59,64	3261,52	28	194517	1670	162010	22833	234738
				517,05	14,67	30837	875	–	17388	
41 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	50,8	309,86	2,87	15741	146	10020	4059	21384
				109,74	1,22	5575	62	–	1584	
5.2 Тип 2										
42 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	48,5	1268,41	38	61518	1843	32142	20511	88591
				567,69	19,67	27533	954	–	6562	
43 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=7,000;	м2 стяжки	339,5	177,47	6,42	60250	2179	56186	2152	67394
				5,55	3,25	1885	1104	–	4992	
44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	48,5	965,46	37,94	46825	1840	23600	16084	67942
				440,93	19,67	21385	954	–	5033	
45 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	48,5	5539,11	97,01	268647	4705	187794	56484	351141
				1570,06	47,46	76148	2302	–	26010	
46 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	45,78	669,94	2,16	30670	99	12456	13080	47250
				395,7	1,11	18115	51	–	3500	

Раздел 6 Внутренняя отделка

5-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	70,4	1422,43	9,39	100139	661	27863	51731	164020
				1017,26	3,32	71615	234	–	12150	
48 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,9	555,84	3,88	12173	85	3340	6330	19983
				399,45	2,01	8748	44	–	1480	
49 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	48,5	767,32	2,08	37215	101	11305	18621	60303
				532,14	1,09	25809	53	–	4467	
50 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	55,8	1566,99	15,09	87438	842	34457	37753	135206
				934,39	5,3	52139	296	–	10015	
51 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,8	938,51	4,25	52369	237	11259	29517	88437
				732,49	2,2	40873	123	–	6551	
52 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	71,1	5468,99	44,78	388845	3184	252315	97196	524924
				1875,47	23,18	133346	1648	–	38883	
53 1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР = 72 %	м2	57,64	176,91	3,16	10197	182	643	6818	18376
				162,6	1,68	9372	97	–	1361	

115-0207-0102		м2 оштукатуриваемой поверхности								
	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %		63,6	3003,3	45,42	191010	2889	58458	94398	308241
				2038,73	22,74	129663	1446	–	22833	
55 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20479	291050		59604		59604	–	64372
				–		–		–	4768	
56 1115-0207-0101		м2 оштукатуриваемой поверхности								
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %		125,8	3428,9	45,42	431356	5714	195219	167963	647265
				1831,66	22,73	230423	2859	–	47946	
57 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014. Анкер z-образный	т	0,03	258652		7760		7760	–	8381
				–		–		–	621	
58 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	20,12	106,01	3,03	2133	61	924	832	3202
				57,06	0,4	1148	8	–	237	
59 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	40,24	41,77	2,16	1681	87	252	976	2870
				33,35	0,35	1342	14	–	213	
Раздел 7 Наружная отделка										
60 1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР = 72 %	м трещин	232	587	–	136184	–	9104	91498	245897
				547,76	–	127080	–	–	18215	
62 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 72 %	м2	121,74	3174,8	22,06	386500	2686	159065	162194	592590
				1846,14	4,28	224749	521	–	43896	

-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72 %	м2	121,74	867,36	3,52	105593	428	42341	45359	163028
				516,05	1,43	62824	174	–	12076	
64 2203-0101-9901	Металлосайдинг светло-бежевый К=1,106;	м2	157,085	2060,71		323707		323707	–	349604
				–		–		–	25897	
65 1115-0111-0101	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (цокольный элемент) НР = 72 %	м	40,58	824,94	1,01	33476	41	28423	3619	40063
				123,51	0,37	5012	15	–	2968	
66 1115-0404-0404	Стены (цоколь). Окраска за 2 раза кузбасским лаком. (прим.) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,5	312	–	4524	–	581	2839	7952
				271,93	–	3943	–	–	589	
67 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	24,25	2254,8	6,97	54679	169	40412	10178	70046
				581,36	1,57	14098	38	–	5189	
68 1115-0404-0404	Цоколь. Окраска за 2 раза кузбасским лаком НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,5	312	–	4524	–	581	2839	7952
				271,93	–	3943	–	–	589	
Раздел 8 Входная группа										
69 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	3,2	5892,81	204,69	18857	655	3698	10644	31861
				4532,5	87,19	14504	279	–	2360	
70 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	2,55	20006		51015		51015	–	55096
				–		–		–	4081	
71 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,714	18483		13197		13197	–	14253
				–		–		–	1056	

-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %	т	0,03376	770971,56	1718,01	26028	58	22905	2226	30514
				90787,91	770,14	3065	26	–	2260	
73 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	7,44	10070,83	2257,53	74927	16796	27974	27163	110257
				4053,36	1017,47	30157	7570	–	8167	
74 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (крыльцо) НР = 72 %	м3	2,5	24995,2	1840	62488	4600	51512	5935	73897
				2550,4	746,8	6376	1867	–	5474	
75 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	1,624	20006		32490		32490	–	35089
				–		–		–	2599	
76 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,9135	18483		16884		16884	–	18235
				–		–		–	1351	
77 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04167	299632		12486		12486	–	13485
				–		–		–	999	
78 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (пандус) НР = 72 %	м3	1,2	4690,83	1840	5629	2208	360	2850	9157
				2550,83	747,5	3061	897	–	678	
79 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,812	20006		16245		16245	–	17545
				–		–		–	1300	
80 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,406	18483		7504		7504	–	8104
				–		–		–	600	
81 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0222	299632		6652		6652	–	7184
				–		–		–	532	

9-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,32544	12592,18	1908,19	4098	621	537	2309	6920
				9033,92	820,43	2940	267	–	513	
83 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032;	т	0,32066	315638		101212		101212	–	109309
				–		–		–	8097	
84 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,01519	297994		4527		4527	–	4889
				–		–		–	362	
85 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,27248	87734,88	1541,4	23906	420	683	16549	43691
				83686,88	667,94	22803	182	–	3236	
86 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032;	т	0,18482	335613		62028		62028	–	66990
				–		–		–	4962	
87 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,09638	292231		28165		28165	–	30418
				–		–		–	2253	
88 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	9,65	5095,75	27,77	49174	268	40510	6122	59720
				870,05	11,09	8396	107	–	4424	
89 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	3,7	1464,59	3,24	5419	12	4767	465	6355
				172,97	1,62	640	6	–	471	

-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 К=1,050;	м2	1,9425	1946		3780		3780	–	4082
				–		–		–	302	
91 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 (краевая рейка)	т	0,013	308601		4012		4012	–	4333
				–		–		–	321	
92 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	15	2834,13	3,2	42512	48	22532	14351	61412
				1328,8	–	19932	–	–	4549	
93 2109-0201-0101	Витраж В2 К=2,000;	м2	10	13925		139250		139250	–	150390
				–		–		–	11140	
94 2109-0201-0501	Витраж В1	м2	5	14633		73165		73165	–	79018
				–		–		–	5853	
95 2109-0202-1303	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-12, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	28924		72888		72888	–	78719
				–		–		–	5831	
96 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	16,08	955,53	37,19	15365	598	7749	5280	22297
				436,44	19,65	7018	316	–	1652	
97 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 72 %	м2 покрытия	16,08	1178,98	96,14	18958	1546	46	12951	34462
				1079,98	38,68	17366	622	–	2553	
98 1110-0104-0206	Потолки. Подшивка металлосайдингом НР = 72 %	м2 потолков	7,4	2619,46	3,92	19384	29	16946	1745	22819
				325,54	2,03	2409	15	–	1690	

0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	19,64	106,01	3,05	2082	60	902	812	3126
				57,03	0,41	1120	8	–	232	
100 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	39,28	41,78	2,16	1641	85	246	953	2802
				33,35	0,36	1310	14	–	208	
Раздел 9 Отмостка										
101 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	9,3	2119,89	–	19715	–	–	14195	36623
				2119,89	–	19715	–	–	2713	
102 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	4,43	11965,91	2257,56	53009	10001	24240	16759	75349
				4236,57	1017,61	18768	4508	–	5581	
103 1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР = 72 %	м3	4,87	4526,9	1183,98	22046	5766	8440	7322	31717
				1609,86	478,44	7840	2330	–	2349	
104 2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	3,6108	16587		59892		59892	–	64683
				–		–		–	4791	
105 2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	1,3566	20514		27829		27829	–	30055
				–		–		–	2226	
106 1202-0101-0708	Фундаменты бетонные. Ремонт отдельными местами (прим.) НР = 72 %	м3	0,63	66057,14	144,44	41616	91	12457	20963	67585
				46139,68	74,6	29068	47	–	5006	

Итого	**8 384 680**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 275 485
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	154 830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 587
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 638 381

	...еревозка грузов, тенге					10 044					
	- накладные расходы, тенге					1 684 850					
	в т.ч. зарплата, тенге					151 637					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					621 090					
	Всего					**8 384 680**					

Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	21	66,19	0,67	1390	14	–	996	2577
					65,52	0,38	1376	8	–	191	
2	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	9	60,56	–	545	–	–	392	1012
					60,56	–	545	–	–	75	
3	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	12	60,58	–	727	–	–	523	1350
					60,58	–	727	–	–	100	
4	1308-0305-0901	Щитки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	933	10	933	10	–	667	1728
					923	4	923	4	–	128	
5	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	160	100,2	0,23	16032	37	–	11531	29768
					99,97	0,13	15995	20	–	2205	

Раздел 2 Монтажные работы

6	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4168	85	4168	85	1007	2241	6922
					3076	36	3076	36	–	513	
7	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419
					–		–		–	401	
8	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4924	20,2	24620	101	9719	10656	38098

					2960	–	14800	–	–	2822	
9	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	
10	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479		479		479	–	517
					–		–		–	38	
11	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479		479		479	–	517
					–		–		–	38	
12	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3870		7740		7740	–	8359
					–		–		–	619	
13	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	21	2110,29	821,52	44316	17252	2840	26124	76075
					1153,52	574,24	24224	12059	–	5635	
14	2900-0000-0001(пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильник светодиодный ДВО 6560-Р 36Вт 6500К 595х595х20 призма IEK	шт	10	3392,86		33929		33929	–	36643
					–		–		–	2714	
16	2900-0000-0003(пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильник LED ДСП RADIANT 20W IP65	шт	3	5625		16875		16875	–	18225
					–		–		–	1350	
17	2307-0106-0110	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1х18 LED СТ РК 2595-2014 (прим.)	шт.	4	6342		25368		25368	–	27397

					–		–		–	2029	
308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	14	549,29	3,21	7690	45	324	5286	14014
				522,93	1,43	7321	20	–	1038	
21 2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	326		4564		4564	–	4929
				–		–		–	365	
22 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	9	462,22	3,22	4160	29	117	2899	7624
				446	1,44	4014	13	–	565	
23 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	285		2565		2565	–	2770
				–		–		–	205	
24 2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	23	26		598		598	–	646
				–		–		–	48	
25 2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	20	41		820		820	–	886
				–		–		–	66	
26 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	80	254,44	3,3	20355	264	4041	11650	34565
				200,63	1,63	16050	130	–	2560	
27 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром 16 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	20	249,4	3,3	4988	66	910	2912	8532
				200,6	1,65	4012	33	–	632	
28 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	100	224,66	31,52	22466	3152	4514	11665	36861

				148	14,02	14800	1402	–	2730	
1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в кабель-канале НР = 72 %	м кабеля	12	343,92	150,75	4127	1809	542	1721	6316
				148	51,17	1776	614	–	468	
32 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	78	366,31	33,94	28572	2647	9763	12485	44342
				207,21	15,1	16162	1178	–	3285	
33 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0918	180029		16527		16527	–	17849
				–		–		–	1322	
34 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	272093		22203		22203	–	23979
				–		–		–	1776	
35 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	120080		2450		2450	–	2646
				–		–		–	196	
36 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	5060,33	81,33	15181	244	11068	2846	19469
				1289,67	28	3869	84	–	1442	
37 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	21	709,14	11,1	14892	233	10446	3082	19412
				200,62	3,24	4213	68	–	1438	

Итого	**501 110**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 883
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 988
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	196 446
- накладные расходы, тенге	107 676
в т.ч. зарплата, тенге	9 691
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 117

Локальная смета на Добавляемые работы

1 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	65,5	2964	18,56	194142	1216	92674	72541	288018
				1530,56	7,63	100252	500	–	21335	
2 1110-0501-0106	Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	проемов	5,5	29838,36	224,18	164111	1233	156226	6553	184317
				1209,45	114,36	6652	629	–	13653	
3 1110-0405-0102	Устройство внутренних оконных откосов из ПВХ НР = 72 %	м откоса	9,25	530,92	6,92	4911	64	460	3180	8738
				474,27	3,14	4387	29	–	647	
4 2910-1000-	Откос из ПВХ профиля	м2	3,7	4113,79		15221		15221	–	16439
				–		–		–	1218	
5 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50мм НР = 72 %	м2	121,74	956,88	4,26	116490	519	74293	30133	158353
				342,35	1,43	41678	174	–	11730	
6 1118-0301-0104	Установка НР = 98 %	кВт	3,6	1301,11	20	4684	72	1572	3006	8305
				844,44	7,5	3040	27	–	615	
7 2305-1001-0248	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	20	1821		36420		36420	–	39334
				–		–		–	2914	
8 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	17	1610,41	51,24	27377	871	10192	11993	42520
				959,65	20,18	16314	343	–	3150	
9 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	17	111,29	1,24	1892	21	36	1321	3470
				107,94	–	1835	–	–	257	

-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2701,25	102,5	10805	410	1192	6679	18883
				2300,75	18,5	9203	74	–	1399	
11 2304-0905-2402	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4288		17152		17152	–	18524
				–		–		–	1372	
12 2302-0101-0120	Отводы диаметром 32 мм	шт.	4	234		936		936	–	1011
				–		–		–	75	
13 2920-1000-	Отвод с резьбой	комплект	4	1275,89		5104		5104	–	5512
				–		–		–	408	
14 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	9,45	27073,65	231,32	255846	2186	241766	9351	286413
				1258,62	115,77	11894	1094	–	21216	
15 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	5	2966		14830		14830	–	16016
				–		–		–	1186	
16 1206-0101-1205	Приборы дверные. Установка замка НР = 72 %	шт.	2	917	–	1834	–	20	1306	3391
				907	–	1814	–	–	251	
17 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5720		11440		11440	–	12355
				–		–		–	915	
18 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 %	м карниза (галтели)	95	432,32	–	41070	–	8670	23328	69550
				341,05	–	32400	–	–	5152	
19 1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	13616,5	–	27233	–	13	19598	50577
				13610	–	27220	–	–	3746	

0-1000-1000(пл)	Облучатель бактерицидный	шт	2	41054,46		82109	–	–	82109
				–		–	82109	–	

Итого	**1 313 835**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	256 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 592
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 870
- материалы, изделия и конструкции, тенге	688 217
- оборудование, тенге	82 109
- накладные расходы, тенге	188 989
в т.ч. зарплата, тенге	17 009
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 239

Всего **1 313 835**

Локальная смета № 3-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1146-0601-0104	Санблок. Разборка надземной части без сохранения годных материалов НР = 72 %	м3 строительного объема	5,29	1159,36	60,87	6133	322	–	4275	11241
					1098,49	23,82	5811	126	–	833	

Раздел 2 Монтажные работы

2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,69	283,69	272,26	3600	3455	2	829	4783
					11,27	79,51	143	1009	–	354	
3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,98	211,18	199,26	4853	4579	–	1072	6399
					11,92	52,87	274	1215	–	474	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	2,68	1843,28	–	4940	–	–	3557	9177
					1843,28	–	4940	–	–	680	

-0104-0402										
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,98	36,51	36,51	839	839	–	236	1161
				–	14,27	–	328	–	86	
6	1101-0205-0502 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,68	961,19	–	2576	–	–	1855	4785
				961,19	–	2576	–	–	354	
7	1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25,66	173,54	79,81	4453	2048	–	2449	7454
				93,73	38,85	2405	997	–	552	
8	4102-0101-1005 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	22,2075	193		4286		–	–	4629
				–		–		–	343	
9	1111-0101-0101 Грунт. Уплотнение гравием НР = 72 %	м2 площади уплотнения	4	318,25	33,25	1273	133	814	272	1669
				81,5	13	326	52	–	124	
10	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,49	23853,06	946,94	11688	464	10538	629	13302
				1400	383,67	686	188	–	985	
11	1106-1001-0107 Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 72 %	м3	3,6	26676,11	224,72	96034	809	78008	12559	117280
				4782,5	62,78	17217	226	–	8687	
12	2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0856	278009		23798		23798	–	25702
				–		–		–	1904	
13	1141-0101-0104 Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 72 %	м2	39,74	2060,8	370,58	81896	14727	18471	37871	129348

					1225,42	98,14	48698	3900	–	9581	
14 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,37	43883,12	2081,43	104003	4933	86406	10562	123730
				5343,46	845,99	12664	2005	–	9165	
15 1109-0602-0102	Конструкции опорные из труб. Монтаж (прим.) НР = 72 %	т конструкций	0,15141	152757,41	8064,2	23129	1221	495	15537	41759
				141423,95	1096,36	21413	166	–	3093	
16 2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	14,7	4065		59756		59756	–	64536
				–		–		–	4780	
17 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,0012	68333,33	833,33	82	1	49	24	114
				26666,67	833,33	32	1	–	8	
18 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,53	2535,33	16,14	26697	170	21699	3539	32655
				458,5	8,26	4828	87	–	2419	
19 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,01	47800	1500	478	15	203	192	724
				26000	600	260	6	–	54	
20 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	1,8	6720	27,78	12096	50	8158	2816	16105
				2160	12,78	3888	23	–	1193	
21 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство со стульчиком НР = 72 %	м2 покрытия	1,46	3610,27	24,66	5271	36	4246	725	6476

				677,4	12,33	989	18	–	480	
22 1110-0111-0201	Установка дверных блоков НР = 72 %	блок	1	8400	78	8400	78	7583	561	9678
				739	40	739	40	–	717	
23 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	–	637
				–		–		–	47	
24 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827		1654		1654	–	1786
				–		–		–	132	
25 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	2	490		980		980	–	1058
				–		–		–	78	
26 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1960		1960		1960	–	2117
				–		–		–	157	
27 1110-0106-0701	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными НР = 72 %	м2	0,182	9274,73	115,38	1688	21	78	1152	3067
				8730,77	60,44	1589	11	–	227	
28 1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 72 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,182	1912,09	10,99	348	2	219	92	475
				697,8	5,49	127	1	–	35	
29 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР = 72 %	м2 щитов	1,12	3256,25	66,07	3647	74	3095	369	4337
				426,79	30,36	478	34	–	321	
30 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827	–	893

					–	–	–	66		
31	1110-0103-0202	Вытяжной короб. Устройство (прим.) НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,44	3497,52	18,92	15529	84	9543	4280	21394
					1329,28	9,46	5902	42	–	1585	
32	1219-0101-1405	Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	20,06	420,04	0,6	8426	12	6652	1273	10475
					87,84	0,3	1762	6	–	776	
33	1212-0101-0103	Поверхности внутренние и наружные. Окраска известковая по дереву НР = 72 %	м2	13,38	130,19	3,21	1742	43	137	1141	3114
					116,74	1,72	1562	23	–	231	
34	1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР = 72 %	м3	0,72	21997,22	11,11	15838	8	14822	726	17889
					1400	1,39	1008	1	–	1325	

Итого	**699 949**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	140 317
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 124
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	360 783
- перевозка грузов, тенге	4 286
- накладные расходы, тенге	108 593
в т.ч. зарплата, тенге	9 774
- сметная прибыль (8 %), тенге	51 846

Всего **699 949**

Локальная смета № 7-1-1 Ограждение

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1110-0113-0103	Заборы решетчатые высотой 1,5 м. Разборка со столбами НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 забора	186,3	1237,66	21,79	230576	4059	–	164045	426191

				1215,87	7,1	226517	1323	–	31570	

Раздел 2 Монтажные работы

2	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,58	2903,49	–	7491	–	–	5394	13916
					2903,49	–	7491	–	–	1031	
3	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,246	1597,56	–	393	–	–	283	730
					1597,56	–	393	–	–	54	
4	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,5	9088	1804	4544	902	1880	1562	6594
					3524	814	1762	407	–	488	
5	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	2,326	27926,05	1008,17	64956	2345	48490	10850	81870
					6070,94	408	14121	949	–	6064	
6	1110-0113-0103	Заборы решетчатые высотой 1,5 м. Устройство с установкой столбов НР = 72 %	м2 забора	178,8	2901,72	27,23	518828	4869	242212	196801	772879
					1519,84	8,88	271747	1588	–	57250	
7	1110-0113-0203	Калитки решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов НР = 72 %	м2 калиток	1,5	8671,33	148	13007	222	6985	4234	18620
					3866,67	53,33	5800	80	–	1379	
8	1110-0113-0307	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах НР = 72 %	м2 ворот	6	5184,5	34,67	31107	208	12148	13566	48247
					3125,17	15	18751	90	–	3574	

Итого	**1 369 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	546 582
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 605
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 437
- материалы, изделия и конструкции, тенге	311 715
- накладные расходы, тенге	396 735

в т.ч. зарплата, тенге	35 706
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 410
Всего	**1 369 047**
Итого по акту	**12 268 621**
в т.ч. Оборудование	82 109
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	146 238
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	271 321
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**252 081**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**12 938 261**
Итого с учетом договорного коэффициента	**10 346 104,00**
НДС (12 %)	1 241 532,48
Итого	**11 587 636,48**

Заказчик:

КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения ВКО

Исполняющий обязанности главного врача

Нуралина З.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

Авторский надзор:

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

Каримов Ж.К.

МП

Технический надзор:

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

Каримов Ж.К.

МП