Генподрядчик: ТОО "Пырак-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"

Договор: №15 от "24" декабря 2019 г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения аула Байтерек Жамбылского района Жамбылской области. Благоустройство"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство системы водоснабжения аула Байтерек Жамбылского района Жамбылской области. Благоустройство"**	8 882 131							8 882 131
2	В т.ч. НДС	951 657							951 657
3	**Итого к оплате**	**8 882 131**							**8 882 131**
4	В т.ч. НДС	951 657							951 657

Заказчик:

ТОО "Пырак-Құрылыс"

Директор **Абсатар Ш.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Санат-Тараз"

Директор _____ **Ахамбеков Е.Б.**

форма 2

Подрядчик: ТОО "Пырақ-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Санат - Тараз"
Договор: №15 от 24 декабря 2019г.

Наименование работ: "Строительство системы водоснабжения аула Байтерек Жамбылского района Жамбылской области. Благоустройство"

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1245,8200		42,32	52725
		Итого оплата труда:				15,24	18989
		Итого эксплуатация машин:				42,32	52725
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,97	13672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,26	5312
		Сметная стоимость:				57,56	71709
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1245,8200		156,73	195255
		Итого оплата труда:				56,45	70321
		Итого эксплуатация машин:				156,73	195255
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,64	50631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	19671
		Сметная стоимость:				213,16	265557
3	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Возврат в зеленую зону растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1245,8200		195,91	244069
		Итого оплата труда:				70,56	87901
		Итого эксплуатация машин:				195,91	244069
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		50,80	63289

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,74	24589
		Сметная стоимость:			266,45	331947
4	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/	м3 грунта	1729,1500	222,69	385057
		Итого оплата труда:			65,10	112564
		Итого эксплуатация машин:			214,63	371127
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	46,87	81046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,56	37288
		Сметная стоимость:			291,12	503391
5	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	Тенге за 1 тонну	4149,9600	314,00	1303087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,12	104247
		Сметная стоимость:			339,12	1407334
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(грунт планировки и выемка из под корыта а/дорог,зданий и сооружений, плодородной почвы)	м3 грунта	1729,1500	49,46	85526
		Итого оплата труда:			17,81	30802
		Итого эксплуатация машин:			49,46	85526
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	12,83	22178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,98	8616
		Сметная стоимость:			67,27	116320
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40	м3 грунта	1729,1500	169,29	292723
		Итого оплата труда:			60,97	105424
		Итого эксплуатация машин:			169,29	292723
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	43,90	75905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,05	29490
		Сметная стоимость:			230,24	398119
8	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной	10887,6000	1,51	16390
		Итого оплата труда:			0,54	5903
		Итого эксплуатация машин:			1,51	16390
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	0,39	4250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,15	1651
		Сметная стоимость:			2,05	22291
		Покрытие				

		Покрытие проездов				
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном	9,7188	2864,76	27842
		Итого оплата труда:			371,55	3611
		Итого эксплуатация машин:			1068,54	10385
		Итого материалов:			1657,98	16114
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	401,27	3900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	261,28	2539
		Сметная стоимость:			3527,32	34281
		Покрытие дорожек				
10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном	83,9560	2864,76	240514
		Итого оплата труда:			371,55	31194
		Итого эксплуатация машин:			1068,54	89711
		Итого материалов:			1657,98	139197
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	401,27	33689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	261,28	21936
		Сметная стоимость:			3527,32	296140
		МАФы и ограждение				
11	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	63,3600	213,53	13529
		Итого оплата труда:			87,04	5515
		Итого эксплуатация машин:			203,63	12902
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	62,67	3971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,10	1400
		Сметная стоимость:			298,29	18900
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,5600	34,67	1441
		Итого оплата труда:			12,48	519
		Итого эксплуатация машин:			34,67	1441
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,99	374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,49	145
		Сметная стоимость:			47,15	1959

13	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,5600		51,35	2134
		Итого оплата труда:				18,50	769
		Итого эксплуатация машин:				51,35	2134
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		13,32	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	215
		Сметная стоимость:				69,84	2903
14	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	442,6000		3064,53	1356363
		Итого оплата труда:				1928,38	853503
		Итого эксплуатация машин:				1604,85	710307
		Итого материалов:				138,33	61227
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2275,49	1007134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		427,20	189080
		Сметная стоимость:				5767,23	2552576
15	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Насадки металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	402,2000		2633,62	1059241
		Итого оплата труда:				1348,61	542410
		Итого эксплуатация машин:				590,77	237608
		Итого материалов:				917,98	369210
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1591,36	640044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,00	135943
		Сметная стоимость:				4562,97	1835228
16	Е11-070111-0206 1107-0111-0206 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами и ложными калитками	шт.	1,0000		36963,04	36963
		Итого оплата труда:				25029,31	25029
		Итого эксплуатация машин:				17763,44	17763
		Итого материалов:				883,30	883
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		29534,58	29535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5319,81	5320
		Сметная стоимость:				71817,44	71817
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5312861
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1083076

		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2340068
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				811378
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				586631
		- перевозка грузов	Тенге				1303087
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				2030170
	ИТОГО:		Тенге				7343031
	Сметная прибыль		Тенге				587442
	ИТОГО		Тенге				7 930 474
	НДС		Тенге				951 657
	ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС		Тенге				8 882 131

Подрядчик:
ТОО "Пырақ-Құрылыс"

Директор ***Абсатар Ш.Ш.***

Подрядчик:
ТОО "Санат - Тараз"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***