Генподрядчик: ТОО "Пырақ-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Санат - Тараз"

Договор: №15 от "24" декабря 2019 г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения аула Байтерек Жамбылского района Жамбылской области. Площадка с водозаборными сооружениями"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство системы водоснабжения аула Байтерек Жамбылского района Жамбылской области. Площадка с водозаборными сооружениями"**	11 507 922							11 507 922
2	В т.ч. НДС	1 232 992							1 232 992
3	**Итого к оплате**	**11 507 922**							**11 507 922**
4	В т.ч. НДС	1 232 992							1 232 992

Заказчик:

ТОО "Пырақ-Құрылыс"

Директор **Абсатар Ш.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Санат - Тараз"

Директор **Ахамбеков Е.Б.**

Подрядчик: ТОО "Пырақ-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Санат - Тараз"
Договор: №15 от 24 декабря 2019г.

Наименование работ: "Строительство системы водоснабжения аула Байтерек Жамбылского района Жамбылской области. Площадка с водозаборными сооружениями"

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Площадка с водозаборными сооружениями					
		Земляные работы					
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	2622,0968		202,89	532002
		Итого оплата труда:				56,74	148783
		Итого эксплуатация машин:				192,45	504623
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,85	107124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,50	51130
		Сметная стоимость:				263,25	690256
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	81,0958		1936,70	157059
		Итого оплата труда:				1936,70	157059
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1394,43	113082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,49	21611
		Сметная стоимость:				3597,62	291752
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	54,0639		1613,92	87255
		Итого оплата труда:				1613,92	87255
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1162,02	62823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,08	12006
		Сметная стоимость:				2998,02	162084
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,6000		3636,72	31276
		Итого оплата труда:				1060,26	9118
		Итого эксплуатация машин:				157,81	1357

		Итого материалов:			2464,00	21190
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1049,66	9027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	374,91	3224
		Сметная стоимость:			5061,28	43527
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2174,9178	18,16	39505
		Итого оплата труда:			7,04	15306
		Итого эксплуатация машин:			18,16	39505
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	5,07	11020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,86	4042
		Сметная стоимость:			25,09	54568
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	543,7295	841,75	457685
		Итого оплата труда:			841,75	457685
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	606,06	329533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	115,83	62978
		Сметная стоимость:			1563,64	850196
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2174,9178	156,87	341171
		Итого оплата труда:			116,10	252508
		Итого эксплуатация машин:			74,79	162654
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	83,59	181806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,24	41838
		Сметная стоимость:			259,69	564815
8	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	38,6092	271,99	10501
		Итого оплата труда:			79,52	3070
		Итого эксплуатация машин:			262,02	10116
		Итого материалов:			0,10	4
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	57,25	2210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,34	1017
		Сметная стоимость:			355,58	13729
9	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	92,6621	468,00	43366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,44	3469
		Сметная стоимость:			505,44	46835
10	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	38,6092	20,63	797
		Итого оплата труда:			9,80	379
		Итого эксплуатация машин:			17,52	677
		Итого материалов:			0,10	4
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	7,06	273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,22	86
		Сметная стоимость:			29,91	1155

		Трубопроводы и арматура				
11	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,4030	508830,70	205059
		Итого оплата труда:			424224,01	170962
		Итого эксплуатация машин:			109990,34	44326
		Итого материалов:			14900,36	6005
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	419981,77	169253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74305,00	29945
		Сметная стоимость:			1003117,47	404256
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0860	347138,79	29854
		Итого оплата труда:			269058,04	23139
		Итого эксплуатация машин:			105411,35	9065
		Итого материалов:			2331,44	201
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	266367,46	22908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49080,50	4221
		Сметная стоимость:			662586,75	56982
13	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,4030	1517913,60	611719
		Итого оплата труда:			257508,28	103776
		Итого эксплуатация машин:			38841,04	15653
		Итого материалов:			1221797,56	492384
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	254933,20	102738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	141827,74	57157
		Сметная стоимость:			1914674,55	771614
14	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,4890	62554,22	30589
		Итого оплата труда:			55877,50	27324
		Итого материалов:			6676,72	3265
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	55318,72	27051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9429,84	4611
		Сметная стоимость:			127302,78	62251
15	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12,0000	2915,48	34986
		Итого оплата труда:			2527,19	30326
		Итого эксплуатация машин:			134,70	1616
		Итого материалов:			318,39	3821
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	2501,92	30023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	433,39	5201
		Сметная стоимость:			5850,79	70209
16	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	24,0000	1054,72	25313

		Итого оплата труда:			929,40	22306
		Итого эксплуатация машин:			64,08	1538
		Итого материалов:			61,24	1470
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	920,11	22083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,99	3792
		Сметная стоимость:			2132,81	51188
17	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000	1547,35	6189
		Итого оплата труда:			1336,79	5347
		Итого эксплуатация машин:			80,82	323
		Итого материалов:			168,62	674
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1323,42	5294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	229,66	919
		Сметная стоимость:			3100,43	12402
18	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упор бетонный	м3	0,2600	22012,36	5723
		Итого оплата труда:			5575,93	1450
		Итого эксплуатация машин:			1146,55	298
		Итого материалов:			15549,31	4043
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	5074,09	1319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2166,92	563
		Сметная стоимость:			29253,37	7606
19	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0000	49208,62	49209
		Итого оплата труда:			2050,62	2051
		Итого эксплуатация машин:			179,44	179
		Итого материалов:			47054,48	47054
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	2030,11	2030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4099,10	4099
		Сметная стоимость:			55337,83	55338
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2228	1350902,28	300981
		Итого оплата труда:			629888,93	140339
		Итого эксплуатация машин:			507623,03	113098
		Итого материалов:			358906,95	79964
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	623590,04	138936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157959,39	35193
		Сметная стоимость:			2132451,71	475110
21	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0150	222036,07	3331
		Итого оплата труда:			110493,68	1657
		Итого эксплуатация машин:			49192,25	738
		Итого материалов:			78758,42	1181

		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	109388,74	1641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26513,99	398
		Сметная стоимость:			357938,80	5369
		Соединение стальной трубы с полиэтиленовой				
22	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	24,0000	1054,72	25313
		Итого оплата труда:			929,40	22306
		Итого эксплуатация машин:			64,08	1538
		Итого материалов:			61,24	1470
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	920,11	22083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,99	3792
		Сметная стоимость:			2132,81	51188
		Колодец диам. 1500 -5 шт				
23	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,8500	21940,32	172232
		Итого оплата труда:			13647,01	107129
		Итого эксплуатация машин:			9142,72	71770
		Итого материалов:			2803,52	22008
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	13510,54	106058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2836,07	22263
		Сметная стоимость:			38286,93	300552
24	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1382	761438,42	105231
		Итого оплата труда:			60986,78	8428
		Итого эксплуатация машин:			6557,32	906
		Итого материалов:			695229,20	96081
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	71964,40	9945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66672,23	9214
		Сметная стоимость:			900075,05	124390
25	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	26,7000	632,74	16894
		Итого оплата труда:			97,16	2594
		Итого эксплуатация машин:			221,12	5904
		Итого материалов:			372,02	9933
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	104,93	2802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59,01	1576
		Сметная стоимость:			796,68	21271
26	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	26,7000	1340,76	35798
		Итого оплата труда:			178,71	4772

		Итого эксплуатация машин:			2,88	77
		Итого материалов:			1160,19	30977
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	193,01	5153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,70	3276
		Сметная стоимость:			1656,48	44228
		Колодец диам. 2000- 1шт;				
27	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,4000	21940,32	52657
		Итого оплата труда:			13647,01	32753
		Итого эксплуатация машин:			9142,72	21943
		Итого материалов:			2803,52	6728
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	13510,54	32425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2836,07	6807
		Сметная стоимость:			38286,93	91889
28	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0276	761438,42	21046
		Итого оплата труда:			60986,78	1686
		Итого эксплуатация машин:			6557,32	181
		Итого материалов:			695229,20	19216
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	71964,40	1989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66672,23	1843
		Сметная стоимость:			900075,05	24878
29	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	5,3400	632,74	3379
		Итого оплата труда:			97,16	519
		Итого эксплуатация машин:			221,12	1181
		Итого материалов:			372,02	1987
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	104,93	560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59,01	315
		Сметная стоимость:			796,68	4254
30	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,3400	1340,76	7160
		Итого оплата труда:			178,71	954
		Итого эксплуатация машин:			2,88	15
		Итого материалов:			1160,19	6195
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	193,01	1031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,70	655
		Сметная стоимость:			1656,48	8846
		Канализация				

31	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в от[illegible]экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	1885,5758	202,89	382568
		Итого оплата труда:			56,74	106991
		Итого эксплуатация машин:			192,45	362879
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	40,85	77034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,50	36768
		Сметная стоимость:			263,25	496370
32	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	58,3168	1936,70	112942
		Итого оплата труда:			1936,70	112942
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1394,43	81318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	266,49	15541
		Сметная стоимость:			3597,62	209802
33	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	38,8779	1613,92	62746
		Итого оплата труда:			1613,92	62746
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1162,02	45177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	222,08	8634
		Сметная стоимость:			2998,02	116556
34	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,2000	3636,72	66188
		Итого оплата труда:			1060,26	19297
		Итого эксплуатация машин:			157,81	2872
		Итого материалов:			2464,00	44845
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1049,66	19104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	374,91	6823
		Сметная стоимость:			5061,28	92115
35	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1499,9444	18,16	27245
		Итого оплата труда:			7,04	10556
		Итого эксплуатация машин:			18,16	27245
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	5,07	7600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,86	2788
		Сметная стоимость:			25,09	37633
36	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	374,9861	841,75	315645
		Итого оплата труда:			841,75	315645
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	606,06	227265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	115,83	43433
		Сметная стоимость:			1563,64	586343

37	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пнев ическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1499,9444	156,87	235291
		Итого оплата труда:			116,10	174144
		Итого эксплуатация машин:			74,79	112175
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	83,59	125383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,24	28854
		Сметная стоимость:			259,69	389528
38	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	107,8400	271,99	29332
		Итого оплата труда:			79,52	8575
		Итого эксплуатация машин:			262,02	28256
		Итого материалов:			0,10	10
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	57,25	6174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,34	2840
		Сметная стоимость:			355,58	38346
39	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	224,3072	468,00	104976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,44	8398
		Сметная стоимость:			505,44	113374
40	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	107,8400	20,63	2225
		Итого оплата труда:			9,80	1057
		Итого эксплуатация машин:			17,52	1890
		Итого материалов:			0,10	10
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	7,06	761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,22	239
		Сметная стоимость:			29,91	3225
41	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1660	454848,70	75505
		Итого оплата труда:			342064,30	56783
		Итого эксплуатация машин:			149186,26	24765
		Итого материалов:			6051,44	1005
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	338643,66	56215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63479,39	10538
		Сметная стоимость:			856971,75	142257
42	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0320	508830,70	16283
		Итого оплата труда:			424224,01	13575
		Итого эксплуатация машин:			109990,34	3520
		Итого материалов:			14900,36	477
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	419981,77	13439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74305,00	2378
		Сметная стоимость:			1003117,47	32100

43	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-рези й или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0320	1517913,60	48573
		Итого оплата труда:			257508,28	8240
		Итого эксплуатация машин:			38841,04	1243
		Итого материалов:			1221797,56	39098
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	254933,20	8158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	141827,74	4538
		Сметная стоимость:			1914674,55	61270
44	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0120	287770,69	3453
		Итого оплата труда:			233987,73	2808
		Итого эксплуатация машин:			73632,53	884
		Итого материалов:			656,16	8
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	231647,85	2780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41553,48	499
		Сметная стоимость:			560972,03	6732
		Колодец диам. 1500 -13 шт				
45	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,5500	21940,32	428933
		Итого оплата труда:			13647,01	266799
		Итого эксплуатация машин:			9142,72	178740
		Итого материалов:			2803,52	54809
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	13510,54	264131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2836,07	55445
		Сметная стоимость:			38286,93	748509
46	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка горловин	м3 кладки	0,8600	23716,29	20396
		Итого оплата труда:			6595,06	5672
		Итого эксплуатация машин:			2161,08	1859
		Итого материалов:			15426,71	13267
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	6133,41	5275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2387,98	2054
		Сметная стоимость:			32237,67	27724
47	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монта жные массой до 20 кг. Установка	т стальных элемент ов	1,8221	761438,42	1387402
		Итого оплата труда:			60986,78	111123
		Итого эксплуатация машин:			6557,32	11948
		Итого материалов:			695229,20	1266763
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	71964,40	131125

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66672,23	121482
		Сметная стоимость:			900075,05	1640009
48	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных основа ний толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	69,4200	632,74	43925
		Итого оплата труда:			97,16	6745
		Итого эксплуатация машин:			221,12	15350
		Итого материалов:			372,02	25826
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	104,93	7284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59,01	4097
		Сметная стоимость:			796,68	55306
49	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров одно слойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной с меси толщиной 3 см	м2	69,4200	1340,76	93076
		Итого оплата труда:			178,71	12406
		Итого эксплуатация машин:			2,88	200
		Итого материалов:			1160,19	80540
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	193,01	13399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,70	8518
		Сметная стоимость:			1656,48	114993

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				6899982
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2586022
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1783107
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				551062
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2382512
		- перевозка грузов	Тенге				148342
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				2613842
	ИТОГО:		Тенге				9513824
	Сметная прибыль		Тенге				761106
	ИТОГО		Тенге				10 274 930
	НДС		Тенге				1 232 992
	ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС		Тенге				11 507 922

Подрядчик:
ТОО "Пырақ-Құрылыс"

Директор ***Абсатар Ш.Ш.***

Подрядчик:
ТОО "Санат - Тараз"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***