Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Авторский надзор: ТОО «Сантехпроект Астана»
Технический надзор: ТОО «ТҰРАН ҚҰРЫЛЫС-1»
Договор №323 от 23.11.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес:«Строительство инженерной инфраструктуры к многоэтажным семи домам (№1-7) по улице №11 в административно-деловом центре города Туркестан (электроснабжение и газоснабжение)

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673513	334923	323	23.11.2020г.	ОБ	467004034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге): В отчетном месяце без НДС	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них: в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх 1991г.	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство инженерной инфраструктуры к многоэтажным семи домам (№1-7) по улице №11 в административно-деловом центре города Туркестан (электроснабжение и газоснабжение)	64 937 000	57 979 464.29						6 957 535.71	64 937 000
Итого	64 937 000	57 979 464.29						6 957 535.71	64 937 000.00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан Тасов Ж.К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО «ТҰРАН ҚҰРЫЛЫС-1»
Курманова А.Ж.

Инженер эксперт
Шалкаров А.Ш.

Инженер эксперт
Дуйсенов К.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Сантехпроект Астана»
Лукпанов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Садырбай К.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

Стройка **«Строительство инженерной инфраструктуры к многоэтажным семи домам (№1-7) по улице №11 в административно-деловом центре города Туркестан (электроснабжение и газоснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 323** от **23.11.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**744,500**	**196,14**	**146030**
			Накладные расходы			***0,00***	***0***
			Сметная прибыль			***0,00***	***0***
2	**2**	**1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**225,000**	**235,37**	**52959**
			Накладные расходы			***0,00***	***0***
			Сметная прибыль			***0,00***	***0***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	99,800	2708,16	270274
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
4	4	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	603,700	41,94	25318
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
5	5	1101-0104-0509 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	603,700	19,06	11508
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
6	6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	603,700	192,92	116465
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
7	7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	465,600	206,09	95957
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
8	8	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	814,800	240,00	195552
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	465,600	21,03	9790
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
10	10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	77,000	4659,76	358802

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
11	11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	112,880	12215,23	1378855
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
12	12	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,200	16080,00	19296
13	13	2104-0303-0183 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	74,880	68108,00	5099927
14	14	2104-0303-0181 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,540	73432,00	39653
15	15	2102-0101-1301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	м3	75,420	311,65	23505
16	16	2104-0302-0246 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	36,920	79592,00	2938537
17	17	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,540	84303,00	45524
18	18	СТССЦ	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона с В22,5 до В30	м3	37,460	1939,00	72635
19	19	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	37,460	447,32	16757
20	20	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	308,000	431,10	132778
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	308,000	800,00	246400
22	22	1308-0201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	924,000	56,07	51806
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
23	23	2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	924,000	675,00	623700
24	24	1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,092	754627,98	69728
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
25	25	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36,000	586,69	21121
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
26	26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,000	3220,69	28986
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
27	27	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	424,000	371,61	157563
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
28	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	18,000	4659,76	83876
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
29	29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	37,994	2167,31	82345
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	23,100	43895,99	1013997
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
31	31	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10,000	29069,00	290690
32	32	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10,000	21404,00	214040
33	33	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10,000	21404,00	214040
34	34	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10,000	29969,00	299690
35	35	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10,000	8993,00	89930
36	36	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	23,100	545,51	12601
37	37	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	28,800	347,00	9994
38	38	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	162,950	2327,83	379320
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
39	39	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	22,280	24155,52	538185
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,000	5218,10	140889
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
41	41	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,021	2594409,34	54483
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
42	42	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,084	33710,00	710742
43	43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	210,000	1302,45	273515
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
44	44	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2222,500	293,57	652451
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
45	45	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2266,950	1646,00	3731400
46	46	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	463,000	486,50	225248
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
47	47	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2108,000	486,50	1025537
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
48	48	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	162,200	3636,00	589759

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	978,000	544,66	532682
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
50	50	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	978,000	650,38	636075
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
51	51	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	921,000	460,21	423858
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
52	52	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	921,000	605,31	557489
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
53	53	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	87,500	839,44	73451
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
54	54	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	87,500	1029,25	90060
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
55	55	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1285,500	379,94	488408
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
56	56	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1285,500	429,50	552121
			Накладные расходы			*0,00*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
57	57	2306-0603-1939 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3,337	3239047,00	10810125
58	58	2306-0603-1936 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3,337	1292960,00	4315176
59	59	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	28,000	26244,58	734848
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
60	60	2306-1703-2004 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа EPKT-0031-CEE01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	28,000	30639,00	857892
61	61	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	28,000	32352,08	905858
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
62	62	2306-1703-2005 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа EPKT-0047-CEE01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	28,000	39951,00	1118628
63	63	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12,000	10347,11	124165
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	2306-1703-4409 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X25-70-T для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	12,000	15578,00	186936
65	65	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12,000	13059,01	156708
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
66	66	2306-1703-4410 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X70-120-T для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	12,000	20107,00	241284
			ИТОГО:			**54864730,00**	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**5112756,00**	
			Сметная прибыль			**4064054,00**	
			НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
1	1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	573,000	260,33	149166
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	86,000	2708,16	232902
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	38,000	5218,10	198288
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	13	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	423,000	240,00	101520
5	14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	235,000	21,03	4941
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
6	22	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	120,190	3424,00	411531
7	24	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	79,814	1634,00	130416
			ИТОГО:			1588396,00	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы			241973,00	
			Сметная прибыль			117659,00	
						56453125,00	
			Временные здания и сооружения		1 %		
			Итого с временными				57017656
			Зимние удорожания		0,7 %		
			Итого с зимними удорожаниями				57416780
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				58565115
			НДС		12 %		
			Итого с НДС				65592929

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Скидка				**655929**
			Итого со скидкой				**64937000**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО «ТҰРАН ҚҰРЫЛЫС-1»
Құрманова А.Ж.

Инженер эксперт
Шалкаров А.Ш.

Инженер эксперт
Дуйсенов К.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Сантехпроект Астана»
Лукпанов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Садырбай К.Ж.

Начальник участка
Өтепов Т.Б.