Генподрядчик: ТОО "Пырак-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Санат - Тараз"

Договор: №15 от "24" декабря 2019 г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения аула Байтерек Жамбылского района Жамбылской области. Водонапорная башня"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство системы водоснабжения аула Байтерек Жамбылского района Жамбылской области. Водонапорная башня"**	5 215 474							5 215 474
2	В т.ч. НДС	558 801							558 801
3	**Итого к оплате**	**5 215 474**							**5 215 474**
4	В т.ч. НДС	558 801							558 801

Заказчик:

ТОО "Пырак-Құрылыс"

Директор **Абсатар Ш.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Санат - Тараз"

Директор **Ахамбеков Е.Б.**

форма 2

Подрядчик: ТОО "Пырақ-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Санат - Тараз"
Договор: №15 от 24 декабря 2019г.

Наименование работ: "Строительство системы водоснабжения аула Байтерек Жамбылского района Жамбылской области. Водонапорная башня"

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	25,0000		168,04	4201
		Итого оплата труда:				55,37	1384
		Итого эксплуатация машин:				161,47	4037
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		39,86	997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,63	416
		Сметная стоимость:				224,54	5614
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,6000		1936,70	3099
		Итого оплата труда:				1936,70	3099
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1394,43	2231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,49	426
		Сметная стоимость:				3597,62	5756
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,5000		841,75	5471
		Итого оплата труда:				841,75	5471

		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	606,06	3939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	115,83	753
		Сметная стоимость:			1563,64	10164
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,5000	156,87	1020
		Итого оплата труда:			116,10	755
		Итого эксплуатация машин:			74,79	486
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	83,59	543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,24	125
		Сметная стоимость:			259,69	1688
5	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обсыпка резервуара	м3 грунта	127,8000	213,53	27289
		Итого оплата труда:			87,04	11123
		Итого эксплуатация машин:			203,63	26024
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	62,67	8009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,10	2824
		Сметная стоимость:			298,29	38122
6	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	118,0000	456,83	53906
		Итого оплата труда:			313,08	36943
		Итого эксплуатация машин:			0,26	30
		Итого материалов:			143,50	16933
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	225,41	26599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,58	6440
		Сметная стоимость:			736,83	86945
7	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (недостающий грунт для обвалования)	м3 грунта	127,8000	350,33	44772
		Итого оплата труда:			150,35	19215
		Итого эксплуатация машин:			319,77	40867
		Итого материалов:			0,10	12
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	108,25	13834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,69	4688
		Сметная стоимость:			495,26	63295
		Фундаменты				

8	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	21,2300	2348,53	49859
		Итого оплата труда:			315,97	6708
		Итого эксплуатация машин:			149,43	3172
		Итого материалов:			1932,68	41031
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	297,01	6306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	211,64	4493
		Сметная стоимость:			2857,19	60658
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В10. Устройство	м3	2,1230	18919,41	40166
		Итого оплата труда:			1460,76	3101
		Итого эксплуатация машин:			1091,24	2317
		Итого материалов:			16602,37	35247
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1329,30	2822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1619,90	3439
		Сметная стоимость:			21868,60	46427
10	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	29,4000	25202,53	740954
		Итого оплата труда:			4537,53	133403
		Итого эксплуатация машин:			631,02	18552
		Итого материалов:			20258,26	595593
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4129,15	121397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2346,53	68988
		Сметная стоимость:			31678,22	931340
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4414	19590,23	8647
		Итого оплата труда:			18629,64	8223
		Итого эксплуатация машин:			987,43	436
		Итого материалов:			288,00	127
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	16952,97	7483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2923,46	1290
		Сметная стоимость:			39466,66	17421
12	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1786	679875,39	121399

		Итого оплата труда:			24369,96	4352
		Итого эксплуатация машин:			1305,39	233
		Итого материалов:			654750,00	116912
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	22176,66	3960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56164,16	10029
		Сметная стоимость:			758216,22	135387
13	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	1,3900	21402,66	29750
		Итого оплата труда:			13647,01	18969
		Итого эксплуатация машин:			9142,72	12708
		Итого материалов:			2265,86	3150
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	13510,54	18780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2793,06	3882
		Сметная стоимость:			37706,26	52412
14	Е11-130301-1420 1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Окраска лаками ХП-734	м2	18,8400	400,46	7545
		Итого оплата труда:			16,82	317
		Итого эксплуатация машин:			1,97	37
		Итого материалов:			382,06	7198
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	11,61	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,97	621
		Сметная стоимость:			445,04	8384
15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном	0,5400	3636,32	1964
		Итого оплата труда:			362,09	196
		Итого эксплуатация машин:			1032,63	558
		Итого материалов:			2465,45	1331
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	391,06	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	322,19	174
		Сметная стоимость:			4349,57	2349
16	Е11-270502-0101 1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	5,3400	1355,64	7239
		Итого оплата труда:			829,22	4428

		Итого эксплуатация машин:			240,86	1286
		Итого материалов:			384,70	2054
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	895,56	4782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	180,10	962
		Сметная стоимость:			2431,30	12983
		Металлоконструкции				
17	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни	т	7,2100	85018,50	612983
		Итого оплата труда:			38528,58	277791
		Итого эксплуатация машин:			32794,77	236450
		Итого материалов:			22792,73	164336
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	26584,72	191676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8928,26	64373
		Сметная стоимость:			120531,48	869032
18	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50,0000	190,95	9548
		Итого оплата труда:			78,14	3907
		Итого эксплуатация машин:			2,42	121
		Итого материалов:			111,56	5578
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	71,10	3555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,96	1048
		Сметная стоимость:			283,02	14151
		Отделочные работы				
19	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	183,0000	235,67	43127
		Итого оплата труда:			16,71	3057
		Итого эксплуатация машин:			1,97	360
		Итого материалов:			217,38	39781
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	11,53	2109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,78	3619
		Сметная стоимость:			266,97	48855
		Утепление башни				
20	Е11-090606-0102 1109-0606-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркасов	т	2,3660	71793,34	169863

		Итого оплата труда:				58501,88	138415
		Итого эксплуатация машин:				11821,89	27971
		Итого материалов:				4113,85	9733
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		40366,30	95507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8972,77	21230
		Сметная стоимость:				121132,41	286599
21	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	10,5000		59958,34	629563
		Итого оплата труда:				33388,24	350577
		Итого эксплуатация машин:				2796,14	29359
		Итого материалов:				24733,00	259696
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		25375,06	266438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6826,67	71680
		Сметная стоимость:				92160,07	967681
22	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждающих конструкций ст ен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	192,0000		2205,81	423515
		Итого оплата труда:				1377,13	264408
		Итого эксплуатация машин:				924,99	177598
		Итого материалов:				161,28	30965
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		950,22	182442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,48	48477
		Сметная стоимость:				3408,50	654433
23	Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		14833,48	14833
		Итого оплата труда:				10128,00	10128
		Итого эксплуатация машин:				6627,00	6627
		Итого материалов:				430,48	430
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		6178,08	6178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1680,93	1681
		Сметная стоимость:				22692,49	22692
24	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000		3893,52	3894
		Итого оплата труда:				3154,00	3154
		Итого эксплуатация машин:				275,36	275
		Итого материалов:				521,56	522

		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	3090,92	3091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	558,76	559
		Сметная стоимость:			7543,20	7543
25	Ц13-120101-0104 1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8,0000	2943,01	23544
		Итого оплата труда:			2760,25	22082
		Итого эксплуатация машин:			320,67	2565
		Итого материалов:			30,34	243
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61	1683,75	13470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	370,14	2961
		Сметная стоимость:			4996,91	39975
26	Ц13-120101-0103 1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных тр уб с фитингами на резьбе, диаметр условного проход а 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8,0000	2846,59	22773
		Итого оплата труда:			2719,07	21753
		Итого эксплуатация машин:			236,25	1890
		Итого материалов:			18,34	147
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61	1658,63	13269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	360,42	2883
		Сметная стоимость:			4865,64	38925
27	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм, 1Б1р. Установка	кран	2,0000	20486,67	40973
		Итого оплата труда:			1205,28	2411
		Итого эксплуатация машин:			116,51	233
		Итого материалов:			19203,76	38408
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1181,17	2362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1733,43	3467
		Сметная стоимость:			23401,27	46803
28	Ц13-120801-0102 1312-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	17158,53	34317
		Итого оплата труда:			15999,02	31998
		Итого эксплуатация машин:			1434,55	2869
		Итого материалов:			171,99	344
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61	9759,40	19519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2153,43	4307

		Сметная стоимость:			29071,37	58143
29	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0160	508830,70	8141
		Итого оплата труда:			424224,01	6788
		Итого эксплуатация машин:			109990,34	1760
		Итого материалов:			14900,36	238
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	419981,77	6720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74305,00	1189
		Сметная стоимость:			1003117,47	16050
30	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0080	856851,04	6855
		Итого оплата труда:			149538,60	1196
		Итого эксплуатация машин:			21552,39	172
		Итого материалов:			685889,65	5487
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	148043,21	1184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80391,54	643
		Сметная стоимость:			1085285,80	8682
31	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор уровня поплавковый с к онтробаластом. Установка	шт.	2,0000	1453,87	2908
		Итого оплата труда:			1386,38	2773
		Итого материалов:			67,49	135
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75	1039,79	2080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	199,49	399
		Сметная стоимость:			2693,15	5386
32	Ц13-080303-2505 1308-0303-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка соединительная. Установка н а конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000	4717,89	9436
		Итого оплата труда:			2510,00	5020
		Итого эксплуатация машин:			45,02	90
		Итого материалов:			2162,87	4326
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	1807,20	3614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	522,01	1044
		Сметная стоимость:			7047,10	14094

33	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стена м с креплением скобами	м	40,0000	474,21	18969
		Итого оплата труда:			341,10	13644
		Итого эксплуатация машин:			50,10	2004
		Итого материалов:			97,81	3912
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	245,59	9824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,58	2303
		Сметная стоимость:			777,39	31095
34	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	40,0000	320,61	12824
		Итого оплата труда:			174,43	6977
		Итого эксплуатация машин:			145,80	5832
		Итого материалов:			45,21	1808
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	125,59	5024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,70	1428
		Сметная стоимость:			481,89	19276
		Молниезащита и заземление				
35	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручн ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами	м3 грунта	0,9000	1613,92	1453
		Итого оплата труда:			1613,92	1453
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1162,02	1046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	222,08	200
		Сметная стоимость:			2998,02	2698
36	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9000	841,75	758
		Итого оплата труда:			841,75	758
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	606,06	545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	115,83	104
		Сметная стоимость:			1563,64	1407
37	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт .	2,0000	4704,00	9408
		Итого оплата труда:			1189,31	2379
		Итого эксплуатация машин:			183,00	366
		Итого материалов:			3391,50	6783

		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		856,30	1713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,82	890
		Сметная стоимость:				6005,12	12010
38	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5,0000		603,25	3016
		Итого оплата труда:				182,63	913
		Итого эксплуатация машин:				23,15	116
		Итого материалов:				404,40	2022
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		131,49	657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,78	294
		Сметная стоимость:				793,52	3968
39	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из к руглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительн ым основаниям	м	11,0000		490,59	5397
		Итого оплата труда:				231,88	2551
		Итого эксплуатация машин:				21,17	233
		Итого материалов:				243,53	2679
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		166,95	1836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,60	579
		Сметная стоимость:				710,15	7812
40	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Ус тановка	т	0,0018		159305,63	283
		Итого оплата труда:				73411,52	130
		Итого эксплуатация машин:				107146,82	190
		Итого материалов:				3590,01	6
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		58729,22	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17442,79	31
		Сметная стоимость:				235477,63	418

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3255659
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1250665
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				607826
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				181283
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1397168
		- перевозка грузов	Тенге				0

		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				1056076
	ИТОГО:		Тенге				4311734
	Сметная прибыль		Тенге				344939
	ИТОГО		Тенге				4 656 673
	НДС		Тенге				558 801
	ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС		Тенге				5 215 474

Подрядчик:
ТОО "Пырақ-Құрылыс"

Директор ***Абсатар Ш.Ш.***

Подрядчик:
ТОО "Санат- Тараз"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***