Генподрядчик: ТОО "Пырақ-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Санат - Тараз"

Договор: №15 от "24" декабря 2019 г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения аула Байтерек Жамбылского района Жамбылской области. Строительство КПП, здания для бактерицидной установки, септика, уборной"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство системы водоснабжения аула Байтерек Жамбылского района Жамбылской области. Строительство КПП, здания для бактерицидной установки, септика, уборной"**	6 857 249							6 857 249
2	В т.ч. НДС	734 705							734 705
3	**Итого к оплате**	**6 857 249**							**6 857 249**
4	В т.ч. НДС	734 705							734 705

Заказчик:

ТОО "Пырак-Құрылыс"

Директор **Абсатар Ш.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Санат - Тараз"

Директор **Ахамбеков Е.Б.**

Подрядчик: ТОО "Пырак-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Санат - Тараз"
Договор: №15 от 24 декабря 2019г.
Наименование работ: "Строительство системы водоснабжения аула Байтерек Жамбылского района Жамбылской области. Строительство КПП, здания для бактерицидной установки, септика, уборной"

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Септик для приема сточных вод					
		Земляные работы					
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	248,9796		152,72	38023
		Итого оплата труда:				43,81	10907
		Итого эксплуатация машин:				144,65	36016
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		31,54	7853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,74	3670
		Сметная стоимость:				199,00	49546
2	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,7404		3050,88	57175
		Итого оплата труда:				3050,88	57175
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2196,63	41166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,80	7867
		Сметная стоимость:				5667,31	106208
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,7720		841,75	22535
		Итого оплата труда:				841,75	22535
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		606,06	16225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,83	3101
		Сметная стоимость:				1563,64	41862
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпа бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	240,9480		34,67	8353
		Итого оплата труда:				12,48	3008
		Итого эксплуатация машин:				34,67	8353
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,99	2166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,49	841
		Сметная стоимость:				47,15	11360
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	240,9480		156,87	37797
		Итого оплата труда:				116,10	27974
		Итого эксплуатация машин:				74,79	18020
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		83,59	20141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,24	4635
		Сметная стоимость:				259,69	62573
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	34,3500		203,41	6987
		Итого оплата труда:				61,77	2122
		Итого эксплуатация машин:				194,47	6680
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		44,48	1528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,83	681
		Сметная стоимость:				267,72	9196
7	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	82,4400		314,00	25886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,12	2071
		Сметная стоимость:				339,12	27957
8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отва ле	м3 грунта	34,3500		20,54	705
		Итого оплата труда:				9,80	337
		Итого эксплуатация машин:				17,52	602
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,06	242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	76
		Сметная стоимость:				29,80	1024
		Колодец диам.2000мм					
9	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,8600		16624,15	114042
		Итого оплата труда:				12416,62	85178
		Итого эксплуатация машин:				7022,31	48173
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		12292,46	84326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2313,33	15869
		Сметная стоимость:				31229,93	214237
10	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка люка КЛД-1	м2	0,6800		325,59	221
		Итого оплата труда:				254,16	173
		Итого эксплуатация машин:				123,81	84
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		228,75	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,35	30
		Сметная стоимость:				598,69	407
11	Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка люка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2 проемов	0,6800		961,49	654
		Итого оплата труда:				953,80	649
		Итого эксплуатация машин:				13,32	9
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		858,42	584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,59	99
		Сметная стоимость:				1965,50	1337

		Итого эксплуатация машин:			69,06	2033
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	18,06	532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,71	227
		Сметная стоимость:			104,11	3065
25	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10,0400	49,46	497
		Итого оплата труда:			17,81	179
		Итого эксплуатация машин:			49,46	497
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	12,83	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,98	50
		Сметная стоимость:			67,27	675
26	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10,0400	42,32	425
		Итого оплата труда:			15,24	153
		Итого эксплуатация машин:			42,32	425
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	10,97	110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,26	43
		Сметная стоимость:			57,56	578
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,2800	2317,04	649
		Итого оплата труда:			1460,76	409
		Итого эксплуатация машин:			1091,24	306
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1329,30	372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	291,71	82
		Сметная стоимость:			3938,05	1103
28	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм., бетон В15. Устройство	м3	2,0200	11281,20	22788
		Итого оплата труда:			9244,10	18673
		Итого эксплуатация машин:			3111,15	6285
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	8412,13	16993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1575,47	3182
		Сметная стоимость:			21268,80	42963
29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0253	237123,39	5997
		Итого оплата труда:			236367,96	5978
		Итого эксплуатация машин:			1305,39	33
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	215094,84	5440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36177,46	915
		Сметная стоимость:			488395,69	12352
30	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,4000	51,27	585
		Итого оплата труда:			49,70	567
		Итого эксплуатация машин:			1,97	22
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	34,29	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,85	78
		Сметная стоимость:			92,41	1053
31	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,4000	422,75	4819
		Итого оплата труда:			420,07	4789
		Итого эксплуатация машин:			5,39	61
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	336,06	3831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,70	692
		Сметная стоимость:			819,51	9342
32	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,4000	51,27	585
		Итого оплата труда:			49,70	567
		Итого эксплуатация машин:			1,97	22
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	34,29	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,85	78
		Сметная стоимость:			92,41	1053
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,3500	290,37	392
		Итого оплата труда:			273,32	369
		Итого эксплуатация машин:			19,64	27
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	254,18	343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,56	59
		Сметная стоимость:			588,11	794
34	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1280	22140,32	2834
		Итого оплата труда:			21557,28	2759
		Итого эксплуатация машин:			1075,52	138
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	19401,55	2483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3323,35	425
		Сметная стоимость:			44865,22	5743
35	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,4500	416,61	6437
		Итого оплата труда:			408,74	6315
		Итого эксплуатация машин:			15,13	234
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	367,86	5683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,76	970
		Сметная стоимость:			847,23	13090
36	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2600	22140,32	5756
		Итого оплата труда:			21557,28	5605

		Итого эксплуатация машин:				1075,52	280
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		19401,55	5044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3323,35	864
		Сметная стоимость:				44865,22	11665
37	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление инастилка над выгребом	м2 щитов	2,1100		436,85	922
		Итого оплата труда:				400,55	845
		Итого эксплуатация машин:				62,75	132
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		396,54	837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,67	141
		Сметная стоимость:				900,06	1899
38	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3100		24167,49	7492
		Итого оплата труда:				23325,92	7231
		Итого эксплуатация машин:				1404,49	435
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		20993,33	6508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3612,87	1120
		Сметная стоимость:				48773,68	15120
39	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3100		919,66	285
		Итого оплата труда:				887,49	275
		Итого эксплуатация машин:				56,98	18
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		798,74	248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,47	43
		Сметная стоимость:				1855,88	575
40	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,6000		546,91	2516
		Итого оплата труда:				493,07	2268
		Итого эксплуатация машин:				77,97	359
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		453,62	2087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,04	368
		Сметная стоимость:				1080,58	4971
41	Е11-100107-0201 1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2 проемов	1,7200		5959,24	10250
		Итого оплата труда:				5896,75	10142
		Итого эксплуатация машин:				120,42	207
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		5307,08	9128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		901,31	1550
		Сметная стоимость:				12167,62	20928
42	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,1800		361,27	65
		Итого оплата труда:				348,69	63
		Итого эксплуатация машин:				18,41	3
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		278,95	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,22	9
		Сметная стоимость:				691,44	124
43	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,4900		1839,63	901
		Итого оплата труда:				1439,78	705
		Итого эксплуатация машин:				529,68	260
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1295,80	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,83	123
		Сметная стоимость:				3386,27	1659
44	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2	1,5900		247,20	393
		Итого оплата труда:				246,53	392
		Итого эксплуатация машин:				1,29	2
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		197,22	314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,55	57
		Сметная стоимость:				479,98	763
45	Е11-150401-0203 1115-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	16,9000		39,56	669
		Итого оплата труда:				39,17	662
		Итого эксплуатация машин:				0,75	13
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		31,34	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,67	96
		Сметная стоимость:				76,57	1294
46	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	16,9000		63,52	1073
		Итого оплата труда:				63,19	1068
		Итого эксплуатация машин:				0,59	10
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		50,55	854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,13	154
		Сметная стоимость:				123,19	2082
47	Е11-220101-0102 1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. (вытяжная труба)	км трубопровода	0,0030		389081,79	1167
		Итого оплата труда:				384914,68	1155
		Итого эксплуатация машин:				8199,79	25
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		381065,53	1143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61611,79	185
		Сметная стоимость:				831759,11	2495

48	Е11-140101-1101 1114-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство деревянного стульчика с покрытием внутренней стороны битумом	м3	0,6000	13048,50	7829
		Итого оплата труда:			11603,88	6962
		Итого эксплуатация машин:			2779,50	1668
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	11487,84	6893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1962,91	1178
		Сметная стоимость:			26499,25	15900
49	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000	670,65	671
		Итого оплата труда:			637,70	638
		Итого эксплуатация машин:			46,56	47
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	624,94	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	103,65	104
		Сметная стоимость:			1399,24	1399
50	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0010	66209,22	66
		Итого оплата труда:			60986,78	61
		Итого эксплуатация машин:			6557,32	7
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	71964,40	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11053,89	11
		Сметная стоимость:			149227,51	149
		РАЗДЕЛ 3. КПП				
51	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группыв отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	9,8300	213,53	2099
		Итого оплата труда:			87,04	856
		Итого эксплуатация машин:			203,63	2002
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	62,67	616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,10	217
		Сметная стоимость:			298,29	2932
52	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,4300	2930,21	1260
		Итого оплата труда:			2930,21	1260
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	2109,75	907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	403,20	173
		Сметная стоимость:			5443,15	2341
53	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,0600	841,75	892
		Итого оплата труда:			841,75	892
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	606,06	642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	115,83	123
		Сметная стоимость:			1563,64	1657
54	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	6,0400	18,16	110
		Итого оплата труда:			7,04	43
		Итого эксплуатация машин:			18,16	110
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	5,07	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,86	11
		Сметная стоимость:			25,09	152
55	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,0400	156,87	947
		Итого оплата труда:			116,10	701
		Итого эксплуатация машин:			74,79	452
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	83,59	505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,24	116
		Сметная стоимость:			259,69	1569
56	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16.	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	м3	3,1600	4304,46	13602
		Итого оплата труда:			4304,18	13601
		Итого эксплуатация машин:			0,54	2
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	3099,01	9793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	592,28	1872
		Сметная стоимость:			7995,75	25267
57	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	3,9400	350,23	1380
		Итого оплата труда:			150,35	592
		Итого эксплуатация машин:			319,77	1260
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	108,25	427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,68	145
		Сметная стоимость:			495,16	1951
58	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	9,4560	468,00	4425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,44	354
		Сметная стоимость:			505,44	4779
59	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные спропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,3600	415,85	3892
		Итого оплата труда:			315,97	2957
		Итого эксплуатация машин:			149,43	1399
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	297,01	2780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,03	534
		Сметная стоимость:			769,89	7206
60	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16.	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	9,2352	4453,19	41126
		Итого оплата труда:			3414,11	31530
		Итого эксплуатация машин:			1334,27	12322
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	3106,84	28692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	604,80	5585
		Сметная стоимость:			8164,83	75404
61	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0153	334290,53	5128
		Итого оплата труда:			333003,52	5108

		Итого эксплуатация машин:				2229,53	34
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		303033,20	4649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50985,90	782
		Сметная стоимость:				688309,63	10559
62	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальнаяцементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	6,2400		425,25	2654
		Итого оплата труда:				419,65	2619
		Итого эксплуатация машин:				10,78	67
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		390,28	2435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,24	407
		Сметная стоимость:				880,77	5496
63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,0400		290,37	11917
		Итого оплата труда:				273,32	11217
		Итого эксплуатация машин:				19,64	806
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		254,18	10432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,56	1788
		Сметная стоимость:				588,11	24136
64	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажадо 4 м	м3	16,0355		7077,40	113489
		Итого оплата труда:				5194,60	83298
		Итого эксплуатация машин:				2401,20	38504
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4830,98	77467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		952,67	15277
		Сметная стоимость:				12861,05	206233
65	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0398		67019,43	2667
		Итого оплата труда:				65503,44	2607
		Итого эксплуатация машин:				2215,83	88
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		60918,20	2425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10235,01	407
		Сметная стоимость:				138172,64	5499
66	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке периметром до 2 м. Устройство(МС-1)	м3	1,7800		18880,89	33608
		Итого оплата труда:				13980,75	24886
		Итого эксплуатация машин:				6247,29	11120
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12722,49	22646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2528,27	4500
		Сметная стоимость:				34131,65	60754
67	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	0,5200		18807,75	9780
		Итого оплата труда:				15363,46	7989
		Итого эксплуатация машин:				4319,15	2246
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		13980,75	7270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2623,08	1364
		Сметная стоимость:				35411,58	18414
68	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2035		19302,23	3929
		Итого оплата труда:				18629,64	3792
		Итого эксплуатация машин:				987,43	201
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16952,97	3451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2900,42	590
		Сметная стоимость:				39155,62	7970
69	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уширения под перегородки из бетона	м3	0,3600		3648,90	1314
		Итого оплата труда:				3641,70	1311
		Итого эксплуатация машин:				7,20	3
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3423,20	1232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		565,77	204
		Сметная стоимость:				7637,87	2750
70	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0058		14710,04	85
		Итого оплата труда:				13909,84	80
		Итого эксплуатация машин:				1381,64	8
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12657,95	73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2189,44	13
		Сметная стоимость:				29557,43	170
71	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,9700		1801,24	10753
		Итого оплата труда:				1606,24	9589
		Итого эксплуатация машин:				249,69	1491
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1493,80	8918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,60	1574
		Сметная стоимость:				3558,64	21245
72	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке периметром до 2 м. Устройство(МС-1)	м3	0,2600		18880,89	4909
		Итого оплата труда:				13980,75	3635
		Итого эксплуатация машин:				6247,29	1624
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12722,49	3308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2528,27	657
		Сметная стоимость:				34131,65	8874
73	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	0,0400		18807,75	752
		Итого оплата труда:				15363,46	615
		Итого эксплуатация машин:				4319,15	173

		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		13980,75	559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2623,08	105
		Сметная стоимость:				35411,58	1416
74	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0370		19302,23	713
		Итого оплата труда:				18629,64	689
		Итого эксплуатация машин:				987,43	36
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16952,97	627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2900,42	107
		Сметная стоимость:				39155,62	1447
75	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,0094		8880,77	84
		Итого оплата труда:				5656,54	53
		Итого эксплуатация машин:				4025,27	38
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5147,45	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1122,26	11
		Сметная стоимость:				15150,48	143
76	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0037		66209,22	245
		Итого оплата труда:				60986,78	226
		Итого эксплуатация машин:				6557,32	24
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		71964,40	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11053,89	41
		Сметная стоимость:				149227,51	552
77	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	16,0000		142,54	2281
		Итого оплата труда:				142,12	2274
		Итого эксплуатация машин:				0,81	13
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		98,06	1569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,25	308
		Сметная стоимость:				259,85	4158
78	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	шт	4,0000		3258,41	13034
		Итого оплата труда:				2502,52	10010
		Итого эксплуатация машин:				965,84	3863
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2952,98	11812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		496,91	1988
		Сметная стоимость:				6708,30	26833
79	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,8950		14329,85	12825
		Итого оплата труда:				10594,31	9482
		Итого эксплуатация машин:				4677,35	4186
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		9640,82	8629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1917,65	1716
		Сметная стоимость:				25888,32	23170
80	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм	т	51,8812		19302,23	1001423
		Итого оплата труда:				18629,64	966528
		Итого эксплуатация машин:				987,43	51229
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16952,97	879541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2900,42	150477
		Сметная стоимость:				39155,62	2031440
81	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСПБ РК 2015	Утепление покрытий плитами изминеральной ваты или перлита на битумной мастикев один слой	м2	13,2000		566,50	7478
		Итого оплата труда:				526,50	6950
		Итого эксплуатация машин:				51,87	685
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		484,38	6394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,07	1110
		Сметная стоимость:				1134,95	14981
82	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСПБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,3200		4173,02	5508
		Итого оплата труда:				2901,32	3830
		Итого эксплуатация машин:				1712,34	2260
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		2669,21	3523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		547,38	723
		Сметная стоимость:				7389,61	9754
83	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСПБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	13,2000		322,31	4255
		Итого оплата труда:				245,79	3244
		Итого эксплуатация машин:				101,67	1342
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		226,12	2985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,87	579
		Сметная стоимость:				592,31	7819
84	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСПБ РК 2015 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	13,2000		23,19	306
		Итого оплата труда:				12,06	159
		Итого эксплуатация машин:				15,02	198
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		11,10	146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	36
		Сметная стоимость:				37,03	489
85	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСПБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0488		14710,04	718
		Итого оплата труда:				13909,84	679
		Итого эксплуатация машин:				1381,64	67
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12657,95	618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2189,44	107
		Сметная стоимость:				29557,43	1444
86	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	14,6700		459,59	6742
		Итого оплата труда:				346,75	5087
		Итого эксплуатация машин:				129,52	1900
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		319,01	4680

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,29	914
		Сметная стоимость:			840,88	12336
87	Е11-100101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,3600	1068,51	11070
		Итого оплата труда:			1058,12	10962
		Итого эксплуатация машин:			13,89	144
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	973,47	10085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	163,36	1692
		Сметная стоимость:			2205,34	22847
88	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,9700	415,85	2067
		Итого оплата труда:			315,97	1570
		Итого эксплуатация машин:			149,43	743
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	297,01	1476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,03	283
		Сметная стоимость:			769,89	3826
89	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,4970	3648,90	1814
		Итого оплата труда:			3641,70	1810
		Итого эксплуатация машин:			7,20	4
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3423,20	1701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	565,77	281
		Сметная стоимость:			7637,87	3796
90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	4,9700	364,45	1811
		Итого оплата труда:			349,49	1737
		Итого эксплуатация машин:			28,74	143
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	328,52	1633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	55,44	276
		Сметная стоимость:			748,41	3720
91	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеумана клее "Бустилат"	м2	4,9700	414,48	2060
		Итого оплата труда:			403,74	2007
		Итого эксплуатация машин:			21,02	104
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	379,51	1886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,52	316
		Сметная стоимость:			857,51	4262
92	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	8,3400	119,57	997
		Итого оплата труда:			119,15	994
		Итого эксплуатация машин:			0,81	7
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	112,00	934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,53	154
		Сметная стоимость:			250,09	2086
93	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,9700	415,85	2067
		Итого оплата труда:			315,97	1570
		Итого эксплуатация машин:			149,43	743
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	297,01	1476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,03	283
		Сметная стоимость:			769,89	3826
94	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,3976	3648,90	1451
		Итого оплата труда:			3641,70	1448
		Итого эксплуатация машин:			7,20	3
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	3423,20	1361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	565,77	225
		Сметная стоимость:			7637,87	3037
95	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,9700	1269,04	6307
		Итого оплата труда:			1228,93	6108
		Итого эксплуатация машин:			73,36	365
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	1155,19	5741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	193,94	964
		Сметная стоимость:			2618,18	13012
96	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,5200	302,99	1975
		Итого оплата труда:			302,15	1970
		Итого эксплуатация машин:			1,62	11
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	284,02	1852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,96	306
		Сметная стоимость:			633,97	4133
97	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,7800	1631,27	6166
		Итого оплата труда:			1228,00	4642
		Итого эксплуатация машин:			540,78	2044
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	1105,20	4178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	218,92	828
		Сметная стоимость:			2955,39	11171
98	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородкахи деревянных нерубленых стенах, площадь проема до3 м2	м2	1,8900	1450,57	2742
		Итого оплата труда:			1396,04	2639
		Итого эксплуатация машин:			105,07	199
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	1256,44	2375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	216,56	409
		Сметная стоимость:			2923,57	5526
99	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,6000	1426,47	5135

		Итого оплата труда:				1334,57	4804
		Итого эксплуатация машин:				172,02	619
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1201,11	4324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,21	757
		Сметная стоимость:				2837,79	10216
100	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,5400		1641,08	886
		Итого оплата труда:				1548,82	836
		Итого эксплуатация машин:				171,30	93
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1393,94	753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,80	131
		Сметная стоимость:				3277,82	1770
101	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,6000		234,81	611
		Итого оплата труда:				232,29	604
		Итого эксплуатация машин:				4,90	13
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		209,06	544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,51	92
		Сметная стоимость:				479,39	1246
102	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2оштукатуриваемой поверхности	47,4400		1005,84	47717
		Итого оплата труда:				988,81	46909
		Итого эксплуатация машин:				77,14	3660
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		791,05	37527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,75	6820
		Сметная стоимость:				1940,64	92064
103	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемойповерхности	9,9400		422,75	4202
		Итого оплата труда:				420,07	4176
		Итого эксплуатация машин:				5,39	54
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		336,06	3340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,70	603
		Сметная стоимость:				819,51	8146
104	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	69,6200		92,29	6426
		Итого оплата труда:				91,91	6399
		Итого эксплуатация машин:				0,75	53
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		73,53	5119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,27	924
		Сметная стоимость:				179,09	12468
105	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	46,0300		2396,45	110309
		Итого оплата труда:				2378,24	109470
		Итого эксплуатация машин:				24,51	1128
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1902,59	87576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,92	15831
		Сметная стоимость:				4642,96	213716
106	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5000		1068,51	1603
		Итого оплата труда:				1058,12	1587
		Итого эксплуатация машин:				13,89	21
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		973,47	1460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,36	245
		Сметная стоимость:				2205,34	3308
107	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	51,7700		822,38	42574
		Итого оплата труда:				817,90	42342
		Итого эксплуатация машин:				30,52	1580
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		654,32	33874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,14	6116
		Сметная стоимость:				1594,83	82564
108	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	2,2200		822,38	1826
		Итого оплата труда:				817,90	1816
		Итого эксплуатация машин:				30,52	68
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		654,32	1453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,14	262
		Сметная стоимость:				1594,83	3541
109	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	51,7700		46,37	2401
		Итого оплата труда:				46,06	2384
		Итого эксплуатация машин:				0,58	30
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		36,84	1907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,66	345
		Сметная стоимость:				89,88	4653
110	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя по подготовленнойповерхности кремнийорганическая	м2	2,2200		113,81	253
		Итого оплата труда:				112,24	249
		Итого эксплуатация машин:				3,00	7
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		89,79	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,29	36
		Сметная стоимость:				219,89	488
111	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2350		4786,29	5911

		Итого оплата труда:				3797,30	4690
		Итого эксплуатация машин:				1701,79	2102
		Накладные расходы (Н10=94) 10	%	94		3569,46	4408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		668,46	826
		Сметная стоимость:				9024,21	11145
112	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной3 см, типа БХ	м2	12,3500		100,26	1238
		Итого оплата труда:				58,01	716
		Итого эксплуатация машин:				52,23	645
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		62,65	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,03	161
		Сметная стоимость:				175,95	2173
113	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,3000		1613,92	484
		Итого оплата труда:				1613,92	484
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1162,02	349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,08	67
		Сметная стоимость:				2998,02	899
114	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1600		841,75	135
		Итого оплата труда:				841,75	135
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		606,06	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,83	19
		Сметная стоимость:				1563,64	250
115	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	1,3600		2231,61	3035
		Итого оплата труда:				1316,32	1790
		Итого эксплуатация машин:				1179,16	1604
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1197,85	1629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,36	373
		Сметная стоимость:				3703,81	5037
116	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0226		14710,04	332
		Итого оплата труда:				13909,84	314
		Итого эксплуатация машин:				1381,64	31
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12657,95	286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2189,44	49
		Сметная стоимость:				29557,43	668
		Электроосвещение					
117	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2,0000		2186,54	4373
		Итого оплата труда:				1876,95	3754
		Итого эксплуатация машин:				854,00	1708
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1351,40	2703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,04	566
		Сметная стоимость:				3820,98	7642
118	Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенныйдля помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2,0000		1734,20	3468
		Итого оплата труда:				1522,52	3045
		Итого эксплуатация машин:				670,86	1342
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1096,22	2192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,43	453
		Сметная стоимость:				3056,85	6114
119	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,0000		460,84	922
		Итого оплата труда:				458,90	918
		Итого эксплуатация машин:				3,20	6
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		330,41	661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,30	127
		Сметная стоимость:				854,54	1709
120	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,0000		393,54	1181
		Итого оплата труда:				391,60	1175
		Итого эксплуатация машин:				3,20	10
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		281,95	846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,04	162
		Сметная стоимость:				729,53	2189
121	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		931,53	1863
		Итого оплата труда:				918,43	1837
		Итого эксплуатация машин:				16,25	33
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		661,27	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,42	255
		Сметная стоимость:				1720,22	3440
122	Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	15,0000		140,45	2107
		Итого оплата труда:				138,99	2085
		Итого эксплуатация машин:				2,40	36
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		100,08	1501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,24	289
		Сметная стоимость:				259,77	3896
123	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповойосветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	30,0000		203,20	6096
		Итого оплата труда:				201,74	6052
		Итого эксплуатация машин:				2,40	72
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		145,26	4358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,88	836
		Сметная стоимость:				376,33	11290

РАЗДЕЛ 4. Здание с бактерицидными установками

		Земляные работы				
124	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	12,1000	213,53	2584
		Итого оплата труда:			87,04	1053
		Итого эксплуатация машин:			203,63	2464
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	62,67	758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,10	267
		Сметная стоимость:			298,29	3609
125	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,3800	1936,70	736
		Итого оплата труда:			1936,70	736
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1394,43	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	266,49	101
		Сметная стоимость:			3597,62	1367
126	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9400	841,75	791
		Итого оплата труда:			841,75	791
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	606,06	570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	115,83	109
		Сметная стоимость:			1563,64	1470
127	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,3000	15,20	81
		Итого оплата труда:			5,89	31
		Итого эксплуатация машин:			15,20	81
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,24	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,56	8
		Сметная стоимость:			21,00	111
128	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,3000	156,87	831
		Итого оплата труда:			116,10	615
		Итого эксплуатация машин:			74,79	396
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	83,59	443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,24	102
		Сметная стоимость:			259,69	1376
129	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6,2400	350,23	2185
		Итого оплата труда:			150,35	938
		Итого эксплуатация машин:			319,77	1995
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	108,25	675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,68	229
		Сметная стоимость:			495,16	3090
130	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	14,9760	468,00	7009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,44	561
		Сметная стоимость:			505,44	7569
131	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,2400	20,54	128
		Итого оплата труда:			9,80	61
		Итого эксплуатация машин:			17,52	109
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	7,06	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,21	14
		Сметная стоимость:			29,80	186
132	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	9,4800	831,71	7885
		Итого оплата труда:			631,94	5991
		Итого эксплуатация машин:			298,87	2833
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	594,02	5631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	114,06	1081
		Сметная стоимость:			1539,79	14597
133	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	5,6700	4453,19	25250
		Итого оплата труда:			3414,11	19358
		Итого эксплуатация машин:			1334,27	7565
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	3106,84	17616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	604,80	3429
		Сметная стоимость:			8164,83	46295
134	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2поверхности	6,3200	425,25	2688
		Итого оплата труда:			419,65	2652
		Итого эксплуатация машин:			10,78	68
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	390,28	2467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,24	412
		Сметная стоимость:			880,77	5566
135	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,6000	290,37	9176
		Итого оплата труда:			273,32	8637
		Итого эксплуатация машин:			19,64	621
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	254,18	8032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,56	1377
		Сметная стоимость:			588,11	18584
136	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5000	1026,01	513
		Итого оплата труда:			981,22	491
		Итого эксплуатация машин:			68,28	34
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	961,60	481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	159,01	80
		Сметная стоимость:			2146,61	1073
137	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5000	1481,50	12593
		Итого оплата труда:			1463,47	12440
		Итого эксплуатация машин:			18,19	155
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1434,20	12191

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	233,26	1983
		Сметная стоимость:			3148,96	26766
138	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20,0000	1940,88	38818
		Итого оплата труда:			1912,17	38243
		Итого эксплуатация машин:			29,28	586
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1873,92	37478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	305,18	6104
		Сметная стоимость:			4119,98	82400
139	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднеготипа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0000	2018,68	6056
		Итого оплата труда:			1581,95	4746
		Итого эксплуатация машин:			601,21	1804
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1550,31	4651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	285,52	857
		Сметная стоимость:			3854,50	11564
140	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм	сальник	2,0000	2143,80	4288
		Итого оплата труда:			2143,80	4288
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	2100,92	4202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	339,58	679
		Сметная стоимость:			4584,30	9169
141	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 150 мм	сальник	2,0000	2810,76	5622
		Итого оплата труда:			2810,76	5622
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	2754,54	5509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	445,22	890
		Сметная стоимость:			6010,53	12021
142	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1780	47300,16	8419
		Итого оплата труда:			30106,88	5359
		Итого эксплуатация машин:			26557,86	4727
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	20773,75	3698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5445,91	969
		Сметная стоимость:			73519,82	13087
143	Е11-090304-0301 1109-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости,составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,0180	40671,36	732
		Итого оплата труда:			30576,50	550
		Итого эксплуатация машин:			13010,76	234
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	21097,78	380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4941,53	89
		Сметная стоимость:			66710,68	1201
144	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0444	94121,86	4179
		Итого оплата труда:			88068,68	3910
		Итого эксплуатация машин:			6464,26	287
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69	60767,39	2698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12391,14	550
		Сметная стоимость:			167280,39	7427
145	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0098	237123,39	2324
		Итого оплата труда:			236367,96	2316
		Итого эксплуатация машин:			1305,39	13
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	215094,84	2108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36177,46	355
		Сметная стоимость:			488395,69	4786
		Стены				
146	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,4080	7077,40	123203
		Итого оплата труда:			5194,60	90427
		Итого эксплуатация машин:			2401,20	41800
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	4830,98	84097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	952,67	16584
		Сметная стоимость:			12861,05	223885
147	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0605	67019,43	4053
		Итого оплата труда:			65503,44	3962
		Итого эксплуатация машин:			2215,83	134
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	60918,20	3684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10235,01	619
		Сметная стоимость:			138172,64	8357
148	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,1500	18807,75	2821
		Итого оплата труда:			15363,46	2305
		Итого эксплуатация машин:			4319,15	648
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	13980,75	2097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2623,08	393
		Сметная стоимость:			35411,58	5312
149	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/МС-2/	м3	0,2600	10323,41	2684
		Итого оплата труда:			6676,96	1736
		Итого эксплуатация машин:			4627,01	1203
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	6076,04	1580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1311,96	341
		Сметная стоимость:			17711,40	4605

150	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	3,0000	3258,41	9775
		Итого оплата труда:			2502,52	7508
		Итого эксплуатация машин:			965,84	2898
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	2952,98	8859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	496,91	1491
		Сметная стоимость:			6708,30	20125
151	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поясав опалубке. Устройство	м3	1,2010	14329,85	17210
		Итого оплата труда:			10594,31	12724
		Итого эксплуатация машин:			4677,35	5617
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	9640,82	11579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1917,65	2303
		Сметная стоимость:			25888,32	31092
152	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,7640	4173,02	7361
		Итого оплата труда:			2901,32	5118
		Итого эксплуатация машин:			1712,34	3021
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	2669,21	4708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	547,38	966
		Сметная стоимость:			7389,61	13035
153	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	14,7000	322,31	4738
		Итого оплата труда:			245,79	3613
		Итого эксплуатация машин:			101,67	1495
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	226,12	3324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,87	645
		Сметная стоимость:			592,31	8707
154	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	14,7000	11,60	170
		Итого оплата труда:			6,03	89
		Итого эксплуатация машин:			7,51	110
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	5,55	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,37	20
		Сметная стоимость:			18,52	272
155	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слоиподстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0544	14710,04	800
		Итого оплата труда:			13909,84	757
		Итого эксплуатация машин:			1381,64	75
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	12657,95	688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2189,44	119
		Сметная стоимость:			29557,43	1608
156	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	20,7500	459,59	9536
		Итого оплата труда:			346,75	7195
		Итого эксплуатация машин:			129,52	2688
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92	319,01	6619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,29	1292
		Сметная стоимость:			840,88	17448
157	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружныеплощадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,1000	1631,27	3426
		Итого оплата труда:			1228,00	2579
		Итого эксплуатация машин:			540,78	1136
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90	1105,20	2321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	218,92	460
		Сметная стоимость:			2955,39	6206
158	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,7900	831,71	9806
		Итого оплата труда:			631,94	7451
		Итого эксплуатация машин:			298,87	3524
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	594,02	7004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	114,06	1345
		Сметная стоимость:			1539,79	18154
159	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,7900	741,99	8748
		Итого оплата труда:			669,16	7889
		Итого эксплуатация машин:			84,71	999
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	629,01	7416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,68	1293
		Сметная стоимость:			1480,68	17457
160	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,7900	438,50	5170
		Итого оплата труда:			403,35	4756
		Итого эксплуатация машин:			41,92	494
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	379,15	4470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,41	771
		Сметная стоимость:			883,06	10411
161	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,8000	1269,04	14975
		Итого оплата труда:			1228,93	14501
		Итого эксплуатация машин:			73,36	866
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	1155,19	13631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	193,94	2288
		Сметная стоимость:			2618,18	30894

162	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	13,2000		302,99	3999
		Итого оплата труда:				302,15	3988
		Итого эксплуатация машин:				1,62	21
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		284,02	3749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,96	620
		Сметная стоимость:				633,97	8368
163	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	11,7900		357,29	4212
		Итого оплата труда:				356,11	4199
		Итого эксплуатация машин:				2,37	28
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		284,89	3359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,37	606
		Сметная стоимость:				693,55	8177
164	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,0000		846,55	33015
		Итого оплата труда:				831,87	32443
		Итого эксплуатация машин:				72,40	2824
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		665,50	25954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,96	4718
		Сметная стоимость:				1633,01	63687
165	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,1000		2253,27	2479
		Итого оплата труда:				2231,21	2454
		Итого эксплуатация машин:				44,41	49
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1784,97	1963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323,06	355
		Сметная стоимость:				4361,30	4797
166	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составамиизвестковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	51,8900		92,29	4789
		Итого оплата труда:				91,91	4769
		Итого эксплуатация машин:				0,75	39
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		73,53	3815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,27	688
		Сметная стоимость:				179,09	9293
167	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшеннаяцементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,1800		822,38	42912
		Итого оплата труда:				817,90	42678
		Итого эксплуатация машин:				30,52	1592
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		654,32	34142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,14	6164
		Сметная стоимость:				1594,83	83218
168	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	5,2000		415,47	2160
		Итого оплата труда:				414,72	2157
		Итого эксплуатация машин:				0,75	4
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		331,78	1725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,78	311
		Сметная стоимость:				807,03	4197
169	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	49,1000		63,52	3119
		Итого оплата труда:				63,19	3103
		Итого эксплуатация машин:				0,59	29
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		50,55	2482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,13	448
		Сметная стоимость:				123,19	6049
170	Е11-150402-0103 1115-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, цементная	м2 фасада	5,1800		102,31	530
		Итого оплата труда:				100,99	523
		Итого эксплуатация машин:				2,49	13
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		80,79	418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,65	76
		Сметная стоимость:				197,75	1024
171	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,9200		1068,51	11668
		Итого оплата труда:				1058,12	11555
		Итого эксплуатация машин:				13,89	152
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		973,47	10630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,36	1784
		Сметная стоимость:				2205,34	24082
172	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см изщебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	13,5900		260,72	3543
		Итого оплата труда:				97,16	1320
		Итого эксплуатация машин:				221,12	3005
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		104,93	1426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,25	398
		Сметная стоимость:				394,90	5367

173	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	13,5900	-26,85	-365
		Итого оплата труда:			-8,31	-113
		Итого эксплуатация машин:			-25,62	-348
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	-8,98	-122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-2,87	-39
		Сметная стоимость:			-38,69	-526
174	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожеки тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см. Устройство	м2 покрытия	13,5900	180,57	2454
		Итого оплата труда:			178,71	2429
		Итого эксплуатация машин:			2,88	39
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	193,01	2623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,89	406
		Сметная стоимость:			403,47	5483
175	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,6000	5189,67	3114
		Итого оплата труда:			4548,67	2729
		Итого эксплуатация машин:			993,57	596
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4139,29	2484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	746,32	448
		Сметная стоимость:			10075,28	6045
176	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	2,2500	341,58	769
		Итого оплата труда:			286,30	644
		Итого эксплуатация машин:			87,91	198
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	269,12	606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,86	110
		Сметная стоимость:			659,56	1484
177	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство приямка	м3	0,1500	5189,67	778
		Итого оплата труда:			4548,67	682
		Итого эксплуатация машин:			993,57	149
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4139,29	621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	746,32	112
		Сметная стоимость:			10075,28	1511
178	Е11-070105-0202 1107-0105-0202 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1,0000	603,68	604
		Итого оплата труда:			490,28	490
		Итого эксплуатация машин:			152,43	152
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	578,53	579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	94,58	95
		Сметная стоимость:			1276,79	1277
179	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляцияобоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2000	290,37	348
		Итого оплата труда:			273,32	328
		Итого эксплуатация машин:			19,64	24
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	254,18	305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,56	52
		Сметная стоимость:			588,11	706
		Отопление и вентиляция				
180	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов кла сса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,2560	1876,55	2357
		Итого оплата труда:			1844,70	2317
		Итого эксплуатация машин:			52,57	66
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1807,81	2271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	294,75	370
		Сметная стоимость:			3979,10	4998
181	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка дефлекторов диаметром пат рубка 280 мм	шт	1,0000	3086,11	3086
		Итого оплата труда:			3032,62	3033
		Итого эксплуатация машин:			67,09	67
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	2971,97	2972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	484,65	485
		Сметная стоимость:			6542,72	6543
182	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или кл апаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1,0000	1346,37	1346
		Итого оплата труда:			1315,82	1316
		Итого эксплуатация машин:			44,16	44
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1289,50	1290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	210,87	211
		Сметная стоимость:			2846,74	2847
		ТХ				
183	Ц13-320109-0101 1332-0109-0101 РСНБ РК 2015	Установка автоматизированная для очистки воды, масса 4 т	компл	2,0000	164141,92	328284
		Итого оплата труда:			152395,28	304791
		Итого эксплуатация машин:			18853,92	37708
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61	92961,12	185922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20568,24	41136
		Сметная стоимость:			277671,28	555343
184	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10,0000	3371,96	33720
		Итого оплата труда:			3154,00	31540
		Итого эксплуатация машин:			275,36	2754
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	3090,92	30909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	517,03	5170
		Сметная стоимость:			6979,91	69799
185	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабж ения из стальных электросварных труб, диаметр до 1 00 мм. Прокладка	м трубопровода	18,0000	1026,01	18468
		Итого оплата труда:			981,22	17662
		Итого эксплуатация машин:			68,28	1229

		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		961,60	17309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,01	2862
		Сметная стоимость:				2146,61	38639
186	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабже ния из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000		1026,01	6156
		Итого оплата труда:				981,22	5887
		Итого эксплуатация машин:				68,28	410
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		961,60	5770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,01	954
		Сметная стоимость:				2146,61	12880
187	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопрово дов систем отопления, водопровода и горячего водос набжения диам. до 50 мм	м	6,0000		83,37	500
		Итого оплата труда:				82,21	493
		Итого эксплуатация машин:				1,16	7
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		80,57	483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,12	79
		Сметная стоимость:				177,05	1062
188	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопров одов систем отопления, водопровода и горячего водо снабжения диам. до 100 мм	м	18,0000		83,37	1501
		Итого оплата труда:				82,21	1480
		Итого эксплуатация машин:				1,16	21
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		80,57	1450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,12	236
		Сметная стоимость:				177,05	3187
189	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром о т 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количес тво окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,0000		425,00	6375
		Итого оплата труда:				424,48	6367
		Итого эксплуатация машин:				1,02	15
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		339,58	5094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,17	918
		Сметная стоимость:				825,75	12386
190	Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм к насосам давлением 1,6 МПа	1вста вка	2,0000		2369,58	4739
		Итого оплата труда:				2224,49	4449
		Итого эксплуатация машин:				183,43	367
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2180,00	4360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,97	728
		Сметная стоимость:				4913,55	9827
191	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранны ми в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2,0000		10587,00	21174
		Итого оплата труда:				10238,30	20477
		Итого эксплуатация машин:				463,50	927
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		10033,53	20067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1649,64	3299
		Сметная стоимость:				22270,18	44540
192	Е11-180901-0107 1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Насосы ручные. Установка	узел	1,0000		7593,22	7593
		Итого оплата труда:				7411,45	7411
		Итого эксплуатация машин:				326,72	327
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		7263,22	7263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1188,52	1189
		Сметная стоимость:				16044,96	16045
		Автоматизация, электроосвещение и электрооборудование					
193	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1,0000		4012,30	4012
		Итого оплата труда:				3197,48	3197
		Итого эксплуатация машин:				1320,30	1320
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2302,19	2302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,16	505
		Сметная стоимость:				6819,64	6820
194	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт распределительный. Установка на стене	шт.	1,0000		6560,38	6560
		Итого оплата труда:				4950,92	4951
		Итого эксплуатация машин:				2522,38	2522
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3564,66	3565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		810,00	810
		Сметная стоимость:				10935,05	10935
195	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		1509,22	1509
		Итого оплата труда:				1408,96	1409
		Итого эксплуатация машин:				163,22	163
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1014,45	1014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,89	202
		Сметная стоимость:				2725,56	2726
196	Ц13-080304-0301 1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления ультрафиолетовой установкой типа УФ-50(стоимость в комплекте с УФ-50)	шт	2,0000		5760,10	11520
		Итого оплата труда:				3901,12	7802
		Итого эксплуатация машин:				3068,10	6136
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2808,81	5618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		685,51	1371
		Сметная стоимость:				9254,42	18509
197	Ц13-110301-0102 1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Реле давления, устанавливаемое на кронштейне	шт	1,0000		1346,00	1346
		Итого оплата труда:				1346,00	1346
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1009,50	1010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,44	188
		Сметная стоимость:				2543,94	2544

198	Ц13-110301-0102 1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Реле давления, устанавливаемое на кронштейне	шт	1,0000	1346,00	1346
		Итого оплата труда:			1346,00	1346
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75	1009,50	1010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,44	188
		Сметная стоимость:			2543,94	2544
199	Ц13-110201-0105 1311-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кран контрольный трехходовой	шт	2,0000	4145,68	8291
		Итого оплата труда:			4145,68	8291
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75	3109,26	6219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	580,40	1161
		Сметная стоимость:			7835,34	15671
200	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство отбора давления	шт	2,0000	2772,76	5546
		Итого оплата труда:			2772,76	5546
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75	2079,57	4159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	388,19	776
		Сметная стоимость:			5240,52	10481
201	Ц13-080305-0302 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1,0000	1570,94	1571
		Итого оплата труда:			1327,38	1327
		Итого эксплуатация машин:			857,56	858
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	955,72	956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	202,13	202
		Сметная стоимость:			2728,79	2729
202	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	1,0000	2767,16	2767
		Итого оплата труда:			2467,36	2467
		Итого эксплуатация машин:			936,60	937
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	1776,50	1776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	363,49	363
		Сметная стоимость:			4907,15	4907
203	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2,0000	376,40	753
		Итого оплата труда:			341,10	682
		Итого эксплуатация машин:			50,10	100
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	245,59	491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,76	100
		Сметная стоимость:			671,75	1344
204	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 25 мм	м	5,0000	184,64	923
		Итого оплата труда:			179,16	896
		Итого эксплуатация машин:			8,94	45
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	129,00	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,09	125
		Сметная стоимость:			338,72	1694
205	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 50 мм	м	5,0000	212,18	1061
		Итого оплата труда:			205,21	1026
		Итого эксплуатация машин:			11,38	57
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	147,75	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,79	144
		Сметная стоимость:			388,72	1944
206	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	32,0000	414,19	13254
		Итого оплата труда:			370,88	11868
		Итого эксплуатация машин:			50,24	1608
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	267,03	8545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,50	1744
		Сметная стоимость:			735,72	23543
207	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлический рукав, наружный диаметр 50 мм	м	5,0000	435,57	2178
		Итого оплата труда:			386,89	1934
		Итого эксплуатация машин:			59,07	295
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	278,56	1393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,13	286
		Сметная стоимость:			771,26	3856
208	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	19,0000	210,25	3995
		Итого оплата труда:			208,13	3955
		Итого эксплуатация машин:			2,23	42
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	149,85	2847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,81	547
		Сметная стоимость:			388,91	7389
209	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	10,0000	577,66	5777
		Итого оплата труда:			560,07	5601
		Итого эксплуатация машин:			25,46	255
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	403,25	4033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78,47	785
		Сметная стоимость:			1059,39	10594
210	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельном канале и металлорукаве, масса 1 м до 1 кг	м	59,0000	275,40	16249
		Итого оплата труда:			174,43	10291
		Итого эксплуатация машин:			145,80	8602
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	125,59	7410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,08	1893
		Сметная стоимость:			433,07	25551

211	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы суммарное сечение 2,5 мм2	м	3,0000	63,55	191
		Итого оплата труда:			63,06	189
		Итого эксплуатация машин:			0,80	2
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	45,41	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,72	26
		Сметная стоимость:			117,67	353
212	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 1,5 мм2	м	10,0000	433,37	4334
		Итого оплата труда:			409,47	4095
		Итого эксплуатация машин:			31,77	318
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	294,82	2948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	58,26	583
		Сметная стоимость:			786,45	7864
213	Ц13-080303-2502 1308-0303-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка соединительная	шт	1,0000	5167,26	5167
		Итого оплата труда:			5108,00	5108
		Итого эксплуатация машин:			59,26	59
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	3677,76	3678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	707,60	708
		Сметная стоимость:			9552,62	9553
214	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель однок лавишный полугерметический и герметический	шт	2,0000	931,53	1863
		Итого оплата труда:			918,43	1837
		Итого эксплуатация машин:			16,25	33
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	661,27	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	127,42	255
		Сметная стоимость:			1720,22	3440
215	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземл ющий открыто по строительным основаниям из полосо вой стали, сечение 100 мм2	м	20,0000	221,97	4439
		Итого оплата труда:			206,78	4136
		Итого эксплуатация машин:			21,17	423
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	148,88	2978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,67	593
		Сметная стоимость:			400,52	8010
216	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземля ющий открыто по строительным основаниям из полосов ой стали, сечение 160 мм2	м	2,0000	251,86	504
		Итого оплата труда:			233,77	468
		Итого эксплуатация машин:			25,96	52
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	168,31	337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,61	67
		Сметная стоимость:			453,79	908
217	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик управления навесной, высота, ш ирина и глубина 600x400x350 мм	шт	1,0000	4012,30	4012
		Итого оплата труда:			3197,48	3197
		Итого эксплуатация машин:			1320,30	1320
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	2302,19	2302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	505,16	505
		Сметная стоимость:			6819,64	6820
		Электрооборудование КПП				
218	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Распределительный щит высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	1,0000	3628,26	3628
		Итого оплата труда:			3006,80	3007
		Итого эксплуатация машин:			936,26	936
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	2164,90	2165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	463,45	463
		Сметная стоимость:			6256,61	6257
219	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции вщите	шт.	3,0000	1300,66	3902
		Итого оплата труда:			1277,00	3831
		Итого эксплуатация машин:			23,66	71
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	919,44	2758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,61	533
		Сметная стоимость:			2397,71	7193
220	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2,0000	1300,66	2601
		Итого оплата труда:			1277,00	2554
		Итого эксплуатация машин:			23,66	47
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	919,44	1839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,61	355
		Сметная стоимость:			2397,71	4795
221	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1,0000	1300,66	1301
		Итого оплата труда:			1277,00	1277
		Итого эксплуатация машин:			23,66	24
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	919,44	919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,61	178
		Сметная стоимость:			2397,71	2398
222	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электропечь. Монтаж оборудования	шт.	3,0000	2775,30	8326
		Итого оплата труда:			2723,48	8170
		Итого эксплуатация машин:			83,30	250
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	1960,91	5883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	378,90	1137
		Сметная стоимость:			5115,10	15345
223	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1,0000	4012,30	4012

		Итого оплата труда:				3197,48	3197
		Итого эксплуатация машин:				1320,30	1320
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2302,19	2302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,16	505
		Сметная стоимость:				6819,64	6820
224	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Датчик температуры	шт	1,0000		673,00	673
		Итого оплата труда:				673,00	673
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		504,75	505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,22	94
		Сметная стоимость:				1271,97	1272
225	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000		4012,30	4012
		Итого оплата труда:				3197,48	3197
		Итого эксплуатация машин:				1320,30	1320
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2302,19	2302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,16	505
		Сметная стоимость:				6819,64	6820
226	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3,0000		290,57	872
		Итого оплата труда:				279,56	839
		Итого эксплуатация машин:				14,47	43
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		201,29	604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,35	118
		Сметная стоимость:				531,20	1594
227	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	16,0000		290,57	4649
		Итого оплата труда:				279,56	4473
		Итого эксплуатация машин:				14,47	231
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		201,29	3221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,35	630
		Сметная стоимость:				531,20	8499
228	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	13,0000		376,40	4893
		Итого оплата труда:				341,10	4434
		Итого эксплуатация машин:				50,10	651
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		245,59	3193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,76	647
		Сметная стоимость:				671,75	8733
229	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	19,0000		63,55	1207
		Итого оплата труда:				63,06	1198
		Итого эксплуатация машин:				0,80	15
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		45,41	863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	166
		Сметная стоимость:				117,67	2236
230	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечениедо 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы	м	44,0000		25,90	1140
		Итого оплата труда:				25,41	1118
		Итого эксплуатация машин:				0,80	35
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		18,30	805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,54	156
		Сметная стоимость:				47,73	2100
231	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	13,0000		76,90	1000
		Итого оплата труда:				75,93	987
		Итого эксплуатация машин:				1,60	21
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		54,67	711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,53	137
		Сметная стоимость:				142,09	1847
232	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы	м	52,0000		25,90	1347
		Итого оплата труда:				25,41	1322
		Итого эксплуатация машин:				0,80	42
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		18,30	952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,54	184
		Сметная стоимость:				47,73	2482
		Пожарная сигнализация КПП					
233	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемн о-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		31558,08	31558
		Итого оплата труда:				31556,00	31556
		Итого эксплуатация машин:				2,08	2
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		19249,16	19249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4064,58	4065
		Сметная стоимость:				54871,82	54872
234	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС авт оматический тепловой электро-контактный, магнитоко нтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудова ния	шт.	4,0000		1296,78	5187
		Итого оплата труда:				1296,00	5184
		Итого эксплуатация машин:				0,78	3
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		790,56	3162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,99	668
		Сметная стоимость:				2254,33	9017
235	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализир ующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		14532,69	14533
		Итого оплата труда:				14531,00	14531
		Итого эксплуатация машин:				1,69	2
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		8863,91	8864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1871,73	1872
		Сметная стоимость:				25268,33	25268

236	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудо вания	шт.	1,0000		2592,00	2592
		Итого оплата труда:				2592,00	2592
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1866,24	1866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,66	357
		Сметная стоимость:				4814,90	4815
237	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленно го типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,0000		393,54	394
		Итого оплата труда:				391,60	392
		Итого эксплуатация машин:				3,20	3
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		281,95	282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,04	54
		Сметная стоимость:				729,53	730
238	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 2 5 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2,0000		290,57	581
		Итого оплата труда:				279,56	559
		Итого эксплуатация машин:				14,47	29
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		201,29	403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,35	79
		Сметная стоимость:				531,20	1062
239	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. За тягивание первого в проложенные трубы	м	2,0000		63,55	127
		Итого оплата труда:				63,06	126
		Итого эксплуатация машин:				0,80	2
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		45,41	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	17
		Сметная стоимость:				117,67	235
240	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабел ь двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по ст енам или в бороздах	м	10,0000		203,20	2032
		Итого оплата труда:				201,74	2017
		Итого эксплуатация машин:				2,40	24
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		145,26	1453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,88	279
		Сметная стоимость:				376,33	3763
241	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и т режжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	22,0000		352,15	7747
		Итого оплата труда:				351,40	7731
		Итого эксплуатация машин:				0,75	16
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		214,35	4716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,32	997
		Сметная стоимость:				611,82	13460

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				3234214
	в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2715764
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				481130
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				151569
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
	- перевозка грузов	Тенге				37320
	- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы	Тенге				2434808
	ИТОГО:	Тенге				5669022
	Сметная прибыль	Тенге				453522
	ИТОГО	Тенге				6 122 544
	НДС	Тенге				734 705
	ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге				6 857 249

Подрядчик:
ТОО "Пырак-Құрылыс"

Директор ***Абсатар Ш.Ш.***

Подрядчик:
ТОО "Санат - Тараз"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***