Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строителства Балхашского района"
Алматинская область, Балхашский район, Конаева 66
БИН 120140003389

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за май месяц 2014 года
по договору № 11 от 28 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 467 037 015 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области	тенге	124 813 917,00	36 000 000,00	6 240 695,85		36 000 000,00		36 000 000,00
	Всего по акту:		124 813 917,00	36 000 000,00	6 240 695,85	-	36 000 000,00	-	36 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
_____ **Д. Мусаев**
М.П.

ДЛЯ ОРМ №3

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства
Балхашкого района"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 11 от 28.04.2014г НБП 467 037 015 431

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области
за май месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. из. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед. из. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Общая стоим.тен. Основная з/п	Общая стоим.тен. экс.маш / з/п мех.	Наклад расх. тен./ %	Затраты труда н/ч на един.	Затраты труда н/ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	48,96	32,26 1,42	30,77 8,34	1579,45	70	1506 408	416 87	0,00984 0,02853	 1
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы эксковаторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	м3	130,56	23,36 1,28	22,08 5,56	3050	167	2883 726	777 87	0,00888 0,0193	1 3
3	Е1-162-8	Добаротка вручную в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2;	м3	5,44	488,7 488,7		2659	2659		2712 102	3,168	17
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80 л,с) с перемещением до 5 м	м3	136	6,48	6,48 2,1	881		881 286	248 87	 0,00806	 1
5	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	10,317	1986,57 567	564,43 195,49	20495	5850	5823 2017	9912 126	3,33 0,7533	34 3
6	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	м3	6,21	19300		119853					
7	30-18-67	Конструкций и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки)	м3	2,36	18900		44604					

	перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2										
8 30-14-3	Железобетонные лотковые подкладки	м3	1,44	18200		26208					
9 30-14-3	ОП-1	м3	0,307	18200		5587					
10 Е6-37-1	Устройство деформационных швов	м3	4,5	879,79 137,25	5,48 2,07	3959	618	25 9	596 95	0,73 0,0101	3
11 Е6-33-1	Устроиство монолитных участков 4 шт К=4,0	м3	0,8	14004,56 2792,25	1343,8 463,29	11204	2234	1075 371	2474 95	16,06 1,773	13 1
12 *2-1-41	Стоимость балки	т	0,052	147100		7649					
	Благоустроиство										
13 Е1-145-2	Планировка площедей в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	4002,7	1,41	1,41 0,3	5644		5644 1201	1045 87	0,00099	4
14 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	м3	167	29,64 0,99	28,58 9,56	4950	165	4773 1597	1533 87	0,0069 0,035	1 6
15 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза к=1,700	т	283,9	45	45 9	12776		12776 2555	2300 90	0,0189	5
16 Е1-28-5	Засыпка траншей и катлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	51	3,73	3,73 0,72	190		190 37	32 87	0,0025	0
17 Е27-82-1	Устроиство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами	м2	1334	19,95 1,03	15,58 5,5	26613	1374	20784 7337	10453 120	0,0093 0,02686	12 36
18 Е27-14-2	Устроиство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	160,08	1803,48 21,38	73,75 11,67	288701	3423	11806 1868	6349 120	0,144 0,041	23 7
19 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см их горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1334	601,22 5,94	15,35 5,06	802027	7924	20477 6750	17609 120	0,0336 0,01766	45 24

	типа АБВ										
20 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к=2,0	м2	2668	72,26 0,01		192790	27		32 120	0,00009	
21 Е27-14-2	Устроиство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	30,32	1803,48 21,38	73,75 11,67	54682	648	2236 354	1202 120	0,144 0,041	4 1
22 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150*300 мм при других видах покрытий	м	448	592,92 108,68	6,63 1,76	265628	48689	2970 788	59373 120	0,689 0,0061	309 3
23 *30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	м3	11,2	26000		291200					
24 Е27-34-2	Установка бетонных поребриков	м	238	592,92 108,68	6,63 1,76	141115	25866	1578 419	31542 120	0,689 0,0061	164 1
25 *30-3-10	Поребрик	м3	5,95	26000		154700					
	Ограждение										
26 Т1-32-3	Ограда металическая - строительные работы	м	246,6	1918,69 96,2	135,73 44,84	473149	23723	33471 11058	43823 126	0,583 0,219	144 54
27 Т1-32-4	Ограда металлическая-монтаж металлоконструкций	м	246,6	187,12 22	0,32 0,09	46144	5425	79 22	4412 81	0,128	32 0
28 Т1-34-29	Ворота металлические решетчатые по металлическим столбам, высота 1,7м, тип ВМ7Б строительные работы	ворота	2	56707,26 1386	638,22 200,22	113415	2772	1276 400	3997 126	8,4 0,978	17 2
29 Т1-34-30	Ворота металлические решетчатые по металлическим столбам, высота 1,7м, тип ВМ7Б монтаж металлоконструкций	ворота	2	65284,24 7785,41	115,53 35,53	130568	15571	231 71	12670 81	45 0,132	90 0
30 Т1-34-50	Калитки металлические, высота 1,7 м	калитка	1	8445,09 1023,95	13,74 3,74	8445	1024	14 4	832 81	6 0,014	6 0
31 Т1-32-3	Ограда металлическая-строительные работы (внутри площадки)	м	35	1918,69 96,2	135,73 44,84	67154	3367	4751 1569	6220 126	6 0,014	210 0
32 Т1-32-4	Ограда металлическая-монтаж металлоконструкций (внутри площадки)	м	35	187,12 22	0,32 0,09	6549	770	11 3	626 81	0,128	4 0

33	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25м3 с погрузкой на автомобили самосвалы	м3	92,836	56,25 3,89	52,36 19,37	5222	361	4861 1798	2095 97	0,027 0,0774	3 7
34	Е1-162-2	Разрботка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы (Доработка вручную) т.ч. П.3,180: ktpp1=1,2; кзпр1=1,2;	м3	3,189	353,7 353,7		1128	1128		1275 113	2,268	7
35	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлаванов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с) с перемещением до 5 м	м3	96,025	7,57	7,57 2,46	727		727 236	229 97	0,00942	1
36	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	м3	96,025	25,65 20,27	5,38	2463	1946	517	1888 97	0,129	12
37	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	17	7940,17 195,75	66,01 24,93	134983	3328	1122 424	3939 105	1,35 0,1218	23 2
38	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм	м3	219	9786,72 585	353,46 133,52	2143292	128115	77408 29241	165224 105	3,6 0,6521	788 143
39	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	120	187,79 58,05	4,19 1,58	22535	6966	503 190	7513 105	3,6 0,6521	432 78
40	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	968	245,44 37,35	3,82 1,44	237586	36155	3698 1394	44307 118	0,212 0,007	205 7
41	Е6-1-20	Устройство деталей опирания перегородок	м3	6	9316,1 441	311,32 117,61	55897	2646	1868 706	3519 105	2,820 0,574	17 3
42	4-1-72	каркасы сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А=III d=10мм	m	0,148	67700		10020					
43	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=	m	0,0144	65000		936					
44	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	330	7122,46 769,5	337,41 126	2350412	253935	111345 41580	348708 118	4,760 0,620	1571 205
45	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	30	6909,46 670,5	337,41 126	207284	20115	10122 3780	28196 118	4,38 0,62	131 19

46 Е6-22-1	Устроиство безбалочных перекрытий толщиной до 200мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,9	13235,79 1282,5	241,1 91,08	38384	3719	699 264	4183 105	8,06 0,4448	23 1
47 *4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д=10мм	т	0,22542	67700		15261					
48 *4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д=12мм	т	0,00752	58800		442					
49 *1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	149300		15					
50 Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	86	2153,48 256,5	310,26 94,27	185199	22059	26682 8107	42233 140	8,06 0,4448	693 38
51 *30-17-50	Плиты перекрытий ПК-1; ПК-2.	м2	516	2310		1191960					
10 Е10-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	м2	138,93	956,32 167,15	58,51 22,11	132862	23222	8129 3072	28397 108	1,1 0,108	150 15
11 6-8-21	Черепные бруски	м3	1,01	114600		115746					
12 6-8-17	Балки перекрытий деревянные	м3	3,91	46100		180251					
13 1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350К=2,000;	м2	277,86	84,00		23340					
14 Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	138,93	760,47 96,77	6,85 2,59	105652	13444	952 360	14908 108	0,6 0,013	84 2
15 Е55-1-1	Разборка саманной кладки	м2	4,55	190,73 162,2	28,53 4,64	868	738	130 21	820 108	1,1447 0,0395	5
16 Е46-22-1	Кладка отделных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладка в одном месте до 5 м3	м3	7	7482,23 2295	154,03 58,5	52376	16065	1078 410	14827 90	14,63 0,28	102 2
	Проемы в блоке А	шт	13	215,57	21,24	2802	2526	276	2775	1,2873	17
17 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах			194,33	3,31			43	108	0,0289	
18 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов	м2	23,4	74,9	6,81	1753	1593	159	1748	0,4611	11

	остекленных			68,09	1,08			25	108	0,0093		
19	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадь проема до 2 м2	м2	10,8	510,23 250,39	23,76 7,73	5510	2704	257 83	3010 108	1,4985 0,03775	16
20	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадь проема до 2 м2	м2	0,72	460,2 213,7	24,15 7,99	331	154	17 6	173 108	1,27892 0,039	1
21	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	10,8	6618		71474					
22	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	м2	0,72	8050,0		5796					
23	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4ммК=-1,000;	м2	-11,52	2800		-32256					
24	1-1-1382	Стеклопакеи с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1.-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	м2	11,52	4963		57174					
172	Е10-14-1	Установка стропильного каркаса кровли блоков А и Б	м3	21,43	21898,02 3907,13	417,85 157,5	469275	83730	8955 3375	94073 108	25,415 0,77500	545 17
173	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм,арук, балок,стропил, мауэрлатов	м3	21,43	599,34 142,31	35,14 13,23	12844	3050	753 284	3600 108	0,897 0,065	19 1
174	Е10-3-5	Устройство карнизов	м2	13	801,95 246,85	9,43 3,58	10425	3209	123 47	3516 108	1,6445 0,01738	21
175	Е10-3-4	Устройство фронтонов	м2	35,25	821,04	10,84	28942	4241	382	4736	0,7820	28

				120,32	4,08			144	108	0,02	1
176	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных карнизов и фронтонов колером маслянным разбеленным	м2	48,25	179,35 101,95	2,01 0,76	8654	4919	97 37	4708 95	0,6118 0,00375	30
177	Е12-15-3	Устройство прокладной проэзоляции из Ютафола	м2	274	80,97 13,33	1,24 0,48	22186	3652	340 132	4049 107	0,07981 0,00225	22 1
97	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомабили-самосвалы	м3	80	69,93 4,47	65,46 24,21	5594	358	5237 1937	1996 87	0,03105 0,09675	2 8
98	Е1-162-2	Доработка вручную	м3	2,5	338,96 338,96		847	847		864 102	2,1735	5
99	Е46-4-2	Усиление фундамента	m	2,138	38603,03 32166,043	3209,4 1212,75	82533	68771	6862 2593	64227 90	179,48 5,92	384 13
100	4-1-113	Каркасы и сетки пространсвенные: сталь периодического профиля класса А-III d=10мм	m	1,976	71100		140494					
102	Е15-61-1	Простая штукатурка фундамента	м2	160	138,94 134,55	4,23 0,9	22230	21528	677 144	20588 95	0,7475 0,06313	120 10
103	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	32	5220		167040					
104	Е8-4-7	Боковая обмазывочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	160	252 42,95	4,78 1,8	40320	6872	765 288	7590 106	0,2438 0,00875	39 1
105	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80 л,с) с перемещением до 5 м	м3	82,5	9,47	9,47 3,07	781		781 253	220 87	0,01178	1
106	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	м3	82,5	30,03 23,31	6,72	2477	1923	554	1673 87	0,14835	12
107	4-1-113	каркасы сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А=III d=10мм	m	0,01221	71100		868					

108 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6мм	т	0,0018	69000		124					
109 Е6-1-22	Устройство железобетонных фундаментов под перегородки	м3	0,297	1812,39 672,75	441,83 166,9	538	200	131 50	237 95	4,14 0,81513	1
110 30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	м3	0,297	7830		2326					
111 Е46-4-2	Усиление внутренних конструктивных элементов кирпичных стен	т	1,759576	38603,03 32166	3209,4 1212,75	67925	56599	5647 2134	52859 90	179,48 5,92	316 10

Итого в баз. Ценах 2001г	11745214	1206089
Накладные расходы в з/п	1206089	
Итого с нокладными расходами	12951302	
Непредвиденные затраты	777078	
Итого прямых затрат	13728381	
Затраты в зимнее время (1,35%)	185333	
Доп.отпуска рабочим 0,4%	54914	
Выслуга лет 1%	137284	
Итого в базисных ценах 2001 г.	14105911	
Итого в текущих ценах 2013 года	31512605	
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	630252	
Итого:	32142857	
НДС 12%	3857143	
Всего :	**36000000**	

Заказчик

Подрядчик