ж. исполнителя

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МАНСАРД"

Наименование объкета: «Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с. Акжар, Хромтауского района, Актюбинской области»

Основание: Договор №80 от 07.08.2020 года

АКТ №3
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01										
		РАЗДЕЛ 1.Поселковая дорога ул.Айтеке би от трассы М32 до улицы А.Молдагуловой L = 1930м										
		Подготовительны е работы										
2	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания из гравийно-песчаное смеси толщиной 25см. Исправление профиля с добавлением нового материала** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 площади основания	6600		245,09	116,52	1617593,41	769034,69	649717,20	440183,01	2222398,53
						30,13	31,63	198841,50	208735,36		164622,12	
3	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	646,8		66,45	66,45	42979,65	42979,65	--	11447,00	58780,79
						--	24,58	--	15898,62		4354,13	
4	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя**	м3 уплотненного грунта	646,8		32,41	32,41	20964,40	20964,40	--	4342,62	27331,58
						--	9,32	--	6031,41		2024,56	
5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	64,68		85,69	68,16	5542,55	4408,68	556,25	1124,94	7200,88
						8,93	15,23	577,62	984,79		533,40	
		Дорожная одежда										
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,03		79373,63	1728,11	2474,62	53,88	2420,75	29,14	2704,06
						--	865,36	--	26,98		200,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	104	1803,37	96,91	187550,14	10079,02	173110,10	7930,91	211119,53
		НР - 108%; СП - 8%			41,93	28,68	4361,01	2982,42		15638,48	
8	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	104	827,76	0,08	86086,56	8,49	86031,35	50,46	93027,99
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	46,73	--		6890,96	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										2622563,36
		РАЗДЕЛ 2.Пересечения и примыкания ПК3+29;ПК9+85(сп);ПК9+88(сл);ПК11+83;ПК12+82(сп);ПК13+73(сп);ПК13+75(сл);ПК15+75(сл);ПК15+85(сп)									
13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	152,7	1195,12	1055,90	182494,69	161235,79	919,25	59012,63	260827,91
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	224,63	20339,64	34301,69		19320,59	
14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	186,294	1472,00	--	274224,77	--	274224,77	--	296162,75
		СП - 8%			--	--	--	--		21937,98	
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,92	79373,63	1728,11	73023,74	1589,86	71433,88	859,82	79794,25
		НР - 108%; СП - 8%			--	865,36	--	796,13		5910,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1018	1803,37	96,91	1835827,32	98658,14	1694481,59	77631,39	2066535,41
		НР - 108%; СП - 8%			41,93	28,68	42687,59	29193,33		153076,70	
17	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1018	827,76	0,08	842655,03	83,07	842114,59	493,96	910600,90
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	457,37	--		67451,92	
18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,31	79373,63	1728,11	24605,83	535,71	24070,11	289,72	26887,19
		НР - 108%; СП - 8%			--	865,36	--	268,26		1991,64	
19	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернисты х АБВ, плотность каменны х материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1018	1917,75	97,14	1952270,00	98886,24	1810696,21	77731,36	2192401,52
		НР - 108%; СП - 8%			41,93	28,77	42687,59	29285,90		162400,11	
20	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из гравийно-песчаной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	121	174,17	143,16	21074,16	17322,88	72,84	9424,89	32938,97
		НР - 108%; СП - 8%			30,40	41,72	3678,44	5048,31		2439,92	
21	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,1	1472,00	--	17811,20	--	17811,20	--	19236,10
		СП - 8%			--	--	--	--		1424,90	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										5885385,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

РАЗДЕЛ 1.Улица в жилой застройке. Основная.ул.Б.Момышулы, оз.ул.Шиловского до ул.Абая, автомобильные дороги L = 410м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из гравийно-песчаной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	377	174,17	143,16	65660,80	53972,94	226,95	29365,14	102628,02
		НР - 108%; СП - 8%			30,40	41,72	11460,91	15729,04		7602,08	
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	37,7	1472,00	--	55494,40	--	55494,40	--	59933,95
		СП - 8%			--	--	--	--		4439,55	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										162 561,97
		РАЗДЕЛ 2.Пересечения и примыкания ПК0+15(сп);ПК2+05(сп);ПК3+98(сп)									
11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,114	1195,12	1055,90	57501,96	50803,53	289,65	18594,20	82183,85
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	224,63	6408,78	10808,06		6087,69	
12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	58,69908	1472,00	--	86405,05	--	86405,05	--	93317,45
		СП - 8%			--	--	--	--		6912,40	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,289	79373,63	1728,11	22938,98	499,42	22439,56	270,10	25065,80
		НР - 108%; СП - 8%			--	865,36	--	250,09		1856,73	
14	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	320,76	1803,37	96,91	578447,91	31086,04	533911,51	24460,75	651141,35
		НР - 108%; СП - 8%			41,93	28,68	13450,36	9198,48		48232,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонны х смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	320,76	827,76	0,08	265510,83	26,17	265340,55	155,64	286919,79
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	144,11	--		21253,32	
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,096	79373,63	1728,11	7619,87	165,90	7453,97	89,72	8326,36
		НР - 108%; СП - 8%			--	865,36	--	83,07		616,77	
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернисты х АБВ, плотность каменны х материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	320,76	1917,75	97,14	615137,66	31157,91	570529,39	24492,25	690800,31
		НР - 108%; СП - 8%			41,93	28,77	13450,36	9227,65		51170,39	
18	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из гравийно-песчаной смеси толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	42	284,50	214,75	11949,07	9019,35	56,89	5941,39	19321,70
		НР - 108%; СП - 8%			68,40	62,58	2872,83	2628,46		1431,24	
19	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,2	1472,00	--	6182,40	--	6182,40	--	6676,99
		СП - 8%			--	--	--	--		494,59	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										1 863 753,60
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03							
				Улица Молдагулова от ул.Айтеке би до Шангытбаева							
	Дорожная одежда										
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из гравийно-песчаной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	300	174,17	143,16	52249,98	42949,29	180,60	23367,49	81666,86
		НР - 108%; СП - 8%			30,40	41,72	9120,09	12516,47		6049,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	30	1472,00	--	44160,00	--	44160,00	--	47692,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3532,80	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										129 359,66
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04							
				Улица Шиловского от ул.Айтеке би до Б.Момышулы							
	Дорожная одежда										
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из гравийно-песчаной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	300	174,17	143,16	52249,98	42949,29	180,60	23367,49	81666,86
		НР - 108%; СП - 8%			30,40	41,72	9120,09	12516,47		6049,40	
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	30	1472,00	--	44160,00	--	44160,00	--	47692,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3532,80	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										129 359,66
	ИТОГО по Акту										10 792 983,25
	Временные здания и сооружения 1,04%										112 247,03
	Итого:										10 905 230,28
	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.)работ в зимн.вр. 1,98%										215 923,56
	Итого:										11 121 153,84
	Непредвиденные работы и затраты 2 %										222 423,08
	Итого:										11 343 576,92
	В том числе в текущих ценах на 2020 год -100%, К=1,049901										11 909 632,75
	Итого с учетом договорной цены к=0,9										**10 718 669,47**
	НДС 12%										**1 286 240,34**
	Всего с НДС										**12 004 909,81**

ЗАКАЗЧИК:
и.о. Руководителя
ГУ "Хромтауского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Мухаметкали Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Оразбай - 2005"
Кыдыралин Г.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "МАНСАРД"
Умаров А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Спортивная, дом № 2** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Мансард",030000, Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, 12 мкр., дом № 1** — **061240012261**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №80 от 07.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000029	28.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с.Акжар			усл.	1	10 718 669,47	10 718 669,47	1 286 240,34	12 004 909,81
				Итого	1	x	10 718 669,47	1 286 240,34	12 004 909,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор: / Умаров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ч.о.рук.отдела / Мухаметкалиев Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казавхстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "МАНСАРД"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с. Акжар, Хромтауского района, Актюбинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	07.08.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СРМ в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	54 807 506,69								5 872 232,86	
в том числе: в текущем месяце - Акт №3		10 718 669,47							1 286 240,34	12 004 909,81
Итого к оплате:										**12 004 909,81**

Двенадцать миллионов четыре тысячи девятьсот девять тенге, 81 тиын

в т.,ч., НДС 12% 1 286 240, 34 тиын

Заказчик: и.о Руководителя ГУ "Хромтауского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

М.П. **Мухаметкали Е.Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "МАНСАРД"

М.П. **Умаров А.**