Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строителства Балхашского района"
Алматинская область, Балхашский район, Конаева 66
БИН 120140003389

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за июль месяц 2014 года
по договору № 11 от 28 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 467 037 015 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области	тенге	124 813 917,00	68 973 946,00	6 240 695,85	36 000 000,00	32 973 946,00		32 973 946,00
	Всего по акту:		124 813 917,00	68 973 946,00	6 240 695,85	36 000 000,00	32 973 946,00		32 973 946,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
_____ **Д. Мусаев**
М.П.

Представитель технадзора:
_____ Алмашев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строителтства
Балхашского района"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор №11 от 28.04.2014г ИБП 467 037 015 431

АКТ приемки выполненных работ

Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области

за июль месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед измер	Кол-во	Стоимость ед.из. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед.из. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Общая стоим.тен. Основная з/п	Общая стоим.тен. экс.маш / з/п мех.	Наклад расх. / тен./%	Затраты труда на един.	Затраты труда Всего
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Г6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм		35	9786.72 585	353.46 133.52	342535	20475	12371 4673	26406 105	3,6 0,6521	126 23
2	Г8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	6.7	187.79 58.05	4.19 1.58	1258	389	28 11	472 118	0,382 0	3
3	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битум в 2 слоя	м2	110	245.44 37.35	3.82 1.44	26998	4109	420 158	5035 118	0,212 0,007	23 1
4	Г9-1-1	Монтаж рядовой перемычки	м	0,01105	8493.42 3690	3350.04 830,84	94	41	37 9	45 90	20 2,92	
5	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,01105	61200		676					
6	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовки	м3	2,641	8719,48 567		23028	1497		1842 123	3,66	10
7	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,82	277,43 52,65	13,43 5,04	14654	2781	709 266	3748 123	0,366 0,0246	19 1
8	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	м	48,5	28,11 18,5	0,22 0,09	1363	897	11 4	1109 123	0,104 0,0004	5
			м3									

9	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м изкирпича		14.5	6924,24 699,75	335.84 126	100401	10146	4870 1827	14129 118	4.54 0,61	66 9
10	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых,площадь проема до 2 м2	м2	0.54	472.81 217.73	19 6.18	255	118	10 3	145 120	1.303 0,0302	1
11	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	0.54	6618		3574					
12	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;		-0.54	2800		-1512					
13	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001	м2	0.54	4963		2680					
14	Е10-22-2	Устоновка подоконных досок ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2	0.54	210.48 94.05	5.58 2.12	114	51	3 1	62 120	0,586 0.0103	
15	6-1-195	Доски подоконные из ПВХ профилей,ширина 300 мм		1.5	2860		4290					
16	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листов стали	м	1.5	253.64 40.86	0.56 0.09	380	61	1	73 119	0.2612 0.0009	
17	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	0.72	996.29 644.33	67.78 11.29	717	464	49 8	496 105	3.852 0.0624	3
18	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных роверностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 км	м2	0.72	192.12 141.39	6.12 2.32	138	102	4 2	109 105	0,8056 0.01132	1
19	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов	м2	0.72	306.5	2.1	221	47	2	50	0.39	

	поливинилацетатными водоэмульсионными составами			65.03	0,79			1	105	0,0039	
20 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2	330 272.25	32,08 12.13	660	545	64 24	683 120	1,49 0,0592	3
21 2-2-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	шт	2	25100		50200					
22 Е9-53-2	Монтаж решеток металлических Рм-1	м	0.01771	9850,47 7357,5	1162,94 108	174	130	21 2	119 90	46,6 1	1
23 2-1-268	Сварная решетка		0,01771	134000		2373					
24 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	4.74	996.29 644.33	67.78 11,29	4722	3054	321 54	3263 105	3,852 0.0624	18
25 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	4,74	192.12 141.39	6.12 2,32	911	670	29 11	715 105	0.8056 0.01132	4
26 Е15-180-3	Улученная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетными водоэмульсионными составами	м2	4,74	306,5 65,03	2,1 0.79	1453	308	10 4	328 105	0,39 0,0039	2
27 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (горизонтальное армирование)	м	0,04704	8679,65 8257,5	422,15 157,5	408	388	20 7	467 118	56,4 0,77	3
28 4-1-88	Каркасы и сетки плоские:провалка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм		0,00756	64100		485					
29 4-1-90	Каркасы и сетки плоские:провалка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	м	0,03948	41200		1627					
30 Е6-18-9	Устройство перемычек МП1К=3,000;	м3	0.21	15358.92 2202.75	368 138,83	3225	463	77 29	516 105	13,1 0,678	3
31 4-1-74	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=3,000		0.01944	61300		1192					

32 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d-8 ммК=3,000	м	0,00768	62000		476					
33 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металическом каркасе	м2	26,91	864,07 282,04	2,86 0,94	23252	7590	77 25	7996 105	1,63 0,0046	44
34 Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2	26,91	150,6 102,11	3,94 1,49	4053	2748	106 40	2927 105	0,5535 0,00729	15
35 Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетными водоэмульсионными составами		26,91	325,41 81,23	2,33 0,88	8756,7831	2186	63 24	2320 105	0,49 0,0043	13
36 Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей поотолков известковая с затиркой швов		22,4	25,16 22,05	0,05 0,05	564	494	1	519 105	0,143 0,0001	3
37 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	м2	87,28	228,99 108,9	1,96 0,45	19986	9505	171 39	10021 105	0,611 0,0262	53 2
38 Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен известковая	м2	87,28	25,16 22,05	0,05 0,02	2196	1925	4 2	2023 105	0,143 0,0001	12
39 Е10-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	м2	25,88	922,82 145,35	46,81 17,69	23883	3762	1211 458	5064 120	0,94 0,0864	24 2
40 6-8-21	Черепные бруски	м3	0,14	114600		16044					
41 6-8-17	Балки перекрытий деревянные		0,7	46100		32270					
42 1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350К-2,000	м2	51,76	84		4348					
43 Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки		25,88	746,48 84,15	5,48 2,07	19319	2178	142 54	2678 120	0,526 0,0101	14
44 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1м в готовые гнезда с заделкой	м	0,00289	172357,31 47475	536,06 202,5	498	137	2 1	145 105	289 0,99	1
45 Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	4	2153,48 256,5	310,26 94,27	8614	1026	1241 377	1964 140	1,53 0,3863	6 2

46	30-17-50	Плиты ПК-1	м2	24	2310		55440					
47	Е10-14-1	Устоновка стропильного каркаса кровли	м3	1,44	21304,82 3397,5	334,28 126	30679	4892	481 181	6089 120	22,1 0,62	32 1
48	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм,арок, балок,стропил,мауэрлатов	м3	1,44	573,75 123,75	28,11 10,58	826	178	40 15	232 120	0,78 0,052	1
49	Е10-3-5	Устройство карнизов	м2	5,43	767,86 214,65	7,54 2,86	4169	1166	41 16	1417 120	1,43 0,0139	8
50	Е10-3-4	Устройство фронтонов	м2	24,7	803,18 104,63	8,67 3,26	19839	2584	214 81	3198 120	0,68 0,016	17
51	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных карнизов и фронтона колером масляным разбеленным	м2	30,13	165,65 88,65	1,61 0,61	4991	2671	49 18	2824 105	0,532 0,003	16
52	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	60	1801,09 272,95	8,2 3,08	108065	16377	492 185	19709 119	1,71 0,015	103
53	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	60	131,98 6,48	0,55 0,2	7919	389	33 12	481 120	0,0403 0,001	2
54	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю,покрытий и настилов по фермам	м2	60	20,49 4,68	0,91 0,34	1229	281	55 20	361 120	0,029 0,00168	2
55	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов,свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	27,55	715,87 153,23	1,24 0,47	19722	4221	34 13	5039 119	0,972 0,0023	27
56	Е7-20-1	Устоновка арматурных стыковых накладок	м	0,02516	89308,57 31950	2434,57 920,25	2247	804	61 23	1158 140	170 4,49	4
57	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором (Здание овощехранилища)	м2	5,19	228,99 108,9	1,96 0,45	1188	565	10 2	596 105	0,611 0,0262	3
58	Е15-179-4	Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком (Здание овощхранилища)	м2	5,19	228,99 108,9	1,96 0,45	1188	565	10 2	596 105	0,611 0,0262	3

59	Е8-35-2	Устоновка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ (Здание овощехранилища)	м2	65,5	150.62 69,08	0,62 0,23	9866	4525	41 15	5357 118	0.435 0.0011	28
60	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен фасада цементно-известковым раствором (Здание овощхранилища)	м2	65,5	228.99 108,9	1.96 0,45	14999	7133	128 29	7521 105	0.611 0.0262	40 2
61	Е15-152-1	Известковая окраска фасада по штукатурке (Здание овощхранилища)	м2	65.5	17.43 13,73	0.12 0.05	1142	899	8 3	948 105	0,092 0.0002	6
62	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	1,452	2530,27 123.75	100.89 38.25	3674	180	146 56	278 118	0.85 0.18	1
63	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки (Здание овощхранилища)	м3	1,21	7940.17 195.75	66.01 24.93	9608	237	80 30	280 105	1,35 0.1218	2
64	Е6-36-4	Железнение поверхности отмостки (Здание овощхранилища)	м2	12.1	58.37 51.3	0.23 0.09	706	621	3 1	653 105	0,289 0.0004	3
65	Е9-1-1	Монтаж каркасов козырка К1К=1,040.	м	0,07114	8493.42 3690	3350.04 830.84	604	263	238 59	289 90	20 2,92	1
66	1-4-85	Стальугловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) К=1,040	м	0,07114	47200		3358					
67	Е13-26-6	Окраска металлических огурунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29.000	м2	2,06306	20.35 4,16	0,02	42	9		8 90	0,0213	
68	Е13-26-6	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	2,8	112,46 51,08	34,25 8,45	315	143	96 24	150 90	0,317 0.0302	1
69	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	2,8	1190		3332					
70	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов,свесов и т.п)из листовой оцинкованной стали	м2	2	715,87 153,23	1,24 0,47	1432	306	2 1	366 119	0,972 0,0023	2
71	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	2,8	700,7 84,15	5,48 2,07	1962	236	15 6	290 120	0,526 0,0101	1

72	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	3,6	9583,72 585	353,46 133,52	34501	2106	1272 481	2716 105	3,6 0,6521	13 2
73	4-1-90	Каркасы и сетки плоские :проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,01711	41200		705					
74	Е6-11-7	Устоновка закладных деталей весом до 4кг	м	0,03872	93997 33075	304,24 114,75	3640	1281	12 4	1349 105	198 0,56	8
75	Г1-32-1	Устоновка металлического ограждения	м	11	1418,23 86,96	135,36 44,84	15601	957	1489 493	2030 140	0,527 0,219	6 2
76	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,04	8062,57 195,75	66,01 24,93	323	8	3 1	9 105	1,35 0,1218	2
77	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	1,98	1550,81 173,3	15,2 7,37	3071	343	30 15	440 123	1,07 0,037	2
78	Е7-60-1	Устоновка хроммированного ограждения	м	3	4266,75 319,5	7,69 2,9	12800	959	23 9	1354 140	1,74 0,0142	5
79	99-1-2(пр)	Хроммированное ограждение	м	3	4324,92			12975				
80	Е9-1-1	Монтаж металлической трубы д. 70 мм	м	0,01624	8493,42 3690	3350,04 830,84	138	60	54 13	66 90	20 2,92	
81	8-1-51	Труба д. 70 мм		3,5	662		2317					
82	Е11-2-5	Устройство глиняного замка	м3	14,28	3053,8 1053		43608	15037		18495 123	6,8	97
83	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	35,72	56,25 3,89	52,36 19,37	2009	139	1870 692	806 97	0,027 0,0774	1 3
84	Е1-27-3	Устройство насыпи	м3	35,72	7,57	7,57 2,46	270		270 88	85 97	0,00942	
85	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	м3	35,72	25,65 20,27	5,38	916	724	192	702 97	0,129	5

Отопление Блок А

86	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водо газопроводных неоцинкованных труб диаметроом 20 мм	м	5	186,25 61,83	5,1 1,92	931	309	26 10	367 115	0,35518 0,0094	2
87	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водо газопроводных неоцинкованных труб диаметроом 25 мм	м	65	238,25 61,83	5,1 1,92	15486	4019	332 125	4765 115	0,3518 0,0094	23 1
88	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 38 мм	м	10	353,27 118,86	18,18 6,81	3533	1189	182 68	1445 115	0,65503 0,03322	7
89	8-6-75	Коллектор из труб электросварных прямошовных со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	2	515		1030					
90	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм		2	367		734					
91	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм		2	502		1004					
92	9-1-93	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	шт	2	869		1738					
93	Е16-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	2	531,66 301,16	50,52 20,28	1063	602	101 41	739 115	1,74122 0,09013	3
94	9-4-29	Кран для спуска воздуха 11ч6бк, Dy 15 мм	шт	2	350		700					
95	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	кВт	12,3	4357,13 128,46	44,71 16,75	53593	1580	550 206	2054 115	0,80783 0,08176	10 1
96	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	компл	10	66,28 26,65		663	267		306 115	0,14214	1
97	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	м	80	12,96		1037	1013		1165	0,05934	5

	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм			12,66					115			
98	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток,переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера	м2	30	164,61 124,2	0,09 0,03	4938	3726	3 1	3541 95	0,7429 0,00013	22
99	Е16-15-1	Устоновка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	10	531,66 301,16	50,52 20,28	5317	3012	505 203	3697 115	1,74122 0,09013	17 1
100	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КДР латунные. Ду 20 мм	шт	10	337		3370					
101	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчата	м	17	82,96 44,38	21,06 5,41	1410	754	358 92	762 90	0,24265 0,03125	4 1
102	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный.Дв 28 мм, толщина стенки 13 мм	м	17	108		1836					
103	Е16-15-1	Устоновка крана для спуска воздуха	шт	1	531,66 301,16	50,52 20,28	532	301	51 20	370 115	1,74122 0,09013	2
104	9-4-29	Краны для спуска воздуха 11ч6бк	шт	1	350		350					
105	Е18-18-1	Устоновка узлов тепловых	узел	1	54891,82 2025,5	327,32 121,67	54892	2026	327 122	2469 115	11,2528 0,59225	11 1
106	Е18-22-2	Устоновка манометров с трехклодовым краном	компл	2	866,62 47,97	2,02	1733	96	4	110 115	0,26059	1
107	Е18-22-4	Устоновка манометров в оправе прямых или уголовых	компл	2	72,96 63,96		146	128		147 115	0,3672	1
108	12-5-4	Термометры прямые в оправе	шт	2	352		704					
109	Е18-16-1	Устоновка грязевиков наружным диаметром патрубка 40 мм	шт	1	10375,39 538,36	98,15 37,66	10375	538	98 38	662 115	3,12708 0,18025	3
110	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	м2	1	22,68	0,06	23	7		5	0,03393	

	ГФ-021 за один раз			6,68	0,03				81	0,00013	
111 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристкой краской БТ-177	м2	1	20,12 3,6	0,03	20	4		3 81	0,0184	
112 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	14	275,25 61,83	5,1 1,92	3854	866	71 27	1026 115	0,3518 0,0094	5
113 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	150	433,25 61,83	5,1 1,92	64988	9275	765 288	10997 115	0,3518 0,0094	53 1
114 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	м	35	483,25 61,83	5,1 1,92	16914	2164	179 67	2566 115	0,3518 0,0094	12
115 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	м	10	448,27 118,86	18,18 6,81	4483	1189	182 68	1445 115	0,65503 0,03322	7
116 8-6-78	Колектор из труб электросварных прямошовных со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм		1,4	540		756					
117 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	шт	6	367		2202					
118 9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	шт	2	656		1312					
119 9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 40 мм	шт	2	919		1838					
120 9-1-89	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 40 мм	шт	2	1530		3060					
121 9-1-93	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	шт	2	869		1738					
122 Е16-15-1	Устоновка вентилей, задвижек,затворов, клапанов	шт	5	531,66	50,52	2658	1506	253	1848	1,74122	9

	обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм			301,16	20,28			101	115	0,09013		
123	9-4-29	Кран для спуска воздуха 11ч6бк, Dy 15 мм	шт	5	350		1750					
124	E18-6-1	Установка чугунных радиаторов	кВт	33,7	4357,13 128,46	44,71 16,75	146835	4329	1507 564	5628 115	0,80783 0,08176	27 3
125	E18-22-5	Установка кранов воздушных	компл	29	66,28 26,65		1922	773		889 115	0,14214	4
126	E16-29-1	Гидравалическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	209	12,96 12,66		2709	2646		3043 115	0,05934	12
127	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов,труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	83	164,61 124,2	0,09 0,03	13663	10309	7 2	9796 95	0,7429 0,00013	62
128	E16-15-1	Установка вентлей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	29	531,66 301,16	50,52 20,28	15418	8734	1465 588	10720 115	1,74122 0,09013	50 3
129	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КДР латунные,Dy 20 мм	шт	29	377		10933					
130	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	м	42	82,96 44,38	21,06 5,41	3484	1864	885 227	1882 90	0,24265 0,03125	10 1
131	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм	м	7	127		889					
132	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм	м	35	144		5040					
133	E18-18-1	Установка узлов тепловых	узел	1	54891,82 2025,5	327,32 121,67	54892	2026	327 122	2469 115	11,2528 0,59225	11 1
134	E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл	47,97		96				115		
135	E18-22-4	Установка термометров в опоре прямые или	компл	2	72,96		146	128		147	0,3672	1

	уголовых			63.96					115			
136	12-5-4	Термометры прямые в оправе	шт	2	352		704					
137	Е18-16-1	Устоновка грязевиков наружным диаметром патрубков 40 мм	шт	1	10375.39 538.36	98.15 37.66	10375	538	98 38	662 115	3.12708 0.18025	3
138	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	22,68 6,68	0.06 0.03	23	7		5 81	0.03393 0.00013	
139	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1	20.12 3.6	0.03	20	4		3 81	0.0184	
140	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	1	763.4 626	5.4 2.3	763	626	5 2	540 86	2 0,013	2
141	80-1-1(пл)	Электропечь ПЭТ-1	шт	1	2537.73		2538					
142	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопрводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	80	433.25 61.83	5,1 1.92	34660	4946	408 154	5865 115	0,3518 0,0094	28 1
143	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопрводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	60	354.25 61.83	5,1 1.92	21255	3710	306 115	4399 115	0,3518 0,0094	21 1
144	Е16-14-1	Прокладка трубд. 17 мм	м	487	497.25 346.25	15,69 5,88	242161	168624	7641 2864	197210 115	1.94258 0,02871	946 14
145	Е16-14-1	Трубы из полиэтилена.Dн=17 мм	10м	48,7	508		24740					
146	Е11-5-2	Устройство термоизоляции	м2	130	294,08 211,92	0,38 0,14	38230	27550	49 18	30600 111	1,1109 0,00075	144
147	1-1-507	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,15 мм	1000м2	0,13	30400		3952					
148	Е11-5-2	Устройство гидроизоляции	м2	130	294,08 211,92	0,38 0,14	38230	27550	49 18	30600 111	1,1109 0,00075	144
149	1-1-507	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,15 мм	1000м2	0,13	30400		3952					

150	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа. Dy 32 мм		2	656		1312					
151	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм	шт	8	502		4016					
152	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	140	12,96 12,66		1814	1772		2038 115	0,05934	8
153	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток,переплетов, радиаторов,труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	24	164,61 124,2	0,09 0,03	3951	2981	2 1	2832 95	0,7429 0,00013	18
154	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	насос	1	3667,53 2627,81	154,72 57,94	3668	2628	155 58	3089 115	15,3985 0,28325	15
155	80-1-2(пл)	Насос MANGA 25-100		1	66929,3		66929					
156	Е19-5-1	Установка регуляторов давления		1	1672,37 853,88	114,61 42,19	1672	854	115 42	1030 115	4,715 0,2125	5
157	80-1-3	Регулятор давления д. 20 мм AVP WATTS		1	70779,1		70779					
158	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм		1	531,66 301,16	50,52 20,28	532	301	51 20	370 115	1,74122 0,09013	2
159	80-1-4(пл)	Клапан байпасный регулирующий WATTS	шт	1	4335,33		4335					
160	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	1	531,66 301,16	50,52 20,28	532	301	51 20	370 115	1,74122 0,09013	2
161	80-1-5(пл)	Регулирующий клапан с термостатом WATTS	шт	1	3728,1		3728					
162	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	4	531,66 301,16	50,52 20,28	2127	1205	202 81	1479 115	1,74122 0,09013	7
163	80-1-6(пл)	Коллектор в комплекте со спускником воздуха,	шт	4	7085,72		28343					

	креплением (2подкл) с краном коллекторным д. 15 мм										
164 80-1-7(пл)	Шкаф 450*160*720 VSU-1	шт	4	7525,98		30104					
165 80-1-8(пл)	Термоголовка для регулирования контуров		12	1545,07		18541					
166 80-1-9(пл)	Проводной температурный датчик в помещении	шт	4	2630,77		10523					
167 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex,изоляция трубчата	м	140	82,96 44,38	21,06 5,41	11614	6213	2948 757	6274 90	0,24265 0,03125	34 4
168 1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм	м	80	127		10160					
169 1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм	м	60	108		6480					
	Вентилация Блоки А и Б										
170 E20-31-1	Устоновка вентилятор радиальных массой до 0,05 т	вент.	2	1429,661241 1241,61	48,55 17,72	2859	2483	97 35	2896 115	7,245 0,09188	14
171 80-2-1(пл)	Вентилятор WK 125 Б	шт	2	5636,18		11272					
172 E20-12-10	Устоновка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150x150 мм	реш.	6	353,08 214,64	21,2 8,86	2118	1288	127 53	1542 115	1,29203 0,03938	8
173 E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,2	1194,35 298,86	17,27 6,47	8599	2152	124 47	2528 115	1,85955 0,03163	13
174 E20-21-1	Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	зонт	2	1163,68 97,81	9,12 2,95	2327	196	18 6	232 115	0,59168 0,01313	1
175 E26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке		4	278,59 115,92	116,03 43,6	1114	464	464 174	574 90	0,6785 0,2125	3 1
176 1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные	м3	0,2	7605		1521					

177	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	3	93		279				
		Система ВЕ1-ВЕ16									
178	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм		6	353,08 214,63	21,2 8,86	2118	1288	127 53	1542 115	1,29203 0,03938	8
179	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	решетка	6	388,08 214,63	21,2 8,86	2328	1288	127 53	1542 115	1,29203 0,03938	8
180	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		55,2	1194,35 298,86	17,27 6,47	65928	16497	953 357	19382 115	1,85955 0,03163	103 2
181	Е20-3-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали.прямоугольного сечения. периметром 1000 мм	зонт	16	1163,68 97,81	9,12 2,95	18619	1565	146 47	1854 115	0,59168 0,01313	9
182	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	36	278,59 115,92	116,03 43,6	10029	4173	4177 1570	5168 90	0,6785 0,2125	24 8
183	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER.марка КТ AL фольгированные	м3	1,8	7605		13689					
184	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	16	93		1488					
		Отопления Пищеблок и прачечная										
185	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	5	186,25 61,83	5,1 1,92	931	309	26 10	367 115	0,3518 0,0094	2
186	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	53	238,25 61,83	5,1 1,92	12627	3277	270 102	3886 115	0,3518 0,0094	19
187	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 20 мм	м	10	353,27 118,86	18,18 6,81	3533	1189	182 68	1445 115	0,65503 0,03322	7

188 8-6-75	Коллектор из труб электросварных прямошовных со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	1	515		515					
189 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа,Dy 15 мм	шт	4	367		1468					
190 9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа,Dy 25 мм	шт	2	502		1004					
191 9-1-93	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа,Dy 32 мм	шт	2	869		1738					
192 Е16-15-1	Устоновка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	3	531,66 301,16	50,52 20,28	1595	903	152 61	1109 115	1,74122 0,09013	5
193 9-4-29	Кран для спуска воздуха 11ч6бк, Dy 15 мм		3	350		1050					
194 Е18-6-1	Устоновка чугунных радиаторов	кВт	10,5	4357,13 128,46	44,71 16,75	45750	1349	469 176	1753 115	0,80783 0,08176	8 1
195 Е18-22-5	Устоновка кранов воздушных	компл	11	66,28 26,65		729	293		337 115	0,14214	2
196 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	68	12,96 12,66		881	861		990 115	0,5934	4
197 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток,переплетов, радиаторов,труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера	м2	25,3	164,61 124,2	0,09 0,03	4165	3142	2 1	2986 95	0,7429 0,00013	19
198 Е16-15-1	Устоновка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	9	531,66 301,16	50,52 20,28	4785	2710	455 183	3327 115	1,74122 0,09013	16 1
199 9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КДР латуные, Dy 20 мм	шт	9	377		3393					
200 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного	м	7	82,96	21,06	581	311	147	314	0,24265	2

	каучука K-Flex, изоляция трубчатая			44,38	5,41			38	90	0,03125	
201 1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм	м	7	108		756					
202 E18-18-1	Устоновка узлов тепловых	узел	1	54891,82 2025,5	327,32 121,67	54892	2026	327 122	2469 115	11,2528 0,59225	11 1
203 E18-22-2	Устоновка манометров с трехходовым краном	компл	2	866,62 47,97	2,02	1733	96	4	110 115	0,26059	1
204 E18-22-4	Устоновка термометров в оправе прямых или угловых	компл	2	72,96 63,96		146	128		147 115	0,3672	1
205 12-5-4	Термометры прямые в оправе	шт	2	352		704					
206 E18-16-1	Устоновка грязевиков наружным диаметром патрубков 40 мм		1	10375,39 538,36	98,15 37,66	10375	538	98 38	662 115	3,12708 0,18025	3
207 E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	22,68 6,68	0,06 0,03	23	7		5 81	0,03393 0,00013	
208 E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1	20,12 3,6	0,03	20	4		3 81	0,0184	
	Вентиляция Пищеблок и прачечная										
209 E20-31-1	Устоновка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т		1	1429,66 1241,61	48,55 17,72	1430	1242	49 18	1448 115	7,245 0,09188	7
210 80-2-1(пл)	Вентилятор WK315 Б	шт	1	9754,28		9754					
211 E20-12-10	Устоновка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150		2	353,08 214,63	21,2 8,86	706	429	42 18	514 115	1,29203 0,03938	3
212 E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованный стали толщиной 0,5 мм	м2	9,95	1212,35 298,86	17,27 6,47	12063	2974	172 64	3494 115	1,85955 0,03938	3
213 E20-21-1	Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения,	зонт	3	1163,68 97,81	9,12 2,95	3491	293	27 9	348 115	0,59168 0,01313	2

	периметром 1000 мм										
214	E26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	13	278,59 115,92	116,03 43,6	3622	1507	1508 567	1866 90	0,6785 0,2125	9 3
215	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER,марка KT AL фольгированные		0,65	7605		4943					
216	13-12-78	Средство для крепления воздуховодов	кг	13	93		1209					
217	E20-24-1	Устоновка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 ммм	узел	1	567,91 483,6	30,31 11,81	568	484	30 12	570 115	3,11535 0,0525	3
218	E20-24-2	Устоновка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 35 мм	узел	1	624,04 529,79	32,37 11,81	624	530	32 12	623 115	3,40515 0,06563	3
219	13-10-17	Шиберы	шт	2	984		1968					
		Система В2										
220	E20-31-1	Устоновка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	вент.	1	1429,66 1241,61	48,55 17,72	1430	1242	49 18	1448 115	7,245 0,09188	7
221	80-2-1(пл)	Вентилятор WK 160	шт	1	6772,14		6772					
222	E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,85	1194,35 298,86	17,27 6,47	2210	553	32 12	650 115	1,85955 0,03938	3
223	E20-21-1	Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	зонт	2	1163,68 97,81	9,12 2,95	2327	196	18 6	232 115	0,59168 0,01313	1
224	E26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2	278,59 115,92	116,03 43,6	557	232	232 87	287 90	0,6785 0,2125	1
225	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные	м3	0,1	7605		761					
226	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	5	93		465					

227	Е20-24-1	Устоновка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм	узел	1	567,91 483	30,31 11,81	568	483	30 12	569 115	3.11535 0,0525	3
228	13-10-7	Шиберы	шт	1	984		984					
		Система ВЕ1, ВЕ3										
229	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммК=2,000	м2	3	1194,35 298,86	17,27 6,47	3583	897	52 19	1053 115	1,85955 0,03163	6
230	Е20-21-1	Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения, периметром 1000 ммК=2,000	зонт	2	1163,68 97,81	9,12 2,95	2327	196	18 6	232 115	0,59168 0,01313	1
231	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сеткеК=2,000	м2	2	278,59 115,92	116,03 43,6	557	232	232 87	287 90	0,6785 0,2125	1
232	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированныеК=2,000	м3	0,1	7605		761					
233	13-12-78	Средства для крепления воздуховодовК=2,000	кг	6	93		558					
234	Е20-12-10	Устоновка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 ммК=2,000	решетка	2	353,08 214,63	21,2 8,86	706	429	42 18	514 115	1,29203 0,03938	3
		Система ВЕ2										
235	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2	1194,35 298,86	17,27 6,47	2389	598	35 13	702 115	1,85955 0,03163	4
236	Е20-21-1	Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	зонт	1	1163,68 97,81	9,12 2,95	1164	98	9 3	116 115	0,59168 0,01313	1
237	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	1	278,59 115,92	116,03 43,6	279	116	116 44	144 90	0,6785 0,2125	1

238 1-3-178	маты теплоизоляционные , марка КТ AL фольгированные	м3	0,05	7605		380					
239 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	3	93		279					
	Система ВЕ4										
240 Е20-12-10	Устоновка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	решетка	2	353,08 214,63	21,2 8,86	706	429	42 18	514 115	1,29203 0,03938	3
241 Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,1	1194,35 298,86	17,27 6,47	2508	628	36 14	737 115	1,85955 0,03163	4
242 Е20-21-1	Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	зонт	1	1163,68 97,81	9,12 2,95	1164	98	9 3	116 115	0,59168 0,01313	1
243 Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	1	278,59 115,92	116,03 43,6	279	116	116 44	144 90	0,6785 0,2125	1
244 1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,05	7605		380					
245 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	3	93		279					
	Система ВЕ5										
246 Е20-12-10	Устоновка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	решетка	2	353,08 214,63	21,2 8,86	706	429	42 18	514 115	1,29203 0,03938	3
247 Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,8	1194,35 298,86	17,27 6,47	2150	538	31 12	632 115	1,85955 0,03163	3
248 Е20-21-1	Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	зонт	1	1163,68 97,81	9,12 2,95	1164	98	9 3	116 115	0,59168 0,01313	1
249 Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами	м2	1	278,59	116,03	279	116	116	144	0,6785	1

	минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке			115,92	43,6			44	90	0,2125	
250 1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные	м3	0,05	7605		380					
251 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	3	93		279					
	Электромонтажные работы в блоках А и Б										
252 E69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	1100	113,54 39,69	73,85 28,1	124894	43659	81235 30910	67112 90	0,2624 0,154	289 169
253 E69-4-1	Пробивка борозд в бетонном полу для монтажа труб ПХВ	м	40	819,55 272,97	546,58 206,12	32782	10919	21863 8245	17247 90	1,845 1,13	74 45
254 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колонам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1500	108,6 39,6	48,9 12,2	162900	59400	73350 18300	66822 86	0,22 0,071	330 107
255 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колонам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	265	147,3 49,5	73 18,3	39035	13118	19345 4850	15452 86	0,29 0,107	77 28
256 E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	88,36	1878,51 272,95	8,2 3,08	165985	24118	725 272	29024 119	1,71 0,015	151 1
257 E16-7-5	Прокладка трубоповодов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м	52	606,7 68,83	5,24 1,98	31548	3579	272 103	4234 115	0,38755 0,0095	20
258 E16-7-4	Прокладка трубоповодов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м	4	481,7 68,83	5,24 1,98	1927	275	21 8	326 115	0,38755 0,0095	2
259 E16-7-3	Прокладка трубоповодов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	31	372,7 68,83	5,24 1,98	11554	2134	162 61	2524 115	0,38755 0,0095	12
260 E16-7-2	Прокладка трубоповодов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	25	374,7 68,83	5,24 1,98	9368	1721	131 50	2036 115	0,38755 0,0095	10

261	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м	65	339,7 68,83	5,24 1,98	22081	4474	341 129	5293 115	0,38755 0,0095	25 1
262	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	шт	21	328		6888					
263	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	шт	3	371		1113					
264	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм	шт	5	471		2355					
265	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	шт	1	584		584					
266	8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Dв 63х3,8 ммК=1,010	м	91,91	265		24356					
267	8-4-228	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Dв 32х2,3 ммК=1,010	м	15,15	75		1136					
268	Е16-15-2	Устоновка вентилей ,задвижек, затворов, клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894	1017	157 63	1242 115	1,47 0,07	6
269	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15ч18р для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	шт	2	483		966					
270	9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15ч18р для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	шт	2	1030		2060					
271	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа, Dy 100 мм	шт	2	572		1144					
272	Е22-33-5	Устоновка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	м	0,01041	247994,13 62775	49389,75 18657	2582	653	514 194	975 117	312,7 91,12	3 1

273	Е22-34-2	Устоновка полиэтиленовых муфт и отводов	шт	2	440,21 102,38	332,43 86,87	880	205	665 174	443 117	0,611 0,333	1 1
274	8-4-77	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые муфта, d=32 мм	шт	1	24		24					
275	8-4-76	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые отвод d=63 мм	шт	1	41		41					
276	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч18р для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	шт	1	864		864					
277	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	2	432		864					
278	Е16-22-1	Устоновка водомерных узлов	узел	1	4426,01 1671,53	172,35 64,69	4426	1672	172 65	1997 115	9,775 0,3125	10
279	8-1-3	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фингингамми, без обводной линии, d ввода 32 мм,d водомера до 32 мм	компл	1	2630		2630					
280	12-7-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм	шт	1	5730		5730					
281	11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды, 32 мм	шт	1	5760		5760					
282	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	шт	1	328		328					
283	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 50 мм	шт	3	1060		3180					
284	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	шт	1	328		328					
285	8-4-46	Переход, Dy 50х32 мм	10шт	0,2	226		45					
286	Е16-20-2	Устоновка кранов поливочных диаметром 25 мм	кран	3	8183,06	1,96	24549	186	6	214	0,345	1

	Козырьки К1-5 шт,К2-1 шт			62,1					115		
287 Е9-1-1	Монтаж каркасов козырьков К1К=1,040	м	0,35568	8493,42 3690	3350,04 830,84	3021	1312	1192 296	1447 90	20 2,92	7 1
289 1-4-85	Сталь уголовая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)К=1,040	м	0,35568	47200		16788					
290 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000	м2	10,3147	20,35 4,16	0,02	210	43		39 90	0,0213	
300 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия козырьков металлочерепицейК==5,000	м2	14	1797,68 272,95	8,2 3,08	25168	3821	115 43	4599 119	1,71 0,015	24
301 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п) из листовой оцинкованной сталиК=5,000	м2	10	715,87 153,23	1,24 0,47	7159	1532	12 5	1829 119	0,972 0,0023	10
302 Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивкиК=5,000	м2	14	700,7 84,15	5,48 2,07	9810	1178	77 29	1448 120	0,526 0,0101	7
303 Е9-1-1	Монтаж каркасов козырька К2К=1,040	м	0,10651	8493,42 3690	3350,04 830,84	905	393	357 88	433 90	20 2,92	2
304 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	49	156		7644					
305 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный,тип С-2-94-10/220	шт	8	182		1456					
306 Ц8-591-2	Коробка ответвительнаяпри скрытой проводке,прим	шт	152	47 45,5	0,2 0,1	7144	6916	30 15	5961 86	0,29	44
307 18-3-49	Каробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,152	16100		2447					
308 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по стройтельным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м	4	93,5 32,4	3,1 0,3	374	130	12 1	112 86	0,18 0,002	1
309 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по стройтельным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	15	93,5 32,4	3,1 0,3	1403	486	47 5	422 86	0,18 0,002	3
310 Е21-24-6	Устоновка групповых осветительных щитков массой	шт	2	1352,17	129,18	2704	2158	258	2193	6,256	13

	до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене			1078.99	51.2			102	97	0.25	1
311 18-3-155	Щитки металлические встраиваемого исполнения	шт	2	7930		15860					
312 Е67-7-1	Демонтаж выключателей,розеток,расп. Коробок	шт	100	8.42 8.42		842	842		817 97	0,0584	6
313 1-4-85	Сталь уголовая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)К=1,040	шт	0.10651	47200		5027					
314 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	60	9.32 9.09	0,23 0,05	559	545	14 3	532 97	0.0632 0.0003	4
315 Е21-22-12	Устоновка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	шт	17	533,15 271,69	3,83 1,44	9064	4619	65 24	4504 97	1,61 0,007	27
316 18-1-18	Выключатели на отводящих линиях	шт	17	215		3655					
317 Е69-2-2	Пробивка ниши с размером стороны отверстия до 250 мм	отвер.	6	951,46 312,66	638,8 246,28	5709	1876	3833 1478	3018 90	2,0112 1,35	12 8
318 Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отвер.	110	132,03 63,23	66,18 38,95	14523	6955	7280 4285	10116 90	0,337 0,0608	37 7
319 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1299.3 317	68,3 13,5	1299	317	68 14	284 86	2 0,079	2
320 75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10	шт	1	106400		106400					
321 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167	158	5 2	138 86	1 0,013	1
322 80-1-15	Электросчетчик СА4У-Э720	шт	1	7476,14		7476					
323 Е16-7-1	Прокладка трубоповодов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м	53	339.7 68,83	5,24 1,98	18004	3648	278 105	4316 115	0,38755 0,0095	21 1

324	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	шт	6	350		2100					
325	Е17-2-3	Устоновка смесителей для умывальников и раковин	шт	4	1812,61 144,9	1,96	7250	580	8	667 115	0,805	3
326	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера	м2	7,1	164,61 124,2	0,09 0,03	1169	882	1	838 95	0,7429 0,00013	5
327	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	шт	53	12,59 12,29		667	651		749 115	0,05762	3
328	Ц35-6-5	Водонагреватель	шт	6	1058,92 949,5	40,91 4,5	6354	5697	245 27	4636 81	5 0,026	30
329	80-1-17	Водонагреватель Аристон емк 30 л	шт	2	7060,8		14122					
330	80-1-75	Водонагреватель Аристон емк 30 л	шт	4	8306,82		33227					
331	99-0-4	Кабельный канал 10*15	м	1050	19,22		20181					
332	99-10-4	Кабельный канал 25*16	м	320	28,09		8989					
333	99-44-588	Кабель ШВВП 2х0,75	м	320	19,59		6269					
334	99-44-77	Кабель КСПВ 2х0,5	м	1050	4,81		5051					
335	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	8	92,4 90		739	720		583 81	0,5	4
336	18-1-131	Коробка пластмассовая, на 4 контакта тип УК-2П	шт	8	509		4072					
337	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	шт	9	97,7 85,5	1,6	879	770	14	662 86	1	9
338	80-2-45	Кнопка ручного пуска ИПР 513-10	шт	9	400,8		3607					

339	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые,блок питания и контроля	шт	8	994,3 936	1,6	7954	7488	13	6065 81	5	40
340	80-25-5	Блок с реле постоянного тока	шт	8	9708,6		77669					
341	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,66	35,29 2,1	33,19 9,13	59	3	55 15	16 87	0,0146 0,0317	
342	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19	27,84 1,66	26,18 7,2	529	32	497 137	146 87	0,0115 0,025	
343	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,33	44,07 2,61	41,46 11,4	323	19	304 84	89 87	0,0182 0,0396	
344	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	м2	11	45,45 45,45		500	500		510 102	0,288	3
345	Е1-27--5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	17,66	3,35	3,35 1,16	59		59 20	18 87	0,0038	
346	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при засыпке траншей и котлованов	м3	17,66	1,48	1,48 0,51	26		26 9	8 87	0,00168	
347	Е1134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,66	21,55 17,03	4,52	381	301	80	262 87	0,108	2
348	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	17,66	3,82	3,82 1,32	67		67 23	20 87	0,00433	
349	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при засыпке траншей и котлованов	м3	17,66	1,57	1,57 0,54	28		28 10	8 87	0,00178	

339 Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые,блок питания и контроля	шт	8	994,3 936	1,6	7954	7488	13	6065 81	5	40	
340 80-25-5	Блок с реле постоянного тока	шт	8	9708,6		77669						
341 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,66	35,29 2,1	33,19 9,13	59	3	55 15	16 87	0,0146 0,0317		
342 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19	27,84 1,66	26,18 7,2	529	32	497 137	146 87	0,0115 0,025		
343 Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,33	44,07 2,61	41,46 11,4	323	19	304 84	89 87	0,0182 0,0396		
344 Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	м2	11	45,45 45,45		500	500		510 102	0,288	3	
345 Е1-27--5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	17,66	3,35	3,35 1,16	59		59 20	18 87	0,0038		
346 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при засыпке траншей и котлованов	м3	17,66	1,48	1,48 0,51	26		26 9	8 87	0,00168		
347 Е1134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,66	21,55 17,03	4,52	381	301	80	262 87	0,108	2	
348 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	17,66	3,82	3,82 1,32	67		67 23	20 87	0,00433		
349 Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при засыпке траншей и котлованов	м3	17,66	1,57	1,57 0,54	28		28 10	8 87	0,00178		

350	Е1-134-2	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,66	25,65 20,27	5,38	453	358	95	311 87	0,00178	
351	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавльерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	9	9,8	9,8 2,98	88		88 27	23 87	0,00974	
352	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,47	3607,98 1435,5	1879,87 538,43	5304	2110	2763 791	3395 117	8,86 2,061	13 3
353	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	1,78	6230		11089					
354	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,65	23700		15405					
355	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 и КС- 7.3	шт	2	784		1568					
356	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	м	0,01708	151200		2582					
357	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	м	0,0054	162700		879					
358	11-4-8	Люк чугунный.тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	компл	1	8060		8060					
359	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца, колонки и отвод воды у калонки	м3	0,55	8378,77 195,75	66,01 24,93	4608	108	36 14	115 95	1,35 0,1218	1
360	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	0,096	70,08 2,77	0,12 0,05	7			81	0,0138 0,0002	
361	Е34-108-4	Устоновка указателя на стене	шт	1	109,13		109	95		94	0,61	1

				94,5					99			
362	1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	шт	0,01	41200		412					
363	E22-33-2	Устоновка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	м	0,042	95357,36 4950	3488,98 1318,5	4005	208	147 55	308 117	32,7 6,44	1
364	E22-37-3	Устоновка гидрантов пожарных	шт	1	18075,87 288	36,99 13,5	18076	288	37 14	353 117	1,82 0,07	2
365	E6-1-1	Устройство бетонных упоров	м3	0,048	7940,17 195,75	66,01 24,93	381	9	3 1	10 95	1,35 0,1218	1
366	E6-1-1	Устройство бетонных заделок	м3	0,021	7940,17 195,75	66,01 24,93	167	4	1 1	4 95	1,35 0,1218	1
367	E67-14-2	Прокладка кабеля сечением 10 мм2 по строительным конструкциям на скобах	м	19	108,94 108,81	0,13 0,02	2070	2067	2	2005 97	0,6227 0,0002	12
368	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ , число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,165	60500		9983					
369	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ , число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,035	28900		1012					
370	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ , число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,24	52100		12504					
371	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ , число жил и сечение 5х16 мм2	1000м	0,031	159700		4951					
372	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ , число жил и сечение 5х16 мм2	1000м	0,039	248700		9699					
373	16-1-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ , число жил и сечение 5х16 мм2	1000м	0,009	921900		8297					
374	16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	1000м	0,019	593100		11269					

	изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ , число жил и сечение 5х16 мм2											
375	16-1-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ , число жил и сечение 5х16 мм2	1000м	0.045	921900		41486					
376	Ц8-594-2	Светельник,отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	шт	14	342,8 158	134 37.8	4799	2212	1876 529	2357 86	0,99 0.221	14 3
377	17-2-40	Светильники, тип ЛП012-2х36	шт	4	2290		9160					
378	17-2-11	Светильники, тип ЛСП44-2х36	шт	10	4770		47700					
379	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	10	135,37 115.92	3.23 1.28	1354	1159	32 13	1137 97	0.6992 0,00625	7
380	17-1-83	Светильники, тип НПП03-60-005	шт	4	209		836					
381	17-1-81	Светильники, тип НПБ-1301-60	шт	6	209		1254					
382	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления	шт	28	99		2772					
383	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп ГОСТ 8799-75), тип 80С-220	шт	28	14		392					
384	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	шт	10	33		330					
385	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	13	62,7 57,8	0,2 0.1	815	751	3 1	647 86	0.34	4
386	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой устоновки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	13	96		1248					
387	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	10	47 45,5	0,2 0.1	470	455	2 1	392 86	0,29	3
388	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	48,5 47	0,2 0.1	97	94		81 86	0,29	1

389	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	10	156		1560					
390	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С2-94-10-220	шт	2	182		364					
391	Ц8-591-2	Коробка ответвительнаяпри скрытой проводке,прим	шт	47	47 45,5	0,2 0,1	2209	2139	9 5	1843 86	0,29	14
392	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,047	16100		757					
393	Е21-24-6	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	4	1352,17 1078,99	129,18 51,2	5409	4316	517 205	4385 97	6,256 0,25	25 1
394	18-3-155	Щитки металлические встраиваемого исполнения	шт	4	7930		31720					
395	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	шт	15	533,15 271,69	3,83 1,44	7997	4075	57 22	3974 97	1,61 0,007	24
396	18-1-18	Выключатели на отводящих линиях	шт	15	215		3225					
397	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали,диаметр 16 мм	м	4	93,5 32,4	3,1 0,3	374	130	12 1	112 86	0,18 0,002	14 1
398	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглый стали, диаметр 12 мм	м	15	93,5 32,4	3,1 0,3	1403	486	47 5	422 86	0,18 0,002	3
399	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	12	1242,87 165,6	13,23 4,95	14914	1987	159 59	2354 115	0,8855 0,02425	11
400	Е16-13-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	12	636,63 122,13	0,8 0,31	7640	1466	10 4	1690 115	0,6716 0,0015	8
401	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	м	17	764,6 117,74	1,79 0,68	12998	2002	30 12	2315 115	0,644 0,00325	11
402	99-1-8(пл)	Ревизия ПХВ, d=100 мм	шт	1	288,33		288					
403	99-1-9(пл)	Заглушка ПХВ, Dy 100 мм	шт	2	931,52		1863					
404	99-1-10(пл)	Заглушка ПХВ, Dy 50 мм	шт	1	77,63		78					

	d=8 мм											
418 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	компл	1	8060		8060						
419 Е23-2-1	Укладка трубопрводов из асбестоцементных безнапапорных труб диаметром 100 мм	км	0,0021	465331,02 60966	1733,92 650,25	977	128	4 1	151 117	361 3,17	1	
420 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	м	0,00314	63600		200						
421 Е6-11-7	Устоновка закладных деталей весом до 4 кг	м	0,00385	93997,62 33075	304,24 114,75	362	127	1	121 95	198 0,56	1	
422 6-8-30	Крышка из досок, толщина 25 мм	м2	0,225	1250		281						
423 Е10-28-2	Обивка крышки кровельной оцинкованный сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,225	1023,31 145,8	2,8 1,06	230	33	1	35 108	0,96 0,0051		
424 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-7	м2	0,255	896		228						
425 Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта	м2	0,225	148,03 29,25	4,93 1,85	33	7	1	7 107	0,186 0,009		
426 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,011	8390		92						
427 30-18-40	Кольцо КО-6	шт	1	784		784						
428 8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х3 ммК=1,010	м	7,07	196		1386						
429 8-6-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х3 ммК=1,010	м	181,8	231		41996						
430 9-1-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 Мпа, Dy20 мм	шт	181,8	231		41996						
431 9-1-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 Мпа, Dy 40 мм	шт	4	4440		17760						
432 Е26-23-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при	м	187	157,73 33,08	9,17 3,38	29496	6186	1715 632	6136 90	0,209 0,017	39 3	

447	Е47-27-4	Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники, разработанного вручную К=-2,000	м2	-48	30,11 30,11		-1445	-1445	-1677 116	0,2173	-10
448	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	24	316,04 68,04		7585	1633	1894 116	0,467	11
449	Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветники К=-2,000	м2	-48	69,9 7,9		-3355	-379	-440 116	0,0542	-3
450	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	м2	24	212,95 209,63		5111	5031	5836 116	1,3501	32
451	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	м2	24	212,95 209,63		5111	5031	5836 116	1,3501	32
452	30-12-77	РозыК=4,000	шт	96	250		24000				
453	Е47-19-11	Подготовка вручную стандартных позадочных мест для однорядной живой изгороди в естесвенном грунте	м	300	65,25 65,25		19575	19575	22707 116	0,454	136
454	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	472	133,23 37,8	1,19 0,45	62885	17842	562 212	18957 105	0,233 0,0022	105 1
455	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	472	693,15 193,05	4,92 1,87	327167	91120	2322 883	96602 105	1,15 0,0091	543 4
456	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	416,8	121,68 73,73	3,43 1,31	50716	30731	1430 546	32841 105	0,4552 0,0063	190 3
457	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	416,8	101,33 17,12	1,65 0,63	42234	7136	688 263	7768 105	0,0924 0,003	39 1
458	Е15-179-4	Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком	м2	55,2	35,96 29,7		1985	1639		1721 105	0,177	10
459	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	12,8	2530,27 123,75	100,89 38,25	32387	1584	1291 490	2447 118	0,85 0,18	11 2
460	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	12,8	7940,17 195,75	66,01 24,93	101634	2506	845 319	2966 105	1,35 0,1218	17 2

461	Е6-36-4	Железнение поверхности	м2	128	58,37 51,3	0,23 0,09	7471	6566	29 12	6907 105	0,289 0,0004	37
462	Е15-172-4	Двухслойная окраска мет конструкцийК=29,000	м2	3,52263	148,39 108	0,07 0,02	523	380		399 105	0,646 0,0001	2
463	Е6-11-7	Устоновка закладных деталей весом до 4 кг	м	0,0369	93997,62 33075	304,24 114,75	3469	1220	11 4	1286 105	198 0,56	7
464	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (горизонтальное армирование)	м	0,04896	8679,65 8257,5	422,15 157,5	425	404	21 8	486 118	56,4 0,77	3
465	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=3 мм	м	0,00403	64100		258					
466	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	м	0,04512	41200		1859					
467	Е6-19-1	Устройствопоясов в опалубке	м	0,5	11081,67 1368	316,01 119,39	5541	684	158 60	781 105	8,25 0,583	4
468	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	м	0,0217	47400		1029					
469	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	м	0,03332	53000		1766					
470	Е6-11-7	Устоновка закладных деталей весом до 4 кг	м	0,00586	93997,62 33075	304,24 114,75	551	194	2 1	204 105	198 0,56	1
471	Е6-14-15	Монтаж МС1, МС2	м3	0,75	12305,43 1795,5	299,62 113,18	9229	1347	225 85	1503 105	11,2 0,5528	8
472	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d=10 мм	м	0,1092	50900		5558					
473	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,7	8378,77 195,75	66,01 24,93	5865	137	46 17	147 95	1,35 0,1218	1
474	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	3,6	12802,77 1296	418,23 152,98	46090	4666	1506 551	6573 126	7,92 0,6901	29 2

	Стены и перегородки										
475 Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	0,23	2719,44 2319,75	399,69 63	625	534	92 14	581 106	15,88 0,54	4
476 Е46-22-1	Кладка отделных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5м3	м3	1,46	7482,23 2295	154,03 58,5	10924	3351	225 85	3092 90	14,63 0,28	21
477 Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен	м3	3	6626,92 1044	305,59 103,36	19881	3132	917 310	3649 106	6,7 0,396	20 1
478 Е11-11-1	Ремонт стяжки двух крылец	м2	5	221,81 60,03	12,44 4,68	1109	300	62 23	359 111	0,4094 0,02275	2
479 Е6-36-4	Железнение поверхности отремонтированных крылечек	м2	5	66,13 59	0,29 0,11	331	295	1 1	281 95	0,33235 0,0005	2
480 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (горизонтальные армирование)	m	0,0063	10023,82 9496,13	527,69 196,88	63	60	3 1	65 106	64,86 0,9625	
481 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=3мм	m	0,00055	64100		35					
482 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5мм	m	0,00575	41200		237					
483 Е6-18-9	Устройство перемычек МП1	м3	0,03	15781,21 2533,16	459,39 173,54	473	76	14 5	77 95	15,065 0,8475	
484 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	m	0,00202	67700		137					
485 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6м	m	0,0002	65000		13					
486 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов дверных проемов	m	0,0528	103738,19 32166	3209,4 1212,75	5477	1698	169 64	1586 90	179,48 5,92	9
487 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10мм, ширина полки 60-100мм, немерной длины, номальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	m	0,0528	59200		3126					

488 Е6-1-22	Устройство фундамента ФМ1	м3	0,87	9759,84 672,75	441,83 166,9	8491	585	384 145	694 95	4,14 0,81513	4 1
489 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	т	0,01566	67700		1060					
490 Е6-1-22	Устройство фундамента ФМ1	м3	0,52	9759,84 672,75	441,83 166,9	5075	350	230 87	415 95	4,14 0,81513	2
491 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	т	0,00975	67700		660					
492 Е6-1-20	Устройство деталей опирания перегородок	м3	0,71	9460,08 507,15	389,15 147,01	6717	360	276 104	441 95	3,243 0,718	2 1
493 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	т	0,01742	67700		1179					
494 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6м	т	0,00169	65000		110					
495 Е14-9-1	Устройство монолитных бетонных приямков	м3	0,35	11554,83 711,56	226,1 84,66	4044	249	79 30	265 95	4,577 0,4135	2
496 Е8-12-3	Установка металлических решеток прияков	т	0,02012	176101,34 8021,25	2427,46 908,44	3543	161	49 18	190 106	48,645 4,4375	1
497 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов,радиаторов труб диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера К=29,000:	м2	0,58348	164,61 124,2	0,09 0,03	96	72		69 95	0,7429 0,00013	
498 Е6-1-1	Устройство бетонного бортика	м3	0,16	8424,63 225,11	82,51 31,16	1348	36	13 5	39 95	1,5525 0,15225	
499 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8	215,57 194,33	21,24 3,31	1725	1555	170 26	1708 108	1,2873 0,0289	10
500 Е56-2-2	Установка оконных переплетов остекленных	м2	19	74,9 68,09	6,81 1,08	1423	1294	129 21	1419 108	0,4611 0,0093	9
501 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотн одностворчатых, площадь поема до 2 м2	м2	3,09	510,23 250,39	23,76 7,73	1577	774	73 24	861 108	1,49845 0,03775	5

502 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотн одностворчатых, площадь поема до 2 м2	м2	14,34	460,2 213,7	24,15 7,99	6599	3064	346 115	3433 108	1,27892 0,039	18
503 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой : одноэлементные поворотные	м2	3,09	6618,00		20450					
504 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащи остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	14,34	8050		115437					
505 1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4мм К=-1,000:	м2	-17,43	2800		-48804					
506 1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6 И	м2	17,43	4963,00		86505					
507 Е10-22-2	Установка подоконных досок ПХВ в проемы каменных высотой до 2м	м2	6,87	225,99 108,16	6,98 2,65	1553	743	48 18	822 108	0,6739 0,01288	5
508 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	5,4	2860,00		15444					
509 Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	11,1	253,64 40,86	0,56 0,09	2815	454	6 1	486 107	0,2612 0,0009	3
510 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	13,3	996,29 644,33	67,78 11,29	13251	8570	901 150	8284 95	3,852 0,0624	51 1
511 Е15-64-5	сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконн и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	13,3	214,86 162,6	7,65 2,9	2858	2163	102 39	2091 95	0,92644 0,01415	12
512 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	13,3	316,78 74,78	2,63 0,99	4213	995	35 13	957 95	0,92644 0,01415	12
513 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	10	320,85 290,7	30,15 2,9	3209	2907	302 29	3171 108	1,960 0,1870	20 2
514 Е56-12-1	снятие дверных полотен	м2	18,9	59,88	6,55	1132	1008	124	1110	0,3628	7

				53,33	1,04			20	108	0,0089	
515 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружнь и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	м2	20,79	392,85 160,3	24,17 8,22	8167	3333	502 171	3784 108	0,95933 0,04013	20 1
516 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленныеоднокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	20,79	12700		264033					
517 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	3,78	379,71 313,09	40,1 15,16	1435	1183	152 57	1340 108	1,7135 0,074	6
518 2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	2	25100		50200					
519 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здаі по камню и бетону цементо-известковым раствором	м2	7,01	996,29 644,33	67,78 11,29	6984	4517	475 79	4366 95	3,852 0,0624	27
520 Е15-64-5	сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконнь и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	7,01	214,86 162,6	7,65 2,9	1506	1140	54 20	1102 95	0,92644 0,01415	6
521 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	7,01	316,78 74,78	2,63 0,99	2221	524	18 7	505 95	0,4485 0,00488	3
522 Е62-36-1	Очистка стен и потолков от известковой окраски	м2	189,27	25,7 25,7		4864	4864		4621 95	0,178	34
523 Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхности потолков из сухи: растворных смесей толщиной до 2мм	м2	45,33	166,91 117,43	4,93 1,86	7566	5323	223 84	5137 95	0,63653 0,00911	29
524 Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	41,04	338,17 93,41	2,91 1,1	13878	3834	119 45	3685 95	0,5635 0,00538	23
525 Е15-51-1	улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	м2	29,3	245,82 125,24	2,45 0,56	7203	3670	72 16	3502 95	0,70265 0,03275	21 1
526 Е15-64-3	сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	20,93	133,6 84,79	4,29 1,64	2796	1775	90 34	1719 95	0,52348 0,00788	11
527 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	20,93	316,78 74,78	2,63 0,99	6630	1565	55 21	1507 95	0,4485 0,00488	9

528 Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным	м2	4,29	217,77 109,19	3,69 1,38	934	468	16 6	451 95	0,6555 0,00675	3
529 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	114,64	1901,64 382,95	2,63 0,99	218004	43901	302 113	41814 95	2,3000 0,00488	264 1
530 Е62-1-1	окраска внутренних поверхностей известковая	м2	8,37	25,16 22,05	0,05 0,02	211	185		175 95	0,143 0,0001	1
531 Е62-36-1	очистка стен и потолков от изветковой окраски	м2	185,81	25,7 25,7		4775	4775		4537 95	0,178	33
532 Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхности потолков из сухи: растворных смесей толщиной до 2мм	м2	45,31	166,91 117,43	4,93 1,86	7563	5321	223 84	5135 95	0,63653 0,00911	29
533 Е15-51-1	улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	м2	34,41	245,82 125,24	2,45 0,56	8459	4310	84 19	4112 95	0,70265 0,03275	24 1
534 Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным	м2	45,31	217,77 109,19	3,69 1,38	9867	4947	167 63	4759 95	0,6555 0,00675	30
535 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	106,09	1901,64 382,95	2,63 0,99	201745	40627	279 105	38696 95	2,3 0,00488	244 1
536 Е62-1-1	окраска внутренних поверхностей известковая	м2	34,41	25,16 22,05	0,05 0,02	866	759	2 1	721 95	0,143 0,0001	5
537 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	2,2665	8804,53 652,05		19955	1478		1640 111	4,209	10
538 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными маиериалами на битумной мастике	м2	45,33	265,64 98,84	11,31 4,25	12041	4480	513 193	5187 111	0,4784 0,04213	22 2
539 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляці рулонными материалами на битумной мастике К=3,000:	м2	135,99	203,1 58,48	19,93 7,45	27620	7953	2710 1013	9952 111	0,2887 0,02063	39 3
540 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм К=-1,000	м2	-45,33	221,81 60,03	12,44 4,68	-10055	-2721	-564 -212	-3256 111	0,4094 0,02275	-19 -1
541 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	45,33	28,18 0,72	0,84 0,31	1277	33	38 14	52 111	0,00506 0,00150	

542 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	45,33	1580,61 199,3	19 9,21	71649	9034	861 417	10491 111	1,2305 0,04625	56 2
543 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	48,5	260,88 47,87	0,4 0,14	12653	2322	19 7	2585 111	0,2714 0,00075	13
544 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	2,2655	8804,53 652,05		19947	1477		1640 111	4,209	10
545 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными маиериалами на битумной мастике	м2	45,31	265,64 98,84	11,31 4,25	12036	4478	512 193	5185 111	0,4784 0,04213	22 2
546 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляци рулонными материалами на битумной мастике К=3,000:	м2	135,93	203,1 58,48	19,93 7,45	27607	7949	2709 1013	9948 111	0,2887 0,02063	39 3
547 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	45,31	221,81 60,03	12,44 4,68	10050	2720	564 212	3255 111	0,4094 0,02275	19 1
548 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-45,31	28,18 0,72	0,84 0,31	-1277	-33	-38 -14	-52 111	0,00506 0,00150	
549 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	45,31	1580,61 199,3	19 9,21	71617	9030	861 417	10487 111	1,2305 0,04625	56 2
550 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	48,48	260,88 47,87	0,4 0,14	12647	2321	19 7	2584 111	0,2714 0,00075	13
551 Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из асбестоцементных листов	м2	205	48,37 44,01	4,36 0,68	9916	9022	894 139	9803 107	0,2875 0,00500	59 1
552 Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш-стропила со стойками и подкосами из досок	м2	205	36,77 35,1	1,67 0,29	7538	7196	342 59	7763 107	0,2268 0,00290	46 1
553 Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш-мауэрлаты	м2	205	11,24 9,65	1,59 0,27	2304	1978	326 55	2176 107	0,0673 0,0027	14 1
554 Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш-обрешетки из брусков с прозорами	м2	205	24,15 21,51	2,64 0,45	4951	4410	541 92	4817 107	0,1516 0,0046	31 1

555 Е10-14-1	Установка стропильного каркаса кровли пищеблока и прачечной	м3	3,8	21898,02 3907,13	417,85 157,5	83212	14847	1588 599	16681 108	25,415 0,775	97 3
556 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил мауэрлатов	м3	3,8	599,34 142,31	35,14 13,23	2277	541	134 50	638 108	0,897 0,065	3
557 Е10-3-5	Устройство карнизов	м2	33,39	801,95 246,85	9,43 3,58	26777	8242	315 120	9031 108	1,645 0,017	55 1
558 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	м2	33,39	179,35 101,95	2,01 0,76	5988	3404	67 25	3258 95	0,6118 0,00375	20
559 Е12-15-3	Устройство прокладка пароизоляции	м2	205	80,97 13,33	1,24 0,48	16599	2733	254 98	3029 107	0,07981 0,00225	16
560 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	205	1921,5 313,89	10,25 3,85	393908	64347	2101 789	69696 107	1,9665 0,0188	403 4
561 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	205	133,09 7,45	0,69 0,25	27283	1527	141 51	1705 108	0,04635 0,00125	10
562 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настила по фермам	м2	205	21,42 5,38	1,14 0,43	4391	1103	234 88	1286 108	0,03335 0,0021	7
563 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	37,8	739,16 176,21	1,55 0,59	27940	6661	59 22	7151 107	1,1178 0,00288	42
564 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	т	0,1461	94709,71 36742,5	3043,21 1150,31	13837	5368	445 168	6976 126	195,5 5,6125	29 1
565 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	т	2	3246,04 1107,45	102,01 39,38	6492	2215	204 79	2478 108	6,992 0,1875	14
566 6-1-152	Слуховые окна с решеткой	м2	1	3960		3960					
567 1-1-812	Завертка оцинкованная	шт	2	57		114					
568 1-1-808	Скобянные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	2	483		966					

569 Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали 6шт по 3 м	м	18	253,64 40,86	0,56 0,09	4566	735	10 2	789 107	0,2612 0,0009	5
570 Е6-1-13	Устройство бетонных столбиков	м3	0,045	9944,1 887,51	119,96 45,31	447	40	5 2	40 95	5,635 0,22138	
571 Е8-6-1	Кладка кирпичного парапета	м3	6,8	7113,16 804,71	419,8 157,5	48369	5472	2855 1071	6936 106	5,221 0,7625	36 5
572 Е9-1-1	Монтаж каркасов козырька К1К=1,040:	m	0,28454	9884,43 4243,5	4187,55 1038,55	2813	1207	1192 296	1217 81	23 3,65	7 1
573 1-4-85	Сталь угловая 50х50мм К=1,040:	m	0,28454	47200		13430					
574 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115К=29,000:	м2	8,25166	20,98 4,78	0,03	173	39		32 81	0,0245	
575 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия козырьков металлочерепицей	м2	5,6	1840,67 313,89	10,25 3,85	10308	1758	57 22	1904 107	1,9665 0,01875	11
576 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованної стали К=2,000:	м2	4	739,16 176,21	1,55 0,59	2957	705	6 2	757 107	1,1178 0,00288	4
577 Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки К=2,000:	м2	5,6	714,69 96,77	6,85 2,59	4002	542	38 15	601 108	0,6049 0,01263	3
578 Е9-53-1	Монтаж конструкций лестниц	m	0,07154	17023,18 14826,38	1416,44 497,81	1218	1061	101 36	888 81	94,415 2,4375	7
579 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей масса до0,1т	m	0,07154	154400		11046					
580 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п белилами с добавлением колера К=29,000:	м2	2,07466	164,61 124,2	0,09 0,03	342	258		245 95	0,7429 0,00013	2
581 Е10-5-1	Установка деревянных лестниц	м3	0,024	23143,99 4010,63	395,71 149,06	555	96	9 4	108 108	25,875 0,725	1
582 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных лестниц колером масляным разбеленным	м2	3,06	179,35 101,95	2,01 0,76	549	312	6 2	299 95	0,6118 0,00375	2

583 Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	м2	131	161,14 79,44	0,78 0,29	21109	10407	102 38	11071 106	0,50025 0,00138	66
584 Е15-52-2	Штукатурка наружных стен- Шуба цементно известковь раствором	м2	3,65	680,15 470,93	3,43 0,9	2483	1719	13 3	1636 95	2,3 0,03813	8
585 Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	131	104,31 19,69	2,06 0,79	13665	2579	270 103	2549 95	0,10626 0,00375	14
586 Е15-51-1	улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором	м2	23,66	245,82 125,24	2,45 0,56	5816	2963	58 13	2828 95	0,70265 0,03275	17 1
587 Е15-179-4	Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком	м2	23,66	40,42 34,16		956	808		768 95	0,20355	5
588 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	5,258	2574,05 142,31	126,11 47,81	13534	748	663 251	1060 106	0,9775 0,22500	5 1
589 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	5,258	7986,03 225,11	82,51 31,16	41991	1184	434 164	1280 95	1,5525 0,15225	8 1
590 Е6-36-4	Железнение поверности отмостки	м2	52,58	66,13 59	0,29 0,11	3477	3102	15 6	2953 95	0,33235 0,0005	17
	Электротехнические оборудование										
591 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167	158	5 2	138 86	1 0,013	1
592 99-1-78	Счетчик СА4У-Э720	шт	1	6653,73		6654					
593 Ц8-53-1	Транформатор тока, напряжения до 10кВ	шт	3	493,6 347	18,6 4,5	1481	1041	56 14	907 86	2 0,026	6
594 80-5-6	Трансформатор тока Т-0,66	шт	3	687,39		2062					
595 Ц8-526-2	Автомат одно-, твух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100А	шт	1	862 340	28 4,5	862	340	28 5	296 86	2 0,026	2
596 18-1-35	Выключатель автоматический	шт	1	1160		1160					

597 Ц8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт, устанавливаемый в нише высота и ширина до 700х850мм	шт	1	1245,7 261	66,7 13,5	1246	261	67 14	236 86	2 0,079	2
598 80-5-5	Шкаф учета с подогревом ШУЭН-11	шт	1	7525,98		7526					
599 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами Драглайн или Обратная лопата емкостью 0,25м3	м3	99,4	33,67 1,57	32,1 12,33	3347	156	3191 1226	1202 87	0,0109 0,0498	1 5
600 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт с перемещением до 5м	м3	99,4	6,48	6,48 2,1	644		644 209	182 87	0,0109 0,00806	1 1
601 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	143	36,7 8,8	27,8 6,9	5248	1258	3975 987	1931 86	0,06 0,04	9 6
602 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 1	м	203	11,2 3,3	7,9 2	2274	670	1604 406	925 86	0,02 0,011	4 2
603 Е1-164-1	Земля для подсыпки	м3	9	167,4 167,4		1507	1507		1537 102	1,18	11
604 Ц8-141-3	Кабель до 35кВт прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3кг	м	276	31,5 19,8	7,5 1,6	8694	5465	2070 442	5080 86	0,12 0,009	33 2
605 Ц8-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	м	70	27,7 19,7	2,1 0,5	1939	1379	147 35	1216 86	0,1 0,003	7
606 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	143	32,4 8,6	23,7 5,9	4633	1230	3389 844	1783 86	0,06 0,034	9 5
607 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	м	133	18,8 4,5	14,2 3,5	2500	599	1889 466	915 86	0,03 0,021	4 3
608 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные М-75	1000шт	2,288	12200		27914					
609 16-1-532	Кабели силовые с алюминевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000в, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70мм2	1000м	0,346	861600		298114					
610 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из азбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	канало-км	0,07	229872,38 27450		16091	1922		1902 99	175,00	12

611 Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6мм2, количество жил до 4	шт	4	120,1 56,3		480	225		194 86		
612 16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминевыми или медными жилами, с пластмассовой оболочке, с зашитными покровами или без них , на напряжение до 1кВ, тип КВТ п-3-1-1УЗ	комплект	4	3160		12640					
613 Ц8-411-4	Ввод	ввод	2	186,9 90		374	180		155 86	1	2
614 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами Драглайн или Обратная лопата еикостью 0,25м3	м3	161,7	33,67 1,57	32,1 12,33	5444	254	5191 1994	1955 87	0,0109 0,0498	2 8
615 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт с перемещением до 5м	м3	161,7	6,48	6,48 2,1	1048		1048 340	295 87	0,00806	1
616 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	199	36,7 8,8	27,8 6,9	7303	1751	5532 1373	2687 86	0,06 0,04	12 8
617 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 1	м	23	11,2 3,3	7,9 2	258	76	182 46	105 86	0,02 0,011	0 0
618 Е1-164-1	Земля для подсыпки траншею	м3	12	167,4 167,4		2009	2009		2049 102	1,18	14
619 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	185	32,4 8,6	23,7 5,9	5994	1591	4385 1092	2307 86	0,06 0,034	11 6
620 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные М-75	1000шт	1,592	12200		19422					
621 Ц8-141-3	Кабель до 35кВт прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3кг	м	185	31,5 19,8	7,5 1,6	5828	3663	1388 296	3405 86	0,12 0,009	22 2
622 Ц8-148-3	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 3кг	м	37	45 32,2	6,7 1,6	1665	1191	248 59	1076 86	0,19 0,009	7
623 16-1-553	Кабели силовые с алюминевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000в, марка АВЬбШв, число жил и сечение 5х4мм2	1000м	0,222	142700		31679					
624 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из азбестоцементных труб	канало-км	0,037	229872,38		8505	1016		1005	175	6

	с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий			27450					99		
625 Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубинс до 1,5м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	м3	15	389,25 389,25		5839	5839		5956 102	2,48	37
626 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и я грунтов 3группы	м3	4,8	167,18 167,18		802	802		819 102	1,21	6
627 Е6-1-2	Бетонирование стоек опор	м3	2,1	9718,94 695,25	98,32 37,15	20410	1460	206 78	1461 95	4,41 0,1814	9
628 Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах с поля	опора	12	4796,83 1977,75	1831,4 625,01	57562	23733	21977 7500	29671 95	12,00 2,34	144 28
629 2-1-41	Конструкции опор освещения К=12,000	т	0,47712	147100		70184					
630 Е3-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами :ветильник		12	1745,38 333	1411,25 239,85	20945	3996	16935 2878	6530 95	2,01 0,81	24 10
631 17-3-15	Светильник	шт	12	5930		71160					
632 17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления тип ДРЛ12	шт	12	496		5952					
633 Ц8-545-5	Коробка с зажимами устанавливаемая на конструкции н стене или колонне для кабелей или проводов сечением до 10мм2, количество зажимов до 4	шт	12	688,6 347	22,6 2,3	8263	4164	271 28	3605 86	2 0,013	24
634 18-3-55	Коробка протяжная тип У996 У2	шт	12	505		6060					
635 Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатыхх опор	т	0,47712	3589,37 497,25	2776,32 447,12	1713	237	1325 213	428 95	2,97 1,44	1 1
636 Ц8-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг К=12,000:	м	42	27,7 19,7	2,1 0,5	1163	827	88 21	730 86	0,1 0,003	4
637 16-7-158	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450В с алюминевыми жилами плоские , марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5мм2 К=12,000:	1000м	0,042	13300		559					
638 1-7-6	Ответвителный сжим прим К=12,000:	1000шт	0,36	7100		2556					
639 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами	м3	50,4	33,67	32,1	1697	79	1618	609	0,0109	1

	Драглайн или Обратная лопата еикостью 0,25м3			1,57	12,33			621	87	0,0498	3
640 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт с перемещением до 5м	м3	50,4	6,48	6,48 2,1	327		327 106	92 87	0,00806	
641 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	73	36,7 8,8	27,8 6,9	2679	642	2029 504	986 86	0,06 0,04	4 3
642 Ц8-141-3	Кабель до 35кВт прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3кг	м	70	31,5 19,8	7,5 1,6	2205	1386	525 112	1288 86	0,12 0,009	8 1
643 Ц8-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг К=12,000:	м	30	27,7 19,7	2,1 0,5	831	591	63 15	521 86	0,1 0,003	3
644 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	70	32,4 8,6	23,7 5,9	2268	602	1659 413	873 86	0,06 0,034	4 2
645 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные М-75	1000шт	0,584	12200		7125					
646 16-1-553	Кабели силовые с алюминевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000в, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95мм2	1000м	0,1	790100		79010					
647 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из азбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	канало-км	0,03	229872,38 27450		6896	824		815 99	175	5
648 Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечени одной жилы до 6мм2, количество жил до 4	шт	2	120,1 56,3		240	113		111 99		
649 16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминевыми или медными жилами, с пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них , на напряжение до 1кВ, тип КВТ п-3-1-1УЗ	комплект	2	3160		6320					
650 Ц8-411-4	Ввод	Ввод	2	186,9 90		374	180		155 86	1	2
	Внутренная отделка здании блока А										
651 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	138,97	907,1 324,35	3,58 1,18	126060	45075	498 164	42977 95	1,8745 0,00575	260 1
652 Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из	м2	151,84	166,91	4,93	25344	17831	749	17207	0,63653	97

	сухих растворных смесей толщиной до 2мм			117,43	1,86			282	95	0,00911	1
653 Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	151,84	338,17 93,41	2,91 1,1	51348	14183	442 167	13633 95	0,5635 0,00538	86 1
654 Е57-23-5	Устройство галтелей поливинилхлоридных	м	165,4	178,36 15,12	0,09 0,02	29501	2501	15 3	2780 111	0,5635 0,0001	93
655 Е15-51-1	улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором	м2	370,71	245,82 125,24	2,45 0,56	91128	46428	908 208	44304 95	0,70265 0,03275	260 12
656 Е15-64-3	сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	м2	370,71	133,6 84,79	4,29 1,64	49527	31433	1590 608	30438 95	0,52348 0,00788	194 3
657 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	248,94	316,78 74,78	2,63 0,99	78859	18616	655 246	17919 95	0,4485 0,00488	112 1
658 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	121,77	185,33 90,05	2,35 0,9	22568	10965	286 110	10521 95	0,5382 0,00438	66 1
659 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	31,02	1901,64 382,95	2,63 0,99	58989	11879	82 31	11314 95	2,3 0,00488	71
660 Е10-22-2	Установка подоконных досок ПХВ в проемы каменных высотой до 2м	м2	11,52	225,99 108,16	6,98 2,65	2603	1246	80 31	1379 108	0,6739 0,01288	8
661 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	8,4	2860		24024					
662 Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	8,4	253,64 40,86	0,56 0,09	2131	343	5 1	368 107	0,2612 0,0009	2
663 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри зда по камню и бетону цементо-известковым раствором	м2	12,42	996,29 644,33	67,78 11,29	12374	8003	842 140	7736 95	3,852 0,0624	48 1
664 Е15-64-5	сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	12,42	214,86 162,6	7,65 2,9	2669	2019	95 36	1953 95	0,92644 0,01415	12
665 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,42	316,78 74,78	2,63 0,99	3934	929	33 12	894 95	0,4485 0,00488	6
666 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6	320,85 290,7	30,15 2,9	1925	1744	181 17	1903 108	1,960 0,1870	12 1

667 Е56-12-1	снятие дверных полотен	м2	11,34	59,88 53,33	6,55 1,04	679	605	74 12	666 108	0,3628 0,0089	4
668 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3м2	м2	14,94	446,86 174,4	128,16 44,59	6676	2606	1915 666	3533 108	1,03385 0,17413	15 3
669 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П: ДО 21-10П внутренние	м2	13,23	3640		48157					
670 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП: ДС 19-9ГТП	м2	1,71	12300		21033					
671 Е10-90-2	Установка металических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	3,78	379,71 313,09	40,1 15,16	1435	1183	152 57	1340 108	1,7135 0,074	6
672 2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	2	25100		50200					
673 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8	1380		11040					
674 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуны	шт	8	844		6752					
675 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	18,65	996,29 644,33	67,78 11,29	18581	12017	1264 211	11616 95	3,852 0,0624	72 1
676 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	18,65	214,86 162,6	7,65 2,9	4007	3032	143 54	2932 95	0,92644 0,01415	17
677 Е15-180-3	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	18,65	316,78 74,78	2,63 0,99	5908	1395	49 18	1342 95	0,4485 0,00488	8
678 Е10-92-2	Установка перегородок из ПХВ профилей	м2	12,4	352,51 142,88	25,52 8,91	4371	1772	316 110	2033 108	0,85503 0,0435	11 1

679 6-1-191	Перегородки из ПХВ профилей, прим.	м2	12,4	13000		161200					
680 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	1,427	8804,53 652,05		12564	930		1033 111	4,209	6
681 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	28,54	221,81 60,03	12,44 4,68	6330	1713	355 134	2050 111	0,4094 0,02275	12 1
682 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=-1,000;	м2	-28,54	28,18 0,72	0,84 0,31	-804	-21	-24 -9	-33 111	0,00506 0,0015	
683 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	28,54	1580,61 199,3	19 9,21	45111	5688	542 263	6605 111	1,2305 0,04625	35 1
684 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керемических	м	30,54	260,88 47,87	0,4 0,14	7967	1462	12 4	1628 111	0,2714 0,00075	8
685 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,846	8804,53 652,05		7449	552		612 111	4,209	4
686 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	16,92	265,64 98,84	11,3 4,25	4495	1672	191 72	1936 111	0,4784 0,04213	8 1
687 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	16,92	203,1 58,48	19,93 7,45	3436	989	337 126	1238 111	0,28865 0,02063	5
688 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	16,92	221,81 60,03	12,44 4,68	3753	1016	210 79	1215 111	0,4094 0,02275	7
689 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=-1,000;	м2	-16,92	28,18 0,72	0,84 0,31	-477	-12	-14 -5	-19 111	0,00506 0,0015	
690 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	16,92	1580,61 199,3	19 9,21	26744	3372	321 156	3916 111	1,2305 0,04625	21 1

691 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керемических	м	18,18	260,88 47,87	0,4 0,14	4743	870	7 3	969 111	0,2714 0,00075	5
692 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	3,5	8804,53 652,05		30816	2282		2533 111	4,209	15
693 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	70	221,81 60,03	12,44 4,68	15527	4202	871 328	5028 111	0,4094 0,02275	29 2
694 Е11-35-3	Устройство покрытий из ДСП	М2	70	660,21 90,83	6,08 2,28	46215	6358	426 160	7235 111	0,57155 0,01113	40 1
695 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	70	935,07 67,28	6,13 2,31	65455	4710	429 162	5407 111	0,4393 0,01125	31 1
696 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	75,46	125,78 18,61	0,2 0,09	9491	1404	15 7	1566 111	0,10339 0,00038	8
697 Е11-2-9	Устройство бетонного постилающего слоя с уплотнением трамбовками далее следуют теплые полы (В разделе ОВ)	м3	1,819	8804,53 652,05		16015	1186		1317 111	4,209	8
698 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	36,38	221,81 60,03	12,44 4,68	8069	2184	453 170	2613 111	0,4094 0,02275	15 1
699 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=-1,000;	м2	-36,38	28,18 0,72	0,84 0,31	-1025	-26	-31 -11	-42 111	0,00506 0,0015	
700 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	36,38	935,07 67,28	6,13 2,31	34018	2448	223 84	2810 111	0,4393 0,01125	16
701 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	39,25	125,78 18,61	0,2 0,09	4937	730	8 4	815 111	0,10339 0,00038	4
702 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов К=1,070;	м	148,6551	5,64 5,45	0,19 0,02	838	810	28 3	903 111	0,0377 0,0003	6
703 Е57-2-1	Разборка дощатого полов	м2	138,93	51,33 46,44	4,89 0,83	7131	6452	679 115	7290 111	0,336 0,0086	47 1
704 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	м2	138,93	11,07 11,03	0,04 0,02	1538	1532	6 3	1704 111	0,0767 0,0001	11

				20,48	0,05			7	111	0,0001	
345 Е1-162-2	Разрботка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	м3	73,44	338,96 338,96		24893	24893		25391 102	2,1735	160
346 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло-и звукоизоляции	м3	36,72	6709,76 574,43	327,33 123,75	246382	21093	12020 4544	28457 111	3,956 0,6	145 22
347 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлаванов и ям грунтом 2 группы	м3	36,72	154,22 154,22		5663	5663		5776 102	1,1178	41
	Итого в баз. Ценах 2001г					10500434			960432		
	Накладные расходы в з/п					960432					
	Итого с нокладными расходами					11460866					
	Непредвиденные затраты					687652					
	Итого прямых затрат					12148518					
	Затраты в зимнее время (1,35%)					164004					
	Доп.отпуска рабочим 0,4%					485940					
	Выслуга лет 1%					121485					
	Итого в базисных ценах 2001 г.					12919947					
	Итого в текущих ценах 2014 года					28863161					
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					577263					
	Итого:					29441024					
	НДС 12%					3532922					
	Всего :					**32973946**					

Заказчик **Подрядчик**

Представитель техн. надзора

Имашев А.