Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строителства Балхашского района"
Алматинская область, Балхашский район, Конаева 66
БИН 120140003389

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за август месяц 2014 года
по договору № 11 от 28 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 467 037 015 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области	тенге	124 813 917,00	26 160 845,00	6 240 695,85		26 160 845,00		26 160 845,00
	Всего по акту:		124 813 917,00	26 160 845,00	6 240 695,85	-	26 160 845,00	-	26 160 845,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
_____ **Д. Мусаев**
М.П.

Представитель тех.надзора:

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства
Балхашкого района"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 11 от 28.04.2014г НБП 467 037 015 431

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
Реконструкция здании детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области
за август месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. из.		Общая стоим.тен.			Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	экс.маш з/п мех.		на един.	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (горизонтальные армирование)	m	0,01557	10023,82 9496,13	527,69 196,88	156	148	8 3	160 106	64,86 0,9625	1
2	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3мм	m	0,00159	64100		102					
3	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5мм	m	0,01398	41200		576					
4	Е6-18-9	Устройство перемычек МП1	м3	0,06	15781,21 2533,16	459,39 173,54	947	152	28 10	154 95	15,065 0,8475	
5	4-1-72	Каркасы сетки плоские: сталь пероднческого профиля класса А-III, d=10мм	m	0,00368	67700		249					
6	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6мм	m	0,00032	65000		21					
7	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов дверных проемов	m	0,8103	38603,03 32166	3209,4 1212,75	31280	26064	2601 983	24342 90	179,48 5,92	145 5
8	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40 К=5,000:	m	0,261	63600		16600					

9	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10мм, ширина полки 60-100мм, немерной длины, номальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	m	0,4458	59200		26391					
10	1-1-860	Сталь листовая горячекатанная жаростойкая (нержавеющая) К=5,000:	m	0,0693	166500		11538					
11	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22мм К=5,000:	m	0,0262	52900		1386					
12	1-1-59	Гайка М 20К=5,000:	m	0,0032	149300		478					
13	1-1-860	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая (нержавеющая) К=5,000:	m	0,0048	166500		799					
14	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоулеродистой проволки К=5,000:	м2	3,6	647		2329					
15	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3К=5,000:	м3	0,072	6300		454					
16	Е46-4-2	Усиление конструктивных оконного проема	m	0,20692	38603,03 32166	3209,4 1212,75	7988	6656	664 251	6216 90	179,48 5,92	37 1
17	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16 40	m	0,062	63600		3943					
18	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10мм, ширина полки 60-100мм, немерной длины, номальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	m	0,12744	59200		7544					
19	1-1-860	Сталь листовая горячекатанная жаростойкая (нержавеющая) К=5,000:	m	0,01023	166500		1703					
20	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22мм К=5,000:	m	0,00655	52900		346					

21	1-1-59	Гайка М 20К=5,000:	m	0,0007	149300		105						
22	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоулеродистой проволки К=5,000:	м2	0,72	647		466						
23	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно известковым раствором	м2	0,72	996,29 644,33	67,78 11,29	717	464	49 8	448 95	3,852 0,0624	3	
24	Е46-4-2	Усиление внутренних конструктивных элементов кирпичных стен	m	1,09074	38603,03 32166	3209,4 1212,75	42106	35085	3501 1323	32767 90	179,48 5,92	196 6	
25	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d=8мм	m	2,85032	72000		205223						
26	Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен	м2	337,5	138,94 134,55	4,23 0,9	46892	45411	1428 304	43429 95	0,7475 0,06313	252 21	
27	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	13,5	5220		70470						
28	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов наружных кирпичных стен	m	1,66216	38603,03 32166	3209,4 1212,75	64164	53465	5335 2016	49933 90	179,48 5,92	298 10	
29	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d=8мм	m	1,66216	72000		119676						
30	Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен	м2	190	138,94 134,55	4,23 0,9	26399	25565	804 171	24449 95	0,7475 0,06313	142 12	
31	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	7,6	5220		39672						
32	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6мм	m	0,12	65000		7800						
33	4-1-71	Каркасы сетки плоские: сталь пародического профиля класса А-III, d=8мм	m	0,02352	68200		1604						
34	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов оконных дверных проемов ПР-1-7шт, ПР-2-1шт, ПР-3-6шт.	m	0,74564	38603,03 32166	3209,4 1212,75	28784	23984	2393 904	22400 90	179,48 5,92	134 4	
35	4-1-73	Каркасы сетки плоские: сталь пародического профиля класса А-III, d=12мм	m	0,56432	65900		37189						

36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=8мм	m	0,18132	62000		11242						
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	4,73	11365,87 1573,2	395,01 149,24	53761	7441	1868 706	7740 95	9,4875 0,7288	45 3	
38	4-1-72	Каркасы сетки плоские: сталь пероди́ческого профиля класса A-III, d=10мм	m	0,23272	67700		15755						
39	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=8мм	m	0,09506	62000		5894						
40	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1м в готовые гнезда с заделкой	m	0,04639	59912,58 54596,25	670,08 253,13	2779	2533	31 12	2417 95	332,35 1,2375	15	
41	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=12мм	m	0,04639	45300		2101						
42	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=2,000:	м3	1,2	3090,75 610,65		3709	733		813 111	3,726	4	
43	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм К=2,000:	м3	2,2	9759,84 672,75	441,83 166,9	21472	1480	972 367	1755 95	4,14 0,81513	9 2	
44	Е9-1-1	Монтаж каркасов козырька К1К=1,040:	m	0,14227	9884,43 4243,5	4187,55 1038,55	1406	604	596 148	609 81	23 3,65	3 1	
45	2-1-41	Конструкции стальные для козырька К=1,040;	m	0,14227	147100		20928						

46	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством К=2,000;	м2	5,6	1921,5 313,89	10,25 3,85	10760	1758	57 22	1904 107	1,9665 0,01875	11
47	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам К=2,000;	m	5,6	21,42 5,38	1,14 0,43	120	30	6 2	35 108	0,0334 0,00210	
48	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесо и т.п.) из листовой оцинкованной стали К=2,000;	м2	4	739,16 176,21	1,55 0,59	2957	705	6 2	757 107	1,1178 0,00288	4
49	E10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки К=2,000;	м2	5,6	714,69 96,77	6,85 2,59	4002	542	38 15	601 108	0,6049 0,01263	3
50	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5мм К=2,000;	m	0,0134	41200		552					
51	1-1-860	Сталь листовая горячекатанная жаростойкая (нержавеющая) К=5,000;	m	0,016	166500		2664					
52	4-1-75	Каркасы сетки плоские: сталь пероdического профиля класса А-III, d=16-18мм К=2,000;	m	0,0192	61200		1175					
53	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки К=2,000;	м3	0,08	8108,43 225,11	82,51 31,16	649	18	7 2	19 95	1,5525 0,15225	
54	E11-27-6	Устройство керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях К=2,000;	м2	3,96	1580,61 199,3	19 9,21	6259	789	75 36	917 111	1,2305 0,04625	5
55	E7-60-1	Установка хромироnного ограждения К=2,000;	м	6	4316,6 367,43	9,61 3,63	25900	2205	58 22	2805 126	2,001 0,01775	12
56	99-1-2(пл)	Хроммированное ограждение К=2,000;	м	6	4324,92		25950					
57	E6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,6	9759,84 672,75	441,83 166,9	15616	1076	707 267	1276 95	4,14 0,81513	7 1
58	E9-1-1	Монтаж каркаса входной группы К=1,040;	m	0,35488	9884,43 4243,5	4187,55 1038,55	3508	1506	1486 369	1518 81	23 3,65	8 1

	2-1-41	Конструкции стальные для входной группы К=1,040;	т	0,35488	147100		52203						
60	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера К=29,000;	м2	10,2915	164,61 124,2	0,09 0,03	1694	1278	1 95	1214	0,7429 0,00013	8
61	Е10-14-1	Установка деревянного каркаса кровли входной группы	м3	0,07	21898,02 3907,13	417,85 157,5	1533	273	29 11	307 108	25,415 0,775	2
62	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкции ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,07	599,34 142,31	35,14 13,23	42	10	2 1	12 108	0,897 0,065	
63	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3,63	1921,5 313,89	10,25 3,85	6975	1139	37 14	1234 107	1,9665 0,01875	7
64	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	3,63	21,42 5,38	1,14 0,43	78	20	4 2	23 108	0,0334 0,0021	
65	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесо и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	4,05	739,16 176,21	1,55 0,59	2994	714	6 2	766 107	1,1178 0,00288	5
66	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	3,63	714,69 96,77	6,85 2,59	2594	351	25 9	390 108	0,6049 0,01263	2
67	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из Ютафола	м2	3,63	80,97 13,33	1,24 0,48	294	48	5 2	54 107	0,07981 0,00225	
68	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5мм	т	0,01428	41200		588					
69	Е11-27-5	Устройство покрытиий из керамических многоцветных плток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	5,4	2111,01 199,3	19 9,21	11399	1076	103 50	1250 111	1,2305 0,04625	7
70	Е15-17-1	Гладкая облицовка кафелем	м2	1,98	1901,64 382,95	2,63 0,99	3765	758	5 2	722 95	2,3 0,00488	5
71	Е7-60-1	Установка хроммированного ограждения	м	3,8	4316,6 367,43	9,61 3,63	16403	1396	37 14	1777 126	2,001 0,01775	8
72	99-1-2(пл)	Хроммированное ограждение К=2,000;	м	3,8	4324,92		16435					
73	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	м	2,9	570,22 50,72	1,53 0,56	1654	147	4 2	159 107	0,3197 0,00275	1

	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	6	393,87 62,12	0,16 0,02	2363	373	1	399 107	0,3504 0,0002	2
75	Е34-60-5	Облицовка парапета плитами OSB	м2	3,42	198,7 163,79	5,51 2,11	680	560	19 7	516 91	1,02005 0,01025	3
76	99-1-77(пл)	Плиты OSBK=1,020;	м2	3,4884	289,81		1011					
77	Е7-20-1	Установка МС	m	0,00352	94709,71 36742,5	3043,21 1150,31	333	129	11 4	168 126	195,5 5,6125	1
78	Е6-1-16	Устройство бетонного пандуса	м3	0,7	8719,81 313,09	245,78 92,84	6104	219	172 65	270 95	2,0585 0,4535	1
79	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5мм	m	0,00432	41200		178					
80	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	m	0,0088	99034,93 38036,25	380,3 143,44	872	335	3 1	319 95	227,7 0,7	2
81	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	1,5	759,28 65,99	52,6 18,56	1139	99	79 28	152 120	0,43815 0,09075	1
82	Е15-17-1	Гладкая облицовка кафелем	м2	0,34	1901,64 382,95	2,63 0,99	647	130	1 0	124 95	2,3 0,00488	1
83	Е7-60-1	Установка хроммированного ограждения	м	2,8	4316,6 367,43	9,61 3,63	12086	1029	27 10	1309 126	2,001 0,01775	6
84	99-1-2(пл)	Хроммированное ограждение	м	2,8	4324,92		12110					
85	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	304	1921,5 313,89	10,25 3,85	584136	95423	3116 1170	103354 107	1,9665 0,01875	598 6
86	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	304	133,09 7,45	0,69 0,25	40459	2265	210 76	2528 108	0,04635 0,00125	14
87	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	304	21,42 5,38	1,14 0,43	6512	1636	347 131	1908 108	0,03335 0,0021	10 1

88	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесо и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	3,8	739,16 176,21	1,55 0,59	2809	670	6 2	719 107	1,1178 0,00288	4
89	E7-20-1	Установка арматурныхт стыков накладок	m	0,10878	46409,71 36742,5	3043,21 1150,31	5048	3997	331 125	5194 126	195,5 5,6125	21 1
90	1-4-83	Сталь полосовая 50х4мм (ГОСТ 103-76)	m	0,10878	46400		5047					
91	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4мм	m	0,0161	50800		818					
92	E10-23-1	Установка двери слухового окна	м2	0,7	446,86 174,4	128,16 44,59	313	122	90 31	166 108	1,03385 0,17413	1
93	6-2-2	Дверь слухового окна	м2	0,7	4250,00		2975					
94	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	компл	1	843		843					
95	E58-18-4	Устройство снегозадержателей из листовой стали 28шт по 3м	м	24	253,64 40,86	0,56 0,09	6087	981	13 2	1052 107	0,2612 0,0009	6
96	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	м2	118	161,14 79,44	0,78 0,29	19015	9374	92 34	9973 106	0,50025 0,00138	59
97	E26-30-1	Теплоизоляция стен фасада изделиями из волокнистых и зернистых материадов на битуме	м3	9,1568	12800		117207					
98	1-3-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-1000мм	м3	9,1568	12800		117207					
99	E15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	118	139,2 43,47	1,49 0,56	16426	5129	176 66	4936 95	0,25645 0,00275	30
100	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	118	723,34 222,01	6,15 2,34	85354	26197	726 276	25150 95	1,3225 0,01138	156
101	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	94	133,6 84,79	4,29 1,64	12558	7970	403 154	7718 95	0,52348 0,00788	49 1
102	E15-158-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	94	104,31 19,69	2,06 0,79	9805	1851	194 74	1829 95	0,10626 0,00375	10

103	Е15-179-4	Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком	м2	24	40,42 34,16		970	820		779 95	0,20355	5
104	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	4,8	2574,05 142,31	126,11 47,81	12355	683	605 229	967 106	0,9775 0,225	5 1
105	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	4,8	7986,03 225,11	82,51 31,16	38333	1081	396 150	1169 95	1,5525 0,15225	7 1
106	Е6-36-4	Железнение поверхности	м2	48	66,13 59	0,29 0,11	3174	2832	14 5	2695 95	0,33235 0,005	16
107	Е9-29-1	Монтаж конструкции лестниц	m	0,07154	15836,44 5796	6844,84 1941,08	1133	415	490 139	448 81	33,235 6,825	2
108	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	m	0,07154	133700		9565					
109	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п белилами с добавлением колера К=29,000;	м2	2,07466	164,61 124,2	0,09 0,03	342	258		245 95	0,7429 0,00013	2
110	Е9-1-1	Монтаж каркаса входной группы К=1,040;	m	0,07114	9884,43 4243,5	4187,55 1038,55	703	302	298 74	304 81	23 3,65	2
111	1-4-85	Сталь полосовая 50х50мм (ГОСТ 8509-86)К=1,040;	m	0,07114	47200		3358					
112	Е13-26-6	Окраска металических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	м2	2,06306	20,98 4,78	0,03	43	10		8 81	0,0245	
113	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей	м2	2,8	1840,67 313,89	10,25 3,85	5154	879	29 11	952 107	1,9665 0,01875	6
114	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесо и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	2	739,16 176,21	1,55 0,59	1478	352	3 1	378 107	1,1178 0,00288	2
115	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	2,8	714,69 96,77	6,85 2,59	2001	271	19 7	300 108	0,6049 0,01263	2
116	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	m	0,20752	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1801	1714	88 33	2061 118	56,4 0,77	12
117	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8мм	m	0,20752	62000		12866					

118	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	2,5045	8719,48 567		21838	1420		1747 123	3,7	9
119	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	50,09	211,49 52,2	9,95 3,74	10594	2615	498 187	3447 123	0,4 0,0182	18 1
120	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки К=1,000;	м2	-50,09	27,92 0,63	0,67 0,25	-1399	-32	-34 -13	-54 123	0,0044 0,0012	
121	Е11-27-6	Устройство керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	50,09	1550,81 173,3	15,2 7,37	77680	8681	761 369	11131 123	1,07 0,037	54 2
122	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	53,59	254,56 41,63	0,32 0,11	13642	2231	17 6	2751 123	0,236 0,006	13
123	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	2,9005	8719,48 567		25291	1645		2023 123	3,7	11
124	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	58,01	250,49 85,95	9,05 3,4	14531	4986	525 197	6375 123	0,416 0,0337	24 2
125	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	58,01	191,48 50,85	15,94 5,96	11108	2950	925 346	4054 123	0,251 0,0165	15 1
126	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	58,01	211,49 52,2	9,95 3,74	12269	3028	577 217	3991 123	0,4 0,0182	21 1

127	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки К=1,000;	м2	-58,01	27,92 0,63	0,67 0,25	-1620	-37	-39 -15	-63 123	0,0044 0,0012	
128	E11-27-6	Устройство керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	58,01	1550,81 173,3	15,2 7,37	89962	10053	882 428	12891 123	1,07 0,037	62 2
129	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	62	254,56 41,63	0,32 0,11	15783	2581	20 7	3183 123	0,236 0,006	15
130	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	11,0075	8719,48 567		95980	6241		7677 123	3,66	40
131	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	220,15	211,49 52,2	9,95 3,74	46560	11492	2190 823	15148 123	0,4 0,0182	78 4
132	E11-35-3	Устройство покрытий из ДСП	м2	220,15	647,14 78,98	4,86 1,82	142468	17387	1070 401	21879 123	0,497 0,0089	109 2
133	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	220,15	925,06 58,5	4,9 1,85	203652	12879	1079 407	16342 123	0,382 0,009	84 2
134	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	235	123,31 16,18	0,16 0,07	28978	3802	38 16	4697 123	0,0899 0,0003	21
135	E11-2-9	Устройство бетонного постилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,413	8719,48 567		3601	234		288 123	3,66	2
136	E14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из бетона мелкозернистого	м3	0,1652	11451,81 303,75	130,93 49,5	1892	50	22 8	62 106	2,1 0,24	
137	E6-36-4	Железнение поверхности	м2	8,26	58,37 51,3	0,23 0,09	482	424	2 1	446 105	0,289 0,0004	2
138	E11-39-2	Устройство цементных плинтусов	м	8,84	28,11 18,5	0,22 0,09	248	164	2 1	202 123	0,104 0,0004	1
139	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	154,51	496,79 10,51	2,62 0,99	76759	1624	405 153	2186 123	0,0681 0,0048	11 1

140	Е11-2-9	Устройство бетонного постилающего слоя с уплотнением трамбовками далее следуют теплые полы (В разделе ОВ)	м3	7,7255	8719,48 567		67362	4380		5388 123	3,66	28
141	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	154,51	211,49 52,2	9,95 3,74	32677	8065	1537 578	10631 123	0,356 0,0182	55 3
142	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=-1,000;	м2	-154,51	27,92 0,63	0,67 0,25	-4314	-97	-104 -39	-167 123	0,0044 0,0012	-1
143	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	154,51	925,06 58,5	4,90 1,85	142931	9039	757 286	11469 123	0,382 0,009	59
144	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	165	123,31 16,18	0,16 0,07	20346	2670	26 12	3298 123	0,0899 0,0003	15
145	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных одностворчатых, площадь проема до 2 м2	м2	4,32	472,81 217,73	19 6,18	2043	941	82 27	1161 120	1,3030 0,0302	6
146	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных одностворчатых, площадь поема до 2 м2	м2	35,28	427,5 185,83	19,32 6,39	15082	6556	682 225	8138 120	1,11210 0,031	39 1
147	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой : одноэлементные поворотные	м2	4,32	6618		28590					
148	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитныеостекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	35,28	8050		284004					
149	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4мм К=-1,000:	м2	-39,6	2800		-110880					
150	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренным энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6 И	м2	39,6	4963		196535					
151	Е10-22-2	Установка подоконных досок ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2м	м2	35,28	210,48 94,05	5,58 2,12	7426	3318	197 75	4071 120	0,586 0,0103	21
152	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	30	2860		85800					

153	E58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	22,8	253,64 40,86	0,56 0,09	5783	932	13 2	1111 119	0,2612 0,0009	6
154	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	41,34	325,33 312,75	6,33 2,39	13449	12929	262 99	13679 105	1,79 0,0117	74
155	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	41,34	192,12 141,39	6,12 2,32	7942	5845	253 96	6238 105	0,8056 0,01132	33
156	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	41,34	306,5 65,03	2,1 0,79	12671	2688	87 33	2857 105	0,39 0,0039	16
157	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружны и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	367,11 139,39	19,34 6,57	1388	527	73 25	662 120	0,8342 0,0321	3
158	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленныеоднокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	3,78	12700		48006					
159	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадьюд до 3 м2	м2	34,95	398,48 151,65	102,53 35,67	13927	5300	3583 1247	7856 120	0,899 0,1393	31 5
160	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 21-8П внутренние	м2	3,36	4250		14280					
161	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	26,46	3640		96314					
162	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС19ГТП	м2	5,13	12300		63099					
163	E10-90-2	Установка металических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,77	330,85 272,25	32,08 12,13	2571	2115	249 94	2652 120	1,490 0,059	12
164	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	4	25100		100400					
165	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	эмплеі	19	1380		26220					
166	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуны	шт	19	844		16036					

167	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	39,54	325,33 312,75	6,33 2,39	12864	12366	250 95	13084 105	1,79 0,0117	71
168	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконнь и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	39,54	192,12 141,39	6,12 2,32	7596	5591	242 92	5966 105	0,8056 0,01132	32
169	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	39,54	306,5 65,03	2,1 0,79	12119	2571	83 31	2733 105	0,39 0,0039	15
170	E10-92-2	Установка перегородок из ПХВ профилей	м2	13,5	328,76 124,24	20,41 7,13	4438	1677	276 96	2128 120	0,7435 0,0348	10
171	6-1-191	Перегородки из ПХВ профилей, прим.	м2	13,5	13000		175500					
172	E15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	м2	491,02	150,6 102,11	3,94 1,49	73948	50138	1935 732	53413 105	0,5535 0,00729	272 4
173	E15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	491,02	325,41 81,23	2,33 0,88	159783	39886	1144 432	42334 105	0,49 0,0043	241 2
174	E11-40-1	Устройство галтелей поливинилхлоридных, прим	м	438,33	123,31 16,18	0,16 0,07	54050	7092	70 31	8761 123	0,0899 0,0003	39
175	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	м2	1048,27	228,99 108,9	1,96 0,45	240043	114157	2055 472	120360 105	0,611 0,0262	640 27
176	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	м2	1036,61	121,68 73,73	3,43 1,31	126135	76429	3556 1358	81677 105	0,4552 0,0063	472 7
177	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	719,52	306,5 65,03	2,1 0,79	220533	46790	1511 568	49727 105	0,39 0,0039	281 3
178	E15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	317,09	173,11 78,3	1,88 0,72	54891	24828	596 228	26309 105	0,468 0,0035	148 1
179	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	148,85	1851,16 333	2,1 0,79	275545	49567	313 118	52169 105	2 0,0039	298 1
180	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	м2	11,66	17,43	0,12	203	160	1	169	0,092	1

				13,73	0,05			1	105	0,0002			
181	Е12-7-5	Устройство кровелного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	981	1878,51 272,95	8,2 3,08	1842818	267764	8044 3021	322235 119	1,71 0,015	1678 15	
182	Е10-14-1	Установка стропильного каркаса кровли блоков А и Б	м3	14,27	21304,82 3397,5	334,28 126	304020	48482	4770 1798	60336 120	22,1 0,62	315 9	

Итого в баз. Ценах 2001г	7971798	1439786
Накладные расходы в з/п	1439786	
Итого с нокладными расходами	9411584	
Непредвиденные затраты	564695	
Итого прямых затрат	9976279	
Затраты в зимнее время (1,35%)	134680	
Доп.отпуска рабочим 0,4%	39905	
Выслуга лет 1%	99763	
Итого в базисных ценах 2001 г.	10250626	
Итого в текущих ценах 2013 года	22899900	
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	457998	
Итого:	23357898	
НДС 12%	2802948	
Всего :	**26160845**	

Заказчик:

Представитель тех.надзора:

Подрядчик: