Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Алматинская область, Балхашский район, Конаева 8
БИН 120140003389

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за октябрь месяц 2014 года
по договору № 11 от 28 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 467 037 015 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция здании детского сада "Балдырган" в селе Кокжиде Балхашского района Алматинской области	тенге	124 813 917,00	118 549 791,00	6 240 695,85	95 134 791,00	23 415 000,00		23 415 000,00
	Всего по акту:		124 813 917,00	118 549 791,00	6 240 695,85	95 134 791,00	23 415 000,00	-	23 415 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
_____ **Д. Мусаев**
М.П.

Представитель заказчика
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строителтства
Балхашского района"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор №11 от 28.04.2014г ИБП 467 037 015 431

АКТ приемки выполненных работ
Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области
за октябрь месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед измер	Кол-во	Стоимость ед.из. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед.из. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Общая стоим.тен. Основная з/п	Общая стоим.тен. экс.маш / з/п мех.	Наклад расх. тен./%	Затрады труда на един.	Затрады труда Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	14,83	56,25 3,89	52,36 19,37	834	58	776 287	335 97	0,027 0,0774	1
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы (Добработка вручную)	м3	0,5	294,75 294,75		147	147		167 113	1,89	1
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) с перемещением до 5 м	м3	15,43	7,57	7,57 2,46	117		117 38	37 97	0,00942	
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	м3	15,43	25,65 20,27	5,38	396	313	83	303 97	0,129	2
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,5	7940 195,75	66,01 24,93	19850	489	165 62	579 105	1,35 0,1218	3
6	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	м	0,0713	50600		3608					
7	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	м	0,0569	47400		2697					

		сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм										
8	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	м	0,0739	52400		3872					
9	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	м	0,046	42500		1955					
10	30-18-67	Конструкции и деталиколлекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,7	18900		13230					
11	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	2	784	1568						
12	Е6-11-7	Устоновка лестничных сходней из арматурной стали	м	0,046	33697,62 33075	304,24 114,75	1550	1521	14 5	1450 95	198 0,56	9
13	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	м	0,046	42500		1955					
14	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	7,33	187,79 58,05	4,19 1,58	1377	426	31 12	516 118	0,382 0,0076	3
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битум в 2 слоя	м2	29,2	245,44 37,35	3,82 1,44	7167	1091	112 42	1337 118	0,212 0,007	6
16	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	11,1	6924,24 699,75	335,84 126	76859	7767	3728 1399	10816 118	4,54 0,61	50 7
17	Е6-11-7	Устоновка закладных деталей весом до 4 кг	м	0,01385	93997,62 33075	304,24 114,75	1302	458	4 2	483 105	198 0,56	3
18	Е15-172-4	Двухслойная мет конструкций с добавлением коллераК=29,000	м2	11,5304	148,39 108	0,07 0,02	1711	1245	1	1308 105	0,646 0,0001	7
19	Е10-14-1	Устоновка деревянного каркаса навеса	м3	1,409	21304,82 3397,5	334,28 126	30018	4787	471 178	5958 120	22,1 0,62	31 1

20	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,409	573,75 123,75	28,11 10,58	808	174	40 15	227 120	0,78 0,052	1
21	Е9-17-1	Монтаж стоек из труб,прим	м	0,12147	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	564	192	278 75	240 90	9,35 2,34	22 1
22	2-1-41	Конструкции стальные	м	0,12147	147100		17868					
23	Е47-7-7	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25 %	яма	15	600,98 600,98		9015	9015		10457 116	4,174	63
24	Е47-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м	шт	15	544,07 312,3	190,71 46,9	8161	4685	2861 704	6250 116	1,801 0,195	27 3
25	30-12-68	Ель колючая (форма зеленая), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3,0	шт	15	12200		183000					
26	Е47-7-7	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25 %	яма	20	600,98 600,98		12020	12020		13943 116	4,174	83
27	Е47-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м	шт	20	544,07 312,3	190,71 46,9	10881	6246	3814 938	8333 116	1,801 0,195	36 4
28	30-12-38	Карагач	шт	20	1100		22000					
29	Е47-7-7	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25 %	яма	16	600,98 600,98		9616	9616		11154 116	4,174	67
30	Е47-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м	шт	16	544,07 312,3	190,71 46,9	8705	4997	3051 750	6667 116	1,801 0,195	29 4
31	30-12-38	Фруктовые породы деревьев	шт	16	1100		17600					
32	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	88,36	20,49 4,68	0,91 0,34	1810	414	80 30	532 120	0,029 0,00168	3

33	Е10-3-5	Устройство карнизов	м2	22,5	767,86 214,65	7,54 2,86	17277	4830	170 64	5873 120	1,43 0,0139	32
34	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	м2	22,5	165,65 88,65	1,61 0,61	3727	1995	36 14	2109 105	0,532 0,003	12
35	Е7-20-1	Устоновка арматурных стыковых накладок	м	0,01364	89308,57 31950	2434,57 920,25	1218	436	33 13	628 140	170 4,49	2
36	Е6-11-1	Устоновка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	м	0,03234	172357,31 47475	536,06 202,5	5574	1535	17 7	1619 105	289 0,99	9
37	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	30	303,85 22,34	0,84 0,14	9116	670	25 4	803 119	0,1445 0,0013	4
38	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	29,64	670,87 282,04	2,86 0,94	19885	8360	85 28	8807 105	1,63 0,0046	48
39	Е58-18-3	Устройство снегозадержателейК=3,000	м	24	421,97 32,96	1,17 0,18	10127	791	28 4	946 119	0,2125 0,0018	5
40	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	1,2	2530,27 123,75	100,89 38,25	3036	149	121 46	229 118	0,85 0,18	1
41	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	2,4	7940,17 195,75	66,01 24,93	19056	470	158 60	556 105	1,35 0,1218	3
42	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	981	20,49 4,68	0,91 0,34	20101	4591	893 334	5910 120	0,029 0,00168	28 2
43	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостоей	м	6	393,87 62,12	0,16 0,02	2363	373	1	444 119	0,3504 0,0002	2
44	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	м	34,16	563,29 44,1	1,22 0,45	19242	1506	42 15	1811 119	0,278 0,0022	9
45	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п) из листовой оцинкованной стали	м2	3,8	715,87 153,23	1,24 0,47	2720	582	5 2	695 119	0,972 0,0023	4

46	Е7-20-1	Устоновка арматурных стыковых накладок	м	0,3912	41008,57 31950	2434,57 920,25	16043	12499	952 360	18002 140	170 4,49	67 2
47	1-4-83	Сталь полосовая 50х4 мм (ГОСТ 103-76)	м	0,3912	46400		18152					
48	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	м	0,0525	50800		2667					
49	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	окно	3	3081,19 963	0,91 0,34	9244	2889	3 1	3468 120	0,029 0,00168	28 2
50	6-1-152	Слуховые окна с решеткой	м2	1,5	3960		5940					
51	1-1-812	Завертка оцинкованная	шт	3	57		171					
52	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3,63	1878,51 272,95	8,2 3,08	6819	991	30 11	1192 119	1,71 0,015	6
53	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	3,63	20,49 4,68	0,91 0,34	74	17	3 1	22 120	0,029 0,00168	
54	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов,свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	4,05	715,87 153,23	1,24 0,47	2899	621	5 2	741 119	0,972 0,0023	4
55	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	3,63	700,7 84,15	5,48 2,07	2544	305	20 8	376 120	0,526 0,0101	2
56	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции	м2	3,63	78,98 11,59	0,99 0,38	287	42	4 1	52 119	0,0694 0,0018	
57	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	м	0,01428	41200		588					
58	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	5,4	2081,21 173,3	15,2 7,37	11239	936	82 40	1200 123	1,07 0,037	6
59	Е15-17-1	Гладкая облицовка кафелем	м2	1,98	1851,16 333	2,1 0,79	3665	659	4 2	694 105	2 0,0039	4

60	Е7-60-1	Установка хроммированного ограждения	м	3,8	4266,75 319,5	7,69 2,9	16214	1214	29 11	1715 140	1,74 0,0142	7
61	99-1-2(пл)	Хроммированное ограждение	м	3,8	4324,92		16435					
62	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	м	2,9	563,29 44,1	1,22 0,45	1634	128	4 1	154 119	0,278 0,0022	1
63	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	6	393,87 62,12	0,16 0,02	2363	373	1	444 119	0,3504 0,0002	2
64	Е34-60-5	Облицовка парапета плитами OSB	м2	3,42	176,24 142,43	4,41 1,69	603	487	15 6	498 101	0,887 0,0082	3
65	99-1-77(пл)	Плиты OSB К=1,020;	м2	3,4884	289,81		1011					
66	Е7-20-1	Установка МС	м	0,00352	89308,57 31950	2434,57 920,25	314	112	9 3	162 140	170 4,49	1
67	Е6-1-16	Устройство бетонного пандуса	м3	0,7	8629,81 272,25	196,62 74,27	6041	191	138 52	255 105	1,79 0,3628	1
68	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	м	0,00432	41200		178					
69	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	м	0,0088	93997,62 33075	304,24 114,75	827	291	3 1	307 105	198 0,56	2
70	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	1,5	740,15 57,38	42,08 14,85	1110	86	63 22	144 133	0,381 0,0726	1
71	Е15-17-1	Гладкая облицовка кафелем	м2	0,34	1851,16 333	2,1 0,79	629	113	1	119 105	2 0,0039	1
72	Е7-60-1	Установка хроммированного ограждения	м	2,8	4266,75 319,5	7,69 2,9	11947	895	22 8	1264 140	1,74 0,0142	5
73	99-1-2(пл)	Хроммированное ограждение	м	2,8	4324,92		12110					
74	Е10-53-3	Антисептированиеводнымирастворами покрытий по фермам	м2	981	131,98 6,48	0,55 0,2	129472	6357	540 196	7864 120	0,0403 0,001	40 1

75	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм К=3,000;	м3	3,3	9583,72 585	353,46 133,52	31626	1931	1166 441	2490 105	3,6 0,6521	12 2
76	2-1-41	Конструкции стальные для козырька К=1,040;	м	0,2106	147100		30979					
77	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством К=3,000;	м2	8,4	1878,51 272,95	8,2 3,08	15779	2293	69 26	2759 119	1,71 0,015	14
78	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам К=3,000;	м2	8,4	20,49 4,68	0,91 0,34	172	39	8 3	51 120	0,029 0,00168	
79	1-3-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100мм	м3	36,62	12800		468736					
80	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=29,000;	м2	3,08879	20,35 4,16	0,02	63	13		12 90	0,0213	
81	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия козырьков металлочерепицей	м2	4,9	1797,68 272,95	8,2 3,08	8809	1337	40 15	1610 119	1,71 0,015	8
82	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	3,5	715,87 153,23	1,24 0,47	2506	536	4 2	640 119	0,972 0,0023	3
83	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	4,9	700,7 84,15	5,48 2,07	3433	412	27 10	507 120	0,526 0,0101	3
84	Е9-29-1	Монтаж конструкции лестниц К=3,000;	м	0,21462	13711,46 5040	5475,86 1552,87	2943	1082	1175 333	1273 90	28,9 5,46	6 1
85	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=3,000;	м	0,21462	133700		28695					
86	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п.	м2	6,22398	148,39 108	0,07 0,02	924	672		706 105	0,646 0,0001	4

		белилами с добавлением колера К=29,000;											
87	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм	м3	1,6	9583,72 585	353,46 133,52	15334	936	566 214	1207 105	3,6 0,6521	6 1
88	Е9-1-1	Монтаж каркаса входной группы К=1,040;	м	0,35488	8493,42 3690	3350,04 830,84	3014	1310	1189 295	1444 90	20 2,92	7 1
89	2-1-41	Конструкции стальные для входной группы К=1,040;	м	0,35488	147100		52203					
90	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм т.п. белилами с добавлением колера К=29,000;	м2	10,2915	148,39 108	0,07 0,02	1527	1111	1	1167 105	0,646 0,001	7
91	Е10-14-1	Установка деревянного каркаса кровли входной группы	м3	0,07	21304,82 3397,5	334,28 126	1491	238	23 9	296 120	22,1 0,62	2
92	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкции ферм, арок, балок, стропил,мауэрлатов	м3	0,07	573,75 123,75	28,11 10,58	40	9	2 1	11 120	0,78 0,052	
93	Е18-22-2	Установка монометров с трехходовым краном	комплект	1	865,17 46,58	1,96	865	47	2	54 115	0,253	
94	1-3-131	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 100мм, толщина изоляции 9мм	м	6	542		3252					
95	Е1-16-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовым экскаваторами емкостью 2,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	5,402	25,23 1,22	23,95 6,77	136	7	129 37	38 87	0,00744 0,02403	
96	П8-10-1	Перевозка грузов автомобили самосвалами на 10км, 1класс груза	м	9,72	76,6	76,60 15,32	745		745 149	134 90	0,03217	
97	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25м3	м3	210,79	46,51 2,16	44,35 17,03	9804	455	9349 3590	3519 87	0,015 0,0688	3 15
98	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2м вручную в грунтах 3 группы	м3	6,512	577,8 577,8		3763	3763		3838 102	3,336	22
99	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт с перемещением до 5м	м3	217,305	7,57	7,57 2,46	1645		1645 535	465 87	0,00942	2

100	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150мм	км	0,074	465331,02 60966	1733,92 650,25	34434	4511	128 48	5335 117	361 3,17	27
101	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2м вручную в грунтах 3 группы	м3	131	481,5 481,5		63077	63077		64338 102	2,78	364
102	Е1-166-3	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3группы	м3	131	167,18 167,18		21901	21901		22339 102	1,21	159
103	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32мм	км	0,015	47611,09 29700	17877,09 4698,68	714	446	268 70	604 117	173 18,1	3
104	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63мм	км	0,091	51202,26 30825	20326,01 5353,43	4659	2805	1850 487	3852 117	179 20,64	16 2
105	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт с перемещением до 5м	м3	136	6,48	6,48 2,1	881		881 286	248 87	0,00806	1
106	Е24-2-1	Прокладка непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 38мм при условном давлении 1,6МПА и т температуре 150С	км	0,007	170717,21 76050	46381,71 17015,25	1195	532	325 119	762 117	424 88,37	3 1
107	Е24-2-1	Прокладка непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 38мм при условном давлении 1,6МПА и т температуре 150С	км	0,18	170717,21 76050	46381,71 17015,25	30729	13689	8349 3063	19600 117	424 88,37	76 16
108	8-6-109	Труба футляр электросварная прямошовная со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4мм	м	0,6	2260		1356					
109	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб	м	0,6	244,98 146,93	0,28 0,11	147	88		103 117	0,844 0,0005	1
110	Е13-26-18	Окраска металических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	0,27	16,92 4,14	0,02	5	1		1 81	0,0213	
111	Е13-16-1	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,27	36,09 4,39	0,09 0,05	10	1		1 81	0,0218 0,0002	
112	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб	врезка	1	950,73	180,25	951	396	180	542	2,01	2

	стальных штуцеров диаметром 100м			396	67,5			68	117	0,33	
113	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаватарами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4м3	м3	37,82	22,38 0,81	21,57 6,53	846	31	816 247	242 87	0,00561 0,0244	1
114	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосом в грунтах I группы	м3	2,48	167,4 167,4		415	415		423 102	1,18	
115	Е1-18-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовым экскаватарами емкостью 0,4м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	47,7	37,55 2,04	35,51 10,94	1791	97	1694 522	539 87	0,0142 0,0411	1 2
116	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	м2	42,625	228,99 108,9	1,96 0,45	9761	4642	84 19	4428 95	0,611 0,0262	26 1
117	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен цементно-известковым раствором	м2	42,625	98,99 60,3	1,19 0,45	4219	2570	51 19	2460 95	0,37 0,0022	16
118	Е13-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	42,625	226,9 8,1	0,18 0,07	9672	345	8 3	282 81	0,0416 0,0003	2
119	2-1-222	Стремянка	м	0,03638	151200		5501					
120	Е26-3-8	изоляция трубопрводов диаметром 45мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50мм	м	180	451,59 52,43	8,16 3,15	81286	9437	1469 567	9004 90	0,31 0,015	56 3
121	1-3-25	Вата минеральная	м3	1,3	2530		3289					
122	Е9-50-1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений	м	2	658,15 564,75	58,52 22,5	1316	1130	117 45	951 81	2,63 0,11	5
123	Е16-27-5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопление и водоснабжение диаметром 38мм	врезка	1	2001,74 814,5	23,09 9	2002	815	23 9	947 115	4,46 0,04	4
124	Е16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопление и водоснабжение диаметром 45мм	врезка	1	5166,96 1008	63,9 24,75	5167	1008	64 25	1188 115	5,64 0,12	6
125	8-1-55	Гильзы из стальных электросварных труб,159х4,5мм	м	0,56	1800		1008					
126	8-1-55	Гильзы из стальных электросварных труб,209х6мм	м	0,56	3240		1814					

127	1-1-900	Прокат широкополосный , толщина 10-12мм из стали	м	0,0054	62200		336						
128	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0,22	7520		1654						
129	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (измерение 1000шт)	1000шт	138,12	12200		1685064						
130	1-3-25	Вата минеральная	м3	0,078	2530		197						
131	1-1-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	0,5	655		328						
132	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки	м2	3,5	13,91 8,06	0,07 0,02	49	28		23 81	0,0413 0,0001		
133	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки	м2	7	12,08 8,06	0,05 0,02	85	56		46 81	0,0413 0,0001		
		Устройство входного крыльца КВ-1-3шт											
134	Е11-2-4	Устройство Щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=3,000;	м3	1,8	3011,1 531		5420	956		1176 123	3,24	6	
135	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм К=3,000;	м3	3,3	9583,72 585	353,46 133,52	31626	1931	1166 441	2490 105	3,6 0,6521	12 2	
136	Е9-1-1	Монтаж краска козырька К-1,040;	m	0,2106	8493,42 3690	3350,04 830,84	1789	777	706 175	857 90	20 2,92	4 1	
137	2-1-41	Конструкции стальные для козырька К=1,040;	m	0,2106	147100		30979						
138	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам К=3,000;	м2	8,4	20,49 4,68	0,91 0,34	172	39	8 3	51 120	0,029 0,00168		
139	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали К=3,000;	м2	6	715,87 153,23	1,24 0,47	4295	919	7 3	1097 119	0,972 0,0023	6	
140	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки К=3,000;	м2	8,4	700,7 84,15	5,48 2,07	5886	707	46 17	869 120	0,6049 0,01263	5	
141	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5ммК=3,000;	m	0,0201	41200		828						
142	1-1-860	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая (нержавеющая) К=3,000;	m	0,024	166500		3996						

143	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18мм К=3,000;	т	0,0288	61200		1763					
144	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки К=3,000;	м3	0.12	8062,57 195,75	66,01 24,93	968	23	8 3	28 105	1,35 0,1218	
145	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях К=3,000;	м2	5,94	1550,81 173,3	15,2 7,37	9212	1029	90 44	1320 123	1,07 0,037	6
146	Е7-60-1	Установка хромированного ограждения К3,000;	м	9	4266,75 319,5	7,69 2,9	38401	2876	69 26	4062 140	1,74 0,0142	16
147	99-1-2(пл)	Храмированное ограждение К=3,000;	м	9	4324,92		38924					
148	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,6	3011,1 531		1807	319		392 123	3,24	2
149	Е6-1-2	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм	м3	1,1	9583,72 585	353,46 133,52	10542	644	389 147	830 105	3,6 0,6521	4 1
150	Е9-1-1	Монтаж каркаса козырьков К=1,040;	т	0,10651	8493,42 3690	3350,04 830,84	905	393	357 88	433 90	3,6 0,6521	
151	2-1-41	Конструкции стальные для козырьков К=1,040;	т	0,10651	147100		15668					
152	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	4,9	1878,51 272,95	8,2 3,08	9205	1337	40 15	1610 119	1,7 0,015	8
153	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	4,9	20,49 4,68	0,91 0,34	100	23	4 2	30 120	0,029 0,00168	
154	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	3,5	715,87 153,23	1,24 0,47	2506	536	4 2	640 119	0,972 0,0023	3
155	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	4,9	700,7 84,15	5,48 2,07	3433	412	27 10	507 120	0,526 0,0101	3
156	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d= 5мм	т	0,0067	41200		276					

157	1-1-860	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая (нержавею)	т	0,008	166500		1332					
158	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18мм	т	0,0096	61200		588					
159	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,04	8062,57 195,75	66,01 24,93	323	8	3 1	9 105	1,350 0,1218	
160	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	1,98	1550,81 173,3	15,2 7,37	3071	343	30 15	397 123	1,0700 0,03700	2
161	Е7-60-1	Установка хромированного ограждения	м	3	4266,75 319,5	7,69 2,9	12800	959	23 9	1354 140	1,74 0,0142	5
162	99-1-2(пл)	Храмированное ограждение	м	3	4324,92		12975					
163	Е11-2-4	Устройство Щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,7	3011,1 531		2108	372		457 123	3,24	2
164	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	0,9	9583,72 585	353,46 133,52	8625	527	318 120	679 105	3,6 0,6521	3 1
165	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d= 5мм	т	0,0083	41200		342					
166	1-1-860	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая (нержавею)	т	0,008	166500		1332					
167	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18мм	т	0,0096	61200		588					
167	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,07	8062,57 195,75	66,01 24,93	564	14	5 2	16 105	1,350 0,1218	
168	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	3,66	1550,81 173,3	15,2 7,37	5676	634	56 27	734 123	1,0700 0,03700	4
169	Е7-60-1	Установка хромированного ограждения	м	3	4266,75 319,5	7,69 2,9	12800	959	23 9	1354 140	1,74 0,0142	5

170	99-1-2(пл)	Храмированное ограждение	м	3	4324,92		12975					
171	Е10-14-1	Установка стропильного каркаса кровли блоков АиБ	м3	3,54	21304,82 3397,5	334,28 126	75419	12027	1183 446	14968 120	22,1 0,62	78 2
172	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил мауэрлатов	м3	17,81	573,75 123,75	28,11 10,58	10218	2204	501 188	2871 120	0,780 0,052	14 1
173	Е10-3-5	Устройство карнизов	м2	99	767,86 214,65	7,54 2,86	76018	21250	746 283	25840 120	1,43 0,0139	142 1
174	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	м2	99	165,65 88,65	1,61 0,61	16399	8776	159 60	9279 105	0,532 0,003	53
175	Е12-15-3	Устройство прокладка пароизоляции	м2	883	78,98 11,59	0,99 0,38	69739	10234	874 336	12578 119	0,0694 0,0018	61 2
176	1-1-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	3	483		1449					
177	Е58-18-4	Устройство снегодержателей из листовой стали 28шт по 3м	м	60	253,64 40,86	0,56 0,09	15218	2452	34 5	2924 119	0,2612 0,0009	16
178	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	м2	472	150,62 69,08	0,62 0,23	71093	32606	293 109	76797 118	0,435 0,001	205 1
179	Е26-30-1	Теплоизоляция стен фасада изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	37,76	7334,67 3566,25	378,22 141,75	276957	134662	14282 5352	216402 100	20,04 0,69	757 26
180	1-3-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической синтетическом связующем . толщина 40-100мм	м3	472	133,23 37,8	1,19 0,45	62885	17842	562 212	18957 105	0,223 0,0022	105 1
181	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000:	м2	3,08879	20,35 4,16	0,02	63	13		12 90	0,0213	
182	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	4,9	1797,68 272,95	8,2 3,08	8809	1337	40 15	1610 119	1,71 0,015	8
183	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной	м2	3,5	715,87	1,24	2506	536	4	640	0,972	3

		стали			153,23	0,47			2	119	0,0023	
184	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	4,9	700,7 84,15	5,48 2,07	3433	412	27 10	507 120	. 0,526 0,0101	3
185	Е9-29-1	Монтаж конструкции лестниц К=3,000:	т	0,21462	13711,46 5040	5475,86 1552,87	2943	1082	1175 333	1273 90	28,9 5,46	6 1
186	2-1-267	Ограждение лестничных проемов лестничные марши, пожарные лестницы К=3,000:	т	0,21462	133700		28695					
187	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток и переплетов , радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п белилами с добавлением колера К=29,000:	м2	6,22398	148,39 108	0,07 0,02	924	672		706 105	0,646 0,0001	4
188	99-1-53(пл.	Резистор	шт	10	258,76		2588					
189	Е1-1641	Земля для подсыпки	м3	5	167,4 167,4		837	837		879 105	0,532 0,003	3
		Теневой навес										
190	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	2,72	218,93 218,93		595	595		673 113	1,540	4
191	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	2,72	134,1 134,1		365	365		412 113	0,972	3
192	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,74	7940,17 195,75	66,01 24,93	5876	145	49 18	171 105	1,35 0,1218	1,0
193												
194	1-1-425	Металлочерепица стальной лист с антикоррозионным покрытием	м2	1124,6	1260		1387211					
195	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	8,8	9316,1 441	311,32 117,61	81982	3881	2740 1035	5162 105	2,82 0,5744	25 5
196	Е9-17-1	Монтаж стоек из труб,прим	м	0,12147	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	564	192	278 75	240 90	9,35 2,34	1

197	2-1-41	Конструкции стальные	м	0,12147	147100		17868					
198	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	7,33	187,79 58,05	4,19 1,58	1377	426	31 12	516 118	0,382 0,0076	3
199	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стей и фундаментов битум в 2 слоя	м2	29,2	245,44 37,35	3,82 1,44	7167	1091	112 42	1337 118	0,212 0,007	6
200	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	11,1	6924,24 699,75	335,84 126	76859	7767	3728 1399	49010 118	4,54 0,61	50 7
201	Е6-11-7	Устоновка закладных деталей весом до 4 кг	м	0,01385	93997,62 33075	304,24 114,75	1302	458	4 2	483 105	198 0,56	3
202	Е15-172-4	Двухслойная окраска мет конструкций К=29,000:	м2	3,52263	148,39 108	0,07 0,02	523	380		399 105	0,646 0,0001	2
203	Е6-11-7	Устоновка закладных деталей весом до 4 кг	м	0,0369	93997,62 33075	304,24 114,75	3469	1220	11 4	1286 105	198 0,56	7
204	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции	м	0,04896	8679,65 8257,5	422,15 157,5	425	404	21 8	486 118	56,4 0,77	3
205	4-1-88	Каркасы и сетки плоские : прволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1,d=3мм	м	0,00403	64100		258					
206	4-1-90	Каркасы и сетки плоские : прволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1,d=5мм	м	0,04512	41200		1859					
207	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,5	11081,67 1368	316,01 119,39	5541	684	158 60	781 105	8,25 0,583	4
208	4-1-5	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d=8мм	м	0,0217	47400		1029					
209	4-1-23	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, d=10мм	м	0,03332	53000		1766					
210	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	м	0,00586	93997,62 33075	304,24 114,75	551	194	2 1	204 105	198 0,56	1
211	Е6-14-15	Монтаж МС1,МС2	м3	0,75	12305,43 1795,5	299,62 113,18	9229	1347	225 85	1503 105	11,2 0,5528	8

212	4-1-26	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, d=16-18мм	м	0,1092	50900		5558					
213	4-1-5	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d=8мм	м	0,02646	47400		1254					
214	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d=6мм	м	0,0108	50600		546					
215	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	29,64	496,79 10,51	2,62 0,99	14725	312	78 29	419 123	0,0681 0,0048	2
216	Е57-12-2	укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площадки пола свыше 10м2	м2	29,64	585,22 114,73	8,95 1,42	17346	3401	265 42	4235 123	0,7636 0,0151	23
217	Е57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28мм площадью свыше 10м2	м2	29,64	1553,45 107,64	4,07 0,65	46044	3190	121 19	3948 123	0,6888 0,0082	20
218	Е57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36мм площадью свыше 10м2	м2	29,64	1920,69 120,11	5,23 0,83	56929	3560	155 25	4409 123	0,7509 0,0105	22
219	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2	29,64	167,96 78,3	1,88 0,72	4978	2321	56 21	2459 105	0,467 0,0035	14
220	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка цоколя декаративным раствором	м2	3,78	403,67 258,75	2,65 0,72	1526	978	10 3	1030 105	1,43 0,0275	5
221	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	м2	88,21	403,67 258,75	2,65 0,72	35608	22824	234 64	62226 105	1,43 0,0275	126 2
222	Е9-24-1	Монтаж каркаса навеса из швелеров	м	0,3976	13864,97 9090	4022,39 1071,86	5513	3614	1599 426	3636 90	56,5 3,81	22 2
223	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерой длины, нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной №16-40	м	0,3976	63600		25287					
224	Е15-172-4	Двухслойная мет конструкций с добавлением коллераК=29,000	м2	11,5304	148,39 108	0,07 0,02	1711	1245	1	1308 105	0,646 0,0001	7
225	Е10-14-1	Устоновка деревянного каркаса навеса	м3	1,409	21304,82 3397,5	334,28 126	30018	4787	471 178	5958 120	22,1 0,62	31 1

226	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,409	573,75 123,75	28,11 10,58	808	174	40 15	227 120	0,78 0,052	1
227	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	88,36	1878,51 272,95	8,2 3,08	165985	24118	725 272	67158 119	1,71 0,015	151 1
228	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	88,36	20,49 4,68	0,91 0,34	1810	414	80 30	532 120	0,029 0,00168	3
229	Е10-3-5	Устройство карнизов	м2	22,5	767,86 214,65	7,54 2,86	17277	4830	170 64	5873 120	1,43 0,0139	32
230	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером маслянным разбеленным	м2	22,5	165,65 88,65	1,61 0,61	3727	1995	36 14	2109 105	0,532 0,003	12
231	Е7-20-1	Устоновка арматурных стыковых накладок	м	0,01364	89308,57 31950	2434,57 920,25	1218	436	33 13	628 140	170 4,49	2
232	Е6-11-1	Устоновка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	м	0,03234	172357,31 47475	536,06 202,5	5574	1535	17 7	1619 105	289 0,99	9
233	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	30	303,85 22,34	0,84 0,14	9116	670	25 4	803 119	0,1445 0,0013	4
234	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	29,64	670,87 282,04	2,86 0,94	19885	8360	85 28	9102 105	1,63 0,0046	48
235	Е58-18-3	Устройство снегозадержателейК=3,000	м	24	421,97 32,96	1,17 0,18	10127	791	28 4	946 119	0,2125 0,0018	5
236	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	1,2	2530,27 123,75	100,89 38,25	3036	149	121 46	229 118	0,85 0,18	1
237	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	2,4	7940,17 195,75	66,01 24,93	19056	470	158 60	616 105	1,35 0,1218	3
238	1-1-442	Втористый технический натрий марка А-1	тн	1,74	73500		127815					

323 Е10-5-1	Установка деревянных лестниц К=3,000;	м3	0,072	22541,72 3487,5	316,57 119,25	1623	251	23 9	312 120	22,5 0,58	2
324 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	м2	9,2	165,65 88,65	1,61 0,61	1524	816	15 6	862 105	0,532 0,003	5

Итого	6808704	960432
Накладные расходы в з/п	1615039	
Итого с нокладными расходами	8423743	
Непредвиденные затраты	505425	
Итого прямых затрат	8929168	
Затраты в зимнее время (1,35%)	120544	
Доп.отпуска рабочим 0,4%	35717	
Выслуга лет 1%	89292	
Итого в базисных ценах 2001 г.	9174720	
Итого в текущих ценах 2014 года	20496324	
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	409926	
Итого:	20906250	
НДС 12%	2508750	
Всего :	**23415000**	

Заказчик

технадзор

Подрядчик