Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Алматинская область, Балхашский район, Конаева 66
БИН 120140003389

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за декабрь месяц 2014 года
по договору № 11 от 28 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 467 037 015 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция здании детского сада "Балдырган" в селе Кокжиде Балхашского района Алматинской области	тенге	124 813 917,00	124 813 917,00	6 240 695,85	118 549 791,00	6 264 126,00	6 240 695,85	23 430,15
	Всего по акту:		124 813 917,00	124 813 917,00	6 240 695,85	118 549 791,00	6 264 126,00	6 240 695,85	23 430,15

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
_____ **Д. Мусаев**
М.П.

Представитель тех.надзора:
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства
Балхашкого района"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор №11 от 28.04.2014г НБП 467 037 015 431

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ

Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области
за декабрь месяц 2014 г.

№	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость Всего / Оси.з/п	Стоимость Экс.мех. / з/п.мех	Общая Всего	Основная з/п	экс.маз/п мех.	Накла расх. тен./ %	Затраты на един.	Затраты Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Водопровод холодной воды										
1	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 275*4мм	м	1	2612,92 403,65	88,56 33,16	2613	404	89 33	502 115	2,277 0,1620	2
2	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50мм	м	3	642,28 115,4	17,65 6,61	1927	346	53 20	421 115	0,63595 0,03225	2
3	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм	м	8	707,2 88,49	12,93 4,84	5658	708	103 39	859 115	0,49795 0,02363	4
4	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и клоннам с креплением скобами, диаметром до 25мм	м	425	108,6 39,6	48,9 12,2	46155	16830	20783 5185	18933 86	0,22000 0,02363	94
5	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50мм	м	80	147,3 49,5	73 18,3	11784	3960	5840 1464	4665 86	0,29 0,107	23 9
6	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63мм	м	59	180,3 57,4	91,6 23	10638	3387	5404 1357	4079 86	0,29 0,107	17 6
7	Ц8-398-1	Прокладка кабеля в трубе	м	564	5,4 2,5	2,3 0,7	3046	1410	1297 395	1552 86	0,01 0,004	6 2
8	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20мм	10м	40	777		31080					
9	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32мм	10м	8	999		7992					
10	8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63мм	10м	5,9	2590		15281					
11	8-6-7	Трубы стальные 20х2,5мм	10м	25	104		2600					
12	2-1-41	Мет. Опора для водомерного узла	m	0,0008	147100		118					

13	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	39,3	164,61 124,2	0,09 0,03	6469	4881	4 1	4638 95	0,7429 0,0013	29
14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм	м	188	12,59 12,29		2367	2311		2657 115	0,05762	11
15	Е16-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400мм	м	1	15,64 12,29		16	12		14 115	0,05762	
16	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	м	2	82,96 44,38	21,06 5,41	166	89	42 11	90 90	0,24265 0,03125	
17	1-3-131	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 100мм, толщина изоляции 9мм	м	2	542		1084					
18	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100мм	комплект	2	2921,31 160,43	11,5 5,63	5843	321	23 11	382 115	0,9085 0,025	2
19	Е17-5-4	Установка раковин	комплект	2	2934,39 165,6	15,41 5,63	5869	331	31 11	394 115	0,9315 0,025	2
20	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	м	300	66,92 66,6		20076	19980		23177 116	0,404	121
21	30-12-44	Кустарники лиственные пород спирея и дерени, без кома	шт	600	81		48600					
22	Е47-6-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3м в естественном грунте	яма	20	125,1 125,1		2502	2502		2902 116	0,968	19
23	Е47-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3м	шт	20	134,79 108,68	25,57 5,85	2696	2174	511 117	2657 116	0,616 0,026	12 1
24	30-12-45	Кустарники лиственных пород (сирень,миндаль), с комом размером 0,3х0,3м	шт	20	649		12980					
25	11-4-10	Люк чугунный, тип Т(С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	13400		26800					

		Автомотическая пожарная сигнализация										
26	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1	7509,6 7155	1,6	7510	7155	2	5796 81	38	38
27	80-1-1(пл)	Прибор приемно-контрольный "Гранит-8"	шт	1	7351,54		7352					
28	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	48	369,9 347	1,6	17755	16656	77	13491 81	2	96
29	80-1-1(пл)	Извещатель дымовой ИП 212-45	шт	48	477,64		22927					
30	Ц10-668-3	Извещатели ПС автомотические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	16	457,5 437	1,6	27320	6992	26	5664 81	2	32
31	80-222-1(пл	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5	шт	16	91,38		1462					
32	80-25-5(пл)	Блок питания "БИРП 12/4"	шт	1	5814,77		5815					
33	Ц10-682-2	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 10	шт	8	1159 1107		9272	8856		7173 81	7	56
34	17-4-2	Указатель световой "Шыгу"	шт	8	462		13696					
35	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК	шт	1	307,7 277		308	277		238 86	2	2
36	99-5-45(пл)	Аккумулятор Акб 7а/ч	шт	1	1145,92		1146					
37	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	7	332,4 317		2327	2219		2019 91	2	14
38	80-55-41(пл	Светозвуковая сирена	шт	7	571,09		3998					
39	Ц8-110-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25мм	м	1370	34,2 23,2	1,2 0,2	56854	31784	1644 274	27570 86	0,14 0,001	192 1
40	Ц8-398-1	Прово в лотках, сечение до 6мм2	м	1370	5,4 2,5	2,3 0,7	7398	3425	3151 959	3770 86	0,01 0,004	14 5

		Канализационный колодец д. 1м 4шт										
41	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1м в сухих грунтах	м3	3,9	6154,88 2286	2308,8 864,68	24004	8915	9004 3372	14377 117	13,869 4,2230	54 16
42	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000мм	м	3,55	3870		13739					
43	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	10	784		7840					
44	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружении водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,12	23700		26544					
45	11-4-10	Люг чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	13400		63600					
46	2-1-267	Стремянки С-1, С-2	м	0,0389	133700		5201					
47	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки К=4,000;	м3	2,2	7940,17 195,75	66,01 24,93	17468	431	145 55	461 95	1,35 0,1218	3
48	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	м	0,005	70437,87 9675	304,24 114,75	6211	49	2 1	47 95	58 0,56000	
		МАФ										
49	Т1-43-3	Скамья, тип1-строительные работы	скамья	10	9155,54 1295,25	432,17 143,82	91555	12953	4322 1438	13671 95	7,9 0,702	79 7
50	Т1-49-1	Урна, тип1-строительные работы	урна	10	2720,42 990	80,96 22,56	27204	9900	810 226	9619 95	6 0,11	60 1
51	Т1-19-4	Качалка, тип IV-строительные работы	качалка	4	9577,87 1597,2	217,33 67,68	38311	6389	869 271	7192 108	9,7 0,331	39 1
52	Т1-38-10	Песочный столик-строительные работы	столик	4	20230,23 4669,5	253,83 67,68	80452	18678	1015 271	18001 95	28 0,331	112 1
53	Т1-21-8	Качели, тип II-строительные работы	качели	3	7012,24 1120,35	197,59 47,94	21037	3361	593 144	3330 95	6,8 0,234	20 1
54	Т1-21-9	Качели, тип II-монтаж металлоконструкций	качели	3	7684,52 1091,65	6,87 1,87	33055	3275	21 6	2657 81	6,3 0,007	19

55	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА-строительные работы	горка	3	10586,92 608,85	720,67 242,52	31761	1827	2162 728	3218 126	3,7 1,200	11 4
56	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА-монтаж металлоконструкций	горка	3	16288,14 2665,66	24,98 7,48	48864	7997	75 22	6496 81	15 0,028	45
57	Т1-9-16	Лиана для лазания, тип III- Строительные работы	лиана	1	3857,2 417,45	222,97 73,32	3857	417	223 73	466 95	2,5 0,358	3
58	Т1-9-17	Лиана для лазания, тип III-монтаж металлоконструкции	лиана	1	6637,37 1007,03	13,74 3,74	16637	1007	14 4	819 81	5,9 0,014	6
59	Т1-23-1	Лабиринт из кругляка - строительные работы	лабиринт	1	35341,86 13381,5	659,46 177,66	35342	13382	659 178	14644 108	81 0,900	81 1
60	Т1-9-38	Стойка гимнастическая - строительные работы	стойка	1	19119,23 4603,5	436,49 104,34	19119	4604	436 104	4472 95	28 0,510	28 1
61	Т1-9-39	Стойка гимнастическая - монтаж металлоконструкций	стойка	1	23969,86 2432,94	36,22 11,22	23970	2433	36 11	1980 81	14 0,042	14
62	99-2-55(пл)	Туалет деревянный одноочковый со всеми сопутствующими работами	шт	1	11089,55		11090					
63	Ц8-398-1	Прокладка кабеля в трубе	м	1765	5,4 2,5	2,3 0,7	9531	4413	4060 1236	4857 86	0,01 0,004	18 7
64	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	25	999		24975					
65	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	1,5	2130		3195					
66	Е67-14-2	Прокладка кабеля сечением 10 мм2 по строительным конструкциям на скобах	м	24	108,94 108,81	0,13 0,02	2615	2611	3	2533 97	0,6227 0,0002	15
67	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,17	60500		10285					
68	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,27	28900		7803					

60	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,26	52100		65646					
61	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,041	248700		10197					
62	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на шатырях, количество люминесцентных ламп 2	шт	102	342,8 158	134 37,8	34966	16116	13668 3856	17176 86	0,99 0,221	101 23
63	17-2-40	Светильники, ьип ЛП012-2х36	шт	102	2290		233580					
64	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	55	135,37 115,92	3,23 1,28	7445	6376	178 70	6253 97	0,6992 0,00625	38
65	17-1-83	Светильники, тип НПП03-60-005	шт	9	209		1881					
66	17-1-81	Светильники, тип НПБ 1301-60	шт	17	209		3553					
67	17-1-14	Светильник настенно-потолочный, тип НББ 64-25/2,5	шт	5	871		4355					
68	17-1-82	Светильники, тип НП0022-60	шт	24	365		8760					
69	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления	шт	204	99		20196					
70	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	шт	204	14		2856					
71	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-6	шт	50	33		1650					
72	17-6-3	Лампы биспиралные (ГОСТ 2239-79), тип Б125-135-25	шт	5	24		120					
73	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	22	62,7 57,8	0,2 0,1	1379	1272	4 2	1095 86	0,34	7
74	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой устоновки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	22	96		2112					
75	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	49	47 45,5	0,2 0,1	2303	2230	10 5	1922 86	0,29	14
76	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	13	1242,87 165,6	13,23 4,95	16157	2153	172 64	2550 115	0,8855 0,02425	12

77	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50мм	м	40	636,63 122,13	0,8 0,31	25465	4885	32 12	5632 115	0,6716 0,0015	27
78	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	м	70	764,6 117,74	1,79 0,68	53522	8242	125 48	9533 115	0,644 0,00325	45
79	99-1-8(пл)	Ревизия ПХВ ,d=100мм	шт	3	288,33		865					
80	99-1-9(пл)	Заглушка ПХВ , Dy 100 мм	шт	12	931,52		11178					
81	99-1-10(пл)	Заглушка ПХВ , Dy 50 мм	шт	3	77,63		233					
82	Е17-3-1	Устоновка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	комплект	1	9194,48 445,05	49,05 19,69	9194	445	49 20	534 115	2,553 0,0875	3
83	Е17-3-1	Устоновка унитазов детских с бачком, непосредственно присоединенным	комплект	12	7114,48 445,05	49,05 19,69	85374	5341	589 236	6413 115	2,553 0,0875	31 1
84	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	15	5987,64 398,48	26,91 11,25	89815	5977	404 169	7068 115	2,2425 0,05	34 1
85	Е17-5-1	Устоновка моек на одно отделение	комплект	8	4022,73 320,85	17,38 5,63	32182	2567	139 45	3004 115	1,794 0,0375	14
86	Е6-1-1	Устройство бетонных упоров	м3	0,06	7986,03 225,11	82,51 31,16	479	14	5 2	15 95	15525 0,15225	
87	Е22-12-3	Антикоррозийное покрытие чугунных труб кузбасс лаком	км труб	0,013	187182,69 23546,25	21767,69 8223,75	2433	306	283 107	483 117	134,55 40,1625	2 1
88	Е17-1-9	Устоновка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	4	12146,13 297,56	59,69 22,5	48585	1190	239 90	1472 115	1,7825 0,1125	7
89	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчата	м труб	6	82,96 44,38	21,06 5,41	498	266	126 32	269 90	0,24265 0,03125	1
90	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 273*4мм	м	1	2612,92 403,65	88,56 33,16	2613	404	89 33	502 115	2,277 0,1625	2
91	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм	м	3	310,28 115,4	17,65 6,61	931	346	53 20	421 115	0,63595 0,03225	2

92	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	13	372,7 68,83	5,24 1,98	4845	895	68 26	1059 115	0,38755 0,0095	5
93	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	15	374,7 68,83	5,24 1,98	5621	1032	79 30	1221 115	0,38755 0,03225	6
94	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м	11	339,7 68,83	5,24 1,98	3737	757	58 22	896 115	0,38755 0,03225	4
95	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15мм	шт	1	328		328					
96	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15мм	шт	4	371		1484					
97	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15мм	шт	1	471		471					
98	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	1	432		432					
99	Е16-20-2	Устоновка кранов поливочных диаметром 25 мм	кран	1	8183,06 62,1	1,96	8183	62	2	71 115	0,345	
100	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера	м2	7,9	164,61 124,2	0,09 0,03	1300	981	1	932 95	0,7429 0,00013	6
101	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	42	12,59 12,29		529	516		594 115	0,05762	
102	Е16-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм	м	1	15,64 12,29		16	12	0	14 115	0,05762	
103	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м	9	339,7 68,83	5,24 1,98	3057	619	47 18	733 115	0,38755 0,03225	3
104	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15мм	шт	6	350		2100					

105	Е15-172-4	**Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера**	м2	1,22	164,61 124,2	0,09 0,03	201	152		144 95	0,7429 0,00013	1
106	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	9	12,59 12,29		113	111		127 115	0,05762	1
107	Ц35-6-5	Водонагреватель	шт	2	1058,92 949,5	40,91 4,5	2118	1899	82 9	1545 81	5 0,026	10
108	80-1-17(пл)	Водонагреватель Аристон емк 30 л	шт	2	7060,8		14122					
		Итого					1986493			267701		
		Накладные расходы в з/п					267701					
		Итого с нокладными расходами					2254194					
		Непредвиденные затраты					135252					
		Итого прямых затрат					2389446					
		Затраты в зимнее время (1,35%)					32258					
		Доп.отпуска рабочим 0,4%					9558					
		Выслуга лет 1%					23894					
		Итого в базисных ценах 2001 г.					2455155					
		Итого в текущих ценах 2014 года					5483303					
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					109666					
		Итого:					5592969					
		НДС 12%					671156					
		Всего :					**6264126**					

Заказчик **Представитель тех.надзора:** **Подрядчик**