ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хзяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МАНСАРД"

Наименование объекта: "Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с.Акжар, Хромтауского района, Актюбинской области"

Основание: Договор №80 от 07.08.2020 год

АКТ №6
выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01												
РАЗДЕЛ 1.Поселковая дорога ул.Айтеке би от трассы М32 до улицы А.Молдагуловой L = 1930м												
Подготовительные работы												
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	2,025		79373,63	1728,11	160731,60	3499,43	157232,18	1892,54	175634,08
						--	865,36	--	1752,36		13009,93	
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	6910		1917,75	97,14	13251656,64	671221,95	12290679,04	527626,47	14881625,76
						41,93	28,77	289755,66	198787,37		1102342,65	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1												15057259,84

РАЗДЕЛ 3.Обустройство улицы и организация движения											
Устройство горизонтальной дорожной разметки											
32	**Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,24**	**32592,97**	**9288,55**	**7822,31**	**2229,25**	**4945,11**	**1369,43**	**9927,08**
		НР - 108%; СП - 8%			**2699,82**	**2583,48**	**647,96**	**620,04**		**735,34**	
33	**Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть (ЗЕБРА). Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,084**	**92946,97**	**9288,55**	**7807,55**	**780,24**	**6800,52**	**479,30**	**8949,79**
		НР - 108%; СП - 8%			**2699,82**	**2583,48**	**226,78**	**217,01**		**662,95**	
34	**Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,92**	**17504,47**	**9288,55**	**16104,12**	**8545,47**	**5074,82**	**5249,49**	**23061,89**
		НР - 108%; СП - 8%			**2699,82**	**2583,48**	**2483,83**	**2376,80**		**1708,29**	
35	**Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,6**	**27563,47**	**9288,55**	**16538,08**	**5573,13**	**9345,06**	**3423,58**	**21558,60**
		НР - 108%; СП - 8%			**2699,82**	**2583,48**	**1619,89**	**1550,09**		**1596,93**	
36	**Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,24**	**22533,97**	**9288,55**	**5408,15**	**2229,25**	**2530,95**	**1369,43**	**7319,79**
		НР - 108%; СП - 8%			**2699,82**	**2583,48**	**647,96**	**620,04**		**542,21**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3											**70817,15**

	ИТОГО по Акту									15 128 076,99
	Временные здания и сооружения 1,04%									157 332,00
	Итого:									15 285 408,99
	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.) работ в зимн.вр. 1,98%									302 651,10
	Итого:									15 588 060,08
	Непредвиденные работы и затраты 2%									311 761,20
	Итого:									15 899 821,29

	В том числе в текущих ценах на 2020 год- 100%, К=1,049901									16 693 238,27
	Итого с учетом договорной цены к=0,9									**15 023 914,44**
	НДС 12%									**1 802 869,73**
	Всего с НДС									**16 826 784,17**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Хромтауского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобыльных дорог"

_____ Душкенов А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "МАНСАРД"

_____ Умаров А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Оразбай-2005"

_____ Мұстафа М.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ Ахметов З.Ж.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казавхстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "МАНСАРД"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с. Акжар, Хромтауского района, Актюбинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	07.08.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СРМ в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	131 635 553,80								14 103 809,34	
в том числе: в текущем месяце - Акт №6		15 023 914,44							1 802 869,73	16 826 784,17
Итого к оплате:										**16 826 784,17**

Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре тенге, 17 тиын

в т.,ч., НДС 12% 1 802 869,73 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Хромтауского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

М.П. **Душкенов А.К.**

Подрядчик: Директор ТОО "МАНСАРД"

М.П. **Умаров А.**