Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Спортивная, дом № 2** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Мансард",030000, Республика Казахстан, обл.Актюбинская, г.Актобе, 12 мкр., дом № 1** — **061240012261**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №80 от 07.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
12	29.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с.Акжар,Хромтауского района,Актюбинской области"			усл.	1	4 298 531,14	4 298 531,14	460 556,91
				Итого	1	x	4 298 531,14	460 556,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / *должность* / *подпись* / Умаров А. / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / *должность* / _____ / *подпись* / _____ / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казавхстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "МАНСАРД"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с. Акжар, Хромтауского района, Актюбинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	07.08.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СРМ в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	135 934 084,94								14 564 366,24	
в том числе: в текущем месяце - Акт №7		3 837 974,23							460 556,91	4 298 531,14
Итого к оплате:										**4 298 531,14**

Четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать один тенге, 14 тиын

в т.,ч., НДС 12% 460 556,91 тиын

Заказчик: И.О. Руководителя ГУ "Хромтауского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

м.п.

Каймышев А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "МАНСАРД"

м.п.

Умаров А.

2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хзяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МАНСАРД"

Наименование объекта: "Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог с.Акжар, Хромтауского района, Актюбинской области"

Основание: Договор №80 от 07.08.2020 год

АКТ №7
выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01										
		РАЗДЕЛ 1.Поселковая дорога ул.Айтеке би от трассы М32 до улицы А.Молдагуловой L = 1930м										
		Подготовительные работы										
11	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление из гравийно-песчаной смеси толщиной 10 см** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	1809		174,17	143,16	315067,36	258984,20	1089,02	140905,96	492451,19
						30,40	41,72	54994,14	75474,34		36477,87	
12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	180,9		1472,00	--	266284,80	--	266284,80	--	287587,58
						--	--	--	--		21302,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										780038,77
		РАЗДЕЛ 3.Обустройство улицы и организация движения										
		Установка дорожных знаков на металлических опорах										

22	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	85	4612,82	790,83	392089,79	67220,18	40629,62	329774,65	779613,59
		НР - 108%; СП - 8%			3344,00	248,32	284240,00	21106,89		57749,15	
23	С124-010202-0702 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	3639,00	--	18195,00	--	18195,00	--	19650,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1455,60	
24	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	73	5075,00	--	370475,00	--	370475,00	--	400113,00
		СП - 8%			--	--	--	--		29638,00	
25	С124-010202-0710 2401-0202-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	7	7279,00	--	50953,00	--	50953,00	--	55029,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4076,24	
26	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	6	825,01	--	4950,04	--	623,74	4672,40	10392,24
		НР - 108%; СП - 8%			721,05	--	4326,30	--		769,80	
27	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	16	6886,00	--	110176,00	--	110176,00	--	118990,08
		СП - 8%			--	--	--	--		8814,08	
28	С124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	67	5739,00	--	384513,00	--	384513,00	--	415274,04
		СП - 8%			--	--	--	--		30761,04	

29	С124-010201-0110 2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	6	6312,00	--	37872,00	--	37872,00	--	40901,76
					--	--	--	--		3029,76	
30	С124-010201-0122 2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	2	18167,00	--	36334,00	--	36334,00	--	39240,72
					--	--	--	--		2906,72	
31	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,89	25112,11	1133,41	147910,32	6675,79	111074,79	28784,35	190830,25
					5120,50	249,81	30159,74	1471,41		14135,57	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3											2070035,52
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02											
РАЗДЕЛ 3.Обустройство улицы и организация движения											
Установка дорожных знаков на металлических опорах											
20	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	28	4612,82	790,83	129158,99	22143,12	13383,87	108631,65	256813,89
					3344,00	248,32	93632,00	6952,86		19023,25	
21	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	28	5075,00	--	142100,00	--	142100,00	--	153468,00
					--	--	--	--		11368,00	
22	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	7	6886,00	--	48202,00	--	48202,00	--	52058,16
					--	--	--	--		3856,16	

5

23	С124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	18	5739,00	--	103302,00	--	103302,00	--	111566,16	
					--	--	--	--		8264,16		
24	С124-010201-0110 2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	3	6312,00	--	18936,00	--	18936,00	--	20450,88	
					--	--	--	--		1514,88		
25	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство : *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,96	25112,11	1133,41	49219,73	2221,49	36962,07	9578,49	63502,09	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				5120,50	249,81	10036,18	489,64		4703,86		
											657859,192	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03											
	Установка дорожных знаков со светоотражающей поверхностью											
11	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	10	4612,82	790,83	46128,21	7908,26	4779,95	38797,02	91719,25	
2	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	6	3344,00	248,32	33440,00	2483,16		6794,02		
					5075,00	--	30450,00	--	30450,00	--	32886,00	
3	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	4	6886,00	--	27544,00	--	27544,00	--	29747,52	
					--	--	--	--		2203,52		

14	С124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	4	5739,00	--	22956,00	--	22956,00	--	24792,48
					--	--	--	--		1836,48	
15	С124-010201-0110 2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	2	6312,00	--	12624,00	--	12624,00	--	13633,92
					--	--	--	--		1009,92	
16	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство : *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7	25112,11	1133,41	17578,48	793,39	13200,74	3420,89	22679,32
					5120,50	249,81	3584,35	174,87		1679,95	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1											215458,49
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04											
Установка дорожных знаков на металлических опорах											
11	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	6	4612,82	790,83	27676,93	4744,95	2867,97	23278,21	55031,55
					3344,00	248,32	20064,00	1489,90		4076,41	
12	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	6	5075,00	--	30450,00	--	30450,00	--	32886,00
					--	--	--	--		2436,00	
13	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	2	6886,00	--	13772,00	--	13772,00	--	14873,76
					--	--	--	--		1101,76	

14	С124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4**	**5739,00**	**--**	**22956,00**	**--**	**22956,00**	**--**	**24792,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1836,48**	
15	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство**	**м3**	**0,42**	**25112,11**	**1133,41**	**10547,09**	**476,03**	**7920,44**	**2052,53**	**13607,59**
		НР - 91%; СП - 8%			**5120,50**	**249,81**	**2150,61**	**104,92**		**1007,97**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1											**141191,38**

	ИТОГО по Акту										3 864 583,35
	Временные здания и сооружения 1,04%										40 191,67
	Итого:										3 904 775,02
	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.) работ в зимн.вр. 1,98%										77 314,55
	Итого:										3 982 089,56
	Непредвиденные работы и затраты 2%										79 641,79
	Итого:										4 061 731,36
	В том числе в текущих ценах на 2020 год- 100%, К=1,049901										4 264 415,81
	Итого с учетом договорной цены к=0,9										**3 837 974,23**
	НДС 12%										**460 556,91**
	Всего с НДС										**4 298 531,14**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя
ГУ "Хромтауского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Каймышев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "МАНСАРД"

Умаров А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Оразбай-2005"

Мустафа М.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Ахметов З.Ж.