Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Театр имени Абая" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области
Адрес: г.Семей, площадь Абая, 1
БИН 990340005362 ИИК KZ08826F1KZTD2001075 БИК ALMNKZKA АО "АТФБанк"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «АЛТАЙНОВОТЕХ»
РК, ВКО, г.Семей, Гастелло, 1
БИН 030740018687 ИИК KZ969470398928192470 (KZT) АО «Дочерний банк «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания "Театра имени Абая" и благоустройство территории, который находится- ВКО г.Семей площадь Абая, 1

СПРАВКА 3 от 28 октября 2020г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая наименование	организационно-правовая код
		95	13.07.2020				
		доп.соглаш.96	16.07.2020				
		доп.соглаш.99	25.08.2020				
		доп.соглаш.102	24.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Театра имени Абая" и благоустройство территории, который находится- ВКО г.Семей	512 306 956,24	178 628 486,68	443 407 644	125 116 389	42 638 862	16 154 456	192 012 286		0,00	178 628 486,68
погашение аванса	180 744 452,45									68 628 486,68
Итого к оплате	**331 562 503,79**									**110 000 000,00**

Заказчик:
Директор_____ Горельников Я.В.

Подрядчик:
Директор ТОО «АЛТАЙНОВОТЕХ» _____ Кишко А.И.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТехСервисПроект" _____ Пшембаев А.У.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Рахимов Ж.С.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Театр имени Абая" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области
Адрес: г.Семей, площадь Абая, 1
БИН 990340005362 ИИК KZ08826F1KZTD2001075 БИК ALMNKZKA АО "АТФБанк"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «АЛТАЙНОВОТЕХ»
РК, ВКО, г.Семей, Гастелло, 1
БИН 030740018687 ИИК KZ969470398928192470 (KZT) АО «Дочерний банк «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA
Договор №95 от 2020-07-13, доп.соглашение №96 от 2020-07-16, доп.соглаш.99 от 25.08.2020
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания "Театра имени Абая" и благоустройство территории, который находится- ВКО г.Семей площадь Абая, 1

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

АКТ 3
приемки выполненных работ за октябрь 2020г.

от 28 октября 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 1 Фасад									
2	1213-0103-0101	Облицовка стен из плит мраморных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	50,9	3478,9	102,84	177076	5235	0	125564	326851
					3376,05	50,17	171841	2554	0	24211	
3	1146-0201-0802	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей стен и откосов НР = 84 %	м2	67	236,64	0	15855	0	0	13318	31507
					236,64	0	15855	0	0	2334	
		Локальная смета № 2-1-3									
		Раздел 5 Кровля на башне №5, №6									
9	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	20	108,84	0,06	2177	1	0	1567	4044
					108,78	0	2176	0	0	300	
10	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	20	183,18	19,9	3664	398	0	2449	6602
					163,28	6,8	3266	136	0	489	
11	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %	м2 кровли	20	320,64	18,16	6413	363	0	4445	11727
					302,48	6,22	6050	124	0	869	
		Локальная смета № 2-1-4	**Лестницы внутри здания**								
		Раздел 5 Лестница на башне №5									
20	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	-0,7	2470,66	32,44	-1729	-23	-705	-735	-2661

				1431,67	26,51	-1002	-19	0	-197	
22	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-0,7	555,85	3,88	-389	-3	-107	-225	-663
					399,46	2	-280	-1	0	-49	

Локальная смета № 2-1-5 **Внутренние работы**

Раздел 1 Внутренние работы

1.1 Потолки

12	1110-0403-0201	Обшивка венткороба потолочного гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=0.400:	м2 потолка	125,2	2833,3	16,49	354729	2065	170386	164811	561103
					1455,9	6,74	182279	844	0	41563	
17	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	200	2470,66	32,44	494132	6488	201310	209978	760439
					1431,67	26,51	286334	5302	0	56329	
19	1115-0405-0110	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	114,6	1050,56	5,61	120394	643	20666	79534	215922
					864,62	2,9	99085	332	0	15994	

1.2 Стены, перегородки

28	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	23,8	843,97	58,62	20086	1395	0	13948	36757
					785,35	28,61	18691	681	0	2723	
34	1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	490	2844,96	109,36	1394030	53586	326448	845740	2418952
					2069,38	88,12	1013996	43179	0	179182	
36	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	22,6	2006,79	29,31	45353	662	19523	18504	68966
					1113,64	23,54	25168	532	0	5109	
49	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	29,5	1365,94	0,92	40295	27	28259	9618	53906

				407,1	0,48	12009	14	0	3993	
50 1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций НР = 90 %	м уголка	-485,53	492,1	0,79	-238929	-384	-26525	-190955	-464275
				436,68	0,31	-212021	-151	0	-34391	
51 2900-0000-0000 (пл)цена	уголки декоративные К=1,010;	м	-490,3853	536		-262847	0	-262847	0	-283875
				0		0	0	0	-21028	
1.3 Полы										
53 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	171	39,1	0	6686	0	0	4814	12420
				39,1	0	6686	0	0	920	
55 1207-0101-0208	Стяжки цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	193	2011,5	633,73	388220	122310	0	234041	672042
				1377,77	306,46	265910	59147	0	49781	
64 1111-0101-3303	Покрытия из брусков. Разборка НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	6	774,62	65,62	4648	394	0	4190	9545
				709	33,84	4254	203	0	707	
68 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	22	936,5	37,94	20603	835	10068	9525	32538
				440,92	19,67	9700	433	0	2410	
69 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	44	126,09	6,42	5548	282	5026	360	6381
				5,45	3,25	240	143	0	473	
70 1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия до 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2	338	1467,16	9,55	495900	3228	173577	299950	859518
				944,07	0	319096	0	0	63668	
71 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	2	1801,67	25,5	3603	51	2279	1219	5208
				636,83	11,5	1274	23	0	386	
72 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2	4889,67	62,67	9779	125	7941	1670	12365
				856,33	32,17	1713	64	0	916	
73 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 % К=0,250;	м2 пола		1006,69	14,54	0	0	0	0	0
				458,8	7,59	0	0	0	0	
74 1111-0101-3303	Покрытия из брусков. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6	6695,53	82,03	40173	492	34363	5238	49044
				886,26	42,31	5318	254	0	3633	

75	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	222,8	1962,24	46,5	437187	10360	287352	136204	619262
					626,01	24,34	139475	5423	0	45871	
76	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 % ктрр1=1.2:	м2 покрытия	251,7	4472,66	27,99	1125769	7045	962551	150272	1378124
					620,47	14,67	156172	3692	0	102083	
80	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	355	304,36	2,88	108048	1022	68064	37024	156678
					109,75	1,2	38961	426	0	11606	
	1.4 Проемы, металлические конструкции, прочие отделочные работы										
89	1212-0103-0213	Радиаторы и трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	97,2	974,58	0,29	94729	28	15328	57159	164039
					816,59	0,15	79373	15	0	12151	
	1.5 Электромонтажные работы										
109	1310-0411-0215	Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3001	0	3001	0	41	1806	5192
					2960	0	2960	0	0	385	
110	2900-0000-0000 (пл)	Контроллер MLIGHT LTL LED TRACK 2CH	шт	1	13509		13509	0	13509	0	14590
					0		0	0	0	1081	
	1.6 Сантехнические работы										
121	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	797,5	6,5	798	7	0	572	1480
					791	3,5	791	4	0	110	
122	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	25190,33	232,33	25190	232	21236	3767	31274
					3722,33	121,67	3722	122	0	2317	
	1.7 Прочие работы										
139	9500-0000-0000цена договорная	Реставрационные работы панно	услуга	1	980000		980000	0	0	0	980000
					0		0	0	0	0	
145	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	41	3264,79	109,38	133856	4485	3192	151355	308028
					3077,54	50,92	126179	2088	0	22817	
146	2900-0000-0000 (пл)	Ограждение фойе	м	41	212946		8730786	0	8730786	0	9429249
					0		0	0	0	698463	
147	1111-0101-1507	Шлифовка мраморных полов 1 и 2 этажей (прим.) НР = 94 %	м2 покрытия	700	1178,92	96,15	825244	67305	1967	736045	1686192

				1079,95	38,66	755965	27062	0	124903		
148	1337-0101-0203	Установка тумбы под бюст. Монтаж в помещении (прим.) НР = 61 % кмат1=0:	шт.	1	35576	812	35576	812	0	21406	61541
					34764	328	34764	328	0	4559	
149	5900-0000-0000 (пл)	Тумба под бюст	шт	1	250000		250000	0	0	0	250000
					0		0	0	250000	0	
150	9500-0000-0000	Оформление стен 2-го этажа - установка картин с подсветкой	услуга	1	880000		880000	0	0	0	880000
					0		0	0	0	0	
151	9500-0000-0000	Монтаж картин А4 на 1 этаже	услуга	3	115000		345000	0	0	0	345000
					0		0	0	0	0	
152	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	732	1347,94	6,47	986692	4736	235594	696384	1817722
					1019,62	3,33	746362	2438	0	134646	
153	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	266	915,62	2,52	243555	670	74820	156619	432188
					631,82	1,29	168064	343	0	32014	
154	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	203	102		20706	0	0	0	22362
					0		0	0	0	1656	
155	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	203	336		68208	0	0	0	73665
					0		0	0	0	5457	
	Локальная смета № 2-1-6		**Проемы**								
	Раздел 2 Двери, входная группа										
3	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	-23	2272,96	122,51	-52278	-2818	0	-36584	-95971
					2150,45	58,75	-49460	-1351	0	-7109	
4	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	2,85	390,74	0	1114	0	0	802	2069
					390,74	0	1114	0	0	153	
5	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,8	1962,61	231,26	5495	648	1324	3463	9675
					1258,65	115,75	3524	324	0	717	

6	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	-2,64	34666		-91518	0	-91518	0	-98839
					0		0	0	0	-7321	
7	2109-0202-0103	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	-20,42	28643		-584890	0	-584890	0	-631681
					0		0	0	0	-46791	
8	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	39,44	2072,88	100,37	81754	3959	20820	52975	145507
					1444,63	47,79	56976	1885	0	10778	
12	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	157,4	820,56	1,44	129156	227	112835	14589	155245
					102,25	0,74	16094	116	0	11500	
13	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	3580		46540	0	46540	0	50263
					0		0	0	0	3723	
14	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	34	463		15742	0	15742	0	17001
					0		0	0	0	1259	
15	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	-11,34	3576,52	62,57	-40558	-710	-6057	-23534	-69219
					2979,86	27,81	-33792	-315	0	-5127	
16	2109-0402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	-11,34	53641		-608289	0	-608289	0	-656952
					0		0	0	0	-48663	
17	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,4	3265,28	66,13	14367	291	1879	8506	24703
					2772,21	29,64	12198	130	0	1830	
18	2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	4,4	55989		246352	0	246352	0	266060
					0		0	0	0	19708	
		Локальная смета № 2-1-7	**Электроосвещение фасада**								
8	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,2	3339,29	0	4007	0	0	2885	7443

				3339,29	0	4007	0	0	551	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,768	1105,74	0	849	0	0	611	1577
					1105,74	0	849	0	0	117	
10	1133-0101-0601	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В10, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство НР = 80 %	м3	0,432	24092,57	5911,81	10408	2554	4450	3419	14933
					7879,74	2014,58	3404	870	0	1106	
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	243102		3890	0	3890	0	4201
					0		0	0	0	311	
12	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,008	966375	1750	7731	14	5238	2261	10791
					309875	750	2479	6	0	799	

Локальная смета № 2-1-8 **Теплоснабжение**

Раздел 1 Узел управления

3	1118-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	насос	1	11015	450	11015	450	0	10530	23269
					10565	180	10565	180	0	1724	
6	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	2	204,25	0	409	0	0	401	875
					204,25	0	409	0	0	65	
10	1116-0901-0502	Счетчики (тепловой), диаметр до 50 мм. Демонтаж (прим.) НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	счетчик (водомер)	1	860	56	860	56	0	803	1796
					804	15	804	15	0	133	
18	1116-0601-0102	Кран диаметром 32 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2737,5	138,5	5475	277	596	4582	10862
					2301	37	4602	74	0	805	
19	2304-0902-3104	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4076		8152	0	8152	0	8804
					0		0	0	0	652	
20	1118-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0.2 т. Установка НР = 98 %	насос	2	35929	1126	71858	2252	16783	52648	134466
					26411,5	449,5	52823	899	0	9960	

27	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	4514,2	89,35	90284	1787	63334	25317	124849
					1258,15	33,55	25163	671	0	9248	
36	2307-0502-0221 (об)	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80. типа Взлет	комплект	1	488121		488121	0	0	0	488121
					0		0	0	488121	0	
	Раздел 2 Теплоснабжение калориферов										
47	1312-1302-0103	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода до 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	9172,79	1100,36	36691	4401	2690	19194	60356
					7400	466,21	29600	1865	0	4471	
49	2304-0904-0819	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	4	93022		372088	0	372088	0	401855
					0		0	0	0	29767	
	Локальная смета № 2-1-9		**Вентиляция и кондиционирование**								
	Раздел 1 Вентиляция 1 этажа										
14	1120-0101-0314	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,8	6549,13	48,25	5239	39	4424	774	6494
					970,5	17,38	776	14	0	481	
20	2305-0301-1801	Металлоконструкции под оборудование из сортовой стали	кг	60	655		39300	0	39300	0	42444
					0		0	0	0	3144	
	Раздел 3 Кондиционирование. Большой зал										
42	1120-2601-1614	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка канального типа НР = 98 %	сплит-система	1	12862,8	30,8	12863	31	400	12183	27050
					12431,9	0	12432	0	0	2004	
43	5800-0000-0000 (об)	Кондиционер канальный AMD-48HA.Стоимость	шт	1	505846,94		505847	0	0	0	505847
					0		0	0	505847	0	
44	2900-0000-0000	Опорная рама.Стоимость	шт	1	28510,2		28510	0	28510	0	30791
					0		0	0	0	2281	
45	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	3	505,53	33,13	1517	99	170	924	2636
					415,57	11,87	1247	36	0	195	

46	2900-0000-0000 (пл)	Гофра ф 30 мм.Стоимость	30	3	802		2406	0	2406	0	2598
					0		0	0	0	192	
47	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3	230,23	11,83	691	35	96	413	1192
					186,3	5,03	559	15	0	88	
48	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	9	908,69	25,89	8178	233	2271	4144	13308
					630,52	8,99	5675	81	0	986	
49	2306-0128-0420	Кабели силовые ВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0082	2178184		17861	0	17861	0	19290
					0		0	0	0	1429	
50	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0041	579172		2375	0	2375	0	2565
					0		0	0	0	190	
51	1312-0104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 19,5 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	20	1313,23	96,58	26265	1932	653	14976	44540
					1184	43,5	23680	870	0	3299	
52	2900-0000-0000	Труба медная диаметром до 19,5 мм.Стоимость К=1,040; кстм=1,05;	м	21	2678,57		56250	0	56250	0	60750
					0		0	0	0	4500	
53	1116-0501-0402	Трубопроводы дренажа из полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	1497,78	3	29956	60	158	29147	63831
					1486,87	0,27	29737	5	0	4728	
54	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые д20мм (прим.) К=0,990;	м	19,8	173		3425	0	3425	0	3699
					0		0	0	0	274	
	Раздел 4 Кондиционирование. Фойе 2-го этажа										
57	1312-0104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный д 19,5 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	2	1313,2	96,6	2626	193	65	1498	4454
					1184	43,5	2368	87	0	330	
58	2900-0000-0000	Труба медная диаметром до 13 мм.Стоимость К=1,040; кстм=1,05;	м	2,1	1116,08		2344	0	2344	0	2532
					0		0	0	0	188	

59	1116-0501-0402	Трубопроводы дренажа из полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	1497,8	3	2247	5	12	2185	4787
					1486,87	0,27	2230	0	0	355	
60	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые д20мм (прим.) К=0,990;	м	1,48	173		256	0	256	0	276
					0		0	0	0	20	

Локальная смета № 2-1-12 **Слаботочные сети**

Раздел 1 Слаботочные сети

1	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0	шт.	1	320	0	320	0	0	195	556
					320	0	320	0	0	41	
2	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1197	0	1197	0	131	650	1995
					1066	0	1066	0	0	148	
4	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	1193,5	0	7161	0	767	3900	11946
					1065,67	0	6394	0	0	885	
5	5800-0000-0000 (пл) (об)цена	SIP- телефон Panasonic KX-HDV230RU	шт	6	53980		323880	0	0	0	323880
					0		0	0	323880	0	
6	1310-0701-0303	Устройство блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	8077,83	1,5	48467	9	608	29189	83868
					7975	0	47850	0	0	6212	
7	5800-0000-0000 (пл) (об)цена	Panasonic KX-A424CE - Блок питания для SIP-телефонов серии KXUT670/HDV230/HDV330/HDV430	шт	6	15000		90000	0	0	0	90000
					0		0	0	90000	0	
8	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	1196,57	0	8376	0	917	4550	13960
					1065,57	0	7459	0	0	1034	
9	5800-0000-0000 (пл) (об)цена	Panasonic KX-TS2350CA (Black)	шт	7	53980		377860	0	0	0	377860
					0		0	0	377860	0	
10	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1377	100,2	0,23	137975	317	0	99233	256185
					99,97	0,12	137659	165	0	18977	
11	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	1891	614,2	72,26	1161452	136644	175504	544191	1842094

				449,13	22,64	849305	42812	0	136451	
12	2900-0000-0000 (пл)цена	Провод КРВПМ 1х2х0,4	м	672,18	55		36970	0	36970	0	39928
					0		0	0	0	2958	
13	2900-0000-0000 (пл)цена	Кабель UTP 4х2х0,5	м	660,96	169		111702	0	111702	0	120638
					0		0	0	0	8936	

Локальная смета № 2-1-13 **Оборудование сцены**

Раздел 1 Оборудование сцены

1	1329-0103-0114	Демонтаж стального каната диаметром до 12 мм на штанкетах НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	комплект	5	28373,39	0	141867	0	0	86539	246678
					28373,39	0	141867	0	0	18272	
2	1329-0103-0114	Навеска стального каната до 12 мм на штанкетах. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	5	94578	0	472890	0	0	288463	822261
					94578	0	472890	0	0	60908	
3	2105-0310-0108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,2 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	36,1	2149		77579	0	77579	0	83785
					0		0	0	0	6206	
4	2105-0310-0111	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	38,5	3059		117772	0	117772	0	127194
					0		0	0	0	9422	
5	1215-0101-0906	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 % К=6.000;	м трубопровода	45	4652,3	41,12	209354	1850	117660	64952	296250
					1996,52	8,17	89843	368	0	21944	
6	1310-0412-0216	Пульт связи помощника режиссера. Демонтаж НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	6660	0	6660	0	0	4063	11581
					6660	0	6660	0	0	858	
7	1310-0412-0216	Пульт связи помощника режиссера, до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	27366	0	27366	0	5166	13542	44181
					22200	0	22200	0	0	3273	

9	1311-0401-0501	Пульт управления штанкетами. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	28540	3907	28540	3907	585	19295	51662
					24048	1679	24048	1679	0	3827	
		Локальная смета № 2-1-14	**Монтаж системы видеонаблюдения**								
	Раздел 1 Прокладка кабеля и кабель-канала										
1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	-88,957	24		-2135	0	-2135	0	-2306
					0		0	0	0	-171	
2	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	-88,957	385,84	14,22	-34323	-1265	-5014	-20445	-59149
					315,26	3,95	-28045	-351	0	-4381	
3	1308-0206-1901	Кабельный канал до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	-400	385,84	14,22	-154336	-5688	-22544	-91935	-265973
					315,26	3,96	-126104	-1584	0	-19702	
4	2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	-400	129		-51600	0	-51600	0	-55728
					0		0	0	0	-4128	
	Раздел 4 Видеонаблюдение										
27	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	-180	403,11	2,49	-72560	-448	-7756	-46371	-128445
					357,53	0,27	-64355	-49	0	-9514	
28	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	-0,18	272093		-48977	0	-48977	0	-52895
					0		0	0	0	-3918	
		Локальная смета № 2-1-16	**Телевидение**								
1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5	1836,6	0	9183	0	0	6612	17059
					1836,6	0	9183	0	0	1264	
2	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=0.200:	м3 основания	0,3	6630	2273,33	1989	682	974	596	2792
					1110	1026,67	333	308	0	207	
3	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	28825	2206,67	34590	2648	24402	7451	45404
					6283,33	540	7540	648	0	3363	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,5	1105,43	0	3869	0	0	2786	7187

				1105,43	0	3869	0	0	532	
5	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,04	687800	1725	27512	69	26191	1168	30974
					31300	800	1252	32	0	2294	
6	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,985	616908,31	16107,81	1224563	31974	1174656	19043	1343094
					9034,26	4869,02	17933	9665	0	99488	
7	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один 2 раза НР = 69 % К=29,000:	м2	57,565	127,26	3,04	7326	175	3756	2358	10459
					58,98	0,38	3395	22	0	775	
8	1311-0401-0606	Экран-табло. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	194820	30373	194820	30373	162	132898	353935
					164285	12912	164285	12912	0	26217	
		Локальная смета № 2-1-17	**Мебель и оборудование**								
1	9500-0000-0000цена	Работы по замене объемной световой вывески разм. 2000х10000 мм на крыше здания (демонтаж, изготовление, монтаж)	услуга	1	2190000		2190000	0	0	0	2190000
					0		0	0	0	0	
2	9500-0000-0000цена договорная	Химическая очистка мягкой мебели	услуга	1	1250000		1250000	0	0	0	1250000
					0		0	0	0	0	
3	5900-0000-0000 (пл)	Шкаф для документов	шт	1	140000		140000	0	0	0	140000
					0		0	0	140000	0	
4	5900-0000-0000 (пл)	Шкаф плательный	шт	1	140000		140000	0	0	0	140000
					0		0	0	140000	0	
5	5900-0000-0000 (пл)	Обрамление с подсветкой гримеровочных столов	шт	46	18000		828000	0	0	0	828000
					0		0	0	828000	0	
6	5900-0000-0000 (пл)	Шторы (фойе, вестибюль, зрительный зал)	м	56	10288		576128	0	0	0	576128
					0		0	0	576128	0	
7	1117-0501-0103	Мойки для мытья головы. Установка (прим.) НР = 98 %	комплект	2	3213,5	188,5	6427	377	297	5833	13241
					2876,5	99,5	5753	199	0	981	
8	2900-0000-0000 (пл)	Мойка парикмахерская	к-т	2	220000		440000	0	440000	0	475200
					0		0	0	0	35200	
9	2900-0000-0000 (пл)	Смеситель для парикмахерской мойки	шт	2	15900		31800	0	31800	0	34344
					0		0	0	0	2544	

11	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1643,75	87,25	6575	349	74	4533	11997
					1538	36	6152	144	0	889	
12	5900-0000-0000 (пл)	Электрополотенце	шт	4	11500		46000	0	0	0	46000
					0		0	0	46000	0	
13	5900-0000-0000	Скамья БР 3-х пос.мест гобелен 137К	шт	33	74515		2458995	0	0	0	2458995
					0		0	0	2458995	0	
14	5900-0000-0000	Скамья БР 2-х пос.мест гобелен 137К	шт	5	51925		259625	0	0	0	259625
					0		0	0	259625	0	
15	5900-0000-0000	Скамья БР 1-х пос.мест гобелен 137К	шт	10	29335		293350	0	0	0	293350
					0		0	0	293350	0	
16	5900-0000-0000	Вешалка Гриф (глянец)	шт	10	6029		60290	0	0	0	60290
					0		0	0	60290	0	
17	5900-0000-0000	Стул триумф (KS-247 Stock)	шт	40	6800		272000	0	0	0	272000
					0		0	0	272000	0	
18	5900-0000-0000	Стул СМ 7 17М	шт	36	4730		170280	0	0	0	170280
					0		0	0	170280	0	
19	5900-0000-0000	Стул Танго Люкс (бежевый)	шт	6	23485		140910	0	0	0	140910
					0		0	0	140910	0	
20	5900-0000-0000	Стол спайк 120*80	шт	4	12570		50280	0	0	0	50280
					0		0	0	50280	0	
21	5900-0000-0000 (пл)	Стол Регби	шт	2	25620		51240	0	0	0	51240
					0		0	0	51240	0	
22	5900-0000-0000 (пл)	Этажерка 7 полок	шт	2	24950		49900	0	0	0	49900
					0		0	0	49900	0	
23	5900-0000-0000	Диван Монро С/П	шт	2	66888		133776	0	0	0	133776
					0		0	0	133776	0	
24	5900-0000-0000 (пл)	Журнальный стол Марс	шт	2	13950		27900	0	0	0	27900
					0		0	0	27900	0	
25	5900-0000-0000 (пл)	Барьерная тумба остекленная для гардероба	комплект	1	2232143		2232143	0	0	0	2232143
					0		0	0	2232143	0	

Локальная смета № 2-1-18 **Благоустройство**

Раздел 1 Благоустройство

1	1115-0108-0902	Демонтаж гранитных парапетных плит весом 0,2тн на центральной части НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 облицовки	-52	20969,69	2921,93	-1090424	-151940	0	-854093	-2100078
					18047,76	2483,31	-938484	-129132	0	-155561	
11	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 88 %	м2	42,6	5538,72	175,87	235949	7492	151624	70393	330849
					1803,6	74,15	76833	3159	0	24507	
19	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	44,1	3276		144472	0	144472	0	156030
					0		0	0	0	11558	
43	8601-0303-0203	Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м) НР = 0	шт.	6	24125	0	144750	0	144750	0	156330
					0	0	0	0	0	11580	
44	8601-0302-0303	Скамья со спинкой	шт.	6	83482	204	500892	1224	462114	32957	576557
					6259	59	37554	354	0	42708	

Расчет №2 по дополнению к проекту

На добавляемые виды работ

Локальная смета На добавляемые виды работ №1

Раздел 1 Смета 2-1-1.Фасад

1	1213-0103-0103	п.1.Облицовка стен из плит известковых. Разборка частичная НР = 72 %	м2 облицовки	33	5279,41	215,32	174221	7106	0	122820	320804
					5064,09	105,08	167115	3468	0	23763	
2	1107-0107-0101	п.4.Каркас арматурный . Установка НР = 118 %	т стальных элементов	7,91	299810,83	10795,87	2371504	85395	141312	2545641	5310517
					271150,03	1583,6	2144797	12526	0	393372	
3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	5,08	225164		1143833	0	1143833	0	1235340
					0		0	0	0	91507	
4	2105-0307-1010	п.6.Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2825	78		220350	0	220350	0	237978
					0		0	0	0	17628	
5	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	104	639,6	0,7	66518	73	17191	39403	114395
					473,6	0	49254	0	0	8474	

6	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка (для устройства витражей) НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	100	767,33	2,01	76733	201	21718	51074	138032
					548,14	1,04	54814	104	0	10225	
7	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (цоколь по периметру) НР = 84 %	м2	14	236,64	0	3313	0	0	2783	6584
					236,64	0	3313	0	0	488	
8	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14	1404,07	33,43	19657	468	6529	10461	32527
					904,29	29,71	12660	416	0	2409	
9	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (пожарные входа) НР = 72 %	м2	84,79	266,51	0	22597	0	0	16270	41976
					266,51	0	22597	0	0	3109	
10	1115-0206-0203	Стены. Отделка оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	98,79	1157,2	7,5	114320	741	38351	60393	188690
					761,49	2,66	75228	263	0	13977	
11	1115-0402-0401	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	98,79	602,83	3,2	59554	316	46375	10418	75570
					130,2	1,63	12862	161	0	5598	
Раздел 3 Смета 2-1-3. Кровля											
3.1 Мягкая кровля											
12	1208-0101-0401	Разборка фартука в примыканиях НР = 72 %	м	253,6	94,4	0,03	23940	8	0	17231	44465
					94,37	0	23932	0	0	3294	
13	1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0:	воронка	2	435,5	0	871	0	0	854	1863
					435,5	0	871	0	0	138	
14	1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	воронка	2	1329,5	0	2659	0	481	2134	5176
					1089	0	2178	0	0	383	
15	2900-0000-0000 (пл)цена	Воронка ВФ с ПВХ фартуком	шт	2	25000		50000	0	50000	0	54000
					0		0	0	0	4000	

16	1112-0101-0214	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	858,2	359,76	18,38	308746	15774	63078	213525	564053
					267,88	2,56	229895	2197	0	41782	
17	2900-0000-0000цена	Мембрана ПВХ LOGICROOF V-RP 1,5 мм 2,10х20 м серая К=1,100;	м2	944,02	3556		3356935	0	3356935	0	3625490
					0		0	0	0	268555	
18	1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство парапетов НР = 72 %	м	131,4	2929,94	4,93	384994	648	308597	54788	474965
					576,48	2,63	75749	346	0	35183	
19	1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	381,1	1836,38	3,21	699844	1223	632702	47931	807597
					172,97	1,71	65919	652	0	59822	
20	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	74	320,42	2,16	23711	160	1041	16213	43118
					304,19	0,11	22510	8	0	3194	
21	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,010;	м	74,74	29		2167	0	2167	0	2340
					0		0	0	0	173	
	Раздел 13 смета 2-1-14. Монтаж системы видеонаблюдения										
22	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 61 %	камера	7	5415,2	10,02	37906	70	0	23080	65865
					5405,19	0	37836	0	0	4879	
23	2900-0000-0000 (пл)	IPC-HDPW1410TP-0280B видеокамера купольная Dahua Technology	шт	1	50000		50000	0	50000	0	54000
					0		0	0	0	4000	
24	2900-0000-0000 (пл)	Видеокамера внутренняя SD49225T-HN видеокамера цветная Dahua Technology	шт	3	23150		69450	0	69450	0	75006
					0		0	0	0	5556	
25	2900-0000-0000 (пл)	Видеокамера наружная IPC-HFW1431T1 P-LS	шт	2	32143		64286	0	64286	0	69429
					0		0	0	0	5143	
26	2900-0000-0000 (пл)	IPC-HFW1210TP-L-0280B видеокамера уличная Dahua Technology	шт	1	24343		24343	0	24343	0	26290
					0		0	0	0	1947	
27	2900-0000-0000 (пл)	Диск жесткий HDD 8TB HDD 8000Gb SkyHawk Seagate	шт	2	124250		248500	0	248500	0	268380
					0		0	0	0	19880	
28	1310-0701-0504	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию. Монтаж оборудования НР = 61 %	м линии	305	421,5	0	128558	0	36509	56150	199485

				301,8	0	92049	0	0	14777	
29	2900-0000-0000 (пл)	Кабель UTP-5e 4x2xAWG 24/1 PVC К=1,020;	м	311,1	75		23333	0	23333	0	25200
					0		0	0	0	1867	
30	1310-0408-0615	Видеорегистратор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	79440,33	234,67	238321	704	20057	132847	400861
					72520	74	217560	222	0	29693	
31	2900-0000-0000 (пл)	1 NVR2108-4KS2 видеорегистратор 4-х канальный Dahua Technology	шт	1	22143		22143	0	22143	0	23914
					0		0	0	0	1771	
32	2900-0000-0000 (пл)	1 NVR2108-4KS2 видеорегистратор 8-ми канальный Dahua Technology	шт	2	26429		52858	0	52858	0	57087
					0		0	0	0	4229	
33	1310-0408-0623	Монитор 32. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	3585	47	10755	141	0	6501	18636
					3538	14,67	10614	44	0	1380	
34	2900-0000-0000 (пл)	Монитор жидкокристалический 32	шт	3	53571		160713	0	160713	0	173570
					0		0	0	0	12857	
35	1310-0202-0201	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования (прим.) НР = 61 %	номер	3	5078,5	422,3	15236	1267	3355	6719	23711
					3538	133,2	10614	400	0	1756	
36	2308-0102-0401	Ethernet-коммутатор доступа - 5-port switch	шт.	1	6696		6696	0	6696	0	7232
					0		0	0	0	536	
37	1391-0809-063809040411-01	Замена приборов, устройств и аппаратуры: стабилизатор напряжения, тока или источник питания НР = 0	шт.	1	1213,57	0	1214	0	0	0	1311
					1213,57	0	1214	0	0	97	
38	2307-0505-0502	Стабилизаторы напряжения 650Вт 220 В	шт.	1	11650		11650	0	11650	0	12582
					0		0	0	0	932	
39	1310-0202-0203	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	1	7364	610	7364	610	1447	3354	11575
					5307	192	5307	192	0	857	
40	2308-0102-0401	Ethernet-коммутатор доступа -16 port switch	шт.	1	31250		31250	0	31250	0	33750
					0		0	0	0	2500	

41	1308-0206-1901	Кабельный канал диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	150	385,84	14,22	57876	2133	8454	34475	99739
					315,26	3,95	47289	593	0	7388	
42	2306-1710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	150	54		8100	0	8100	0	8748
					0		0	0	0	648	
Раздел 16 смета 2-1-18. Благоустройство											
43	1115-0108-0902	Демонтаж гранитных парапетных плит весом 0,2тн НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0:	м2 облицовки	9,8	20969,69	2921,93	205503	28635	0	160963	395783
					18047,76	2483,31	176868	24336	0	29317	
44	1211-0103-0101	Поверхности демонтируемых гранитных парапетных плит. Очистка пескоструйным аппаратом НР = 72 %	м2	45,8	496,86	254,45	22756	11654	88	11864	37390
					240,48	119,3	11014	5464	0	2770	
45	1115-0108-0902	Монтаж демонтируемых гранитных парапетных плит весом 0,2тн НР = 80 %	м2 облицовки	9,8	27447,96	3652,45	268990	35794	12111	201205	507811
					22559,69	3104,18	221085	30421	0	37616	
46	1211-0103-0101	Поверхности демонтируемых парапетных бетонных плит. Очистка пескоструйным аппаратом НР = 72 %	м2	199,2	496,86	254,45	98975	50686	384	51602	162623
					240,48	119,3	47904	23765	0	12046	
47	1107-0512-0110	п.4.Плиты парапета массой более 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	2851,19	1563,72	68429	37529	9449	42354	119646
					893,78	601,77	21451	14442	0	8863	
48	1115-0101-0115	Стены. Облицовка рваным камнем подпорных стен НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	84	20869,35	612,61	1753025	51459	80407	1315584	3314098
					19299,5	277,64	1621158	23322	0	245489	
49	2900-0000-0000 (пл)	Рваный камень К=0,940;	м2	78,96	2564		202453	0	202453	0	218649
					0		0	0	0	16196	
50	1211-0103-0101	Поверхности из рваного кмамня. Очистка пескоструйным аппаратом НР = 72 %	м2	285	496,86	254,45	141605	72518	550	73827	232667
					240,48	119,3	68537	34001	0	17235	
51	1212-0104-0401	Поверхности стен из камня рваного. Протирка олифой (прим.) НР = 72 %	м2	285	65,78	0	18747	0	371	13231	34536
					64,48	0	18377	0	0	2558	

52	1115-0101-0115	Стены. Разборка облицовки подпорных стен из рваного камня НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0.8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	12,8	15929,69	490,08	203900	6273	0	160377	393419
					15439,61	222,19	197627	2844	0	29142	
53	1107-0107-0101	Каркас арматурный. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,8	299811,59	10796,38	239849	8637	14292	257461	537095
					271150	1583,33	216920	1267	0	39785	
54	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8	225164		180131	0	180131	0	194541
					0		0	0	0	14410	
55	1115-0101-0104	п.9.Стены подпорные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,8	29777,07	35,34	381146	452	2253	302851	738717
					29565,7	9,62	378441	123	0	54720	
56	2900-0000-0000 (пл)	п.10.Куртинский гранит К=1,020;	м2	13,056	23630		308513	0	308513	0	333194
					0		0	0	0	24681	
57	1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из брусчатки. Разборка с отноской и укладкой в штабель (прим.) НР = 72 %	м2 основания	150	184,75	0	27713	0	0	19953	51479
					184,75	0	27713	0	0	3813	
58	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (добавление основания под тротуарную плитку до 15 см.) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	408,84	3326,76	1065,59	1360113	435656	859872	182628	1666160
					157,97	255,64	64584	104516	0	123419	
59	1111-0101-3103	Покрытия из мраморных плит. Демонтаж НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0.8; кэкс1=0.8; кмат1=0;	м2 покрытия	16,9	2511,01	102,37	42436	1730	0	39081	88038
					2408,64	51,48	40706	870	0	6521	
60	1115-0108-1001	п.14.Ступени. Облицовка гранитными плитами НР = 80 %	м2 облицовки	16,9	27986,96	3341,71	472980	56475	41038	339124	877072
					22216,99	2866,15	375467	48438	0	64968	
61	2900-0000-0000 (пл)	п.15.Куртинский гранит К=1,020;	м2	17,238	23630		407334	0	407334	0	439921
					0		0	0	0	32587	
62	1115-0108-1001	п.20.Ступени. Облицовка гранитными плитами НР = 80 %	м2 облицовки	75,88	27986,99	3341,7	2123653	253568	184259	1522649	3938006
					22217	2866,17	1685826	217485	0	291704	
63	2900-0000-0000 (пл)	п.21.Куртинский гранит К=1,020;	м2	77,3976	23630		1828905	0	1828905	0	1975217
					0		0	0	0	146312	

64	1115-0405-0104	Козырек на центральном входе. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,4	856,18	5,29	2911	18	667	1788	5075
					654,71	2,65	2226	9	0	376	
65	1147-0118-0901	Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей НР = 88 %	м трубопровода	33	741,39	7,67	24466	253	0	21312	49440
					733,73	0,15	24213	5	0	3662	
66	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2.4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32	158		5056	0	5056	0	5460
					0		0	0	0	404	
67	2301-0501-1601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	72		72	0	72	0	78
					0		0	0	0	6	
68	2900-0000-0000 (пл)	насадка для дождевального для полива	к-т	16	1200		19200	0	19200	0	20736
					0		0	0	0	1536	
69	9500-0000-0000	Урна из мраморного кмня, Модель Евро	шт	4	79000		316000	0	0	0	316000
					0		0	0	0	0	
70	8601-0302-0501	Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом	комплект	4	1926	11	7704	44	0	5300	14044
					1915	5	7660	20	0	1040	
71	9500-0000-0000	скамейка мраморная с деревянным настилом, модель Евро	шт	4	198050		792200	0	0	0	792200
					0		0	0	0	0	
72	1146-0201-0802	Боковые лестницы (3шт). Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	46	236,65	0	10886	0	0	9144	21632
					236,65	0	10886	0	0	1602	
73	1115-0201-0101	Боковые лестницы (3шт). Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	46	1404,04	33,43	64586	1538	21451	34372	106875
					904,28	29,74	41597	1368	0	7917	
74	1115-0206-0203	Боковые лестницы (3шт). Отделка оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	46	1157,22	7,52	53232	346	17857	28122	87862

				761,5	2,67	35029	123	0	6508	
75	1115-0402-0401	Боковые лестницы (3шт). Окраска по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	46	602,87	3,22	27732	148	21595	4851	35190
					130,2	1,63	5989	75	0	2607	
76	4131-0104-0501	п.45.Мусор строительный. Погрузка	т	140,66	102		14347	0	0	0	15495
					0		0	0	0	1148	
77	4102-0102-1015	п.46.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	140,66	336		47262	0	0	0	51043
					0		0	0	0	3781	

Локальная смета На добавляемые виды работ №2-р

Раздел 4 Смета 2-1-4. Лестницы внутри здания

4.1 Лестницы на башнях №1, №2

1	1212-0104-0504	Очистка стен и потолков вручную от краски НР = 72 %	м2	958,19	266,51	0	255367	0	0	183864	474369
					266,51	0	255367	0	0	35138	
2	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	705,39	2006,79	29,31	1415570	20675	609344	577552	2152572
					1113,64	23,54	785551	16605	0	159450	
3	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	252,8	2470,66	32,44	624583	8201	254456	265412	961195
					1431,67	26,51	361926	6702	0	71200	
4	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	705,39	498,16	3,88	351397	2737	98310	201409	597030
					354,91	2	250350	1411	0	44224	
5	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	252,8	555,86	3,89	140521	983	38555	81193	239451
					399,46	2,01	100983	508	0	17737	

6	1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	93,5	974,59	0,29	91124	27	14746	54984	157797
					816,59	0,16	76351	15	0	11689	
7	1212-0103-0203	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 5 м2 (мостики-переходы). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	69,6	544,43	0,32	37892	22	10620	19627	62121
					391,52	0,14	27250	10	0	4602	
8	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	44	826,89	101,36	36383	4460	1831	37937	80266
					683,91	46,77	30092	2058	0	5946	
9	2900-0000-0000 (пл)	стоимость металлического ограждения	м	44	106818		4699992	0	4699992	0	5075991
					0		0	0	0	375999	
10	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	564	915,62	2,52	516410	1421	158642	332079	916368
					631,82	1,29	356346	728	0	67879	
4.2 Лестница на башне №4											
11	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	30,2	5511,49	97,02	166447	2930	116101	45918	229354
					1570,07	47,46	47416	1433	0	16989	
4.3 лестница на башне №5											
12	1212-0104-0504	п.17.Очистка стен и потолков вручную от краски НР = 72 %	м2	50,3	266,51	0	13405	0	0	9652	24902
					266,51	0	13405	0	0	1845	
13	1212-0103-0213	п.26.Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	2,1	974,72	0,34	2047	1	331	1235	3545
					816,63	0,11	1715	0	0	263	
14	1212-0101-1104	Перила. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	8,5	400	4	3400	34	1004	1714	5523
					277,88	2,24	2362	19	0	409	
15	1212-0103-0202	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 . Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	69,9	380,44	0,29	26593	20	10187	11805	41470
					234,42	0,14	16386	10	0	3072	
4.4 лестница на башне №6											
16	1212-0104-0504	п.30.Очистка стен и потолков вручную от краски НР = 72 %	м2	50,3	266,51	0	13405	0	0	9652	24902

				266,51	0	13405	0	0	1845	
17	1212-0103-0213	п.39.Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	4,1	974,72	0,34	3996	1	647	2411	6920
					816,63	0,11	3348	0	0	513	
18	1212-0101-1104	Перила. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	8,5	400	4	3400	34	1004	1714	5523
					277,88	2,24	2362	19	0	409	
19	1212-0103-0202	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 . Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	70	380,44	0,29	26631	20	10201	11822	41529
					234,42	0,14	16409	10	0	3076	
	Раздел 5 смета 2-1-5. Внутренние работы										
20	1146-0201-0802	п.1.Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	146,5	236,64	0	34668	0	0	29121	68892
					236,64	0	34668	0	0	5103	
21	1146-0201-0802	п.5.демонтаж потолочных газоблочных плиток (прим.) НР = 84 %	м2	37,8	236,61	0	8944	0	0	7513	17774
					236,61	0	8944	0	0	1317	
22	1110-0403-0201	п.12.Обшивка венткороба потолочного гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	15,3	2833,3	16,49	43349	252	20822	20140	68568
					1455,9	6,74	22275	103	0	5079	
23	1110-0403-0102	п.14.Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР = 90 %	м2 потолка	190,4	3087,98	18,07	587951	3441	278734	276509	933617
					1605,97	7,64	305777	1455	0	69157	
24	1115-0206-0207	п.18.Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	205,7	869,88	3,99	178934	821	41459	109548	311561
					664,34	1,36	136655	280	0	23079	
25	1115-0405-0110	п.19.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	85,4	1050,56	5,61	89718	479	15400	59270	160907
					864,62	2,9	73839	248	0	11919	

26	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	10,8	2603,06	5,93	28113	64	20755	5835	36664
					675,37	0	7294	0	0	2716	
27	1212-0104-0504	п.23.Очистка стен и потолка вручную от краски НР = 72 %	м2	1007	266,51	0	268376	0	0	193231	498536
					266,51	0	268376	0	0	36929	
28	1115-0201-0101	п.29.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (оркестр) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,6	1548,04	41,81	101551	2743	30591	56524	170721
					1039,9	37,16	68217	2438	0	12646	
29	1211-0101-0207	п.30.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	6,6	3531,16	15,35	23306	101	3583	14167	40471
					2972,99	8,31	19622	55	0	2998	
30	1146-0201-0802	Откосы дверные. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	90	236,64	0	21298	0	0	17890	42323
					236,64	0	21298	0	0	3135	
31	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	90	4026,77	58,97	362409	5307	96064	211127	619419
					2900,42	31,9	261038	2871	0	45883	
32	1211-0101-0111	п.35.Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	250	3694,16	43,79	923540	10948	382560	388338	1416828
					2120,13	37,3	530033	9325	0	104950	
33	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	320	498,16	3,88	159411	1242	44598	91371	270845
					354,91	2,01	113571	643	0	20063	
34	1110-0404-0101	Разборка обшивки стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стен (за вычетом проемов)	102	1003,51	14,96	102358	1526	0	91310	209161
					988,55	6,12	100832	624	0	15493	

35	1110-0404-0101	п.40.Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	143	2535,02	18,69	362508	2673	183132	160016	564326
					1235,69	7,63	176704	1091	0	41802	
36	1115-0206-0208	п.41.Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	143	706,12	4	100975	572	28839	57406	171051
					500,45	1,35	71564	193	0	12670	
37	1207-0101-0212	п.57.Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	81,2	117,75	2,75	9561	223	0	6810	17681
					115	1,49	9338	121	0	1310	
38	1207-0101-0205	п.59.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	349,1	121,09	2,98	42273	1040	0	30092	78154
					118,11	1,61	41232	562	0	5789	
39	1111-0101-3103	п.65.Покрытия из мраморных плит. Разборка НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0.8: кэкс1=0.8: кмат1=0:	м2 покрытия	2,8	3425,7	128,01	9592	358	1478	7460	18416
					2769,92	64,39	7756	180	0	1364	
40	1111-0101-3103	п.66.Покрытия из мраморных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт НР = 94 %	м2 покрытия	2,8	4279,59	159,98	11983	448	1840	9325	23013
					3462,39	80,46	9695	225	0	1705	
41	1111-0101-4701	п.70.Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия до 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2	224	1467,16	9,55	328644	2139	115033	198784	569622
					944,07	0	211472	0	0	42194	
42	1110-0206-0103	Люк из палубного бруса. Сборка НР = 90 %	м2	21	6262,76	35,57	131518	747	119211	10751	153651
					550,48	18,33	11560	385	0	11382	
43	1110-0107-0610	Люк. Обивка оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны (Сцена) НР = 90 %	м2	21	11390,57	15	239202	315	217305	19554	279456
					1027,71	6,9	21582	145	0	20700	
44	1110-0107-0105	Установка люков из палубного бруса НР = 90 %	м2	21	4638,67	680,86	97412	14298	46993	36012	144098
					1720,05	185,33	36121	3892	0	10674	
45	1110-0115-0201	Огнезащита покрытия из палубного бруса НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	477	317,94	3,51	151657	1674	129496	19142	184463
					42,95	1,64	20487	782	0	13664	

46 1111-0101-3408	п.77.Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	58,1	4098,16	16	238103	930	218017	18465	277093
				329,71	8,4	19156	488	0	20525	
47 1111-0101-3605	п.78.Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	81,2	8449,55	17,98	686103	1460	627910	54036	799350
				698,69	9,25	56734	751	0	59211	
48 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,7	5217,91	172,62	97575	3228	68999	25288	132692
				1355,51	83,1	25348	1554	0	9829	
49 1111-0101-3905	п.82.Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	6	2333,19	16,83	13999	101	11778	2029	17310
				353,38	6,26	2120	38	0	1282	
50 1212-0101-1105	п.85.Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	27,2	665,16	4,01	18092	109	4242	9935	30269
				505,2	2,13	13741	58	0	2242	
51 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,7	5832,94	172,62	109076	3228	80500	25288	145113
				1355,51	83,1	25348	1554	0	10749	
52 1217-0101-2201	п.99.Выключатели, розетки. Смена НР = 72 %	шт.	158	328	0	51824	0	0	37313	96268
				328	0	51824	0	0	7131	
53 2307-0220-0502	п.100.Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	80	355		28400	0	28400	0	30672
				0		0	0	0	2272	
54 2307-0218-1502	п.101.Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	78	330		25740	0	25740	0	27799
				0		0	0	0	2059	
55 1219-0101-0102	п.116.Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР = 72 %	отверстие	1	887	0	887	0	0	639	1648
				887	0	887	0	0	122	
56 1215-0101-0402	п.121.Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	797,5	6,5	1595	13	0	1144	2958

				791	3,5	1582	7	0	219		
57	1117-0301-0101	п.122.Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	25190,33	232,33	50381	465	42471	7534	62548
					3722,33	121,67	7445	243	0	4633	
58	1215-0101-0403	п.123.Умывальник. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	1289,38	18,13	5158	73	0	3689	9555
					1271,25	9,75	5085	39	0	708	
59	1134-0108-0401	Утепление откосов пеноплексом. Толщина заполнения 50 мм (прим.) НР = 76 %	м2 поверхности	253,98	2049,73	7,91	520590	2009	381437	105015	675653
					539,98	4,07	137144	1034	0	50048	
60	1110-0501-0401	п.129.Откосы из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м (прим.) НР = 90 %	п/м	221	1271,05	6,54	280902	1445	212730	60730	368963
					301,93	3,4	66727	751	0	27331	
61	2900-0000-0000 (пп)	п.131.Откосы пластиковые до 0,51 м	пм	221	10120		2236520	0	2236520	0	2415442
					0		0	0	0	178922	
62	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м НР = 90 %	п/м	18	4096,94	6,56	73745	118	68192	4946	84986
					301,94	3,39	5435	61	0	6295	
63	1134-0108-0703	Установка декоративного экрана на радиаторы НР = 76 %	м2 поверхности	111	1226,48	11,35	136139	1260	1064	102043	257237
					1205,54	4,07	133815	452	0	19055	
64	2900-0000-0000 (пп)	Стоимость декортивного экрана для радиаторов	м2	111	33255,35		3691344	0	3691344	0	3986652
					0		0	0	0	295308	
65	1213-0103-0401	Демонтаж декоративной решетки из МДФ (пож.гидрантф, колонки в зрительном зале, вентшахты) НР = 72 %	м2 облицовки	23	98,04	5,74	2255	132	0	1578	4140
					92,3	2,96	2123	68	0	307	
66	1134-0108-0703	Установка декоративной решетки на пож.гидранты, колонкив зрительном зале и вентшахты (прим.) НР = 76 %	м2 поверхности	23	1226,43	11,35	28208	261	220	21144	53300
					1205,52	4,09	27727	94	0	3948	
67	2900-0000-0000 (пп)	стоимость декоративной решетки из МДФ	м2	23	21261		489003	0	489003	0	528123
					0		0	0	0	39120	
68	1110-0111-0201	Шкафы пожарные деревянные. Установка НР = 90 %	блок	29	1353,69	258,1	39257	7485	7121	24504	68862
					850,03	88,83	24651	2576	0	5101	

69	2900-0000-0000 (пл)	Стоимость шкафов пожарных деревянных	блок	29	17895		518955	0	518955	0	560471
					0		0	0	0	41516	
70	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0.4: кэкс1=0.4: кмат1=0:	кран	9	673,22	60,56	6059	545	0	5600	12592
					612,67	22,22	5514	200	0	933	
71	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка (без стоимости) НР = 98 %	кран	9	1733,44	151,33	15601	1362	453	14000	31969
					1531,78	55,56	13786	500	0	2368	
72	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0:	шт.	24	443,46	6,04	10643	145	0	7559	19658
					437,42	0	10498	0	0	1456	
73	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	24	2815,92	20,21	67582	485	32105	25194	100198
					1458	0	34992	0	0	7422	
74	2307-0204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	491		11784	0	11784	0	12727
					0		0	0	0	943	
75	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0.3: кэкс1=0.3: кмат1=0:	шт.	4	949,5	26,75	3798	107	0	2688	7005
					922,75	10,75	3691	43	0	519	
76	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	4	4172,25	88,5	16689	354	4031	8963	27704
					3076	36	12304	144	0	2052	
77	2900-0000-0000 (пл)	Щит металлический IEK ЩУРн-1/1530-136 УХЛЗ на 15 модулей, IP31	шт	4	10510		42040	0	42040	0	45403
					0		0	0	0	3363	
78	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	3	2110	821,33	6330	2464	405	3732	10867
					1153,67	574	3461	1722	0	805	
79	2307-0106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	3	12460		37380	0	37380	0	40370
					0		0	0	0	2990	

80	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	6	2110,33	821,67	12662	4930	811	7464	21736
					1153,5	574,33	6921	3446	0	1610	
81	2307-0101-1807	Светильники, тип НББ06-60 ("Заря")	шт.	6	2433		14598	0	14598	0	15766
					0		0	0	0	1168	
82	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,6	578		347	0	347	0	375
					0		0	0	0	28	
83	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	54	2655,74	930,19	143410	50230	10959	83370	244922
					1522,61	621,69	82221	33571	0	18142	
84	2307-0102-1503	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х18(20)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	54	4609		248886	0	248886	0	268797
					0		0	0	0	19911	
85	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 К=2.000:	шт.	108	226		24408	0	24408	0	26361
					0		0	0	0	1953	
86	1308-0305-0311	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	4063,7	1730,9	40637	17309	7948	20164	65665
					1538	1262,6	15380	12626	0	4864	
87	2900-0000-0000 (пл)	Люстра 4-х рожковая	шт	10	39850		398500	0	398500	0	430380
					0		0	0	0	31880	
88	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27. мощность 5 Вт	шт.	40	531		21240	0	21240	0	22939
					0		0	0	0	1699	
89	9500-0000-0000	Оформление стен 2-го этажа	услуга	1	724167		724167	0	0	0	724167
					0		0	0	0	0	
90	9500-0000-0000	Картины из холста с рамкой из бруса. Коридор творчества	усл	17	7993		135881	0	0	0	135881
					0		0	0	0	0	
92	5800-0000-0000 (пл) (об)	Кондиционер 18	шт	1	180000		180000	0	0	0	180000

				0		0	0	180000	0	
93	5800-0000-0000 (пл) (об)	Кондиционер 12	шт	1	140000		140000	0	0	0	140000
					0		0	0	140000	0	
	Раздел 6 Смета 2-1-6. Проемы										
94	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	188	45,34	0	8524	0	0	6137	15834
					45,34	0	8524	0	0	1173	
95	1110-0111-0401	п.12.Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	1,4	820,56	1,44	1149	2	1004	130	1381
					102,25	0,74	143	1	0	102	
96	2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,02	29340		117947	0	117947	0	127383
					0		0	0	0	9436	
97	2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,2	26281		84099	0	84099	0	90827
					0		0	0	0	6728	
98	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,9	25111		223488	0	223488	0	241367
					0		0	0	0	17879	
99	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	9,74	24691		240490	0	240490	0	259729
					0		0	0	0	19239	
100	2900-0000-0000 (пл)	Дверной блок двупольный ДГ 21-13 (Венеция массив, Россия)	шт	4	31195		124780	0	124780	0	134762
					0		0	0	0	9982	
101	2900-0000-0000 (пл)	Дверной блок двупольный ДГ 21-7 (Венеция массив, Россия)	шт	1	16061		16061	0	16061	0	17346
					0		0	0	0	1285	
102	2900-0000-0000 (пл)	Дверной блок двупольный ДГ 21-9 (Венеция массив, Россия)	шт	16	17914		286624	0	286624	0	309554

					0		0	0	0	22930	
103	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0:	м2	82,18	1709,63	46,3	140497	3805	1	95494	254870
					1663,32	20,75	136692	1705	0	18879	
104	1109-0403-0403	п.17.Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	31,37	3265,28	66,13	102432	2074	13393	60647	176125
					2772,21	29,64	86964	930	0	13046	
105	2109-0402-0602	п.18.Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	31,37	55989		1756375	0	1756375	0	1896885
					0		0	0	0	140510	
	Раздел 7 смета 2-1-7. Электроосвещение фасада										
106	1106-0301-0407	п.12.Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,007	966375	1750	6765	12	4583	1978	9442
					309875	750	2169	5	0	699	
107	8601-0308-0102	Парковый светильник (2 м)	комплект	12	16870	6160	202440	73920	0	111684	339254
					10710	1756	128520	21072	0	25130	
108	2900-0000-0000 (пл)	Опора металлическая с 3-мя светильниками	к-т	12	248000		2976000	0	2976000	0	3214080
					0		0	0	0	238080	
109	1308-0205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	6	6054,83	2275,67	36329	13654	9988	12884	53150
					2114,5	868	12687	5208	0	3937	
110	2900-0000-0000 (пл)	стоимость светильника типа "Шар"	шт	6	17850		107100	0	107100	0	115668
					0		0	0	0	8568	
111	1308-0205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	24	6542,29	1854,42	157015	44506	39953	64487	239222
					3023,17	708,71	72556	17009	0	17720	
112	2900-0000-0000 (пл)	стоимость светильника "Скат"	шт	24	29850		716400	0	716400	0	773712
					0		0	0	0	57312	
	Раздел 8 смета 2-1-8. Теплоснабжение										
	8.1 Узел управления										
113	1118-0801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0:	теплообменник	1	1160	74	1160	74	0	1083	2422
					1086	19	1086	19	0	179	

114	1118-0801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте НР = 98 %	теплообменник	1	2901	185	2901	185	0	2707	6057
					2716	46	2716	46	0	449	
115	2900-0000-0000 (пл)	Теплообменник пластинчатый разборный ТИ077-25	шт	1	357194		357194	0	357194	0	385770
					0		0	0	0	28576	
116	1118-0501-0102	п.3.Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	насос	1	11015	450	11015	450	0	10530	23269
					10565	180	10565	180	0	1724	
117	1116-0401-0204	п.27.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	4514,2	89,35	40628	804	28500	11393	56183
					1258,15	33,55	11323	302	0	4162	
118	1116-0601-0102	Демонтаж крана д50 мм НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	3	975,67	55,33	2927	166	0	2749	6130
					920,33	14,67	2761	44	0	454	
119	1116-0601-0102	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	11322,33	138,67	33967	416	26649	6873	44107
					2300,67	37	6902	111	0	3267	
120	1116-0601-0103	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	4	1761,25	133,5	7045	534	0	6509	14638
					1627,75	32,75	6511	131	0	1084	
121	2304-0904-0208	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	4	75059		300236	0	300236	0	324255
					0		0	0	0	24019	
122	2302-0103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3819		30552	0	30552	0	32996
					0		0	0	0	2444	
123	1215-0101-0313	Задвижка диаметром 80 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	2	1186,5	5,5	2373	11	0	1705	4404

				1181	3	2362	6	0	326		
124	1116-0601-0103	Задвижки,на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	49114	333	98228	666	89423	8137	114874
					4069,5	82	8139	164	0	8509	
125	2302-0103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3819		15276	0	15276	0	16498
					0		0	0	0	1222	
126	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	23918,5	472,5	47837	945	42420	4688	56727
					2236	156	4472	312	0	4202	
127	2302-0103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3819		15276	0	15276	0	16498
					0		0	0	0	1222	
128	2900-0000-0000 (пл)	Насос К80-50-200 ЭНР эл.двигателем	к-т	2	375132		750264	0	750264	0	810285
					0		0	0	0	60021	
129	1118-0601-0105	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 325 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	72266,5	1331	144533	2662	100342	41724	201158
					20764,5	523,5	41529	1047	0	14901	
130	1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	8828	176,5	17656	353	11766	5499	25007
					2768,5	37	5537	74	0	1852	
131	1116-1001-0107	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	4	16275,25	395,5	65101	1582	18178	44683	118567
					11335,25	63,5	45341	254	0	8783	
8.2 Теплоснабжение калориферов											
132	1215-0102-0403	Трубопроводы с заготовкой труб диаметром до 50 мм в построечных условиях. Смена отдельных участков НР = 72 %	м трубопровода	123	3400,39	41,48	418248	5102	234019	129693	591776
					1456,32	8,15	179127	1002	0	43835	

133	1215-0102-0402	Трубопроводы с заготовкой труб диаметром до 32 мм в построечных условиях. Смена отдельных участков НР = 72 %	м трубопровода	50	2807,82	18,4	140391	920	79775	43177	198253
					1193,92	5,44	59696	272	0	14685	
134	1116-0601-0102	Демонтаж крана д50 мм НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0:	шт.	6	975,83	55,5	5855	333	0	5499	12262
					920,33	14,83	5522	89	0	908	
135	1116-0601-0102	Краны муфтовые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	11322,5	138,5	22645	277	17766	4582	29405
					2301	37	4602	74	0	2178	
136	1116-0601-0102	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2737,25	138,5	10949	554	1192	9164	21722
					2300,75	37	9203	148	0	1609	
137	2304-0904-0206	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	4	47698		190792	0	190792	0	206055
					0		0	0	0	15263	
138	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2335		18680	0	18680	0	20174
					0		0	0	0	1494	
139	1116-0601-0102	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	6141,25	138,5	24565	554	14808	9164	36427
					2300,75	37	9203	148	0	2698	
140	2302-0101-0121	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	234		1404	0	1404	0	1516
					0		0	0	0	112	
141	2302-0101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	515		4120	0	4120	0	4450
					0		0	0	0	330	

142	1116-1001-0106	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	4	12742	239,75	50968	959	11612	37774	95841
					9599,25	37	38397	148	0	7099	
	Раздел 11 смета 2-1-12. Слаботочные сети										
	11.1 Слаботочные сети										
143	5800-0000-0000 (пл) (об)	п.3.базовый блок KX-HTS824RU	шт	1	146639		146639	0	0	0	146639
					0		0	0	146639	0	
144	5800-0000-0000 (пл) (об)	плата подключения 8 аналоговых абонентов KX-HT8247OX	шт	2	48475		96950	0	0	0	96950
					0		0	0	96950	0	
145	5800-0000-0000 (пл) (об)	плата подключения 4 аналоговых линий KX-HT8248OX	шт	1	39974		39974	0	0	0	39974
					0		0	0	39974	0	
146	1310-0203-0101	п.8.Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	13	1196,57	0	15555	0	1703	8450	25925
					1065,57	0	13852	0	0	1920	
147	5800-0000-0000 (пл) (об)цена	п.9.Panasonic KX-TS2350CA (Black)	шт	13	53980		701740	0	0	0	701740
					0		0	0	701740	0	
148	2900-0000-0000 (пл)цена	п.13.Кабель UTP 4x2x0,5	м	350,88	169		59299	0	59299	0	64043
					0		0	0	0	4744	
149	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	258	91,09	0,84	23501	217	4799	13377	39828
					71,65	0,36	18486	93	0	2950	
150	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	160	329,85	4,04	52776	646	2640	35640	95489
					309,31	0,06	49490	10	0	7073	
151	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР = 72 %	м	98	362,28	4,92	35503	482	1617	24076	64345
					340,85	0,37	33403	36	0	4766	
152	2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм x 25 мм К=1,030;	м	100,94	129		13021	0	13021	0	14063
					0		0	0	0	1042	

153	2306-1710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм К=1,030;	м	72,1	54		3893	0	3893	0	4204
					0		0	0	0	311	
154	2306-1710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм К=1,030;	м	92,7	44		4079	0	4079	0	4405
					0		0	0	0	326	
155	2306-0703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0.6-4013 К=1,020;	км	0,1326	82008		10874	0	10874	0	11744
					0		0	0	0	870	
156	2900-0000-0000 (пл)	кабель КСПВ 8х2 К=1,020;	м	127,5	180		22950	0	22950	0	24786
					0		0	0	0	1836	
157	2900-0000-0000 (пл)	кабель КСПВ 7х2 К=1,020;	м	117,3	160		18768	0	18768	0	20269
					0		0	0	0	1501	
158	1310-0902-1208	Коробка распределительная. Монтаж НР = 61 %	шт.	10	1266,7	4,2	12667	42	235	7558	21843
					1239	0	12390	0	0	1618	
159	2306-1707-0101	Коробка распределительная	шт.	10	3556		35560	0	35560	0	38405
					0		0	0	0	2845	
160	1310-0202-0201	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	4	5078,25	422,25	20313	1689	4472	8958	31613
					3538	133,25	14152	533	0	2342	
161	2900-0000-0000 (пл)	Свитч сетевой на 5 портов	шт	4	5376		21504	0	21504	0	23224
					0		0	0	0	1720	
162	1310-0202-0202	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	1	7433	610	7433	610	1516	3354	11650
					5307	192	5307	192	0	863	
163	2900-0000-0000 (пл)	Свитч на 8 портов	шт	1	6500		6500	0	6500	0	7020
					0		0	0	0	520	
164	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	47	564,72	4,09	26542	192	327	18786	48954
					553,68	1,45	26023	68	0	3626	

165	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная. IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	27	328		8856	0	8856	0	9564
					0		0	0	0	708	
166	2307-0220-0707	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	20	611		12220	0	12220	0	13198
					0		0	0	0	978	
167	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	50	275,1	2,52	13755	126	2501	8015	23512
					222,56	0,08	11128	4	0	1742	
168	2306-1623-0201	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	км	0,05	45802		2290	0	2290	0	2473
					0		0	0	0	183	
169	1310-0105-0502	Кабель телефонный и ВОЛС. Прокладка по стене кирпичной (без стоимости материалов) НР = 61 %	м кабеля	227	614,2	72,26	139423	16403	21068	65326	221129
					449,13	22,64	101953	5139	0	16380	
	11.2 Световое и звуковое оборудование										
170	1308-0306-0604	Прожектор с дистанционным управлением. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	36384,19	0	363842	0	17592	249300	662193
					34625	0	346250	0	0	49051	
171	5800-0000-0000 (пл) (об)	Поворотная голова заливная 12 светодиодов (RGBW) по 15 W, 14/29 DMX канала, зум 14°- 58°, световой поток (14°): 25,610 lux @ 2 m-(58°): 1,960 lux @ 2 m, беспроводное управление IRC	шт	4	711408		2845632	0	0	0	2845632
					0		0	0	2845632	0	
173	5800-0000-0000 (пл) (об)	Прожектор с полным движением на лампе HRI140. 1x140Вт лампа Osram Sirius HRI 140, управление 8/14 каналов DMX, IRC порт, ранжирование PAN 180/360/540, ранжирование TILT 90/180/270, 14+1 цветов + `половинки`, 17+1 статичных трафаретов, стробоскоп 0-20Гц, угол раскрытия 3град, яркость в 15-метровой зоне 37900лк, powerlink до 3 приборов, призма на 16 лепестков, потребление энергии не более 228Вт, универсальный блок питания 100-240В, вес 11,7кг, ДШВ	шт	6	878090		5268540	0	0	0	5268540

					0		0	0	5268540	0	
174	1308-0306-0606	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	11866,19	0	189859	0	12579	127642	342901
					11080	0	177280	0	0	25400	
175	2900-0000-0000 (пл)	Светодиодный прожектор направленного света 1x80Вт RGB COB LED, 3/8 каналов DMX, разъемы XLR-3p, ИК-порт (IRC-6), беспроводной адаптер USB (D-Fi)	шт	8	142786		1142288	0	1142288	0	1233671
					0		0	0	0	91383	
176	2900-0000-0000 (пл)	Светодиодный пиксельный линейный светильник. 12x3Вт RGB светодиодов, управление DMX/DFI/IRC, режимы на 3/4/6/7/8/9/12/18/36/41 каналов, угол раскрытия 27град, угол засветки 45град, универсальный блок питания 100-240В, потребление до 50Вт, вес 1,8кг, ДШВ 987x49x157мм	шт	6	148441		890646	0	890646	0	961898
					0		0	0	0	71252	
177	2900-0000-0000 (пл)	Обновлённая версия прожектора следящего света на светодиодном источнике света мощностью 120 Вт, белый свет 3000К. Аналог лампы 1000 Вт	шт	2	510393		1020786	0	1020786	0	1102449
					0		0	0	0	81663	
178	1308-0306-0602	Софит с выпрямительным устройством или ксеноновой лампой, диапрожектор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	29487,1	0	530768	0	57098	341042	941555
					26315	0	473670	0	0	69745	
179	2900-0000-0000 (пл)	Мощность LED-источник света, Вт 120 CREE (США) Цветовая температура, К 3000 Индекс цветопередачи, Ra 90Световой поток, лм 13 180 Линза Френеля, мм 200 Угол раскрытия луча 8?...66? Регулировка угла раскрытия луча Ручная Дистанция, м 2 - 16 Управление DMX-512 - 1/2 канала Работа без пульта управления в ручном режиме Точность псевдо 16 бит ЖК-дисплей с кнопками управления вход/выход 3pin Охлаждение Малошумящий	шт	12	348139		4177668	0	4177668	0	4511881
					0		0	0	0	334213	

180	2900-0000-0000 (пл)	Компактный прожектор формата LED PAR с источником света 80 Вт и набором цветов RGBL.	шт	6	335536		2013216	0	2013216	0	2174273
					0		0	0	0	161057	
181	2900-0000-0000 (пл)	Кассета светофильтров для прожектора следящего света	шт	2	44108		88216	0	88216	0	95273
					0		0	0	0	7057	
182	1310-0412-0116	Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры КЗТС-1 для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий. Монтаж в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 м HP = 61 %	комплект	1	878704	0	878704	0	132784	455011	1440412
					745920	0	745920	0	0	106697	
183	5800-0000-0000 (пл) (об)	Пульт управления световым оборудованием 6 Universes AC Input 100-240V. 4 Universes Direct DMX512 Out1	шт	1	2921089		2921089	0	0	0	2921089
					0		0	0	2921089	0	
184	5800-0000-0000 (пл) (об)	Крыло расширения для пульта MagicQ MQ50	шт	1	1557534		1557534	0	0	0	1557534
					0		0	0	1557534	0	
185	5800-0000-0000 (пл) (об)	Генератор тяжелого дыма. Непрерывная работа. Площадь покрытия (300 м2). Дистиллированная вода смешивается с туманом, создавая эффект низколежащего дыма. Поставляется в прочном кейсе с фиксирующими роликами с откидной верхней крышкой, позволяющей работать даже в закрытом положении. Управление через встроенный цифровой дисплей или DMX. Поток 15000 куб.	шт	1	1793755		1793755	0	0	0	1793755
					0		0	0	1793755	0	
186	2900-0000-0000 (пл)	Жидкость на водной основе для генератора тяжелого дыма Chauvet Cloud 9. (4 резервуара по 5 л).	шт	5	50579		252895	0	252895	0	273127
					0		0	0	0	20232	
187	5800-0000-0000 (пл) (об)	Диммерный блок. 12 каналов по 3 кВт, сигнал управления - DMX-512, поддержка протокола RDM. высота 3U. монтаж в рэк.	шт	2	816321		1632642	0	0	0	1632642

					0		0	0	1632642	0	
188	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной HP = 61 %	м кабеля	300	614,2	72,26	184260	21678	27843	86336	292244
					449,13	22,65	134739	6795	0	21648	
189	2900-0000-0000 (пл)	Кабель цифровой AES/EBU & DMX. AES/EBU PATCH, конструкция: 2 x 0,22 мм2, оболочка: PVC 5,0 мм, цвет: черный	м	300	1288		386400	0	386400	0	417312
					0		0	0	0	30912	
190	1310-0906-0603	Монтаж разъемов HP = 61 %	разъем	100	296,1	0	29610	0	0	18062	51486
					296,1	0	29610	0	0	3814	
191	2900-0000-0000 (пл)	XLR-мама, серия XX, улучшенный дизайн, увеличенная толщина стенок корпуса, улучшенный заземляющий контакт	шт	50	2678		133900	0	133900	0	144612
					0		0	0	0	10712	
192	2900-0000-0000 (пл)	XLR-папа, серия XX, улучшенный дизайн, увеличенная толщина стенок корпуса,улучшенный заземляющий контакт	шт	50	2781		139050	0	139050	0	150174
					0		0	0	0	11124	
193	2900-0000-0000 (пл)	Струбцина для подвеса световых приборов	шт	60	3019		181140	0	181140	0	195631
					0		0	0	0	14491	
194	2900-0000-0000 (пл)	Страховочный тросик	шт	50	1379		68950	0	68950	0	74466
					0		0	0	0	5516	
195	5800-0000-0000 (пл) (об)	Коммутационный блок для микшеров Qu & SQ: 16 XLR входов, 8 XLR выходов	шт	2	487419		974838	0	0	0	974838
					0		0	0	974838	0	
196	2900-0000-0000 (пл)	Кабель 80 м. CAT6 с разъемами Neutrik EtherCon на барабане	шт	2	410989		821978	0	821978	0	887736
					0		0	0	0	65758	
197	2900-0000-0000 (пл)	Портативная рация, диапазон частот: 400-470 мГц.	шт	5	70298		351490	0	351490	0	379609
					0		0	0	0	28119	
198	5800-0000-0000 (пл) (об)	Цифровой двухканальный приемник серии SLXD.	шт	4	438623		1754492	0	0	0	1754492
					0		0	0	1754492	0	
199	5800-0000-0000 (пл) (об)	Ручной передатчик для беспроводной системы ULXD с микрофоном B58.	шт		173025		0	0	0	0	0

					0		0	0	0	0	
200	5800-0000-0000 (пл) (об)	Поясной передатчик радиосистемы (бодипак)	шт		133350		0	0	0	0	0
					0		0	0	0	0	
201	2900-0000-0000 (пл)	Микрофон головной круговой направленности конденсаторный, бежевый	шт	4	326569		1306276	0	1306276	0	1410778
					0		0	0	0	104502	
202	5800-0000-0000 (пл) (об)	Цифровой приемник серии QLXD.	шт		383520		0	0	0	0	0
					0		0	0	0	0	
203	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе HP = 75 %	шт.	4	1699,25	460,25	6797	1841	0	4427	12122
					1239	236,75	4956	947	0	898	
204	5800-0000-0000 (пл) (об)	Настольная беспроводная база для микрофона на гусиной шее	шт	4	276619		1106476	0	0	0	1106476
					0		0	0	1106476	0	
205	5800-0000-0000 (пл) (об)	Микрофон на гибкой гусиной шее для базы ULXD8	шт	4	106901		427604	0	0	0	427604
					0		0	0	427604	0	
206	5800-0000-0000 (пл) (об)	Инсталляционный усилитель с DSP Lake процессором, Dante, 4x3000W/2-4?	шт		4132755		0	0	0	0	0
					0		0	0	0	0	
207	2900-0000-0000 (пл)	Кабельный канал, резиновый, напольный, высокопрочный	шт	6	45519		273114	0	273114	0	294963
					0		0	0	0	21849	
208	2900-0000-0000 (пл)	Разъем XLR панельный "мама"	шт	20	1373		27460	0	27460	0	29657
					0		0	0	0	2197	
209	2900-0000-0000 (пл)	Кабель микрофонный 2 x 0,22 мм. кв.	м	500	757		378500	0	378500	0	408780
					0		0	0	0	30280	
210	2900-0000-0000 (пл)	Разъем XLR "мама"	шт	50	711		35550	0	35550	0	38394
					0		0	0	0	2844	
211	2900-0000-0000 (пл)	Разъем XLR female	шт	50	804		40200	0	40200	0	43416
					0		0	0	0	3216	

212	5800-0000-0000 (пл) (об)	Видеопроектор 5 000 лм, лазерный источник света, разрешения WUXGA (1920*1200), 3 000 000:1, 3LCD, Поддержка 4K *1 через HDMI и DIGITAL LINK	шт	1	2946737		2946737	0	0	0	2946737
					0		0	0	2946737	0	
213	5800-0000-0000 (пл) (об)	Система звукоусиления с усилителем 1000 Вт: сабвуфер 12" + звуковая колонна с 16-ю динамиками	шт	2	658836		1317672	0	0	0	1317672
					0		0	0	1317672	0	
214	5800-0000-0000 (пл) (об)	Аналоговый микшерный пульт (16 микр, 3 лин, 3 aux, блок эффектов, USB)	шт	1	406497		406497	0	0	0	406497
					0		0	0	406497	0	
215	1310-0205-0301	Комплекс управляющий. Проверка и настройка НР = 61 %	шт.		1218240	0	0	0	0	0	0
					1218240	0	0	0	0	0	
	Раздел 12 смета 2-1-13. Оборудование сцены										
218	1215-0101-0906	п.5.Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода	40,5	4652,3	41,12	188418	1665	105894	58457	266625
					1996,52	8,17	80859	331	0	19750	
	Раздел 14 смета 2-1-16. Телевидение										
219	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,82	1836,6	0	10689	0	0	7696	19856
					1836,6	0	10689	0	0	1471	
220	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=0.200:	м3 основания	0,028	6642,86	2285,71	186	64	91	56	261
					1107,14	1035,71	31	29	0	19	
221	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	5,42	28824,54	2207,01	156229	11962	110210	33657	205077
					6283,58	540,41	34057	2929	0	15191	
222	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,26	1103,85	0	287	0	0	207	534
					1103,85	0	287	0	0	40	
223	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,055	687836,36	1745,45	37831	96	36013	1606	42592
					31309,09	781,82	1722	43	0	3155	

224	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,26	2119,84	0	2671	0	0	1923	4962
					2119,84	0	2671	0	0	368	
225	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	158	301,03	9,79	47563	1547	7524	28164	81785
					243,61	3,96	38490	626	0	6058	
226	2301-0802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 К=0,290;	кг	45,82	1746		80002	0	80002	0	86402
					0		0	0	0	6400	
227	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы НР = 72 %	м	158	91,08	0,84	14391	133	2937	8191	24389
					71,65	0,35	11321	55	0	1807	
228	2900-0000-0000 (пл)	Кабель КГтп ХЛ 3*4+1*2,5 К=1,020;	м	91,8	920		84456	0	84456	0	91212
					0		0	0	0	6756	
229	2900-0000-0000 (пл)цена	Кабель UTP 4x2x0,5 К=1,020;	м	69,36	169		11722	0	11722	0	12660
					0		0	0	0	938	
230	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,2	1105,83	0	1327	0	0	955	2465
					1105,83	0	1327	0	0	183	
231	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	65,6	676,89	374,13	44404	24543	8210	14710	63843
					177,61	133,83	11651	8779	0	4729	
232	2900-0000-0000 (пл)	Кабель КГтп ХЛ 3*4+1*2,5 К=1,020;	м	61,2	920		56304	0	56304	0	60808
					0		0	0	0	4504	
233	2900-0000-0000 (пл)цена	Кабель UTP 4x2x0,5 К=1,020;	м	5,712	169		965	0	965	0	1042
					0		0	0	0	77	
234	1391-0806-094906070117-01	Прочие устройства и системы телемеханики: устройство воспроизведения информации телесигналов, ремонтно-наладочных работ НР = 0	шт.	1	387942	0	387942	0	0	0	418977
					387942	0	387942	0	0	31035	

Раздел 15 смета 2-1-17. Мебель, оборудование, инвентарь

235	5900-0000-0000 (пл)	кресло Квадро	шт	10	15137	151370	0	0	0	151370
					0	0	0	151370	0	
236	5900-0000-0000 (пл)	стул Акнур	шт	15	7506	112590	0	0	0	112590
					0	0	0	112590	0	
237	5900-0000-0000 (пл)	урна металлическая	шт	12	7494	89928	0	0	0	89928
					0	0	0	89928	0	
238	5900-0000-0000 (пл)	вешалка гардеробная	шт	3	7171	21513	0	0	0	21513
					0	0	0	21513	0	
239	5900-0000-0000 (пл)	вешалка гардеробная с подставкой для обуви	шт	2	17299	34598	0	0	0	34598
					0	0	0	34598	0	
240	5900-0000-0000 (пл)	стеллаж полузакрытый Кул-124	шт	2	40500	81000	0	0	0	81000
					0	0	0	81000	0	
241	5900-0000-0000 (пл)	стеллаж полузакрытый Кул-121	шт	1	19841	19841	0	0	0	19841
					0	0	0	19841	0	
242	5900-0000-0000 (пл)	стеллаж широкий Кул-123	шт	2	40069	80138	0	0	0	80138
					0	0	0	80138	0	
243	5900-0000-0000 (пл)	стол компьютерный Кул-112	шт	2	20659	41318	0	0	0	41318
					0	0	0	41318	0	
244	5900-0000-0000 (пл)	стол приставка Кул-005	шт	4	16819	67276	0	0	0	67276
					0	0	0	67276	0	
245	5900-0000-0000 (пл)	кресло Фараон	шт	1	69600	69600	0	0	0	69600
					0	0	0	69600	0	
246	5900-0000-0000 (пл)	стол письменный с тумбочками	к-т	1	224000	224000	0	0	0	224000
					0	0	0	224000	0	
247	5900-0000-0000 (пл)	банкетка Элегия для телефона	шт	2	91258	182516	0	0	0	182516
					0	0	0	182516	0	
248	5900-0000-0000 (пл)	стул Кабриоль тон 8	шт	6	56448	338688	0	0	0	338688

					0	0	0	338688	0	
249	5900-0000-0000 (пл)	банкетка с ящ.черная	шт	1	91258	91258	0	0	0	91258
					0	0	0	91258	0	
250	5900-0000-0000 (пл)	СМ №10 классик белая	шт	1	132384	132384	0	0	0	132384
					0	0	0	132384	0	
251	9500-0000-0000	Изготовление и монтаж афиш 0,6*0,84м	усл	15	20923	313845	0	0	0	313845
					0	0	0	0	0	
252	9500-0000-0000	таблички для гримерок 0,15*0,22м	шт	24	4562	109488	0	0	0	109488
					0	0	0	0	0	
253	9500-0000-0000	таблички для кабинетов 0,3*0,15м	шт	56	6067	339752	0	0	0	339752
					0	0	0	0	0	
254	9500-0000-0000	номерки 0,05*0,04м	шт	10	677	6770	0	0	0	6770
					0	0	0	0	0	
255	9500-0000-0000	фикус	шт	1	134400	134400	0	0	0	134400
					0	0	0	0	0	
256	9500-0000-0000	фикус	шт	5	47040	235200	0	0	0	235200
					0	0	0	0	0	
257	9500-0000-0000	фикус	шт	1	80640	80640	0	0	0	80640
					0	0	0	0	0	
258	9500-0000-0000	фикус	шт	1	53760	53760	0	0	0	53760
					0	0	0	0	0	
259	9500-0000-0000	фикус	шт	1	40320	40320	0	0	0	40320
					0	0	0	0	0	
260	9500-0000-0000	фикус	шт	1	36288	36288	0	0	0	36288
					0	0	0	0	0	
261	9500-0000-0000	драцена	шт	1	40320	40320	0	0	0	40320
					0	0	0	0	0	
262	9500-0000-0000	драцена	шт	1	47040	47040	0	0	0	47040
					0	0	0	0	0	
263	9500-0000-0000	шефлера	шт	1	33600	33600	0	0	0	33600
					0	0	0	0	0	
264	9500-0000-0000	пальма	шт	1	33600	33600	0	0	0	33600

				0	0	0	0	0		
265	9500-0000-0000	горшок керамика	шт	1	12096	12096	0	0	0	12096
				0	0	0	0	0		
266	9500-0000-0000	горшок керамика	шт	1	40320	40320	0	0	0	40320
				0	0	0	0	0		
267	9500-0000-0000	горшок керамика	шт	1	33600	33600	0	0	0	33600
				0	0	0	0	0		
268	9500-0000-0000	горшок керамика	шт	1	13440	13440	0	0	0	13440
				0	0	0	0	0		
269	9500-0000-0000	горшок пластиковый	шт	2	5376	10752	0	0	0	10752
				0	0	0	0	0		
270	9500-0000-0000	горшок пластиковый	шт	1	12096	12096	0	0	0	12096
				0	0	0	0	0		
271	9500-0000-0000	горшок пластиковый	шт	2	4704	9408	0	0	0	9408
				0	0	0	0	0		
272	9500-0000-0000	горшок пластиковый	шт	2	4032	8064	0	0	0	8064
				0	0	0	0	0		
273	9500-0000-0000	почвогрунт 10л	шт	14	1344	18816	0	0	0	18816
				0	0	0	0	0		
274	9500-0000-0000	почвогрунт 5л	шт	11	806	8866	0	0	0	8866
				0	0	0	0	0		
275	9500-0000-0000	дренаж	шт	12	538	6456	0	0	0	6456
				0	0	0	0	0		
276	9500-0000-0000	удобрение 0,2	шт	1	242	242	0	0	0	242
				0	0	0	0	0		
277	5900-0000-0000 (пл)	Монитор Acer/ 22 K222HQL, UM.WW3EE.005	шт	1	48564	48564	0	0	0	48564
				0	0	0	48564	0		
278	5900-0000-0000 (пл)	Монитор Acer/24 EK240YA, UM.QE0EE.A01	шт	1	57429	57429	0	0	0	57429
				0	0	0	57429	0		
279	5900-0000-0000 (пл)	Монитор Acer/ 22 R221QB, UM.WRIEE.B01	шт	1	66780	66780	0	0	0	66780
				0	0	0	66780	0		
280	5900-0000-0000 (пл)	Ксерокс лазерный МФУ 3025V_BI	шт	2	78924	157848	0	0	0	157848

					0	0	0	157848	0	
281	5900-0000-0000 (пл)	Ксерокс лазерный МФУ WorkCentre 3025 NI	шт	2	106248	212496	0	0	0	212496
					0	0	0	212496	0	
282	5900-0000-0000 (пл)	Компьютер Acer Aspire TC-895 1581TUN DT.BETMC.004	шт	4	255012	1020048	0	0	0	1020048
					0	0	0	1020048	0	
283	5900-0000-0000 (пл)	Монитор Acer/ 24FHDVA, QGYbit, UM.QQIEE.001	шт	1	69209	69209	0	0	0	69209
					0	0	0	69209	0	
284	5900-0000-0000 (пл)	проводная мышь Genius DX-110 (31010116100)	шт	4	3631	14524	0	0	0	14524
					0	0	0	14524	0	
285	5900-0000-0000 (пл)	игоровой коврик RED SQUARE	шт	4	3267	13068	0	0	0	13068
					0	0	0	13068	0	
286	5900-0000-0000 (пл)	"проводная клавиатура Logitech K120 (920-002522)"	шт	4	6060	24240	0	0	0	24240
					0	0	0	24240	0	
287	5900-0000-0000 (пл)	microsoft windows home 10	шт	4	86210	344840	0	0	0	344840
					0	0	0	344840	0	
288	9500-0000-0000	установка электронного ключа на компьютер	шт	4	2417	9668	0	0	0	9668
					0	0	0	0	0	
289	5900-0000-0000 (пл)	СВЧ-печь ARG/ MS-2011D	шт	2	25490	50980	0	0	0	50980
					0	0	0	50980	0	
290	5900-0000-0000 (пл)	пылесос SAMSUNG VCC 4520 S3R/ XEV	шт	6	36420	218520	0	0	0	218520
					0	0	0	218520	0	
291	5900-0000-0000 (пл)	моющий пылесос Puzzi 10/2 Advanced	шт	2	587988	1175976	0	0	0	1175976
					0	0	0	1175976	0	
292	5900-0000-0000 (пл)	насадка для мягкой мебели Puzzi 81 10/1	шт	2	15924	31848	0	0	0	31848
					0	0	0	31848	0	
293	5900-0000-0000 (пл)	LED-телевизор	шт	2	163932	327864	0	0	0	327864
					0	0	0	327864	0	
294	5900-0000-0000 (пл)	LED-телевизор	шт	1	456238	456238	0	0	0	456238

					0	0	0	456238	0	
295	5900-0000-0000 (пл)	сетевой фильтр ЭРА USF-5ES-3M-W	шт	4	5938	23752	0	0	0	23752
					0	0	0	23752	0	
296	5900-0000-0000 (пл)	Телевизор LED Samsung UE43T5300AUXCE кстм=1,012;	шт	1	141680	141680	0	0	0	141680
					0	0	0	141680	0	
297	5900-0000-0000 (пл)	Телевизор LED Haier LE43K6500U кстм=1,012;	шт	1	101200	101200	0	0	0	101200
					0	0	0	101200	0	
298	5900-0000-0000 (пл)	Портативный радиоприемник RPR 102 кстм=1,012;	шт	1	12144	12144	0	0	0	12144
					0	0	0	12144	0	
299	5900-0000-0000 (пл)	кронштейн функциональный ARJ кстм=1,012;	шт	1	35420	35420	0	0	0	35420

					0	0	0	35420	0		
300 5900-0000-0000 (пл)	маршрутизатор ASUS RT-AC85-P кстм=1,012;	шт	1	70840	70840	0	0	0	70840		
				0	0	0	70840	0			

Итого по смете	**173 149 581**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 812 138
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 972 768
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	852 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге	66 338 266
- оборудование, тенге	42 638 862
- перевозка грузов, тенге	150 523
- прочие затраты, тенге	9 302 095
Накладные расходы, тенге	19 956 583
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 978 346
Итого по смете на подряд, тенге	**173 149 581**
Временные здания и сооружения 1,2%	1 454 503
Итого	**174 604 084**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	1 571 141,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	2 453 261,68
Итого сметная стоимость	178 628 486,68
НДС 0%	
ВСЕГО	**178 628 486,68**

Заказчик:
Директор_____ Горельников Я.В.

Подрядчик:
Директор ТОО «АЛТАЙНОВОТЕХ» _____ Кишко А.И.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТехСервисПроект" _____ Пшембаев А.У.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Рахимов Ж.С.