Счет-фактура № 00000000011 от 22 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440024436, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул.Сауран, д.9, кв.128,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0029277, от 27.02.2014

ИИК поставщика: KZ168560000006459129, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №115 от 10.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ЗКО г.Уральск, ул. Х.Чурина, 116

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440024436, Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул.Сауран, д.9, кв.128

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240004327, Государственное Учреждение"Управление строительства ЗКО" Код 2712001,РК ЗКО г.Уральск, ул. Х.Чурина, 116

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение"Управление строительства ЗКО" Код 2712001

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240004327, РК ЗКО г.Уральск, ул. Х.Чурина, 116

ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 35 посещений в с. Кызылтал Бурлинского района ЗКО	шт	1	20 441 964,00	20 441 964,00	12%	2 453 036,00	22 895 000,00		
Всего по счету:					**20 441 964,00**		**2 453 036,00**	**22 895 000,00**		

Руководитель: Есмуханов К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО»
Подрядчик: ТОО «АксайСтройСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 35 посещений в с. Кызылтал Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 22 сентября 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ИИК KZ168560000006459129 БИК: KCJBKZKX БИН: 050440024436, АО «БанкЦентрКредит»	115	10.07.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство врачебной амбулатории на 35 посещений в с. Кызылтал Бурлинского района ЗКО	22895000	20441965		22895000				2453036	22895000

Сумма к оплате: Двадцать два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч тенге.

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства ЗКО»
_____ **Уксукбаев А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО «АксайСтройСервис»
_____ **Есмуханов К.Т.**

ЖШС АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

Форма № 2в

Заказчик ГУ «Управление строительства ЗКО»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО «АксайСтройСервис»
организация, адрес, телефон, факс

Объект Строительство врачебной амбулатории на 35 посещений в с. Кызыл-Тал Бурлинского района ЗКО
наименование, адрес

Основание Договор № 115 от 10.07.2014 г.

АКТ

выполненных работ №1 от 22 сентября 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-11-1. Рекультивация								
		Раздел: Рекультивация								
1	1-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	840	9,85	9,85	8272	8272	2194	0	0
			м3	0	2,69	0	2262	97	0,01	7
2	1-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	840	33,12	33,12	27823	27823	7380	0	0
			м3	0	9,06	0	7608	97	0,03	25
3	1-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	840	9,85	9,85	8272	8272	2194	0	0
			м3	0	2,69	0	2262	97	0,01	7
4	1-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	840	28,15	28,15	23649	23649	6273	0	0
			м3	0	7,7	0	6467	97	0,03	21
		Итого по разделу Рекультивация				68016				
		Локальная смета 2-21-1. Общестроительные работы (здания ВА) 36х12								
		Раздел: Земляные работы								
5	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	288	33,67	32,1	9697	9245	3882	0,01	3
			м3	1,57	12,33	452	3550	97	0,05	14
6	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12	262,72	0	3153	0	3562	1,85	22
			м3	262,72	0	3153	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	150	11,19	11,19	1679	1679	445	0	0
			м3	0	3,06	0	459	97	0,01	2
8	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	150	6,83	6,83	1024	1024	272	0	0
			м3	0	1,87	0	280	97	0,01	1
9	1-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	150	3,29	3,29	493	493	131	0	0
			м3	0	0,9	0	135	97	0	0
10	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	150	21,55	4,52	3232	677	2478	0,11	16
			м3	17,03	0	2555	0	97	0	0
11	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	270	48,82	46,55	13182	12568	5277	0,02	4
			м3	2,28	17,87	615	4825	97	0,07	19
12	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	270	21,55	4,52	5817	1219	4460	0,11	29
			м3	17,03	0	4598	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				38277				
		Раздел: Фундаменты								
13	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	15	2459,2	97,07	36888	1456	2628	0,78	12
			м3	112,5	36	1688	540	118	0,18	3
14	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	20	508,77	243,37	10175	4867	5375	0,67	13
			шт	106,88	85,08	2138	1702	140	0,34	7
15	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	42	762,35	389,08	32019	16341	17100	0,94	39
			шт	153,9	136,92	6464	5751	140	0,55	23
16	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	72	1107,68	598,4	79753	43085	41297	1,18	85
			шт	195,53	214,16	14078	15420	140	0,91	66
17	30-3-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ ФБС 24.6.6,ФБС 24.4.6,ФБС 24.5.6	71,286	12300		876818				
			м3							
18	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ ФБС 12.6.6,ФБС 12.5.6	4,902	12700		62255				
			м3							
19	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ ФБС 9.6.6,ФБС 12.4.6,ФБС 9.4.6,ФБС 9.5.6	3,375	13100		44213				
			м3							
20	7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	16	408,67	272,99	6539	4368	5156	0,82	13
			шт	135,68	94,48	2171	1512	140	0,36	6
21	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ФЛ8.24.1,ФЛ8.12.1,В10	7,12	21062		149961				
			м3							
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	116,801	127		14834				
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	116,801	361		42165				
			м3							
24	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	116,801	420		49056				
			м3							
25	6-1-20	Устройство монолитных участков	2,5	9143,55	311,32	22859	778	1466	2,82	7
			м3	441	117,61	1103	294	105	0,57	1
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,5	127		318				
			м3							
27	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,5	361		903				
			м3							
28	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,5	420		1050				
			м3							
29	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	80,5	719,91	11,21	57953	902	3392	0,2	16
			м2	31,5	4,21	2536	339	118	0,02	2
30	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	450	245,44	3,82	110448	1719	20597	0,21	95
			м2	37,35	1,44	16808	648	118	0,01	3
31	6-19-2	Устройство поясов цокольных В12,5	15	9450,85	283,24	141763	4249	13061	4,15	62
			м3	722,25	106,99	10834	1605	105	0,52	8
32	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15	127		1905				
			м3							
33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15	361		5415				
			м3							
34	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	15	420		6300				
			м3							
35	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,57	50600		28842				
			т							
36	4-1-15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	1,936	49500		95832				
			т							
37	6-13-1	Устройство бетонного приямка В7,5	0,6	9111,67	86,6	5467	52	330	3,06	2
			м3	490,5	32,72	294	20	105	0,16	0
38	7-20-3	Установка уголка для обрамления	0,0149	175710,1	1826,1	2618	27	183	42,7	1
			т	8100	690,75	121	10	140	3,37	0
39	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	25	5788,36	261,86	144709	6547	18404	3,44	86
			м3	499,5	99	12488	2475	123	0,48	12
40	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	6	4715,27	100,89	28292	605	1147	0,85	5
			м3	123,75	38,25	743	230	118	0,18	1
41	6-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов объемом до 25 м3 под перегородки	16	8913,45	248,13	142615	3970	7698	2,35	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3	364,5	93,74	5832	1500	105	0,46	7
42	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0374	50600		1892				
			т							
43	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,361	50600		18267				
			т							
		Итого по разделу: Фундаменты				2222122				
		Раздел: Подпольные каналы								
44	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,55	9032,78	0	4968	0	384	3,66	2
			м3	567	0	312	0	123	0	0
45	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55	127		70				
			м3							
46	8-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,8	10292,45	296,6	8234	237	969	5,95	5
			м3	915,75	110,25	733	88	118	0,54	0
47	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3
			м2	37,35	1,44	560	22	118	0,01	0
48	7-53-11	Установка плит перекрытия каналов	6	399,33	24,15	2396	145	1518	1,03	6
			шт	171,9	8,83	1031	53	140	0,04	0
49	30-17-9	Стоимость плит перекрытия ПТ 12,5-8,6	2,88	2620		7546				
			м2							
50	9-24-1	Монтаж уголка	0,038	13864,97	4022,39	527	153	348	56,5	2
			т	9090	1071,86	345	41	90	3,81	0
51	2-1-116	Стоимость уголка	0,038	122800		4666				
			т							
		Итого по разделу: Подпольные каналы				32088				
		Раздел: Стены								
52	8-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	130	11285,94	282,71	1467172	36752	154627	5,53	719
			м3	902,25	105,75	117293	13747	118	0,52	68
53	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	40	7627,27	378,22	305091	15129	148320	20,04	802
			м3	3566,25	141,75	142650	5670	100	0,69	28
54	1-3-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна плотностью 50 кг/м3	2	227200		454400				
			т							
55	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	380	1391,4	34,37	528732	13061	90519	1,21	460
			м2	189	12,87	71820	4891	118	0,06	24
56	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	50	1333,01	34,37	66651	1719	11910	1,21	61
			м2	189	12,87	9450	643	118	0,06	3
57	8-16-1	Обрамление окон лицевой керамическим кирпичем М175	15	13492,06	289,66	202381	4345	32537	9,81	147
			м3	1730,25	108	25954	1620	118	0,53	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	60	125,15	0,62	7509	37	4891	0,43	26
			м2	68,85	0,23	4131	14	118	0	0
59	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1763	8679,65	422,15	1530	74	1751	56,4	10
			т	8257,5	157,5	1456	28	118	0,77	0
60	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0988	69000		6817				
			т							
61	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0775	50800		3937				
			т							
		Итого по разделу: Стены				3044220				
		Раздел: Перемычки								
62	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	110	105,68	66,43	11625	7308	7346	0,15	16
			шт	23,85	23,85	2624	2623	140	0,11	12
63	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	4,124	27900		115060				
			м3							
64	9-24-1	Монтаж металлических перемычек	1,155	13864,97	4022,39	16014	4646	10563	56,5	65
			т	9090	1071,86	10499	1238	90	3,81	4
65	2-1-237	Стоимость металлических перемычек	1,155	154400		178332				
			т							
66	7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,1	91608,57	2434,57	9161	243	4602	170	17
			т	31950	920,25	3195	92	140	4,49	0
		Итого по разделу: Перемычки				330192				
		Раздел: Покрытие								
67	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	60	1468,6	373,54	88116	22412	50469	2,66	160
			шт	465,75	135,07	27945	8104	140	0,61	36
68	30-17-8	Стоимость плит покрытия ПК60.12-4т	427,2	3205		1369176				
			м2							
69	4-1-13	Стоимость анкеров	0,031	50600		1569				
			т							
		Итого по разделу: Покрытие				1458860				
		Раздел: Полы ТИП I								
70	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7	5427,7	0	37994	0	4572	3,24	23
			м3	531	0	3717	0	123	0	0
71	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	11,2	9032,78	0	101167	0	7811	3,66	41
			м3	567	0	6350	0	123	0	0
72	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,6	5788,36	261,86	32415	1466	4122	3,44	19
			м3	499,5	99	2797	554	123	0,48	3
73	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	140	258,1	9,95	36135	1393	9633	0,36	50
			м2	52,2	3,74	7308	524	123	0,02	3
74	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	140	70,74	1,34	9903	188	303	0,01	1
			м2	1,26	0,5	176	70	123	0	0
75	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	140	925,06	4,9	129508	686	10392	0,38	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы ТИП I	м2	58,5	1,85	8190	259	123	0,01	1
						347122				
		Раздел: Полы ТИП II								
76	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			10,65	5427,7	0	57805	0	6956	3,24	35
			м3	531	0	5655	0	123	0	0
77	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			7,755	9032,78	0	70046	0	5408	3,66	28
			м3	567	0	4397	0	123	0	0
		Итого по разделу: Полы ТИП II				127851				
		ИТОГО:				7668748	293939			3300
						547255	100175			427
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				736108				
		На металломонтажные работы				10911				
		Всего накладных расходов:				747019				
		Итого с накладными				8415767				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				504946				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8920713				
		Итого с временными, 3,4 %				9224017				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				9406653				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,69 %				9470299				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9507195				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9599435				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				20041142				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				400823				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20441965				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2453036				
		Итого с НДС				22895000				

Заказчик
ГУ «Управление строительства ЗКО»
Заместитель руководителя — Уксукбаев А.С.

Подрядчик
ТОО «АксайСтройСервис»
Директор — Есмуханов К.Т.

Технадзор
ТОО «ЖанаКонсалтинг ЛТД — Жангазиев Т.Ж.