Форма по приложению 54
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53; Тел.: 8(747)5303690;
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в с. Майтубек Жанибекского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Водопроводные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 26.03.2021, доп сог.л. №1 от 08.04.2021

Акт выполненных работ №1

от 08 июля 2021 (месяц, год) на 2-5 Водопроводные сети

Составлен (а) в текущих ценах 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водовод В1										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/		1135,1	26,02	26,02	29536	29536	0	7992	40530	
				м3 грунта		0	9,78	0	11100		3002		
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1135,1	22,52	22,52	25562	25562	0	6917	35077	
				м3 грунта		0	8,46	0	9607		2598		
3	3	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/		1135,1	26,02	26,02	29536	29536	0	7992	40530	
				м3 грунта		0	9,78	0	11100		3002		
4	4	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1135,1	22,52	22,52	25562	25562	0	6917	35077	
				м3 грунта		0	8,46	0	9607		2598		
5	5	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		4183,9786	111,82	106,73	467866	446559	0	83364	595329	
				м3 грунта		5,09	22,58	21307	94477		44098		
6	6	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		3007,234619	91,57	87,4	275372	262837	0	49062	350389	
				м3 грунта		4,17	18,49	12535	55607		25955		
7	7	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.,Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		222,4086563	1424,5	0	316820	0	0	228111	588525	
				м3 грунта		1424,5	0	316820	0		43594		
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1		102,159	736,32	0	75222	0	0	54160	139732	
				м3 грунта		736,32	0	75222	0		10351		
9	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1		6580,316588	15,04	15,04	98998	98998	0	26788	135849	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	5,65	0	37205		10063		
10	10	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		6580,316588	14,86	14,86	97753	97753	0	26451	134140	
				м3 грунта		0	5,58	0	36737		9936		
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6580,316588	152,23	73,5	1001735	483653	0	527732	1651825	
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	518081	214880		122357		
12	12	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		617,6362875	736,32	0	454778	0	0	327440	844796	
				м3 грунта		736,32	0	454778	0		62577		
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,1351	339349,63	104571,75	385196	118699	5548	290349	729588	
				км трубопровода		229890	28485,08	260948	32333		54044		
14	14	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		1146,451	1055		1209506		1209506		1306266	
				м							96760		
15	15	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1379,51	905,89	1380	906	0	703	2249	
				шт.		473,62	236,14	474	236		167		
16	16	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,5	1055		528		528		570	
				м							42		
17	17	Ц13-100901-1508 #прим.	Столбик замерный для линии связи./Опознавательный столб-указатель/. Установка		1	8958,19	876,3	8958	876	6170	1645	11452	
				шт.		1912	373,2	1912	373		848		
18	18	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		1,1351	66981,68	0	76031	0	15118	60304	147241	
				км трубопровода		53663	0	60913	0		10907		
			Итого по разделу: 1. Водовод В1									6789165	
			Раздел: 2. Водопроводные сети В1										
19	19	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/		1070	26,02	26,02	27842	27842	0	7534	38206	
				м3 грунта		0	9,78	0	10464		2830		
20	20	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1070	22,52	22,52	24096	24096	0	6520	33065	
				м3 грунта		0	8,46	0	9056		2449		
21	21	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/		1070	26,02	26,02	27842	27842	0	7534	38206	
				м3 грунта		0	9,78	0	10464		2830		
22	22	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1070	22,52	22,52	24096	24096	0	6520	33065	
				м3 грунта		0	8,46	0	9056		2449		
23	23	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		3708,116	111,82	106,73	414654	395770	0	73883	527619	
				м3 грунта		5,09	22,58	18884	83731		39083		
24	24	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		2665,208375	91,57	87,4	244052	232943	0	43482	310537	
				м3 грунта		4,17	18,49	11109	49283		23003		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	197,113125	1424,5 1424,5	0 0	280787 280787	0 0	0	202167 38636	521590	
26	26	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	418	1187,08 1187,08	0 0	496199 496199	0 0	0	357264 68277	921740	
27	27	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1	м3 грунта	418	736,32 736,32	0 0	307782 307782	0 0	0	221603 42351	571735	
28	28	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1	м3 грунта	130,539	736,32 736,32	0 0	96118 96118	0 0	0	69205 13226	178550	
29	29	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1	м3 грунта	5795,90865	15,04 0	15,04 5,65	87197 0	87197 32770	0	23595 8863	119655	
30	30	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	5795,90865	14,86 0	14,86 5,58	86100 0	86100 32358	0	23298 8752	118150	
31	31	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5795,90865	152,23 78,73	73,5 32,66	882323 456323	425999 189265	0	464824 107772	1454918	
32	32	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	543,38985	736,32 736,32	0 0	400109 400109	0 0	0	288078 55055	743242	
33	33	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	16	354,08 102,02	252,05 51,62	5665 1632	4033 826	0	2655 666	8986	
34	34	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. /ПГС толщ.20см с учетом разобранного материала 16м3 / Устройство	м2 основания или покрытия	80	170,3 41,85	127,42 36,97	13624 3348	10193 2957	82	6810 1635	22068	
35	35	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,84	16759		64355		64355	5148	69503	
36	36	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,4668	339349,63 229890	104571,75 28485,08	497758 337203	153386 41782	7170	375195 69836	942789	
37	37	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	103	1210,19 1049,94	7,34 2,11	124650 108143	756 218	15750	107278 18554	250482	
38	38	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1481,468	1055		1562949		1562949	125036	1687985	
39	39	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,043	296916,7 212115	82623,76 22223,05	12767 9121	3553 956	94	9976 1819	24563	
40	40	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	37	1210,19 1049,94	7,34 2,11	44777 38848	272 78	5658	38537 6665	89979	
41	41	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	43,43	547		23756		23756	1900	25657	
42	42	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,027	279433,34 205005	73062,02 19692,33	286978 210540	75035 20224	1403	228457 41235	556669	
43	43	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр		34	1210,19	7,34	41147	250	5199	35412	82683	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м трубы, уложенной в футляре			1049,94	2,11	35698	72		6125		
44	44	C123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	294,92	180		53086		53086	4247	57332	
45	45	C123-010501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	742,35	162		120261		120261	9621	129882	
46	46	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/Отводы/ Установка	шт.	16	1379,51	905,89	22072	14494	0	11243	35980	
47	47	C123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	473,62	236,14	7578	3778		2665		
48	48	E11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,14	1055		8440		8440	675	9115	
49	49	C123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	141,4	595869,95	238907,34	83422	33447	109	58793	153592	
50	50	E11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,4668	356184	68011,26	49866	9522		11377		
51	51	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,07	12655		1789417		1789417	143153	1932570	
52	52	E11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	66981,68	0	98249	0	19536	77926	190268	
53	53	C123-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	53663	0	78713	0		14094		
54	54	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1906,3	78,9	7625	316	1309	6088	14810	
55	55	C123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	1170,03	26,3	10530	237	1558	8759	20833	
56	56	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./Тройники, кресты индивидуального изготовления/. Установка	т фасонных частей	0,04423	1328227,25	503522,14	58747	22271	15910	26477	92043	
57	57	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка патрубков	т фасонных частей	0,01008	987224,25	503522,14	9951	5076	189	6034	17264	
58	58	C123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	2041		2449		2449	196	2645	
59	59	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,76	90,44	2,31	159	4	82	51	227	
60	60	E11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	1,76	127,7	2,97	225	5	178	29	274	
61	61	C123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	31	2068		64108		64108	5129	69237	
62	62	C123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		9	1369		12321		12321		13307	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./втулка/ Установка	шт.	21	1379,51	905,89	28970	19024	0	986 14756	47224	
				шт.		473,62	236,14	9946	4959		3498		
64	64	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	1064		20216		20216	1617	21833	
65	65	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778		1556		1556	124	1680	
66	66	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	19	2068		39292		39292	3143	42435	
67	67	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369		8214		8214	657	8871	
68	68	Е11-160701-0101 #прим.	Краны пожарные диаметром 50 мм. /Головка с пожарным рукавом/.Установка	кран	2	16108,27 1119,6	114,55 37,32	32217 2239	229 75	29748	2268 2759	37243	
69	69	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка патрубков	т фасонных частей	0,00276	987224,25 464984,9	503522,14 139691,93	2725 1283	1390 386	52	1652 350	4727	
70	70	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1122		673		673	54	727	
71	71	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2119,9 1853,28	52,6 24,88	4240 3707	105 50	428	3719 637	8595	
72	72	С123-041011-0302 #прим.	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	126741		253482		253482	20279	273761	
73	73	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка	шт.	30	1379,51 473,62	905,89 236,14	41385 14208	27177 7084	0	21080 4997	67462	
74	74	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	12655		75930		75930	6074	82004	
75	75	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка патрубков	т фасонных частей	0,03797	987224,25 464984,9	503522,14 139691,93	37485 17655	19119 5304	711	22730 4817	65032	
76	76	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	1122		6059		6059	485	6544	
77	77	С123-020103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	395		5530		5530	442	5972	
78	78	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	343		2367		2367	189	2556	
79	79	Е11-220901-0201 #прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм./Вентель муфтовый/ Установка	задвижка или клапан	23	1324,38 1245,48	78,9 37,32	30461 28646	1815 858	0	29209 4774	64444	
80	80	С123-040702-0102	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	23	1320		30360		30360	2429	32789	
81	81	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Переход/ Установка	шт.	25	1379,51 473,62	905,89 236,14	34488 11840	22647 5903	0	17566 4164	56218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	С123-020304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	2090		41800		41800	3344	45144	
83	83	С123-020304-2202	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2516		7548		7548	604	8152	
84	84	С123-020304-2209	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4043		8086		8086	647	8733	
85	85	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	23	540,19 494,05	26,3 12,44	12424 11363	605 286	456	11416 1907	25748	
86	86	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	23	3194		73462		73462	5877	79339	
87	87	Е11-220901-0201 #прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм./Вентель муфтовый/ Установка	задвижка или клапан	4	1324,38 1245,48	78,9 37,32	5298 4982	316 149	0	5080 830	11208	
88	88	С123-040702-0105	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4788		19152		19152	1532	20684	
89	89	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка патрубков	т фасонных частей	0,01794	987224,25 464984,9	503522,14 139691,93	17711 8342	9033 2506	336	10739 2276	30726	
90	90	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	694		4789		4789	383	5172	
91	91	Прайс-лист АО"Келет"Казахстан стр.11	Стоимость мотопомпы LEO 80	шт	1	164383,93		164384		164384	13151	177535	
92	92	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под задвижки и гидранты. Устройство	м3	1,1	7745,19 5105,8	1132,82 249,02	8520 5616	1246 274	1657	5360 1110	14990	
93	93	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	1,122	31757,62 2328,24	1052,93 439,92	35632 2612	1181 494	31838	2826 3077	41535	
94	94	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01296	72028,36 57260,7	6448,9 1281,32	933 742	84 17	108	895 146	1975	
95	95	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4,96	314		1557		1557	125	1682	
96	96	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	8	249		1992		1992	159	2151	
97	97	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,4	23097,23 9586,52	8985,07 3506,79	194017 80527	75475 29457	38015	108884 24232	327133	
98	98	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	1,1172	31757,62 2328,24	1052,93 439,92	35480 2601	1176 491	31702	2814 3064	41357	
99	99	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,084	30759,59 1752,72	1052,67 521,56	2584 147	88 44	2348	174 221	2978	
100	100	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	54697		164091		164091	13127	177218	
101	101	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	31963		159815		159815	12785	172600	
102	102	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	47343		94686		94686	7575	102261	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	103	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	47343		142029		142029	11362	153391	
104	104	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	54063		162189		162189	12975	175164	
105	105	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	5308		53080		53080	4246	57326	
106	106	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7142		21426		21426	1714	23140	
107	107	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10359		31077		31077	2486	33563	
108	108	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,49	23097,23 9586,52	8985,07 3506,79	334679 138909	130194 50813	65577	187825 41800	564304	
109	109	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	1,92717	31757,62 2328,24	1052,93 439,92	61202 4487	2029 848	54686	4855 5285	71341	
110	110	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,1449	30759,59 1752,72	1052,67 521,56	4457 254	153 76	4051	300 381	5138	
111	111	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	34358		274864		274864	21989	296853	
112	112	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	21102		295428		295428	23634	319062	
113	113	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	32134		128536		128536	10283	138819	
114	114	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	21102		168816		168816	13505	182321	
115	115	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	26393		211144		211144	16892	228036	
116	116	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	5308		164548		164548	13164	177712	
117	117	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7142		42852		42852	3428	46280	
118	118	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	10359		82872		82872	6630	89502	
119	119	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	27,06	347		9390		9390	751	10141	
120	120	С121-060208-0501	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83	т	0,28774	561290		161506		161506	12920	174426	
121	121	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	11	19225		211475		211475	16918	228393	
122	122	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/	м2 щитов	3,319294	1988,23 358,75	61,56 25,38	6600 1191	204 84	5204	1262 629	8491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	123	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,11	8239,16	40,46	906	4	678	203	1198	
						2034,16	17,06	224	2		89		
124	124	Е11-270701-0201	Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	58,74	3292,72	126,11	193415	7408	171405	18275	228625	
						248,59	39,48	14602	2319		16935		
125	125	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	58,74	2069,54	2,83	121565	166	111376	10887	143048	
						170,64	0,98	10023	57		10596		
126	126	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11#прим.	Щитки дополнительные. /Указатель пожарного резервуара/Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	827,79	0	1656	0	218	1553	3465	
						718,98	0	1438	0		257		
127	127	Прайс-лист "СпецМеталлургия" Казахстан стр.12	Указатель пожарного резервуара	шт	2	1366,07		2732		2732	219	2951	
			Итого по разделу: 2. Водопроводные сети В1									**18544906**	
			ИТОГО:					**18413151**	**3596556**	**9670491**	**5044327**	**25334068**	
								5146097	1140507		1876590		
			Всего по смете					**25 334 068**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					**734 687,97**					
			Всего					**26 068 755,97**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3,0,9%					539 623,25					
			Всего					**26 608 379,22**					
		ГП ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					532 167,58					
			Всего					**27 140 546,81**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					28 494 887,23					
			Всего без НДС					**28 494 887,23**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**25 645 398,51**					
			НДС -12%					3 077 447,82					
			Всего к оплате с учетом НДС					**28 722 846,33**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Еркебаев Б.Ж.

Начальник участка по Западному региону ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Эдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Хамитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Форма 6 (приложение 5)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53; Тел.: 8(747)5303690;
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в с. Майтубек Жанибекского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Площадка водозаборных сооружений. Сети электроснабжения 0,4 кВ и наружное освещение работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 26.03.2021, доп согл. №1 от 08.04.2021

Акт выполненных работ №2

от 08 июля 2021 (месяц, год) на 4-2 Площадка водозаборных сооружений. Сети электроснабжения 0,4 кВ и наружное освещение работы

Составлен (а) в текущих ценах 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	55,11825	151,22 7,74	143,48 34,32	8335 427	7908 1891	0	1669 800	10804	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,98175	1859,09 1859,09	0 0	1825 1825	0 0	0	1314 251	3390	
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2	м3 грунта	56,1	17,98 0	17,98 6,76	1009 0	1009 379	0	273 103	1384	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	56,1	152,23 78,73	73,5 32,66	8540 4417	4123 1832	0	4499 1043	14083	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									29661	
			Раздел: 2. Установка КТПН-25 кВА										
5	5	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	7,2675	26,02 0	26,02 9,78	189 0	189 71	0	51 19	259	
6	6	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7,2675	22,52 0	22,52 8,46	164 0	164 62	0	44 17	225	
7	7	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	7,2675	26,02 0	26,02 9,78	189 0	189 71	0	51 19	259	
8	8	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7,2675	22,52 0	22,52 8,46	164 0	164 62	0	44 17	225	
9	9	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,192	202,19 8,58	192,82 50,73	1050 45	1001 263	4	222 102	1373	
10	10	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9,086	114		1036			83	1119	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		29,3683988	207,78	207,78	6102	6102	0	1051	7725	
				м3 грунта		0	49,7	0	1459		572		
12	12	Е11-010205-0302 ИТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,5231013	1859,09	0	972	0	0	700	1806	
				м3 грунта		1859,09	0	972	0		134		
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,856	152,23	73,5	435	210	0	229	717	
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	225	93		53		
14	14	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		7,472875	736,32	0	5502	0	0	3962	10221	
				м3 грунта		736,32	0	5502	0		757		
15	15	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м /до 20 метров/. Группа грунтов 2		22,418625	17,98	17,98	403	403	0	109	553	
				м3 грунта		0	6,76	0	151		41		
16	16	Е11-010104-0411 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		22,418625	23,84	23,84	535	535	0	145	734	
				м3 грунта		0	8,96	0	201		54		
17	17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		22,418625	152,23	73,5	3413	1648	0	1798	5628	
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	1765	732		417		
18	18	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1	25875,88	1687,48	25876	1687	23376	1399	29456	
				м3 основания		812,6	691,2	813	691		2182		
19	19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,001248	149356,27	1726,37	186	2	184	1	203	
				т		0	862,46	0	1		15		
20	20	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		8	2140,63	1230,65	17125	9845	0	12651	32159	
				шт. сборных конструкций		909,98	430,22	7280	3442		2382		
21	21	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,172	55963		121552		121552		131276	
				м3							9724		
22	22	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,06	58059		61543		61543		66466	
				м3							4923		
23	23	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		0,96	5442,03	1318,69	5224	1266	1083	2864	8735	
				м3		2994,84	283,35	2875	272		647		
24	24	Е11-061501-0104	Бетон тяжелый на гравии класса В15. Приготовление		0,9744	33364,38	1040,53	32510	1014	29228	2451	37759	
				м3		2328,24	436,44	2269	425		2797		
25	25	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях		0,9744	6537,61	5	6370	5	6166	183	7077	
				м3		204,43	1,51	199	1		524		
26	26	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка		0,03288	854578,7	1280,7	28099	42	20609	6793	37683	
				т		226512	527,94	7448	17		2791		
27	27	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,013776	14184,8	1355,56	195	19	0	167	392	
				т		12794,8	558,16	176	8		29		
28	28	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,011856	253442		3005		3005		3245	
				т							240		
29	29	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,00192	269678		518		518		559	
				т							41		
30	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20,16	853,06	19,94	17198	402	11560	4916	23883	
				м2 поверхности		259,7	2,49	5236	50		1769		
31	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,82	90,44	2,31	74	2	38	24	106	
				м2		41,68	0,25	34	0		8		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза		0,82	160,14	3,28	131	3	89	28	172	
				м2		48,73	0,5	40	0		13		
33	33	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	12393,02	6438,02	12393	6438	2709	5099	18891	
				подстанция		3246	3127,4	3246	3127		1399		
34	34	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	34874,07	8906,78	34874	8907	10624	14691	53530	
				подстанция		15342,8	3020,42	15343	3020		3965		
35	35	5108-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**		1	709248		709248				709248	
				шт.						709248			
			Отпускная цена			709248		709248					
			Сметная стоимость оборудования					***709248***					
36	36	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		1	376732		376732				376732	
				шт.						376732			
			Отпускная цена			376732		376732					
			Сметная стоимость оборудования					***376732***					
37	37	Ц13-080103-1607 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях		1	3985,7	1497,7	3986	1498	0	2161	6639	
				шкаф		2488	513,74	2488	514		492		
38	38	Прайс-лист стр.13 ТОО "Инвольт" РК	Конденсаторная установка УКМ63-0,4-25-12,5 У3		1	187956,41		187956				187956	
				шт						187956			
			Отпускная цена			187956		187956					
			Сметная стоимость оборудования					***187956***					
			Итого по разделу: 2. Установка КТПН-25 кВА									1763009	
			Раздел: 3. Электроснабжение										
39	39	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4057,54	1365,58	4058	1366	106	2211	6770	
				шт.		2586	485,22	2586	485		502		
40	40	С123-070201-0303	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУ Ри-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	7352		7352		7352		7940	
				шт.							588		
41	41	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1234,38	88,1	1234	88	21	832	2231	
				шт.		1124,91	30,22	1125	30		165		
42	42	С123-070501-0309	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		1	24958		24958		24958		26955	
				шт.							1997		
			Итого по разделу: 3. Электроснабжение									43897	
			ИТОГО:					1722260	56225	324725	72632	1836568	
								66336	19350	1273936	41675		
			Всего по смете					**1 836 568**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					**16 316,33**					
			Всего					**578 948,33**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3,0,9%					11 984,23					
			Всего					**590 932,56**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					11 818,65					

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего СМР+Оборудование					**1 876 687,21**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					1 970 335,78					
			Всего без НДС					**1 970 335,78**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**1 773 302,20**					
			НДС -12%					212 796,26					
			Всего к оплате с учетом НДС					**1 986 098,46**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Еркебаев Б.Ж.

Главный инженер по Западному региону ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Әдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Оймитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Форма по приложению 53
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53; Тел.: 8(747)5303690;

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в с. Майтубек Жанибекского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Площадка водозаборных сооружений. Скважины №1,№2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 26.03.2021, доп согл. №1 от 08.04.2021

Акт выполненных работ №3

от 08 июля 2021 (месяц, год) на 2-1-1 скважина №1

Составлен (а) в текущих ценах 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-040101-1802 #ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кэм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7		9,5	7783,17	5186,09	73940	49268	2682	28565	110706	
				м бурения		2314,81	1222,71	21991	11616		8200		
2	2	Е11-040101-1804 #ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кэм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7		5,5	31166,47	21661,59	171416	119139	2252	66048	256460	
				м бурения		9095,34	5032,49	50024	27679		18997		
3	3	Е11-040101-1805 #ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кэм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7		10	50411,98	35017,85	504120	350178	8088	192996	752885	
				м бурения		14585,32	8120,1	145853	81201		55769		
4	4	С124-030101-0326 #прим.	Долота шнековые трехлопастные диаметром 490 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-490 МС	шт.	1	152985		152985		152985	12239	165224	
5	5	Е11-040101-1805 #ТЧ 04 п.3,5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2		13,5	35584,92	24718,48	480396	333699	7707	183914	717455	
				м бурения		10295,52	5731,83	138990	77380		53145		
6	6	Е11-040101-1806 #ТЧ 04 п.3,5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2		6,5	65543,53	45703,57	426033	297073	5927	163052	636212	
				м бурения		18928,14	10583,58	123033	68793		47127		
7	7	С124-030101-0322 #прим.	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	шт.	1	137715		137715		137715	11017	148732	
8	8	Е11-040201-0301	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	25,5	1387,45	957,35	35380	24413	305	14267	53619	
						418,14	240,1	10662	6123		3972		
9	9	С123-010303-0162	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм		25,5	24657		628754		628754		679054	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							50300		
10	10	Е11-040301-0106	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	311574,24 108811,5	202762,74 66710,64	311574 108812	202763 66711	0	149194 36861	497630	
11	11	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,224	98		120		120	10	130	
12	12	С121-130101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	2,448	34893		85418		85418	6833	92252	
13	13	Е11-040201-0409	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	м спуска или подъема труб	20	571,64 161,47	393,46 111,47	11433 3229	7869 2229	334	4640 1286	17359	
14	14	Е11-040401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	25,5	1578,66 467,54	1077,7 258,94	40256 11922	27481 6603	852	15746 4480	60482	
15	15	С123-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	45,5	13468		612794		612794	49024	661818	
16	16	Е12-190101-0201 прим.	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором. /Перфорация труб/	отверстие	195	58,1 57,21	0,89 0	11329 11155	173 0	0	8032 1549	20909	
17	17	Е11-040501-0109	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3	291617,68 80964,9	210652,78 59102,44	874853 242895	631958 177307	0	357172 98562	1330587	
18	18	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3./Бетонирование устья скважины бетоном В7,5/.Устройство	м3	0,48	8265,86 4595,22	1707,81 363,36	3968 2206	820 174	942	2166 491	6624	
19	19	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	0,4896	31757,62 2328,24	1052,93 439,92	15549 1140	516 215	13893	1233 1343	18124	
20	20	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка щебнем	м3	0,59	36126,24 11878,8	0 0	21314 7008	0 0	14306	5957 2182	29453	
21	21	С121-130804-0101	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,000555	1211322		672		672	54	726	
22	22	С121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006064	53700		33		33	3	35	
23	23	С121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,25875	266		1133		1133	91	1223	
24	24	С121-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,003648	336103		1226		1226	98	1324	
25	25	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000272	499540		136		136	11	147	
26	26	С121-130803-1001	Ветошь	кг	1,82565	90		164		164	13	177	
27	27	С121-130209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,580415	309		488		488	39	527	
28	28	С121-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,07887	1143		90		90	7	97	
29	29	С121-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	2,36357	144		340		340	27	368	
30	30	С121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,15896	652		104		104	8	112	
			ИТОГО:					4603733 878920	2045350 526031	1679460	1192982 463736	6260451	
								6 260 451					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3,0,9%					133 349,48					
			Всего					**6 575 353,56**					
		ГП ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					131 507,07					
			Всего					**6 706 860,63**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					7 041 539,69					
			Всего без НДС					**7 041 539,69**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**6 337 385,72**					
			НДС -12%					760 486,29					
			Всего к оплате с учетом НДС					**7 097 872,01**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Еркебаев Б.Ж.

Казахстанское участка по Западному региону ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Әдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Хамитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Форма по приложению 51
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Келсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53; Тел.: 8(747)5303690;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопровода в с. Майтубек Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Площадка водозаборных сооружений. Скважины №1,№2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 26.03.2021, доп согл. №1** от **08.04.2021**

Акт выполненных работ №4

от **08 июля 2021** (месяц, год) на **2-1-2 скважина №2**

Составлен (а) в текущих ценах 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-040101-1802 #ТЧ 04 п.3,8 Кзтр=1,7, Кэм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7		9,5	7783,17	5186,09	73940	49268	2682	28565	110706	
				м бурения		2314,81	1222,71	21991	11616		8200		
2	2	Е11-040101-1804 #ТЧ 04 п.3,8 Кзтр=1,7, Кэм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7		5,5	31166,47	21661,59	171416	119139	2252	66048	256460	
				м бурения		9095,34	5032,49	50024	27679		18997		
3	3	Е11-040101-1805 #ТЧ 04 п.3,8 Кзтр=1,7, Кэм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7		10	50411,98	35017,85	504120	350178	8088	192996	752885	
				м бурения		14585,32	8120,1	145853	81201		55769		
4	4	Е11-040101-1805 #ТЧ 04 п.3,5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2		13,5	35584,92	24718,48	480396	333699	7707	183914	717455	
				м бурения		10295,52	5731,83	138990	77380		53145		
5	5	Е11-040101-1806 #ТЧ 04 п.3,5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2		6,5	65543,53	45703,57	426033	297073	5927	163052	636212	
				м бурения		18928,14	10583,58	123033	68793		47127		
6	6	Е11-040201-0301	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости		25,5	1387,45	957,35	35380	24413	305	14267	53619	
				м закрепленной скважины		418,14	240,1	10662	6123		3972		
7	7	С123-010303-0162	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм		25,5	24657		628754		628754		679054	
				м							50300		
8	8	Е11-040301-0106	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг		1	311574,24	202762,74	311574	202763	0	149194	497630	
				колонна		108811,5	66710,64	108812	66711		36861		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,224	98		120		120	10	130	
10	10	С121-130101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	2,448	34893		85418		85418	6833	92252	
11	11	Е11-040201-0409	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	м спуска или подъема труб	20	571,64 161,47	393,46 111,47	11433 3229	7869 2229	334	4640 1286	17359	
12	12	Е11-040401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	25,5	1578,66 467,54	1077,7 258,94	40256 11922	27481 6603	852	15746 4480	60482	
13	13	С123-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	45,5	13468		612794		612794	49024	661818	
14	14	Е12-190101-0201 #прим.	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором. /Перфорация труб/	отверстие	195	58,1 57,21	0,89 0	11329 11155	173 0	0	8032 1549	20909	
15	15	Е11-040501-0109	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3	291617,68 80964,9	210652,78 59102,44	874853 242895	631958 177307	0	357172 98562	1330587	
16	16	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3./Бетонирование устья скважины бетоном В7,5./.Устройство	м3	0,48	8265,86 4595,22	1707,81 363,36	3968 2206	820 174	942	2166 491	6624	
17	17	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	0,4896	31757,62 2328,24	1052,93 439,92	15549 1140	516 215	13893	1233 1343	18124	
18	18	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка щебнем	м3	0,59	36126,24 11878,8	0 0	21314 7008	0 0	14306	5957 2182	29453	
19	19	С121-130804-0101	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,000555	1211322		672		672	54	726	
20	20	С121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006064	53700		33		33	3	35	
21	21	С121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,25875	266		1133		1133	91	1223	
22	22	С121-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,003648	336103		1226		1226	98	1324	
23	23	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759,0-87	т	0,000272	499540		136		136	11	147	
24	24	С121-130803-1001	Ветошь	кг	1,82565	90		164		164	13	177	
25	25	С121-130209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,580415	309		488		488	39	527	
26	26	С121-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,07887	1143		90		90	7	97	
27	27	С121-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	2,36357	144		340		340	27	368	
28	28	С121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на полиасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,15896	652		104		104	8	112	
			ИТОГО:					4313033 878920	2045350 526031	1388760	1192982 440482	5946497	

			Всего по смете					**5 946 497**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					**172 448,41**					
			Всего					**6 118 945,41**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3 0,9%					126 662,17					
			Всего					**6 245 607,58**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					124 912,15					
			Всего					**6 370 519,73**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г -100% К=1,049901					6 688 415,04					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**6 019 573,54**					
			НДС -12%					722 348,82					
			Всего к оплате с учетом НДС					**6 741 922,36**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Еркебаев Б.Ж.

Начальник участка по Западному региону ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Эдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Жаппитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Форма по приложению 54
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53; Тел.: 8(747)5303690;
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Площадка водозаборных сооружений. Сети электроснабжения ВЛ-10 кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 26.03.2021, доп согл. №1 от 08.04.2021

Акт выполненных работ №5

от 08 июля 2021 (месяц, год) на 4-1 Площадка водозаборных сооружений. Сети электроснабжения ВЛ-10кВ

Составлен (а) в текущих ценах 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети Вл-10 кВ										
1	1	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	48882		97764		97764	7821	105585	
2	2	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	12	48882		586584		586584	46927	633511	
3	3	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	48882		293292		293292	23463	316755	
4	4	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	48882		97764		97764	7821	105585	
5	5	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	48882		97764		97764	7821	105585	
			Итого по разделу: 1. Сети Вл-10 кВ									1267021	
			Раздел: 2. Замена существующих деревянных опор на железобетонные опоры на линии ВЛ-10 кВ 39 штук										
6	6	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	65047		130094		130094	10408	140502	
7	7	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	20	65047		1300940		1300940	104075	1405015	
			Итого по разделу: 2. Замена существующих деревянных опор на железобетонные опоры на линии ВЛ-10 кВ 39 штук									1545517	
			Раздел: 3. Замена существующих деревянных опор на железобетонные опоры на линии Отпайка ВЛ-10 кВ 10 штук										
8	8	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	65047		195141		195141	15611	210752	
9	9	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	9	65047		585423		585423	46834	632257	
			Итого по разделу: 3. Замена существующих деревянных опор на железобетонные опоры на линии Отпайка ВЛ-10 кВ 10 штук									843009	
			ИТОГО:					3384766	0	3384766		3655547	
								0	0		270781		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего по смете					**3 655 547**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					**106 010,86**					
			Всего					**3 761 557,86**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3,0,9%					77 864,25					
			Всего					**3 839 422,11**					
		ТП ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					76 788,44					
			Всего					**3 916 210,55**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					4 111 633,38					
			Всего без НДС					**4 111 633,38**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**3 700 470,04**					
			НДС -12%					444 056,40					
			Всего к оплате с учетом НДС					**4 144 526,44**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Еркебаев Б.Ж.

Руководитель Алматинской участка по Западному региону ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Әдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Хамитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Заказчик: **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительствои его адрес: **Строительство водопровода в с. Майтубек Жанибекского района ЗКО;**

(наименование)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

от 08 июля 2021 г.

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименован	код
		№ 17, доп согл. №1	**26.03.2021, 08.04.2021;**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. года по отчетный месяц включ. НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**48 693 265,60**	43 476 130,00							5 217 135,60	48 693 265,60
Удержан по договору 5%		2 173 806,50							260 856,78	2 434 663,28
Удержан аванс 30%		13 042 839,00							1 565 140,68	14 607 979,68
к оплате		**28 259 484,50**							**3 391 138,14**	**31 650 622,64**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Колсай Строй"

М.П. _____ **Еркебаев Б.Ж.**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П. _____ **Одиев М.Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"**	**101240013170**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74**	**040440003154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2021г к договору №17 от 26.03.2021г	

Номер документа	Дата составления
43	**08.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с. Майтубек Жанибекского района ЗКО;			Работа	1	48 693 265,60	48 693 265,60	5 217 135,60
				Итого	1	x	48 693 265,60	5 217 135,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Еркебаев Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл. спец. / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.07.2021

М.П.