Заказчик: **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Көлсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74;**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в с. Майтубек Жанибекского района ЗКО;**

(наименование)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник финансирования		ационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 17, доп согл. №1	**26.03.2021, 08.04.2021;**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. года по отчетный месяц включ. НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборуд.	ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**142 286 968,65**	42 207 163,93							5 064 859,67	47 272 023,60
к оплате		**42 207 163,93**							**5 064 859,67**	**47 272 023,60**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П. _____ **Ахмедов А.А.**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П. _____ **Әдиев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопроводная насосная станция 1-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 26.03.2021, доп согл. №1** от **08.04.2021**

Акт выполненных работ №9

от 25 октябрь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Здание насосной										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/		32,77	26,02	26,02	853	853	0	231	1170	
				м3 грунта		0	9,78	0	320		87		
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		32,77	22,52	22,52	738	738	0	200	1013	
				м3 грунта		0	8,46	0	277		75		
3	3	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		146,37285	91,57	87,4	13403	12793	0	2388	17055	
				м3 грунта		4,17	18,49	610	2707		1263		
4	4	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		114,57915	111,82	106,73	12813	12229	0	2283	16303	
				м3 грунта		5,09	22,58	583	2587		1208		
5	5	Е11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,648	1424,5	0	6621	0	0	4767	12299	
				м3 грунта		1424,5	0	6621	0		911		
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,86	3989,07	1078,92	7420	2007	3223	2374	10577	
				м3		1177,2	225,54	2190	419		784		
7	7	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление		1,86	31757,62	1052,93	59069	1958	52780	4685	68855	
				м3		2328,24	439,92	4331	818		5100		
8	8	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		30	1859,92	1137,14	55798	34114	0	40228	103707	
				шт. сборных конструкций		722,78	413,6	21683	12408		7682		
9	9	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление		0,495	30759,59	1052,67	15226	521	13837	1024	17550	
				м3		1752,72	521,56	868	258		1300		
10	10	Е11-061501-0103	Бетон тяжелый на гравии класса В10. Приготовление		0,213	32441,75	1051,6	6910	224	6190	536	8042	
				м3		2328,24	439,55	496	94		596		
11	11	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		15	4019,38	2694,24	60291	40414	0	41446	109876	
				шт. сборных конструкций		1325,14	1016,46	19877	15247		8139		

12	12	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,6288	30759,59 1752,72	1052,67 521,56	19240 1096	658 326	17485	1298 1643	23177	
13	13	Е11-061501-0103	Бетон тяжелый на гравии класса В10. Приготовление	м3	0,1065	32441,75 2328,24	1051,6 439,55	3455 248	112 47	3098	268 298	4021	
14	14	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,416	58059		198330		198330	15866	214196	
15	15	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,296	56427		298837		298837	23907	322744	
16	16	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,185	55963		569983		569983	45599	615582	
17	17	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки бетонные. Устройство	м3	1,3	5688,07 3310,92	1268,84 292,67	7394 4304	1649 380	1441	4263 935	12892	
18	18	Е11-061501-0104	Бетон тяжелый на гравии класса В15. Приготовление	м3	1,3	33364,38 2328,24	1040,53 436,44	43374 3027	1353 567	38994	3271 3732	50376	
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,3	855,04 259,7	19,94 2,49	41298 12544	963 120	27792	11777 4246	57322	
			Итого по разделу: 1. Здание насосной									1665457	
			ИТОГО:					1421053 78478	110584 36575	1231987	121036 123368	1665457	

			Всего по смете				**1 665 457**						
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%				**48 298,25**						
			Всего				**1 713 755,25**						
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3.0,9%				35 474,73						
			Всего				**1 749 229,99**						
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%				34 984,60						
			Всего				**1 784 214,59**						
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901				1 873 248,68						
			Всего без НДС				**1 873 248,68**						
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9				**1 685 923,81**						
			НДС -12%				202 310,86						
			Всего к оплате с учетом НДС				**1 888 234,67**						

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Колсай Строй"

М.П._____ Ахмедов А.А.

Начальник участка по Западному региону "Колсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Эдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Хамитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Форма по приложению 3.1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3 высотой ствола 18м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 26.03.2021, доп согл. №1** от **08.04.2021**

Акт выполненных работ №10

от 25 октябрь 2021 (месяц, год) на 2-4-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подземная часть										
1	1	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство		11,95	4303,4	433,27	51426	5178	9462	34955	93291	
				м3		3078,36	136	36786	1625		6910		
2	2	Е11-061501-0106	Бетон тяжелый на гравии класса В25. Приготовление		12,12925	37298,39	1031,67	452402	12513	411648	30488	521521	
				м3		2328,24	433,95	28240	5264		38631		
3	3	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях		12,12925	6537,61	5	79296	61	76756	2273	88095	
				м3		204,43	1,51	2480	18		6526		
4	4	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		21,195	855,04	19,94	18123	423	12196	5168	25154	
			м2 поверхности			259,7	2,49	5504	53		1863		
5	5	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		2,24	47279,35	9096,13	105906	20375	48634	44340	162265	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			16471,5	3522,96	36896	7891		12020		
6	6	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление		0,60928	31757,62	1052,93	19349	642	17289	1535	22555	
				м3		2328,24	439,92	1419	268		1671		
7	7	Е11-061501-0103	Бетон тяжелый на гравии класса В10. Приготовление		0,22624	32441,75	1051,6	7340	238	6575	570	8542	
				м3		2328,24	439,55	527	99		633		
8	8	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление		0,0224	30759,59	1052,67	689	24	626	46	794	
				м3		1752,72	521,56	39	12		59		
9	9	Е11-061301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. /залелка труб в стенах колодца,бетон В10/Устройство		0,1	29470,79	5312,5	2947	531	481	1927	5264	
				м3		19352,3	1823,17	1935	182		390		
10	10	Е11-061501-0103	Бетон тяжелый на гравии класса В10. Приготовление		0,102	33444,15	1051,6	3411	107	3067	257	3962	
				м3		2328,24	439,55	237	45		293		
11	11	Е11-061501-0601 Изм. и доп. вып. 16	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях		0,102	6537,61	5	667	1	645	19	741	
				м3		204,43	1,51	21	0		55		

12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,11726	855,04	19,94	10361	242	6972	2988	14381
			м2 поверхности			259,7	2,49	3147	30		1068	
			Итого по разделу: 1. Подземная часть									946868
			Раздел: 2. Металлоконструкции									
13	13	Е11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом		8,55248	86543,43	32529,02	740161	278204	220324	218268	1035100
			т конструкций			28253	8733,5	241633	74693		76674	
			Итого по разделу: 2. Металлоконструкции									1035100
			Раздел: 3. Отделочные работы									
14	14	Е11-130301-1421 #прим. К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/		183	245,33	5,95	44896	1088	37108	4717	53581
			м2			36,61	0,75	6699	137		3969	
15	15	Е11-150403-1201 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 1 /внутренней поверхности башни/		148	234,29	1	34674	147	22937	9329	47523
			м2кровли			78,31	0,48	11590	71		3520	
			Итого по разделу: 3. Отделочные работы									101104
			Раздел: 4. Утепление башни									
16	16	Е11-090606-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы прочих печей и выдвижных подов. Монтаж		0,453	69418,88	11685,22	31447	5293	1865	17552	52919
			т конструкций			53616,4	2538,42	24288	1150		3920	
17	17	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		15,5	21090,39	1348,1	326901	20896	34166	214071	584250
			м3 изоляции			17538	634,44	271839	9834		43278	
18	18	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		15,5	14063		217977		217977		235415
			м3								17438	
19	19	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		130,5	1725,71	102,26	225206	13345	3524	159644	415638
			м2 поверхности покрытияизоляции			1596,45	13,19	208337	1721		30788	
20	20	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		1,4	308238		431533		431533		466056
			т								34523	
			Итого по разделу: 4. Утепление башни									1754278
			ИТОГО:					2804711	359307	1563785	748111	3837047
								881617	103093		284225	

			Всего по смете					**3 837 047**				
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					**111 274,36**				
			Всего					**3 948 321,36**				
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3 0,9%					81 730,25				
			Всего					**4 030 051,62**				
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					80 601,03				
			Всего					**4 110 652,65**				

			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					4 315 778,33					
			Всего без НДС					**4 315 778,33**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**3 884 200,49**					
			НДС -12%					466 104,06					
			Всего к оплате с учетом НДС					**4 350 304,55**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Колсай Строй"

М.П._____ Ахмедов А.А.

Начальник участка по Западному региону
ТОО "Колсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Әдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "ТN строй"

М.П._____ Хамитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Площадка водозаборных сооружений. Сети электроснабжения 0,4 кВ и наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 26.03.2021, доп согл. №1** от **08.04.2021**

Акт выполненных работ № 11

от 25 октябрь 2021 (месяц, год) на 4-2 Площадка водозаборных сооружений. Сети электроснабжения 0,4 кВ и наружное освещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружный контур заземления										
1	1	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /18/мм. Монтаж оборудования	м	56	694,44	17,84	38889	999	27093	7944	50580	
						192,8	4,23	10797	237		3747		
2	2	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 /22/мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3593,46	168,04	43121	2017	30983	7653	54837	
						843,5	42,31	10122	508		4062		
			Итого по разделу: 1. Наружный контур заземления									105417	
			Раздел: 2. ВЛ-0,4 кВ										
3	3	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7014,54	2983,74	14029	5967	1440	7610	23370	
						3310,92	1445,4	6622	2891		1731		
4	4	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690		3985	
											295		
5	5	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410		2132		2132		2303	
											171		
6	6	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612		661	
											49		
7	7	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1213		2426		2426		2620	
											194		
8	8	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования		0,0868	106613,44	17987	9254	1561	2078	4371	14715	

				т		64688	8258,28	8618	456		1090		
9	9	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0868	251494		21830		21830		23576	
10	10	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Скоба КМ3	шт	6	1001,79		6011		6011	1746	6493	
11	11	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х8	шт	6	1047,32		6284		6284	481	6787	
12	12	Е11-330208-0101 прим.	Разрядники /Ограничитель перенапряжения/. Установка с помощью механизмов	комплект	2	8940,65 4147,28	4542,15 1331,08	17881 8295	9084 2662	502	503 8765 2132	28778	
13	13	С124-040207-4312	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46,328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	14343		86058		86058		92943	
14	14	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	410		4264		4264	6885	4605	
15	15	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	153		1224		1224	341	1322	
16	16	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79,1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2630		21040		21040	98	22723	
17	17	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912		3824		3824	1683	4130	
18	18	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2562,41 843,5	115,18 24,18	5125 1687	230 48	3207	306 1249 510	6884	
19	19	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2079		4158		4158		4491	
20	20	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	42		336		336	333	363	
21	21	С123-061702-0801 прим.	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 /А-4/ ГОСТ 23469,0-81	100 шт.	0,06	5196		312		312	27	337	
22	22	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7014,54 3310,92	2983,74 1445,4	14029 6622	5967 2891	1440	25 7610 1731	23370	
23	23	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29,10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985	
24	24	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410		2132		2132	171	2303	
25	25	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661	

26	26	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1213		3416		3416	194	3620
27	27	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2562,41 843,5	115,18 24,18	8125 1687	330 48	8107	1249 510	6884
28	28	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912		3824		3824	306	4130
29	29	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	799		1598		1598	128	1726
30	30	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	412		824		824	66	890
31	31	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3060		12240		12240	979	13219
32	32	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	42		84		84	7	91
33	33	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99,025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	395		1580		1580	126	1706
34	34	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные В.1 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	7014,54 3310,92	2983,74 1445,4	28058 13244	11935 5782	2880	15220 3462	46741
35	35	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1845		14760		14760	1181	15941
36	36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	410		8528		8528	682	9210
37	37	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	153		2448		2448	196	2644
38	38	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1213		9704		9704	776	10480
39	39	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2079		8316		8316	665	8981
40	40	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	612	8260
41	41	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	799		3196		3196	256	3452
42	42	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	412		1648		1648	132	1780
43	43	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1541,29 843,5	115,18 24,18	6165 3374	461 97	2330	2499 693	9357
44	44	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3060		12240		12240	979	13219

45	45	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	42		504		504	40	544
46	46	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	7014,54 3310,92	2983,74 1445,4	42087 19866	17902 8673	4319	23830 8193	70111
47	47	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1845		11070		11070	886	11956
48	48	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	410		6396		6396	512	6908
49	49	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	153		1836		1836	147	1983
50	50	С124-040202-0819	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1660		9960		9960	797	10757
51	51	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1541,29 843,5	115,18 24,18	9248 5061	691 145	3496	3748 1040	14036
52	52	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3060		18360		18360	1469	19829
53	53	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2079		12474		12474	998	13472
54	54	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1912		11472		11472	918	12390
			Итого по разделу: 2. ВЛ-0,4 кВ									**604719**
			Раздел: 3. Заземление опор									
55	55	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	240	460,1 192,8	17,84 4,23	110424 46272	4282 1015	59870	34047 11558	156029
			Итого по разделу: 3. Заземление опор									**156029**
			Раздел: 4. Гидроизоляционные работы									
56	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	271,8	853,06 259,7	19,94 2,49	231863 70586	5421 676	155856	66274 23851	321988
			Итого по разделу: 4. Гидроизоляционные работы									**321988**
			Раздел: 5. Подвеска провода									
57	57	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,142	115272,16 39620,12	23349,15 9252,77	246913 84866	50014 19819	112033	83749 26453	357114
58	58	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,142	158657		339843		339843	27187	367031
			Итого по разделу: 5. Подвеска провода									**724145**
			Раздел: 6. Наружное освещение									

59	59	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	14	4720,83 2217,03	2486,6 1007,64	66092 31038	34812 14107	241	36116 8177	110388
60	60	С123-070106-0367	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-02-100W, световой поток 12000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2598-2014	шт.		14	37097		519358		519358	41549	560907
61	61	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Кронштейн КС1	шт		14	1639,29		22950		22950	1836	24786
62	62	Прайс-лист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Хомут Х15	шт		14	1047,32		14663		14663	1173	15836
63	63	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		28	315,71 124,4	145,96 43,05	8840 3483	4087 1205	1270	3376 977	13193
64	64	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,028	58972		1651		1651	132	1783
65	65	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.		14	2079		29106		29106	2328	31434
66	66	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.		28	2055,32 1244	213,25 70,86	57549 34832	5971 1984	16746	26508 6725	90781
67	67	Прайслист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Корпус для предохранителя SV29.25	шт		28	3369,64		94350		94350	7548	101898
68	68	Прайслист стр.10 ТОО "Skala Group" РК	Предохранитель SVV10.10	шт		28	500,89		14025		14025	1122	15147
69	69	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		28	1912		53536		53536	4283	57819
70	70	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		14	754,97 349,45	51,69 6,65	10570 4892	724 93	4954	3589 1133	15292
71	71	С123-061705-0101	Металлорукав РЗ-ЦХ 12	м		14	115		1610		1610	129	1739
72	72	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		28	42		1176		1176	94	1270
			Итого по разделу: 6. Наружное освещение										**1042271**
			ИТОГО:						2391301 368961	162355 63336	1859984	344407 218861	2954569
			Всего по смете						**2 954 569**				
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%						**85 682,50**				

			Всего					3 040 251,50					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3 0,9%					62 933,21					
			Всего					3 103 184,71					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					62 063,69					
			Всего					3 165 248,40					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					3 323 197,46					
			Всего без НДС					3 323 197,46					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					2 990 877,72					
			НДС -12%					358 905,33					
			Всего к оплате с учетом НДС					**3 349 783,05**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Колсай Строй"

М.П. **Ахмедов А.А.**

Начальник участка по Западному региону
ТОО "Колсай Строй"

М.П._____ **Ажайпов М.С.**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П. _____ **Әдиев М.Т.**

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П. **Хамитов Е.Е.**

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П. _____ **Абуов С.А.**

Заказчик : ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74;

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Площадка №1.Пожарный резервуар емк.25м3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 26.03.2021, доп согл. №1 от 08.04.2021

Акт выполненных работ № 12

от 25 октябрь 2021 (месяц, год) на 6-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Перекрытие										
1	1	Е11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	6135,45	1615,5	12271	3231	4361	6629	20412	
						2339,64	469,13	4679	938		1512		
2	2	Е11-061501-0104	Бетон тяжелый на гравии класса В15. Приготовление	м3	0,42	34595,01	1040,53	14530	437	13115	1057	16833	
						2328,24	436,44	978	183		1247		
3	3	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,92	94006		180492		180492		194931	
											14439		
4	4	ССЦ РК 8.04-08-2018 в.2и.2.3.4	Добавка на сульфатостойкость	м3	1,92	270		518		518		560	
											41		
			Лестницы										
5	5	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,065	70496,11	25561,7	4582	1662	657	1913	7015	
						34824,5	7831,59	2264	509		520		
6	6	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,065	561290		36484		36484		39403	
											2919		
7	7	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,495	165,32	2,57	247	4	196	33	302	
						31,85	0,37	48	1		21		
8	8	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,495	90,15	1,64	135	2	96	25	173	
						24,37	0,25	36	0		13		
			ИТОГО:					**249259**	**5335**	**235919**	**9657**	**279629**	
								8005	**1631**		**20713**		
			Всего по смете					**279 629**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					**8 109,24**					
			Всего					**287 738,24**					

		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.3.0,9%					5 956,18					
			Всего					**293 694,42**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					5 873,89					
			Всего					**299 568,31**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					314 517,07					
			Всего без НДС					**314 517,07**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**283 065,36**					
			НДС -12%					33 967,84					
			Всего к оплате с учетом НДС					**317 033,20**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Ахмедов А.А.

Начальник участка по Западному региону ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Әдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Хамитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Заказчик : ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74;

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Площадка №2.Пожарный резервуар емк.25м3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 26.03.2021, доп согл. №1 от 08.04.2021

Акт выполненных работ № 13

от 25 октябрь 2021 (месяц, год) на 6-2 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Перекрытие										
1	1	Е11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	6135,45	1615,5	12271	3231	4361	6629	20412	
						2339,64	469,13	4679	938		1512		
2	2	Е11-061501-0104	Бетон тяжелый на гравии класса В15. Приготовление	м3	0,42	34595,01	1040,53	14530	437	13115	1057	16833	
						2328,24	436,44	978	183		1247		
3	3	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,92	94006		180492		180492		194931	
											14439		
4	4	ССЦ РК 8.04-08-2018 п.2п.2.3.4	Добавка на сульфатостойкость	м3	1,92	270		518		518		560	
											41		
			Лестницы										
5	5	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,065	70496,11	25561,7	4582	1662	657	1913	7015	
						34824,5	7831,59	2264	509		520		
6	6	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,065	561290		36484		36484		39403	
											2919		
7	7	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,495	165,32	2,57	247	4	196	33	302	
						31,85	0,37	48	1		21		
8	8	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,495	90,15	1,64	135	2	96	25	173	
						24,37	0,25	36	0		13		
			ИТОГО:					**249259**	**5335**	**235919**	**9657**	**279629**	
								8005	**1631**		**20713**		
			Всего по смете					**279 629**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					**8 109,24**					
			Всего					**287 738,24**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3,0,9%					5 956,18					

			Всего					293 694,42					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					5 873,89					
			Всего					299 568,31					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					314 517,07					
			Всего без НДС					314 517,07					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					283 065,36					
			НДС -12%					33 967,84					
			Всего к оплате с учетом НДС					317 033,20					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Ахмедов А.А.

Начальник участка по Западному региону ТОО "Көлсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Әднев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN мгоу"

М.П._____ Хамитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Площадка водозаборных сооружений. Сети электроснабжения 0,4 кВ и наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 26.03.2021, доп согл. №1 от 08.04.2021**

Акт выполненных работ № 14

от 25 октябрь 2021 (месяц, год) на 6-3 Площадка водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	65,45	26,02	26,02	1703	1703	0	461	2337	
						0	9,78	0	640		173		
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	65,45	22,52	22,52	1474	1474	0	399	2023	
						0	8,46	0	554		150		
3	3	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	65,45	26,02	26,02	1703	1703	0	461	2337	
						0	9,78	0	640		173		
4	4	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	65,45	22,52	22,52	1474	1474	0	399	2023	
						0	8,46	0	554		150		
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12,8483135	202,19	192,82	2598	2477	10	549	3398	
						8,58	50,73	110	652		252		
6	6	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров, Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	22,4845487	114		2563				2768	
7	7	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	672,3786792	207,78	207,78	139707	139707	0	24058	176866	
						0	49,7	0	33414		13101		
8	8	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,7952169	1859,09	0	38660	0	0	27835	71815	
						1859,09	0	38660	0		5320		

9	9	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		31,0233	151,33	73,5	4733	2280	0	2488	7302
			м3 уплотненного грунта			78,73	32,66	2443	1013		857	
10	10	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		173,293474	746,33	0	129309	0	0	91871	221180
			м3 грунта			746,33	0	129309	0		17558	
11	11	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /до 20 метров/. Группа грунтов 2		519,880422	17,98	17,98	9346	9346	0	3839	11835
			м3 грунта			0	6,76	0	3513		930	
12	12	E11-010104-0411 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		519,880422	23,84	23,84	12396	12396	0	5154	17910
			м3 грунта			0	8,96	0	4659		1360	
13	13	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		519,880422	152,23	73,5	79142	38211	0	41694	130903
			м3 уплотненного грунта			78,73	32,66	40931	16977		9667	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									668723
			Раздел: 2. Водопровод подземной воды В9									
14	14	E11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0592	444165,45	83933,15	26295	4969	801	22057	52219
			км трубопровода			346710	29633,05	20525	1754		3868	
15	15	C123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		59,4368	1716		101994		101994		110153
			м								8159	
16	16	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТИЛЬЗЫ/		0,02367	987224,25	503522,14	23368	11918	443	14170	40540
			т фасонных частей			464984,9	139691,93	11006	3307		3003	
17	17	C123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		0,6	13352		8011		8011		8652
			м								641	
18	18	E11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		2	1906,3	78,9	3813	158	655	3044	7405
			задвижка или клапан			1500,08	37,32	3000	75		549	
19	19	C123-040102-1403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		2	65879		131758		131758		142299
			шт.								10541	
20	20	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0162	987224,25	503522,14	15993	8157	303	9698	27746
			т фасонных частей			464984,9	139691,93	7533	2263		2055	
21	21	C123-020101-0612	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1483		1483		1483		1602
			шт.								119	
22	22	C123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80		4	1819		7276		7276		7858
			шт.								582	
23	23	C123-020101-0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	861		2583		2583		2790
			шт.								207	
24	24	E11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0592	1118498,57	37322,78	66215	2210	49453	14448	87116
			км трубопровода			245820	698,84	14553	41		6453	
25	25	E11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0592	61174,21	0	3622	0	445	3145	7308
			км трубопровода			53663	0	3177	0		541	

26	26	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		4	1170,03	26,5	3510	78	519	1950	6344
				задвижка или клапан		970,64	13,44	1913	37		811	
27	27	С123-040702-0203	Вентили проходные латунные 15б16бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1069		6207		6207	497	6704
28	28	Е11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	6105,46 2628,18	3263 974,71	18316 7885	9786 3914	846	10701 3321	31338
29	29	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под задвижки. Устройство	м3	0,12	7745,19 5105,8	1132,82 249,02	929 613	136 30	181	585 121	1635
30	30	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	0,1224	31757,62 2328,24	1052,93 439,92	3887 285	129 54	3473	308 336	4531
31	31	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00324	72028,36 57260,7	6448,9 1281,32	233 186	21 4	27	224 37	494
32	32	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,24	314		389		389	31	421
33	33	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	249		498		498	40	538
34	34	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,09	23097,23 9586,52	8985,07 3506,79	48273 20036	18779 7329	9459	27091 6029	81394
35	35	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	0,27797	31757,62 2328,24	1052,93 439,92	8828 647	293 122	7888	700 762	10290
36	36	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,0209	30759,59 1752,72	1052,67 521,56	643 37	22 11	584	43 55	741
37	37	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34358		34358		34358	2749	37107
38	38	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21102		42204		42204	3376	45580
39	39	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32134		32134		32134	2571	34705
40	40	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32134		32134		32134	2571	34705
41	41	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26393		26393		26393	2111	28504
42	42	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5308		10616		10616	849	11465
43	43	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7142		7142		7142	571	7713
44	44	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10359		10359		10359	829	11188
45	45	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	595		1785		1785	143	1928
46	46	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83	т	0,03	561290		16839		16839	1347	18186
47	47	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013		1	5198		5198		5198		5614

				комплект							316	
48	48	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/		0,321536	2481,6	61,56	798	20	663	153	694
				м2 щитов		458,75	25,38	115	8		74	
49	49	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,014	8239,16	40,46	115	1	86	26	153
				м3 древесины в конструкции		2034,16	17,06	28	0		11	
50	50	Е11-270701-0201	Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство		5,34	3292,72	126,11	17583	673	15582	1661	20784
				м2 покрытия		248,59	39,48	1327	211		1540	
51	51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		5,34	2155,54	2,83	11511	15	10584	990	13500
				м2 покрытия		170,64	0,98	911	5		1000	
			Итого по разделу: 2. Водопровод подземной воды В9									912845
			Раздел: 3. Хоз-питьевой водопровод В1									
52	52	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0044	494380,69	108627,07	2175	478	76	1774	4265
				км трубопровода		368550	38670,31	1622	170		316	
53	53	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		4,4176	2492		11009		11009		11889
				м							881	
54	54	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0118	339349,63	104571,75	4004	1234	58	3018	7584
				км трубопровода		229890	28485,08	2713	336		562	
55	55	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		11,918	1055		12573		12573		13579
				м							1006	
56	56	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ГИЛЬЗЫ/		0,01578	987224,25	503522,14	15578	7946	295	9446	27027
				т фасонных частей		464984,9	139691,93	7337	2204		2002	
57	57	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		0,4	13352		5341		5341		5768
				м							427	
58	58	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0029	987224,25	503522,14	2863	1460	54	1736	4967
				т фасонных частей		464984,9	139691,93	1348	405		368	
59	59	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	1129		1129		1129		1219
				шт.							90	
60	60	С123-020101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	1024		1024		1024		1106
				шт.							82	
61	61	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0044	1477786,74	39232,58	6502	173	5243	1079	8188
				км трубопровода		247025	786,24	1087	3		607	
62	62	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0162	66981,68	0	1085	0	216	861	2101
				км трубопровода		53663	0	869	0		156	
63	63	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1170,03	26,3	1170	26	173	973	2315
				задвижка или клапан		970,64	12,44	971	12		171	
64	64	С123-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005		1	4913		4913		4913		5306
				шт.							393	

65	65	Е11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6105,46 3628,18	3263 974,71	6105 3628	3263 975	215	3567 774	10446
66	66	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,09	23097,23 9586,52	8985,07 3506,79	48273 20036	18779 7329	9459	27091 6033	81354
67	67	Е11-061501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление	м3	0,27797	31757,62 2328,24	1052,93 439,92	8828 647	293 122	7888	700 763	10390
68	68	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,0209	30759,59 1752,72	1052,67 521,56	643 37	22 11	584	43 55	741
69	69	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34358		34358		34358	2749	37107
70	70	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21102		42204		42204	3376	45580
71	71	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32134		32134		32134	2571	34705
72	72	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32134		32134		32134	2571	34705
73	73	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26393		26393		26393	2111	28504
74	74	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5308		10616		10616	849	11465
75	75	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7142		7142		7142	571	7713
76	76	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10359		10359		10359	829	11188
77	77	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	595		1785		1785	143	1928
78	78	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83	т	0,03	561290		16839		16839	1347	18186
79	79	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198		5198		5198	416	5614
80	80	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/	м2 щитов	0,321536	2481,6 358,75	61,56 25,38	798 115	20 8	663	122 74	994
81	81	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,014	8239,16 2034,16	40,46 17,06	115 28	1 0	86	26 11	152
82	82	Е11-270701-0201	Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	3292,72 248,59	126,11 39,48	17583 1327	673 211	15582	1661 1540	20784
83	83	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	2155,54 170,64	2,83 0,98	11511 911	15 5	10584	990 1000	13500
			Итого по разделу: 3. Хоз-питьевой водопровод В1									470310
			Раздел: 4. Производственная канализация К3									

84	84	E11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка		0,0177	50585,74	4897	1401	138	31	1283	2900
				км трубопровода		44464,5	2363,6	1233	65		315	
85	85	C123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	37,6169	1536		43143		43143	3371	45515
86	86	E11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		27,7	96,46	1,13	2672	31	455	2143	5199
				м трубопровода		78,91	0	2186	0		385	
87	87	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ГИЛЬЗЫ/		0,00789	987224,25	503522,14	7789	3973	148	4723	13513
				т фасонных частей		464984,9	139691,93	3669	1102		1001	
88	88	C123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	13352		2670		2670	214	2884
89	89	E11-230601-0108 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые		3,87	31566,46	7210,68	122162	27905	53703	50888	186894
				м3 конструкций колодца		10479,04	2803,17	40554	10848		13844	
90	90	E11-061501-0101	Бетон тяжелый на гравии класса В3,5-В5. Приготовление		0,3483	32623,97	1082,59	11363	377	10175	880	13222
				м3		2328,24	448,26	811	156		979	
91	91	E11-061501-0104	Бетон тяжелый на гравии класса В15. Приготовление		2,21751	34595,01	1040,53	76715	2307	69244	5579	88877
				м3		2328,24	436,44	5163	968		6583	
92	92	E11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление		0,279801	30759,59	1052,67	8607	295	7822	579	9920
				м3		1752,72	521,56	490	146		735	
93	93	C121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	54697		54697		54697	4376	59073
94	94	C121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	47343		189372		189372	15150	204522
95	95	C121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	54063		54063		54063	4325	58388
96	96	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5308		5308		5308	425	5733
97	97	C121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7142		28568		28568	2285	30853
98	98	C121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10359		10359		10359	829	11188
99	99	C121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	6	595		3570		3570	286	3856
100	100	C121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83	т	0,04606	561290		25853		25853	2068	27921
101	101	C123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198		5198		5198	416	5614
102	102	E11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/		0,321536	2481,6	61,56	798	20	663	122	994
				м2 щитов		358,75	25,38	115	8		74	
103	103	E11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,014	8239,16	40,46	115	1	86	26	152
				м3 древесины в конструкции		2034,16	17,06	28	0		11	

104	104	Е11-270701-0201	Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	3292,72	126,11	17583	673	15582	1661	20784			
105	105	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство			248,59	39,48	1327	211		1540				
				м2 покрытия	5,34	2155,54	2,83	11511	15	10584	990	13500			
			Итого по разделу: 4. Производственная канализация К3			170,64	0,98	911	5		1000				
			ИТОГО:									811503			
			Всего по смете					2221282	338254	1477784	429993	2863381			
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					402681	106091		212106				
			Всего					2 863 381							
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3,0,9%					83 038,05							
			Всего					2 946 419,05							
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					60 990,87							
			Всего					3 007 409,92							
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					60 148,20							
			Всего без НДС					3 067 558,12							
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					3 220 632,34							
			НДС -12%					3 220 632,34							
			Всего к оплате с учетом НДС					2 898 569,11							
								347 828,29							
								3 246 397,40							

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Колсай Строй"

М.П._____ Ахмедов А.А.

Начальник участка по Западному региону ТОО "Колсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Эдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Хамитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министр индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка очистки воды комбинированной "ДВУ 10-17/С"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 26.03.2021, доп согл. №1** от **08.04.2021**

Акт выполненных работ № 15

от 25 октябрь 2021 (месяц, год) на 2-3 Установка очистки воды комбинированной "ДВУ 10-17/С" работы

Составлен (а) в текущих ценах 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Прайс-лист стр.5 ТОО "ВолЭкоФильтр" РК	Установка очистки воды комбинированная ДВУ10-17/С	к-т	1	24493660,71		24493661		24493661		26453154	
			ИТОГО:					24493661	0	24493661	1959493		
			Итого					0	0		1959493		
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					**26 453 154**					
			Итого					767 141,47					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3.0,9%					**27 220 295,47**					
			Итого					563 460,12					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					**27 783 755,58**					
			Итого					555 675,11					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					**28 339 430,69**					
			Всего без НДС					29 753 596,62					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**29 753 596,62**					
			НДС -12%					**26 778 236,96**					
			Всего к оплате с учетом НДС					3 213 388,44					
								29 991 625,40					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Колсай Строй"

М.П._____ Ахмедов А.А.

Начальник участка по Западному региону ТОО "Колсай Строй"

М.П._____ Ажайпов М.С.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П._____ Әдиев М.Т.

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П._____ Хаиитов Е.Е.

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П._____ Абуов С.А.

Форма по приложению 4 к
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области" БИН 101240013170, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Иманова, 119; Тел.: 8 (711) 3521409;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй" Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Майтубек Жанибекского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция первого подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 26.03.2021, доп согл. №1 от 08.04.2021**

Акт выполненных работ № 16

от 25 октябрь 2021 (месяц, год) на 2-2-3 Технологическое оборудование и трубопроводы

Составлен (а) в текущих ценах 2019-2 квартал

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудования, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Объемы работ по скважине (в проекте 2 штуки)										
1	1	Прайс-лист стр.6 ТОО "ВолЭкоФильтр" РК	Насос скважинный TWI 4.01-14-CI 3 в комплекте с Щитовой станцией с частотным преобразователем и контроллером LOGO	шт	2	1800817,86		3601636				3601636	
			Отпускная цена			1800818		3601636		3601636			
			Сметная стоимость оборудования					***3601636***					
			Итого по разделу: 1. Объемы работ по скважине (в проекте 2 штуки)									3601636	
			ИТОГО:					3601636	0				
								0	0	3601636			
			Итого					**3 601 636,00**					
			Итого					**3 601 636,00**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г -100% К=1,049901					3 781 361,24					
			Всего без НДС					**3 781 361,24**					
			понижающий коэффициент Подрядчика К=0,9					**3 403 225,11**					
			НДС -12%					408 387,01					
			Всего к оплате с учетом НДС					**3 811 612,13**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Колсай Строй"

М.П. _____ **Ахмелов А.А.**

Начальник участка по Западному региону ТОО "Колсай Строй"

М.П. _____ **Ажайпов М.С.**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

М.П. _____ **Әдиев М.Т.**

Технический надзор

Инженер ТОО "TN stroy"

М.П. _____ **Чайков Е.Е.**

Авторский надзор

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

М.П. _____ **Абуов С.А.**