Форма №КС-3
Республики Казахстан

**Заказчик :** ГУ "Управление строительством Атырауской области"

**Подрядчик :** ТОО "Аксай Строй Сервис"

**Наименование строительства и его адрес : строительство ФОК на 160 мест в с.Махамбет, Махамбетском районе, Атырауской области**

# СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат*

за июль 2019 года

| Реквизиты Подрядчика | Договор | |
|---|---|---|
| БИН 050440024436 | номер | дата |
| РНН 271200001773 | №64 | 2019-04-04 |
| БИК KCJBKZKX | | |
| ИИКKZ168560000006459129 | | |
| АО "БанкЦентрКредит" | | |

| Наименование объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | налог на добавленную стоимость (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала работ по догов.по отчетный период включительно | в отчетном месяце (тенге ) без НДС | из графы 1 (тенге) | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы (тенге) | из них | | ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монт. оборуд-я | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке в том числе: | 35 000 000 | 31250000 | | | | | | 3750000 | 35 000 000 |
| за июль | 35 000 000 | 31250000 | | | | | | 3750000 | 35 000 000 |

**ЗАКАЗЧИК** ГУ "Управление строительством Атырауской области"

**Руководитель** **Аманов М.Х.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

**ПОДРЯДЧИК** ТОО "Аксай Строй Сервис"

**Директор:** **Есмуханов К.Т.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

ЖШС «АксайСтройСервис» ТОО

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Управление строительством Атырауской области"

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Аксай Строй Сервис"

**Объект:** Строительство ФОК на 160 мест в с.Махамбет, Махамбетском районе, Атырауской области

Форма 2В

# АКТ №1

## выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04 2018 ГОДА

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М | М3 ГРУНТА | 112,3584 | 45,60 | 45,60 | 5123,26 | 5123,26 | – | 1360,14 | 7002,07 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 16,81 | – | 1889,08 | | 518,67 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | М3 ГРУНТА | 3,370752 | 1827,67 | – | 6160,63 | – | – | 4435,65 | 11443,98 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1827,67 | – | 6160,63 | – | | 847,70 | |
| 3 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 3,370752 | 143,90 | 66,47 | 485,05 | 224,04 | 0,00 | 265,85 | 810,97 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 77,44 | 32,10 | 261,02 | 108,21 | | 60,07 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 0,6135 | 794,12 | – | 487,20 | – | – | 350,78 | 905,01 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | – | 487,20 | – | | 67,04 | |
| 5 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 20,458 | 31,96 | 31,96 | 653,79 | 653,79 | – | 173,57 | 893,56 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 11,78 | – | 241,07 | | 66,19 | |
| 6 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ | М3 ГРУНТА | 189,9 | 19,05 | 15,99 | 3617,14 | 3037,41 | 39,42 | 1264,70 | 5272,39 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,85 | 6,40 | 540,31 | 1216,22 | | 390,55 | |
| | | ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1 - 3 ШТ | | | | | | | | | |
| 7 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 3,06 | 8907,75 | 1531,20 | 27257,72 | 4685,47 | 20129,90 | 4205,21 | 33979,96 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 2442,34 | 2079,39 | | 2517,03 | |
| 8 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 3,06 | 39374,59 | 3512,02 | 120486,25 | 10746,79 | 72578,83 | 29210,94 | 161672,97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 37160,64 | 5174,06 | | 11975,78 | |
| | | ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2 - 2 ШТ | | | | | | | | | |
| 9 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 0,8 | 8907,75 | 1531,20 | 7126,20 | 1224,96 | 5262,72 | 1099,40 | 8883,65 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 638,52 | 543,63 | | 658,05 | |
| 10 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 0,8 | 39374,59 | 3512,02 | 31499,67 | 2809,62 | 18974,86 | 7636,85 | 42267,44 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 9715,20 | 1352,69 | | 3130,92 | |
| | | ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-3 - 2 ШТ | | | | | | | | | |
| 11 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 1,48 | 8907,75 | 1531,20 | 13183,47 | 2266,18 | 9736,03 | 2033,89 | 16434,75 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 1181,26 | 1005,72 | | 1217,39 | |
| 12 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 1,48 | 39374,59 | 3512,02 | 58274,40 | 5197,79 | 35103,49 | 14128,17 | 78194,77 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 17973,12 | 2502,49 | | 5792,21 | |
| | | ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-4 - 2 ШТ | | | | | | | | | |
| 13 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 1,98 | 8907,75 | 1531,20 | 17637,35 | 3031,78 | 13025,23 | 2721,02 | 21987,03 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 1580,34 | 1345,49 | | 1628,67 | |
| 14 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 1,98 | 39374,59 | 3512,02 | 77961,69 | 6953,80 | 46962,77 | 18901,20 | 104611,92 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 24045,12 | 3347,92 | | 7749,03 | |
| | | ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-4А - 2 ШТ | | | | | | | | | |
| 15 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 1,06 | 8907,75 | 1531,20 | 9442,22 | 1623,07 | 6973,10 | 1456,71 | 11770,84 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 846,04 | 720,31 | | 871,91 | |
| 16 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 1,06 | 39374,59 | 3512,02 | 41737,07 | 3722,74 | 25141,69 | 10118,82 | 56004,36 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 12872,64 | 1792,32 | | 4148,47 | |
| | | ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-5 - 4 ШТ | | | | | | | | | |
| 17 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 2,72 | 8907,75 | 1531,20 | 24229,08 | 4164,86 | 17893,25 | 3737,96 | 30204,41 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 2170,97 | 1848,35 | | 2237,36 | |
| 18 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 2,72 | 39374,59 | 3512,02 | 107098,89 | 9552,70 | 64514,51 | 25965,28 | 143709,31 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 33031,68 | 4599,16 | | 10645,13 | |
| | | ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-6 - 2 ШТ | | | | | | | | | |
| 19 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 1,36 | 8907,75 | 1531,20 | 12114,54 | 2082,43 | 8946,62 | 1868,98 | 15102,20 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 1085,48 | 924,17 | | 1118,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 1,36 | 39374,59 | 3512,02 | 53549,45 | 4776,35 | 32257,26 | 12982,64 | 71854,65 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 16515,84 | 2299,58 | | 5322,57 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-7 - 2 ШТ** | | | | | | | | | |
| 21 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 1,36 | 8907,75 | 1531,20 | 12114,54 | 2082,43 | 8946,62 | 1868,98 | 15102,20 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 1085,48 | 924,17 | | 1118,68 | |
| 22 | 1113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 1,36 | 39374,59 | 3512,02 | 53549,45 | 4776,35 | 32257,26 | 12982,64 | 71854,65 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 16515,84 | 2299,58 | | 5322,57 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-8 - 1 ШТ** | | | | | | | | | |
| 23 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 0,53 | 8907,75 | 1531,20 | 4721,11 | 811,54 | 3486,55 | 728,35 | 5885,42 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 423,02 | 360,16 | | 435,96 | |
| 24 | 1113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 0,53 | 39374,59 | 3512,02 | 20868,53 | 1861,37 | 12570,84 | 5059,41 | 28002,18 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 6436,32 | 896,16 | | 2074,24 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-9 - 2 ШТ** | | | | | | | | | |
| 25 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 1,86 | 8907,75 | 1531,20 | 16568,42 | 2848,03 | 12235,82 | 2556,11 | 20654,49 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 1484,56 | 1263,94 | | 1529,96 | |
| 26 | 1113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 1,86 | 39374,59 | 3512,02 | 73236,74 | 6532,36 | 44116,54 | 17755,67 | 98271,81 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 22587,84 | 3145,02 | | 7279,39 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-10 - 1 ШТ** | | | | | | | | | |
| 27 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 0,93 | 8907,75 | 1531,20 | 8284,21 | 1424,02 | 6117,91 | 1278,05 | 10327,24 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 742,28 | 631,97 | | 764,98 | |
| 28 | 1113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 0,93 | 39374,59 | 3512,02 | 36618,37 | 3266,18 | 22058,27 | 8877,84 | 49135,90 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 11293,92 | 1572,51 | | 3639,70 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-11 - 1 ШТ** | | | | | | | | | |
| 29 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 0,83 | 8907,75 | 1531,20 | 7393,43 | 1270,90 | 5460,07 | 1140,63 | 9216,79 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 662,46 | 564,02 | | 682,72 | |
| 30 | 1113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 0,83 | 39374,59 | 3512,02 | 32680,91 | 2914,98 | 19686,41 | 7923,23 | 43852,47 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 10079,52 | 1403,42 | | 3248,33 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-12 - 1 ШТ** | | | | | | | | | |
| 31 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 0,93 | 8907,75 | 1531,20 | 8284,21 | 1424,02 | 6117,91 | 1278,05 | 10327,24 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 742,28 | 631,97 | | 764,98 | |
| 32 | 1113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 0,93 | 39374,59 | 3512,02 | 36618,37 | 3266,18 | 22058,27 | 8877,84 | 49135,90 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 11293,92 | 1572,51 | | 3639,70 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-13 - 1 ШТ** | | | | | | | | | |
| 33 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 0,53 | 8907,75 | 1531,20 | 4721,11 | 811,54 | 3486,55 | 728,35 | 5885,42 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 423,02 | 360,16 | | 435,96 | |
| 34 | 1113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 0,53 | 39374,59 | 3512,02 | 20868,53 | 1861,37 | 12570,84 | 5059,41 | 28002,18 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 6436,32 | 896,16 | | 2074,24 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-14 - 1 ШТ** | | | | | | | | | |
| 35 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 0,93 | 8907,75 | 1531,20 | 8284,21 | 1424,02 | 6117,91 | 1278,05 | 10327,24 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 742,28 | 631,97 | | 764,98 | |
| 36 | 1113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | ОСНОВАНИЯ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" | М3 | 0,93 | 39374,59 | 3512,02 | 36618,37 | 3266,18 | 22058,27 | 8877,84 | 49135,90 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12144,00 | 1690,87 | 11293,92 | 1572,51 | | 3639,70 | |
| | | **ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ И БАЛКИ** | | | | | | | | | |
| 37 | 2104-0106-9902<br>РСНБ РК 2015 | ПРОГОНЫ,БАЛКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 ГОСТ 13015-2012 | М3 | 7,31 | 170724,00 | – | 1247992,44 | – | 1247992,44 | – | 1347831,84 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 99839,40 | |
| 38 | 2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | М3 | 3,74 | 48145,00 | – | 180062,30 | – | 180062,30 | – | 194467,28 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14404,98 | |
| 39 | 2104-1201-9903<br>РСНБ РК 2015 | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 | М3 | 31,225 | 38973,00 | – | 1216931,93 | – | 1216931,93 | – | 1314286,48 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 97354,55 | |
| 40 | 2104-1201-9907<br>РСНБ РК 2015 | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 | М3 | 5,97 | 36235,00 | – | 216322,95 | – | 216322,95 | – | 233628,79 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 17305,84 | |
| 41 | 2104-1201-9911<br>РСНБ РК 2015 | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 | М3 | 50,777 | 34061,00 | – | 1729515,40 | – | 1729515,40 | – | 1867876,63 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 138361,23 | |
| 42 | 1106-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО | М3 | 11,21 | 38538,40 | 1256,90 | 432015,42 | 14089,87 | 381427,58 | 36148,18 | 505616,69 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3255,84 | 287,72 | 36497,97 | 3225,31 | | 37453,09 | |
| 43 | 1146-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | КОЛОННЫ. ОБЕТОНИРОВАНИЕ | М3 | 10,2 | 80712,28 | 1172,20 | 823265,30 | 11956,44 | 507491,66 | 259248,06 | 1169114,43 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 29786,00 | 471,71 | 303817,20 | 4811,44 | | 86601,07 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ, БЕТОН В15 УСТРОЙСТВО | М3 | 2,75 | 40627,18 | 1124,31 | 111724,75 | 3091,84 | 94834,51 | 13169,18 | 134885,44 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5017,60 | 244,81 | 13798,40 | 673,22 | | 9991,51 | |
| 45 | 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 67,2 | 1581,07 | 27,35 | 106247,58 | 1838,23 | 94569,12 | 9871,79 | 125084,93 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 146,43 | 6,73 | 9840,23 | 452,02 | | 9265,55 | |
| 46 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 547,66 | 852,14 | 19,42 | 466680,57 | 10634,19 | 316257,26 | 131249,69 | 645764,68 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 255,25 | 2,45 | 139789,12 | 1339,58 | | 47834,42 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **ТЕНГЕ** | | | | **7530314,21** | **153329,08** | **6602290,89** | **679575,12** | **8866680,48** |
| | | | | | | | **774694,24** | **62217,67** | **–** | **656791,15** | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | **7530314,21** | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | | | | **1643913,52** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | | | | **8866680,48** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 47 | 1101-0101-0214 РСНБ РК 2015 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3 | М3 ГРУНТА | 88,2 | 107,99 | 104,36 | 9524,89 | 9204,40 | 0,00 | 2028,13 | 12477,26 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,63 | 28,30 | 320,49 | 2496,36 | | 924,24 | |
| 48 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | М3 ГРУНТА | 9,82 | 1827,67 | – | 17947,74 | – | – | 12922,37 | 33339,72 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1827,67 | – | 17947,74 | – | | 2469,61 | |
| 49 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 74,5639 | 143,90 | 66,47 | 10729,82 | 4955,89 | 0,00 | 5880,75 | 17939,42 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 77,44 | 32,10 | 5773,93 | 2393,78 | | 1328,85 | |
| 50 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 2,3061 | 794,12 | – | 1831,33 | – | – | 1318,56 | 3401,88 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | – | 1831,33 | – | | 251,99 | |
| 51 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 74,56681 | 31,96 | 31,96 | 2383,00 | 2383,00 | – | 632,65 | 3256,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 11,78 | – | 878,67 | | 241,25 | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| 52 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО | М2 | 20,21 | 4588,46 | 270,83 | 92732,85 | 5473,53 | 77096,60 | 11329,28 | 112387,10 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 502,86 | 93,50 | 10162,72 | 1889,71 | | 8324,97 | |
| 53 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 18 | 2508,63 | 1087,78 | 45155,29 | 19579,99 | 12781,77 | 23732,58 | 74398,90 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 710,75 | 406,60 | 12793,54 | 7318,82 | | 5511,03 | |
| 54 | 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т. УСТАНОВКА | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 24 | 5341,93 | 2578,05 | 128206,21 | 61873,11 | 35067,81 | 65190,02 | 208867,93 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1302,72 | 999,19 | 31265,28 | 23980,50 | | 15471,70 | |
| 55 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В 7,5 ГОСТ 13579-78 | М3 | 3,172 | 38973,00 | – | 123622,36 | – | 123622,36 | – | 133512,14 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9889,79 | |
| 56 | 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 | М3 | 1,655 | 36235,00 | – | 59968,93 | – | 59968,93 | – | 64766,44 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4797,51 | |
| 57 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 | М3 | 16,296 | 34061,00 | – | 555058,06 | – | 555058,06 | – | 599462,70 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 44404,64 | |
| 58 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА В7,5. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,12 | 36608,56 | 1256,90 | 4393,03 | 150,83 | 3851,50 | 386,96 | 5162,38 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3255,84 | 287,72 | 390,70 | 34,53 | | 382,40 | |
| 59 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 187,2 | 852,14 | 19,42 | 159519,78 | 3634,96 | 108102,40 | 44863,49 | 220733,94 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 255,25 | 2,45 | 47782,43 | 457,89 | | 16350,66 | |
| 60 | 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 13 | 1581,07 | 27,35 | 20553,85 | 355,61 | 18294,62 | 1851,69 | 24197,98 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 146,43 | 6,73 | 1903,62 | 87,44 | | 1792,44 | |
| 61 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3, БЕТОН В15 (ФО1,ФО2,ФО3,ФО4). УСТРОЙСТВО | М3 | 6,54 | 39068,05 | 940,24 | 255505,06 | 6149,16 | 223459,47 | 25546,13 | 303535,29 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3959,70 | 332,76 | 25896,44 | 2176,23 | | 22484,10 | |
| 62 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 3,43 | 852,14 | 19,42 | 2922,83 | 66,60 | 1980,72 | 822,02 | 4044,43 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 255,25 | 2,45 | 875,50 | 8,39 | | 299,59 | |
| | | СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | | | | |
| 63 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА (ЦОКОЛЬ). КЛАДКА | М3 КЛАДКИ | 5,32 | 31117,18 | 2359,60 | 165543,37 | 12553,07 | 129513,78 | 24253,53 | 204980,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 4412,88 | 489,20 | 23476,52 | 2602,54 | | 15183,75 | |
| 64 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА | М3 КЛАДКИ | 35,72 | 31741,86 | 2359,60 | 1133819,08 | 84284,91 | 891906,09 | 162845,14 | 1400397,35 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 4412,88 | 489,20 | 157628,07 | 17474,22 | | 103733,14 | |
| 65 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 16 | 2201,53 | 1274,18 | 35224,44 | 20386,94 | 996,99 | 21319,30 | 61067,24 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 865,03 | 264,17 | 13840,51 | 4226,69 | | 4523,50 | |
| 66 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 | М3 | 0,251 | 87715,00 | – | 22016,46 | – | 22016,46 | – | 23777,78 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1761,32 | |
| 67 | 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 | ПЕРЕМЫЧКИ В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25 М. МОНТАЖ | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,01 | 51730,36 | 25965,87 | 517,30 | 259,66 | 42,94 | 185,67 | 759,21 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 21470,22 | 5437,96 | 214,70 | 54,38 | | 56,24 | |
| 68 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | 0,01 | 199767,00 | – | 1997,67 | – | 1997,67 | – | 2157,48 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 159,81 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | | 2849173,33 | 231311,66 | 2265758,16 | 405108,26 | 3514624,12 |
| | | | | | | | 382103,52 | 64480,16 | – | 260342,53 | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 2848656,00 | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 482229,23 | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 1997,67 | | | | |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 1781488,32 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 404922,59 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 260286,29 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 3513864,91 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | | 3514624,12 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | ВЛ-10КВ | | | | | | | | | |
| 69 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА | ОПОРА | 10 | 6875,50 | 2947,63 | 68755,01 | 29476,30 | 6720,31 | 37409,36 | 114657,52 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 3255,84 | 1420,33 | 32558,40 | 14203,30 | | 8493,15 | |
| 70 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | 10 | 35045,00 | – | 350450,00 | – | 350450,00 | – | 378486,00 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 28036,00 | |
| 71 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,4 КВ. УСТАНОВКА | ШТ. | 9 | 2284,64 | 1261,80 | 20561,76 | 11356,20 | 0,00 | 10949,33 | 34031,97 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1022,84 | 497,90 | 9205,56 | 4481,10 | | 2520,89 | |
| 72 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | М3 | 0,18 | 48145,00 | – | 8666,10 | – | 8666,10 | – | 9359,39 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 693,29 | |
| 73 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОПОР | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 20 | 852,14 | 19,42 | 17042,71 | 388,35 | 11549,40 | 4793,11 | 23582,69 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 255,25 | 2,45 | 5104,96 | 48,92 | | 1746,87 | |
| | | **СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| 74 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т(КРОНШТЕЙНЫ, ПРОВОДНИК ЗП1) | Т | 0,0485 | 439310,00 | – | 21306,54 | – | 21306,54 | – | 23011,06 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1704,52 | |
| 75 | 2404-0207-1917 РСНБ РК 2015 | ТРАВЕРСЫ ТМ3 | ШТ. | 1 | 37659,00 | – | 37659,00 | – | 37659,00 | – | 40671,72 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3012,72 | |
| 76 | 2404-0207-1919 РСНБ РК 2015 | ТРАВЕРСЫ ТМ5 | ШТ. | 1 | 30150,00 | – | 30150,00 | – | 30150,00 | – | 32562,00 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2412,00 | |
| 77 | 2404-0207-1920 РСНБ РК 2015 | ТРАВЕРСЫ ТМ6 | ШТ. | 2 | 30151,00 | – | 60302,00 | – | 60302,00 | – | 65126,16 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 4824,16 | |
| 78 | 2404-0207-3945 РСНБ РК 2015 | НАКЛАДКА ОГ1 | ШТ. | 1 | 609,00 | – | 609,00 | – | 609,00 | – | 657,72 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 48,72 | |
| 79 | 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015 | НАКЛАДКА ОГ2 | ШТ. | 6 | 1123,00 | – | 6738,00 | – | 6738,00 | – | 7277,04 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 539,04 | |
| 80 | 2404-0207-3943 РСНБ РК 2015 | НАКЛАДКА ОГ5 | ШТ. | 3 | 1542,00 | – | 4626,00 | – | 4626,00 | – | 4996,08 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 370,08 | |
| 81 | 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015 | ХОМУТ Х1 | ШТ. | 6 | 1227,00 | – | 7362,00 | – | 7362,00 | – | 7950,96 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 588,96 | |
| 82 | 2404-0207-0710 РСНБ РК 2015 | ХОМУТ Х2 | ШТ. | 1 | 1969,00 | – | 1969,00 | – | 1969,00 | – | 2126,52 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 157,52 | |
| 83 | 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015 | ХОМУТ Х5 | ШТ. | 5 | 1214,00 | – | 6070,00 | – | 6070,00 | – | 6555,60 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 485,60 | |
| 84 | 2404-0207-0714 РСНБ РК 2015 | ХОМУТ Х3 | ШТ. | 4 | 1214,00 | – | 4856,00 | – | 4856,00 | – | 5244,48 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 388,48 | |
| 85 | 2113-0201-0101 РСНБ РК 2015 | БОЛТ Б5,ПРИМ | Т | 0,0018 | 464201,00 | – | 835,56 | – | 835,56 | – | 902,41 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 66,84 | |
| 86 | 2404-0207-0624 РСНБ РК 2015 | СТЯЖКА П2 | ШТ. | 7 | 4239,00 | – | 29673,00 | – | 29673,00 | – | 32046,84 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2373,84 | |
| 87 | 2404-0207-0903 РСНБ РК 2015 | КРОНШТЕЙН РА1/РА2 | КОМПЛЕКТ | 2 | 1666,00 | – | 3332,00 | – | 3332,00 | – | 3598,56 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 266,56 | |
| 88 | 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015 | КРОНШТЕЙН РА3/РА4 | КОМПЛЕКТ | 4 | 2714,00 | – | 10856,00 | – | 10856,00 | – | 11724,48 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 868,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 | ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20, (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93 | ШТ. | 19 | 1558,00 | – | 29602,00 | – | 29602,00 | – | 31970,16 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2368,16 | |
| 90 | 2404-0207-2811 РСНБ РК 2015 | КОЛПАЧКИ К-6 | 100 ШТ. | 0,19 | 21237,00 | – | 4035,03 | – | 4035,03 | – | 4357,83 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 322,80 | |
| 91 | 2404-0207-2812 РСНБ РК 2015 | КОЛПАЧКИ К-9 | 100 ШТ. | 0,06 | 31469,00 | – | 1888,14 | – | 1888,14 | – | 2039,19 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 151,05 | |
| 92 | 2105-0307-0902 РСНБ РК 2015 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ДИАМЕТРОМ 2,5 ММ ГОСТ 1668-73 | Т | 0,00252 | 130690,00 | – | 329,34 | – | 329,34 | – | 355,69 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 26,35 | |
| 93 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | 10 | 548,00 | – | 5480,00 | – | 5480,00 | – | 5918,40 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 438,40 | |
| 94 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | 28 | 184,00 | – | 5152,00 | – | 5152,00 | – | 5564,16 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 412,16 | |
| 95 | 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015 | РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | КОМПЛЕКТ | 2 | 13561,16 | 3827,88 | 27122,32 | 7655,76 | 263,60 | 17869,73 | 48591,41 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9601,48 | 1567,10 | 19202,96 | 3134,20 | | 3599,36 | |
| 96 | 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ПРИВОД К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ С ОДНОЙ ТЯГОЙ РЫЧАЖНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 2 | 6096,69 | 192,37 | 12193,37 | 384,74 | 2024,63 | 7131,48 | 20870,84 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4892,00 | 60,42 | 9784,00 | 120,84 | | 1545,99 | |
| 97 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)С ПРИВОДОМ | ШТ. | 2 | 51104,00 | – | 102208,00 | – | | – | 102208,00 |
| | | | | | – | – | – | – | 102208,00 | – | |
| 98 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,00176 | 404706,00 | – | 712,28 | – | 712,28 | – | 769,27 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 56,98 | |
| 99 | 2404-0206-0719 РСНБ РК 2015 | ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | 18 | 744,00 | – | 13392,00 | – | 13392,00 | – | 14463,36 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1071,36 | |
| 100 | 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015 | ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС 70Д 212W ГОСТ 6490-93 | ШТ. | 36 | 2127,00 | – | 76572,00 | – | 76572,00 | – | 82697,76 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6125,76 | |
| 101 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | 18 | 1070,00 | – | 19260,00 | – | 19260,00 | – | 20800,80 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1540,80 | |
| 102 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | 18 | 1524,00 | – | 27432,00 | – | 27432,00 | – | 29626,56 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2194,56 | |
| 103 | 2404-0201-0832 РСНБ РК 2015 | ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ТИПА ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | 18 | 854,00 | – | 15372,00 | – | 15372,00 | – | 16601,76 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1229,76 | |
| 104 | 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 | ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ 3 ПРОВОДА. ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | КМ ЛИНИИ | 0,20666667 | 154249,66 | 89091,48 | 31878,26 | 18412,24 | 750,98 | 14768,10 | 50378,07 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 61524,40 | 27798,79 | 12715,04 | 5745,08 | | 3731,71 | |
| 105 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК I ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80 | Т | 0,1209 | 993162,00 | – | 120073,29 | – | 120073,29 | – | 129679,15 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9605,86 | |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР | | | | | | | | | |
| 106 | 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 15 | 2221,12 | 110,92 | 33316,75 | 1663,86 | 19220,89 | 9207,65 | 45926,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 828,80 | 23,76 | 12432,00 | 356,40 | | 3401,95 | |
| | | | | | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ | | | | | | |
| 107 | 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ПОДСТАНЦИЯ | 1 | 10895,29 | 6359,29 | 10895,29 | 6359,29 | 1344,00 | 5011,99 | 17179,86 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3192,00 | 3072,99 | 3192,00 | 3072,99 | | 1272,58 | |
| 108 | 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ПОДСТАНЦИЯ | 1 | 34158,89 | 8330,16 | 34158,89 | 8330,16 | 10740,03 | 14445,54 | 52492,78 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15088,70 | 2968,22 | 15088,70 | 2968,22 | | 3888,35 | |
| 109 | 5108-0102-0414 РСНБ РК 2015 | ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-250 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 250 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC | ШТ. | 1 | 1147572,00 | – | 1147572,00 | – | | – | 1147572,00 |
| | | | | | – | – | – | – | 1147572,00 | – | |
| 110 | 5108-0101-0106 РСНБ РК 2015 | ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-250/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-250/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 250 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 | ШТ. | 1 | 1029317,00 | – | 1029317,00 | – | | – | 1029317,00 |
| | | | | | – | – | – | – | 1029317,00 | – | |
| | | ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС 12.6.6-Т (4 ШТ), МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 4 | 2508,63 | 1087,78 | 10034,51 | 4351,11 | 2840,39 | 5273,91 | 16533,09 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 710,75 | 406,60 | 2843,01 | 1626,40 | | 1224,67 | |
| 112 | 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 | М3 | 1,6 | 36235,00 | – | 57976,00 | – | 57976,00 | – | 62614,08 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4638,08 | |
| 113 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД КТПН. УСТАНОВКА | Т | 0,006 | 187159,26 | 1225,26 | 1122,96 | 7,35 | 980,72 | 125,57 | 1348,41 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22480,00 | 518,88 | 134,88 | 3,11 | | 99,88 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ КТПН** | | | | | | | | | |
| 114 | 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015 | ЯМЫ, ГЛУБИНА ДО 2 М. БУРЕНИЕ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | ЯМА | 5 | 887,91 | 719,94 | 4439,56 | 3599,70 | 0,00 | 1725,76 | 6658,55 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 167,97 | 311,41 | 839,86 | 1557,03 | | 493,23 | |
| 115 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,36 | 40627,18 | 1124,31 | 14625,79 | 404,75 | 12414,70 | 1723,97 | 17657,73 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5017,60 | 244,81 | 1806,34 | 88,13 | | 1307,98 | |
| 116 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 | ОГРАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,31 | 103224,22 | 1467,60 | 31999,51 | 454,96 | 2477,09 | 20151,09 | 56322,65 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 93766,00 | 442,01 | 29067,46 | 137,02 | | 4172,05 | |
| 117 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т | Т | 0,119 | 491578,00 | – | 58497,78 | – | 58497,78 | – | 63177,60 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4679,82 | |
| 118 | 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т | Т | 0,19102 | 501984,00 | – | 95888,98 | – | 95888,98 | – | 103560,10 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7671,12 | |
| 119 | 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015 | ОГРАЖДЕНИЯ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ | Т | 0,31 | 54181,64 | 10780,13 | 16796,31 | 3341,84 | 410,41 | 9000,92 | 27861,01 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42077,60 | 2,45 | 13044,06 | 0,76 | | 2063,78 | |
| 120 | 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 | СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80 | М2 | 28,5 | 577,00 | – | 16444,50 | – | 16444,50 | – | 17760,06 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1315,56 | |
| 121 | 1108-0101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ФУНДАМЕНТЫ МАССИВЫ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М. УСТРОЙСТВО | М3 КЛАДКИ | 0,0366 | 15282,03 | 364,14 | 559,32 | 13,33 | 413,66 | 128,90 | 743,28 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3615,84 | 171,22 | 132,34 | 6,27 | | 55,06 | |
| 122 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 | 1000 ШТ. | 0,018 | 46847,00 | – | 843,25 | – | 843,25 | – | 910,71 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 67,46 | |
| 123 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 36,5 | 87,97 | 2,24 | 3210,79 | 81,62 | 1633,57 | 1038,13 | 4588,83 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 1495,61 | 8,93 | | 339,91 | |
| 124 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | М2 | 36,5 | 186,54 | 3,18 | 6808,70 | 116,23 | 4944,76 | 1218,24 | 8669,09 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,88 | 0,49 | 1747,71 | 17,86 | | 642,16 | |
| 125 | 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015 | ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ 3Т ГОСТ 5090-86 | ШТ. | 1 | 588,00 | – | 588,00 | – | 588,00 | – | 635,04 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 47,04 | |
| | | **ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП** | | | | | | | | | |
| 126 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОССОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | М | 25 | 565,64 | 23,80 | 14140,90 | 594,91 | 9401,99 | 3101,29 | 18621,56 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 165,76 | 6,53 | 4144,00 | 163,35 | | 1379,38 | |
| 127 | 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | М | 20 | 472,10 | 21,69 | 9442,07 | 433,89 | 4745,78 | 3150,19 | 13599,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 213,12 | 5,64 | 4262,40 | 112,86 | | 1007,38 | |
| | | | | | КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10КВ | | | | | | |
| 128 | 1101-0101-0214 РСНБ РК 2015 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3 | М3 ГРУНТА | 2,8 | 107,99 | 104,36 | 302,38 | 292,20 | – | 64,39 | 396,10 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,63 | 28,30 | 10,17 | 79,25 | | 29,34 | |
| 129 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | М3 ГРУНТА | 0,084 | 1827,67 | – | 153,52 | – | – | 110,54 | 285,19 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1827,67 | – | 153,52 | – | | 21,12 | |
| 130 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 0,084 | 143,90 | 66,47 | 12,09 | 5,58 | – | 6,63 | 20,21 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 77,44 | 32,10 | 6,50 | 2,70 | | 1,50 | |
| 131 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 2,25 | 794,12 | – | 1786,78 | – | – | 1286,48 | 3319,12 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | – | 1786,78 | – | | 245,86 | |
| 132 | 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 | КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. ОДИН КАБЕЛЬ | М КАБЕЛЯ | 8 | 427,04 | 353,66 | 3416,31 | 2829,27 | 0,00 | 1148,01 | 4929,47 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 73,38 | 125,93 | 587,04 | 1007,42 | | 365,15 | |
| 133 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ | М КАБЕЛЯ | 8 | 489,60 | 416,22 | 3916,77 | 3329,73 | – | 1276,32 | 5608,53 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 73,38 | 148,20 | 587,04 | 1185,62 | | 415,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ | КМ | 0,008 | 27127,46 | 18975,26 | 217,02 | 151,80 | – | 70,05 | 310,03 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8152,20 | 4008,46 | 65,22 | 32,07 | | 22,97 | |
| 135 | СТПРАЙС Л. | СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА, С НАДПИСЬЮ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" | М | 8 | 3232,14 | – | 25857,14 | – | 25857,14 | – | 27925,71 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2068,57 | |
| 136 | 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ | М КАБЕЛЯ | 20 | 351,23 | 164,14 | 7024,60 | 3282,86 | 806,54 | 2827,65 | 10640,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 146,76 | 49,60 | 2935,20 | 992,10 | | 788,18 | |
| 137 | 2306-0109-1006 РСНБ РК 2015 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АСБЛ 3Х95-10 ГОСТ 18410-73 | КМ | 0,02 | 4989177,00 | – | 99783,54 | – | 99783,54 | – | 107766,22 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7982,68 | |
| 138 | 1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 | МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 70 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 2 | 24030,02 | 17842,11 | 48060,05 | 35684,22 | 145,83 | 17837,25 | 71169,08 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6115,00 | 6271,98 | 12230,00 | 12543,96 | | 5271,78 | |
| 139 | 2306-1703-0103 РСНБ РК 2015 | МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ,ТИП 3КНТП-10-95, ПРИМ | ШТ. | 1 | 2190,00 | – | 2190,00 | – | 2190,00 | – | 2365,20 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 175,20 | |
| 140 | 2306-1703-0104 РСНБ РК 2015 | МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ,ТИП КРМ-1, ПРИМ | ШТ. | 1 | 2997,00 | – | 2997,00 | – | 2997,00 | – | 3236,76 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 239,76 | |
| 141 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,004 | 327844,49 | 95880,17 | 1311,38 | 383,52 | 24,59 | 1005,09 | 2501,78 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 225816,00 | 27994,17 | 903,26 | 111,98 | | 185,32 | |
| 142 | 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПНД D 110 | М | 4,04 | 1577,00 | – | 6371,08 | – | 6371,08 | – | 6880,77 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 509,69 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **ТЕНГЕ** | | | | **3986600,20** | **143385,76** | **1366051,41** | **193856,66** | **4332565,64** |
| | | | | | | | **198066,02** | **53807,87** | **2279097,00** | **152108,79** | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | ТЕНГЕ | | | | **2279097,00** | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | ТЕНГЕ | | | | **2279097,00** | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | **462945,65** | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | **36345,65** | | | | |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | **32228,22** | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | **32228,22** | | | | |
| | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | ТЕНГЕ | | | | **2578,26** | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | **34806,48** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | | | | **4332565,64** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ** | | | | | | | | | |
| | | **ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 143 | 1101-0101-0214 РСНБ РК 2015 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3 | М3 ГРУНТА | 4655,53 | 107,99 | 104,36 | 502759,62 | 485842,92 | 0,00 | 107052,44 | 658597,03 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,63 | 28,30 | 16916,71 | 131767,23 | | 48784,96 | |
| 144 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | М3 ГРУНТА | 350,47 | 1827,67 | – | 640544,21 | – | – | 461191,83 | 1189874,92 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1827,67 | – | 640544,21 | – | | 88138,88 | |
| 145 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 100,12 | 794,12 | – | 79507,69 | – | – | 57245,54 | 147693,49 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | – | 79507,69 | – | | 10940,26 | |
| 146 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 4905,88 | 31,96 | 31,96 | 156781,62 | 156781,62 | – | 41622,85 | 214276,83 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 11,78 | – | 57809,52 | | 15872,36 | |
| 147 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД КОЛОДЕЦ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | М3 ГРУНТА | 143 | 1827,67 | – | 261357,10 | – | – | 188177,11 | 485496,94 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1827,67 | – | 261357,10 | – | | 35962,74 | |
| 148 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | КОЛОДЦЫ. ЗАСЫПКА. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 143 | 794,12 | – | 113559,73 | – | – | 81763,01 | 210948,56 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | – | 113559,73 | – | | 15625,82 | |
| 149 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 | СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 2,12 | 8518,30 | 1546,99 | 18058,80 | 3279,62 | 8608,07 | 7141,30 | 27216,10 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2910,90 | 672,65 | 6171,11 | 1426,02 | | 2016,01 | |
| 150 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | КОЛОДЦЫ. ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 6,4 | 794,12 | – | 5082,39 | – | – | 3659,32 | 9441,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | – | 5082,39 | – | | 699,34 | |
| 151 | 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | 22 | 125,95 | – | 2770,94 | – | – | 1995,08 | 5147,31 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,95 | – | 2770,94 | – | | 381,28 | |
| 152 | 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 12,56 | 1581,07 | 27,35 | 19858,18 | 343,57 | 17675,42 | 1789,01 | 23378,97 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 146,43 | 6,73 | 1839,19 | 84,48 | | 1731,78 | |
| 153 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 47,66 | 852,14 | 19,42 | 40612,78 | 925,44 | 27522,22 | 11421,98 | 56197,54 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 255,25 | 2,45 | 12165,12 | 116,58 | | 4162,78 | |
| | | **ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,1028 | 269999,84 | 66911,36 | 27755,98 | 6878,49 | 176,45 | 22463,60 | 54237,15 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 201372,00 | 19352,74 | 20701,04 | 1989,46 | | 4017,57 | |
| 155 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,5656 | 327844,49 | 95880,17 | 185428,84 | 54229,82 | 3477,49 | 142119,48 | 353752,19 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 225816,00 | 27994,17 | 127721,53 | 15833,50 | | 26203,87 | |
| 156 | 2301-0501-1203 РСНБ РК 2015 | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17,6 - 50Х2,9 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 | М | 103,828 | 333,00 | – | 34574,72 | – | 34574,72 | – | 37340,70 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2765,98 | |
| 157 | 2301-0501-1207 РСНБ РК 2015 | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17,6 - 110Х6,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 | М | 571,256 | 1510,00 | – | 862596,56 | – | 862596,56 | – | 931604,28 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 69007,72 | |
| 158 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,1223 | 56907,76 | – | 6959,82 | – | 510,21 | 6385,12 | 14412,53 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 52736,00 | – | 6449,61 | – | | 1067,59 | |
| 159 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,5656 | 69352,33 | – | 39225,68 | – | 9398,20 | 29529,21 | 74255,27 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 52736,00 | – | 29827,48 | – | | 5500,39 | |
| 160 | 2302-0302-8206 РСНБ РК 2015 | ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 2 | 798,00 | – | 1596,00 | – | 1596,00 | – | 1723,68 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 127,68 | |
| 161 | 2302-0301-1903 РСНБ РК 2015 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ, DN 50 ММ | ШТ. | 2 | 4541,00 | – | 9082,00 | – | 9082,00 | – | 9808,56 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 726,56 | |
| 162 | 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015 | ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 6 | 1561,00 | – | 9366,00 | – | 9366,00 | – | 10115,28 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 749,28 | |
| 163 | 2302-0301-1909 РСНБ РК 2015 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ, DN 110 ММ | ШТ. | 6 | 8701,00 | – | 52206,00 | – | 52206,00 | – | 56382,48 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4176,48 | |
| 164 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА | ШТ. | 1 | 2065,82 | 112,92 | 2065,82 | 112,92 | 300,62 | 1643,21 | 4005,75 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1652,28 | 24,46 | 1652,28 | 24,46 | | 296,72 | |
| 165 | 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 | ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (РЕДУКТОР), Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86 | ШТ. | 1 | 29399,00 | – | 29399,00 | – | 29399,00 | – | 31750,92 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2351,92 | |
| 166 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА | ШТ. | 3 | 3714,62 | 265,90 | 11143,85 | 797,70 | 1578,95 | 8751,09 | 21486,54 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2922,40 | 54,16 | 8767,20 | 162,48 | | 1591,60 | |
| 167 | 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015 | ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (РЕДУКТОР), Т 425°С, PN 16, DN 100 ММ ГОСТ 9698-86 | ШТ. | 3 | 42799,00 | – | 128397,00 | – | 128397,00 | – | 138668,76 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10271,76 | |
| 168 | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | ШТ. | 3 | 403,00 | – | 1209,00 | – | 1209,00 | – | 1305,72 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 96,72 | |
| 169 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА | ШТ. | 2 | 72085,15 | 168,57 | 144170,30 | 337,14 | 140105,80 | 3831,91 | 159842,39 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1863,68 | 71,63 | 3727,36 | 143,26 | | 11840,18 | |
| 170 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0528 | 1068162,05 | 481062,94 | 56398,96 | 25400,12 | 4376,23 | 34465,11 | 98133,20 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 504216,00 | 155125,78 | 26622,60 | 8190,64 | | 7269,13 | |
| 171 | 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80 | М | 52,8 | 6450,00 | – | 340560,00 | – | 340560,00 | – | 367804,80 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 27244,80 | |
| 172 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | УПОРЫ ИЗ БЕТОНА В7,5. УСТРОЙСТВО | М3 | 1,4 | 38549,44 | 1124,31 | 53969,22 | 1574,03 | 45370,55 | 6704,31 | 65527,41 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5017,60 | 244,81 | 7024,64 | 342,73 | | 4853,88 | |
| 173 | 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | ВРЕЗКА | 1 | 7574,75 | 3850,31 | 7574,75 | 3850,31 | 932,55 | 3983,25 | 12482,63 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2791,89 | 1231,59 | 2791,89 | 1231,59 | | 924,64 | |
| 174 | 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015 | ТРОЙНИК ПРОХОДНОЙ DN 100Х100Х50ММ | ШТ. | 1 | 859,00 | – | 859,00 | – | 859,00 | – | 927,72 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 68,72 | |
| 175 | 2302-0101-1038 РСНБ РК 2015 | ТРОЙНИК ПРОХОДНОЙ DN 100Х100Х100ММ | ШТ. | 2 | 821,00 | – | 1642,00 | – | 1642,00 | – | 1773,36 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 131,36 | |
| 176 | 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 | ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 | ШТ. | 1 | 2464,00 | – | 2464,00 | – | 2464,00 | – | 2661,12 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 197,12 | |
| 177 | 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015 | ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ППТФ 100Х100 | ШТ. | 1 | 196546,00 | – | 196546,00 | – | 196546,00 | – | 212269,68 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15723,68 | |
| 178 | 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 | ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ 100Х100 | ШТ. | 1 | 81503,00 | – | 81503,00 | – | 81503,00 | – | 88023,24 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6520,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500ММ - 4 ШТ** | | | | | | | | | |
| 179 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 5,616 | 36443,40 | 8500,61 | 204666,15 | 47739,45 | 103984,45 | 71573,23 | 298338,54 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9427,04 | 3446,21 | 52942,26 | 19353,94 | | 22099,15 | |
| 180 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 | ШТ. | 4 | 23897,00 | – | 95588,00 | – | 95588,00 | – | 103235,04 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7647,04 | |
| 181 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС15.9 | ШТ. | 8 | 25149,00 | – | 201192,00 | – | 201192,00 | – | 217287,36 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16095,36 | |
| 182 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | ШТ. | 4 | 19270,00 | – | 77080,00 | – | 77080,00 | – | 83246,40 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6166,40 | |
| 183 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО-1 | ШТ. | 4 | 3811,00 | – | 15244,00 | – | 15244,00 | – | 16463,52 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1219,52 | |
| 184 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3 | ШТ. | 4 | 5476,00 | – | 21904,00 | – | 21904,00 | – | 23656,32 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1752,32 | |
| 185 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | СТРЕМЯНКА | Т | 0,068 | 550867,00 | – | 37458,96 | – | 37458,96 | – | 40455,67 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2996,72 | |
| 186 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 | КОМПЛЕКТ | 4 | 19411,00 | – | 77644,00 | – | 77644,00 | – | 83855,52 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6211,52 | |
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | |
| 187 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 | СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 2,2 | 8518,30 | 1546,99 | 18740,26 | 3403,38 | 8932,90 | 7410,78 | 28243,12 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2910,90 | 672,65 | 6403,98 | 1479,83 | | 2092,08 | |
| 188 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | ОТМОСТКА БЕТОННАЯ, ТОЛЩИНА 30 ММ. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | 22 | 1443,07 | 89,93 | 31747,58 | 1978,55 | 22700,65 | 7328,40 | 42202,06 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 321,29 | 33,08 | 7068,38 | 727,79 | | 3126,08 | |
| 189 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-110101-1501 | М2 ПОКРЫТИЯ | 22 | -354,24 | -7,85 | -7793,32 | -172,71 | -7213,34 | -463,30 | -8917,14 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -18,51 | -3,89 | -407,26 | -85,61 | | -660,53 | |
| 190 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ГОРЛОВИНЫ. КЛАДКА | М3 КЛАДКИ | 0,48 | 33653,81 | 2123,64 | 16153,83 | 1019,35 | 12358,45 | 2778,25 | 20446,64 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5783,40 | 440,28 | 2776,03 | 211,33 | | 1514,57 | |
| | | **КАНАЛИЗАЦИЯ К1** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 191 | 1101-0101-0214 РСНБ РК 2015 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3 | М3 ГРУНТА | 299,29 | 107,99 | 104,36 | 32320,90 | 31233,38 | – | 6882,08 | 42339,22 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,63 | 28,30 | 1087,52 | 8470,92 | | 3136,24 | |
| 192 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | М3 ГРУНТА | 22,59 | 1827,67 | – | 41287,11 | – | – | 29726,72 | 76694,94 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1827,67 | – | 41287,11 | – | | 5681,11 | |
| 193 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД КОЛОДЕЦ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | М3 ГРУНТА | 67,5 | 1827,67 | – | 123367,86 | – | – | 88824,86 | 229168,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1827,67 | – | 123367,86 | – | | 16975,42 | |
| 194 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 80,47 | 794,12 | – | 63903,16 | – | – | 46010,27 | 118706,51 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | – | 63903,16 | – | | 8793,07 | |
| 195 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 241,41 | 31,96 | 31,96 | 7714,96 | 7714,96 | – | 2848,19 | 10544,20 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 11,78 | – | 2844,71 | | 781,05 | |
| 196 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | КОЛОДЦЫ. ЗАСЫПКА. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 67,5 | 794,12 | – | 53603,37 | – | – | 38594,43 | 99573,62 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | – | 53603,37 | – | | 7375,82 | |
| 197 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 | СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 1,38 | 8518,30 | 1546,99 | 11755,25 | 2134,85 | 5603,37 | 4648,58 | 17716,14 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2910,90 | 672,65 | 4017,04 | 928,26 | | 1312,31 | |
| 198 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | КОЛОДЦЫ. ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 4,8 | 794,12 | – | 3811,80 | – | – | 2744,49 | 7080,79 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | – | 3811,80 | – | | 524,50 | |
| 199 | 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ | 16,5 | 125,95 | – | 2078,21 | – | – | 1496,31 | 3860,48 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,95 | – | 2078,21 | – | | 285,96 | |
| 200 | 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 9,45 | 1581,07 | 27,35 | 14941,07 | 258,50 | 13298,78 | 1346,03 | 17590,07 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 146,43 | 6,73 | 1383,78 | 63,57 | | 1302,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 25,65 | 852,14 | 19,42 | 21857,28 | 498,06 | 14812,11 | 6147,16 | 30244,79 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 255,25 | 2,45 | 6547,11 | 62,74 | | 2240,36 | |
| | | **ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | | | | |
| 202 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 160 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0615 | 434597,72 | 135801,40 | 26727,76 | 8351,79 | 998,04 | 19643,58 | 50081,04 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 282568,00 | 40066,10 | 17377,93 | 2464,07 | | 3709,71 | |
| 203 | 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | М | 62,115 | 1257,00 | – | 78078,56 | – | 78078,56 | – | 84324,84 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6246,28 | |
| 204 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0042 | 9491722,05 | 481062,94 | 39865,23 | 2020,46 | 35727,06 | 2741,54 | 46015,32 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 504216,00 | 155125,78 | 2117,71 | 651,53 | | 3408,54 | |
| | | **КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500ММ - 3ШТ** | | | | | | | | | |
| 205 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 | КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ | М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 3,332 | 38693,58 | 6577,58 | 128927,01 | 21916,51 | 70850,91 | 44623,36 | 187434,41 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10852,22 | 2675,42 | 36159,60 | 8914,51 | | 13884,03 | |
| 206 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН10 | ШТ. | 1 | 11452,00 | – | 11452,00 | – | 11452,00 | – | 12368,16 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 916,16 | |
| 207 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 | ШТ. | 2 | 23897,00 | – | 47794,00 | – | 47794,00 | – | 51617,52 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3823,52 | |
| 208 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.6 | ШТ. | 2 | 12639,00 | – | 25278,00 | – | 25278,00 | – | 27300,24 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2022,24 | |
| 209 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6 | ШТ. | 2 | 16900,00 | – | 33800,00 | – | 33800,00 | – | 36504,00 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2704,00 | |
| 210 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9 | ШТ. | 2 | 25149,00 | – | 50298,00 | – | 50298,00 | – | 54321,84 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4023,84 | |
| 211 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | ШТ. | 3 | 19270,00 | – | 57810,00 | – | 57810,00 | – | 62434,80 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4624,80 | |
| 212 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3 | ШТ. | 3 | 5476,00 | – | 16428,00 | – | 16428,00 | – | 17742,24 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1314,24 | |
| 213 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО-1 | ШТ. | 3 | 3811,00 | – | 11433,00 | – | 11433,00 | – | 12347,64 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 914,64 | |
| 214 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | СТРЕМЯНКА | Т | 0,051 | 550867,00 | – | 28094,22 | – | 28094,22 | – | 30341,75 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2247,54 | |
| 215 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 | КОМПЛЕКТ | 3 | 19411,00 | – | 58233,00 | – | 58233,00 | – | 62891,64 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4658,64 | |
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | |
| 216 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 | СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 1,65 | 8518,30 | 1546,99 | 14055,20 | 2552,53 | 6699,68 | 5558,09 | 21182,34 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2910,90 | 672,65 | 4802,98 | 1109,87 | | 1569,06 | |
| 217 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | ОТМОСТКА БЕТОННАЯ, ТОЛЩИНА 30 ММ. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | 16,5 | 1443,07 | 89,93 | 23810,68 | 1483,91 | 17025,49 | 5496,30 | 31651,55 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 321,29 | 33,08 | 5301,29 | 545,84 | | 2344,56 | |
| 218 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ | М2 ПОКРЫТИЯ | 16,5 | -354,24 | -7,85 | -5844,99 | -129,53 | -5410,00 | -347,47 | -6687,86 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -18,51 | -3,89 | -305,45 | -64,20 | | -495,40 | |
| 219 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ГОРЛОВИНЫ. КЛАДКА | М3 КЛАДКИ | 0,36 | 33653,81 | 2123,64 | 12115,37 | 764,51 | 9268,84 | 2083,69 | 15334,98 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5783,40 | 440,28 | 2082,02 | 158,50 | | 1135,92 | |
| | | **СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12М3 В СУТКИ** | | | | | | | | | |
| 220 | 1101-0101-0214 РСНБ РК 2015 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3 | М3 ГРУНТА | 371 | 107,99 | 104,36 | 40065,00 | 38716,91 | – | 8531,03 | 52483,71 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,63 | 28,30 | 1348,10 | 10500,55 | | 3887,68 | |
| 221 | 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015 | КОТЛОВАНЫ. ВОДООТЛИВ | М3 | 14 | 1366,80 | 1366,80 | 19135,20 | 19135,20 | – | 8807,90 | 30178,55 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 873,80 | – | 12233,20 | | 2235,45 | |
| 222 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ | М3 ГРУНТА | 11 | 1523,06 | – | 16753,66 | – | – | 12062,64 | 31121,60 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1523,06 | – | 16753,66 | – | | 2305,30 | |
| 223 | 1101-0104-0302 РСНБ РК 2015 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М | М3 ГРУНТА | 383 | 27,38 | 27,38 | 10486,73 | 10486,73 | – | 1686,13 | 13146,70 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 6,11 | – | 2341,85 | | 973,83 | |
| 224 | 1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 К=2 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА | М3 ГРУНТА | 383 | 44,59 | 44,59 | 17078,39 | 17078,39 | – | 2745,99 | 21410,33 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 9,96 | – | 3813,88 | | 1585,95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 313 | 31,96 | 31,96 | 10002,82 | 10002,82 | – | 2655,58 | 13671,07 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 11,78 | – | 3688,30 | | 1012,67 | |
| 226 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=11 | ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 313 | 173,59 | 173,59 | 54332,95 | 54332,95 | – | 14424,47 | 74258,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 64,01 | – | 20033,99 | | 5500,59 | |
| 227 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 11 | 794,12 | – | 8735,36 | – | – | 6289,46 | 16226,81 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 794,12 | – | 8735,36 | – | | 1201,99 | |
| 228 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 313 | 143,90 | 66,47 | 45041,01 | 20803,55 | – | 24685,88 | 75305,04 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 77,44 | 32,10 | 24237,47 | 10048,47 | | 5578,15 | |
| 229 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ | М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ | 26 | 361,16 | 28,98 | 9390,28 | 753,57 | 6885,59 | 1909,09 | 12203,32 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 67,35 | 10,76 | 1751,12 | 279,82 | | 903,95 | |
| 230 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 26 | 2157,75 | 40,40 | 56101,39 | 1050,50 | 40400,62 | 13787,40 | 75479,89 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 563,47 | 6,73 | 14650,27 | 174,89 | | 5591,10 | |
| 231 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | 26 | 2379,56 | 135,42 | 61868,46 | 3520,83 | 51810,51 | 7287,51 | 74688,45 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 251,43 | 46,75 | 6537,13 | 1215,55 | | 5532,48 | |
| 232 | 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 | КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ | М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | 14,05 | 37847,93 | 6531,37 | 531763,46 | 91765,76 | 312680,98 | 162980,30 | 750323,26 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9061,69 | 2655,51 | 127316,72 | 37309,85 | | 55579,50 | |
| 233 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20 | ШТ. | 5 | 35693,00 | – | 178465,00 | – | 178465,00 | – | 192742,20 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14277,20 | |
| 234 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3 | ШТ. | 5 | 5476,00 | – | 27380,00 | – | 27380,00 | – | 29570,40 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2190,40 | |
| 235 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6 | ШТ. | 5 | 25106,00 | – | 125530,00 | – | 125530,00 | – | 135572,40 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10042,40 | |
| 236 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9 | ШТ. | 5 | 37152,00 | – | 185760,00 | – | 185760,00 | – | 200620,80 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14860,80 | |
| 237 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО-1 | ШТ. | 5 | 3811,00 | – | 19055,00 | – | 19055,00 | – | 20579,40 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1524,40 | |
| 238 | 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 | ШТ. | 5 | 35197,00 | – | 175985,00 | – | 175985,00 | – | 190063,80 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14078,80 | |
| 239 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 | КОМПЛЕКТ | 5 | 19411,00 | – | 97055,00 | – | 97055,00 | – | 104819,40 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7764,40 | |
| 240 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | СКОБЫ. УСТАНОВКА | Т | 0,05 | 387231,26 | 1225,26 | 19361,56 | 61,26 | 8172,70 | 10149,73 | 31872,19 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 222552,00 | 518,88 | 11127,60 | 25,94 | | 2360,90 | |
| 241 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | ПОВЕРХНОСТЬ СТЕН. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО БЕТОНУ СТЕНКИ И ДНИЩА КОЛОДЦЕВ | М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 116,01 | 1391,84 | 68,34 | 161467,71 | 7928,40 | 68782,41 | 72861,41 | 253075,45 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 730,60 | 54,48 | 84756,91 | 6319,85 | | 18746,33 | |
| 242 | 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 | ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ЗАЩИТА ТРЕЩИНОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ ЛАКОМ ХП-734 | М2 | 132,541 | 421,62 | 1,85 | 55882,16 | 245,51 | 49469,04 | 4289,21 | 64985,07 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 46,53 | 0,37 | 6167,61 | 48,63 | | 4813,71 | |
| 243 | 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ | М2 ПРОЕМОВ | 3,85 | 3200,92 | 517,16 | 12323,55 | 1991,07 | 5573,31 | 4707,75 | 18393,81 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1236,15 | 122,51 | 4759,18 | 471,66 | | 1362,50 | |
| 244 | 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015 | ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | М2 | 3,85 | 33423,00 | – | 128678,55 | – | 128678,55 | – | 138972,83 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10294,28 | |
| 245 | 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ДВЕРИ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН | М2 ПРОЕМОВ | 3,85 | 4426,89 | 8,69 | 17043,52 | 33,45 | 12599,59 | 3982,27 | 22707,85 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1145,58 | 3,70 | 4410,48 | 14,26 | | 1682,06 | |
| 246 | 2109-0404-0701 РСНБ РК 2015 | ПРИБОРЫ И СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ШТ. | 5 | 4473,00 | – | 22365,00 | – | 22365,00 | – | 24154,20 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1789,20 | |
| 247 | 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015 | СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ. БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГЛИНОЙ | М3 ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ | 20 | 9331,53 | 1452,32 | 186630,60 | 29046,40 | 38804,00 | 123659,31 | 335113,10 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5939,01 | 709,34 | 118780,20 | 14186,80 | | 24823,19 | |
| 248 | 1122-0101-0102 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 150 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0045 | 1601066,38 | 7749,09 | 7204,80 | 34,87 | 5553,46 | 1617,26 | 9527,82 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 359216,00 | 3805,21 | 1616,47 | 17,12 | | 705,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА | М ТРУБОПРОВОДА | 1,2 | 1439,38 | 3,20 | 1727,26 | 3,83 | 869,99 | 837,50 | 2769,94 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 711,20 | 0,96 | 853,44 | 1,15 | | 205,18 | |
| 250 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА | ШТ. | 4 | 1905,58 | 1218,81 | 7622,30 | 4875,25 | – | 4073,22 | 12631,17 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 686,76 | 341,83 | 2747,06 | 1367,31 | | 935,64 | |
| 251 | 2302-0302-3113 РСНБ РК 2015 | ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160X160X160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 4 | 7835,00 | – | 31340,00 | – | 31340,00 | – | 33847,20 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2507,20 | |
| 252 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | ФЛЮГАРКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТАНОВКА | ШТ. | 2 | 2490,83 | 41,27 | 4981,66 | 82,53 | 4034,26 | 872,74 | 6322,74 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 432,43 | 12,84 | 864,86 | 25,68 | | 468,35 | |
| 253 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ДОЗИРУЮЩЕЕ. МОНТАЖ | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,09 | 53787,37 | 2465,14 | 4840,86 | 221,86 | 324,34 | 2990,76 | 8458,15 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47718,40 | 442,01 | 4294,66 | 39,78 | | 626,53 | |
| 254 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,5 Т | Т | 0,09 | 438742,00 | – | 39486,78 | – | 39486,78 | – | 42645,72 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3158,94 | |
| 255 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | КРЮЧКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ. УСТАНОВКА | КГ ИЗДЕЛИЯ | 1,148 | 756,43 | 2,89 | 868,38 | 3,31 | 795,84 | 68,42 | 1011,74 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 60,30 | 0,51 | 69,22 | 0,59 | | 74,94 | |
| 256 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО | М3 | 2,75 | 36203,40 | 7,20 | 99559,34 | 19,80 | 90088,50 | 8883,97 | 117118,78 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3436,74 | – | 9451,03 | – | | 8675,47 | |
| 257 | 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015 | ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ ОТМОСТКИ. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | 27,5 | 7211,63 | 57,56 | 198319,80 | 1582,87 | 195968,61 | 1161,63 | 215439,94 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 27,94 | 11,17 | 768,32 | 307,26 | | 15958,51 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | ТЕНГЕ | | | | 8641896,61 | 1186899,27 | 5190394,21 | 2127839,87 | 11631315,40 |
| | | | | | | | 2264603,13 | 391428,95 | – | 861578,92 | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | 6394513,00 | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | | | | 1454879,86 | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | | | | 128678,55 | | | | |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ТЕНГЕ | | | | 1377476,00 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 2112676,17 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 680575,13 | | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ТЕНГЕ | | | | 9187764,28 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | ТЕНГЕ | | | | 11631315,40 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ | | | | | | | | | |
| 258 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | ГАЗООПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. ПРОКЛАДКА | М ТРУБОПРОВОДА | 2,4 | 1890,45 | 37,67 | 4537,07 | 90,41 | 2791,64 | 1653,27 | 6685,57 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 689,59 | 13,33 | 1655,02 | 31,99 | | 495,23 | |
| 259 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ. КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА | ШТ. | 1 | 2065,82 | 112,92 | 2065,82 | 112,92 | 300,62 | 1643,21 | 4005,75 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1652,28 | 24,46 | 1652,28 | 24,46 | | 296,72 | |
| 260 | 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 | ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86 | ШТ. | 1 | 29399,00 | – | 29399,00 | – | 29399,00 | – | 31750,92 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2351,92 | |
| 261 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ | М ГАЗОПРОВОДА | 2,4 | 510,09 | – | 1224,22 | – | 33,42 | 1166,99 | 2582,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 496,17 | – | 1190,81 | – | | 191,30 | |
| 262 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 | ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0024 | 834828,03 | 701132,35 | 2003,59 | 1682,72 | 19,63 | 557,39 | 2765,86 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 125518,00 | 129699,35 | 301,24 | 311,28 | | 204,88 | |
| 263 | 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 | ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК | М2 | 0,31 | 106,76 | 2,24 | 33,10 | 0,69 | 19,70 | 8,82 | 45,26 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 12,70 | 0,08 | | 3,35 | |
| 264 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | М2 | 0,31 | 93,27 | 1,59 | 28,91 | 0,49 | 21,00 | 5,17 | 36,81 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 23,94 | 0,24 | 7,42 | 0,08 | | 2,73 | |
| | | ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ -1 ШТ | | | | | | | | | |
| 265 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 1 | 5375,78 | 902,00 | 5375,78 | 902,00 | 1666,17 | 2984,04 | 9028,60 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2807,61 | 366,90 | 2807,61 | 366,90 | | 668,79 | |
| 266 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 | БЕТОННАЯ ОТМОСТКА, БЕТОН В15. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,015 | 38117,05 | 1310,03 | 571,76 | 19,65 | 507,94 | 43,99 | 665,00 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2944,08 | 278,56 | 44,16 | 4,18 | | 49,26 | |
| 267 | 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,001655 | 16790398,60 | 640418,76 | 27788,11 | 1059,89 | 25609,66 | 1449,69 | 31576,83 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 675864,00 | 208930,68 | 1118,55 | 345,78 | | 2339,02 | |
| 268 | 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,001655 | 4258388,68 | 278812,02 | 7047,63 | 461,43 | 5886,65 | 775,67 | 8449,16 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 422688,00 | 50726,84 | 699,55 | 83,95 | | 625,86 | |
| 269 | 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА | М ТРУБОПРОВОДА | 0,5 | 2471,93 | 31,75 | 1235,96 | 15,88 | 992,61 | 229,10 | 1582,27 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 454,96 | 12,60 | 227,48 | 6,30 | | 117,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 2302-0304-2218 РСНБ РК 2015 | НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ", ПЭ 100, DN 110/57 | ШТ. | 1 | 8015,00 | – | 8015,00 | – | 8015,00 | – | 8656,20 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 641,20 | |
| 271 | 1120-0701-0406 РСНБ РК 2015 | ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. УСТАНОВКА | ЗОНТ | 1 | 14830,46 | 159,89 | 14830,46 | 159,89 | 12701,48 | 1972,85 | 18147,57 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1969,09 | 44,03 | 1969,09 | 44,03 | | 1344,26 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ -1Х1,5М2** | | | | | | | | | |
| 272 | 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 | ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М . УСТАНОВКА | М ОГРАД | 12,75 | 7532,18 | 880,99 | 96035,28 | 11232,57 | 51707,28 | 44015,23 | 151254,55 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2595,72 | 329,85 | 33095,43 | 4205,61 | | 11204,04 | |
| 273 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ | Т | 0,0932 | 491578,00 | – | 45815,07 | – | 45815,07 | – | 49480,28 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3665,21 | |
| 274 | 1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | ОГРАЖДЕНИЯ. ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С ОЧИСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ | Т | 0,0932 | 40751,53 | 28887,54 | 3798,04 | 2692,32 | 293,02 | 1100,85 | 5290,80 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8719,99 | 6044,62 | 812,70 | 563,36 | | 391,91 | |
| 275 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | НАВЕСЫ,ПРИМ | ШТ | 2 | 298,00 | – | 596,00 | – | 596,00 | – | 643,68 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 47,68 | |
| 276 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ПОД СТОЙКМ ИЗ БЕТОНА В7,5. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,38 | 38549,44 | 1124,31 | 14648,79 | 427,24 | 12314,86 | 1819,74 | 17786,01 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5017,60 | 244,81 | 1906,69 | 93,03 | | 1317,48 | |
| 277 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | ОТМОСТКА ИЗ ЩЕБНЯ. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,9 | 12215,32 | 1546,99 | 10993,79 | 1392,29 | 6863,37 | 3142,90 | 15267,62 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3042,36 | 672,65 | 2738,12 | 605,39 | | 1130,93 | |
| | | **ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -3ШТ** | | | | | | | | | |
| 278 | 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015 | ЯМЫ, ГЛУБИНА ДО 2 М. БУРЕНИЕ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | ЯМА | 3 | 887,91 | 719,94 | 2663,74 | 2159,82 | 0,00 | 1035,46 | 3995,13 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 167,97 | 311,41 | 503,92 | 934,22 | | 295,94 | |
| 279 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,972 | 40627,18 | 1124,31 | 39489,62 | 1092,83 | 33519,69 | 4654,71 | 47675,87 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5017,60 | 244,81 | 4877,11 | 237,95 | | 3531,55 | |
| 280 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА | Т | 0,00459 | 387231,26 | 1225,26 | 1777,39 | 5,62 | 750,25 | 931,74 | 2925,87 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 222552,00 | 518,88 | 1021,51 | 2,38 | | 216,73 | |
| 281 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,056613 | 96348,08 | 6335,04 | 5454,55 | 358,65 | 412,52 | 3246,69 | 9397,34 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 82726,40 | 387,85 | 4683,39 | 21,96 | | 696,10 | |
| 282 | 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ. D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4.0 ММ ГОСТ 10705-80 | М | 6,9 | 1719,00 | – | 11861,10 | – | 11861,10 | – | 12809,99 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 948,89 | |
| 283 | 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015 | ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,01449 | 608987,00 | – | 8824,22 | – | 8824,22 | – | 9530,16 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 705,94 | |
| 284 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 | КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | БОЛТ | 18 | 134,54 | 0,78 | 2421,65 | 14,05 | 0,00 | 1665,81 | 4414,46 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 133,76 | 0,37 | 2407,61 | 6,60 | | 327,00 | |
| 285 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,00096 | 404706,00 | – | 388,52 | – | 388,52 | – | 419,60 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 31,08 | |
| 286 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА | ШТ. | 3 | 4465,36 | 718,50 | 13396,08 | 2155,50 | 1410,18 | 11405,15 | 26785,32 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3276,80 | 243,31 | 9830,40 | 729,92 | | 1984,10 | |
| 287 | СТПРАЙС Л. | ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА | ШТ. | 3 | 6607,14 | – | 19821,43 | – | 19821,43 | – | 21407,14 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1585,71 | |
| | | **ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 288 | 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ | ВРЕЗКА | 1 | 8928,29 | 1035,01 | 8928,29 | 1035,01 | 1213,08 | 6613,40 | 16785,02 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 6680,20 | – | 6680,20 | – | | 1243,34 | |
| 289 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,1653 | 286757,48 | 75663,32 | 47401,01 | 12507,15 | 452,62 | 37670,85 | 91877,61 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 208356,00 | 21839,80 | 34441,25 | 3610,12 | | 6805,75 | |
| 290 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 ГОСТ 18599-2001 | М | 166,953 | 804,00 | – | 134230,21 | – | 134230,21 | – | 144968,63 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10738,42 | |
| 291 | 1310-0902-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3 | СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА. ПРОКЛАДКА | КМ | 0,1653 | 76434,86 | 20190,06 | 12634,68 | 3337,42 | 1477,12 | 6278,96 | 20426,73 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 47308,80 | 5448,47 | 7820,14 | 900,63 | | 1513,09 | |
| 292 | СТПРАЙС Л. | СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА, С НАДПИСЬЮ "ОПАСНО ГАЗ" | М | 165,3 | 16,29 | – | 2692,03 | – | 2692,03 | – | 2907,39 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 215,36 | |
| 293 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ПРОВОД АЛЮМИНЕВЫЙ.УКЛАДКА | М | 165,3 | 324,82 | 149,96 | 53692,80 | 24788,93 | 6666,06 | 21314,08 | 81007,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 134,53 | 44,56 | 22237,81 | 7365,07 | | 6000,55 | |
| 294 | 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74 | КГ | 9,28986 | 261,00 | – | 2424,65 | – | 2424,65 | – | 2618,63 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 193,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 | ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,1653 | 834828,03 | 701132,35 | 137997,07 | 115897,18 | 1351,77 | 38390,56 | 190498,64 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 125518,00 | 129699,35 | 20748,13 | 21439,30 | | 14111,01 | |
| 296 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ | М ГАЗОПРОВОДА | 165,3 | 510,09 | – | 84318,46 | – | 2301,55 | 80376,56 | 177870,62 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 496,17 | – | 82016,90 | – | | 13175,60 | |
| 297 | 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГАЗОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 110 ММ. ПРОКЛАДКА | М | 29 | 4103,76 | 546,63 | 119008,91 | 15852,30 | 64399,84 | 42393,18 | 174314,26 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1336,44 | 155,23 | 38756,76 | 4501,59 | | 12912,17 | |
| 298 | 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015 | ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 1 | 964,00 | – | 964,00 | – | 964,00 | – | 1041,12 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 77,12 | |
| | | ДЕТАЛЬ ВЫХОДА В ЗЕМЛЮ -1 ШТ | | | | | | | | | |
| 299 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 1 | 5375,78 | 902,00 | 5375,78 | 902,00 | 1666,17 | 2984,04 | 9028,60 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2807,61 | 366,90 | 2807,61 | 366,90 | | 668,79 | |
| 300 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 | БЕТОННАЯ ОТМОСТКА, БЕТОН В15. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,015 | 38117,05 | 1310,03 | 571,76 | 19,65 | 507,94 | 43,99 | 665,00 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2944,08 | 278,56 | 44,16 | 4,18 | | 49,26 | |
| 301 | 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0023 | 761361,32 | 220555,36 | 1751,13 | 507,28 | 133,51 | 1269,30 | 3262,07 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 482760,00 | 74685,60 | 1110,35 | 171,78 | | 241,63 | |
| 302 | 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 | М | 2,3092 | 3271,00 | – | 7553,39 | – | 7553,39 | – | 8157,66 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 604,27 | |
| 303 | 1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0023 | 260616,14 | 51176,24 | 599,42 | 117,71 | 262,34 | 256,46 | 924,35 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 95377,00 | 17254,04 | 219,37 | 39,68 | | 68,47 | |
| 304 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 12П-20П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 | Т | 0,0217 | 309780,00 | – | 6722,23 | – | 6722,23 | – | 7260,00 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 537,78 | |
| 305 | 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА | М ТРУБОПРОВОДА | 1,1 | 2471,93 | 31,75 | 2719,12 | 34,93 | 2183,74 | 504,02 | 3480,99 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 454,96 | 12,60 | 500,45 | 13,86 | | 257,85 | |
| 306 | 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015 | НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ", ПЭ 100 SDR 11, 63-57 | ШТ. | 1 | 3555,00 | – | 3555,00 | – | 3555,00 | – | 3839,40 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 284,40 | |
| 307 | 1120-0701-0406 РСНБ РК 2015 | ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. УСТАНОВКА | ЗОНТ | 1 | 14830,46 | 159,89 | 14830,46 | 159,89 | 12701,48 | 1972,85 | 18147,57 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1969,09 | 44,03 | 1969,09 | 44,03 | | 1344,26 | |
| | | ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -1ШТ | | | | | | | | | |
| 308 | 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015 | ЯМЫ, ГЛУБИНА ДО 2 М. БУРЕНИЕ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | ЯМА | 1 | 887,91 | 719,94 | 887,91 | 719,94 | – | 345,15 | 1331,71 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 167,97 | 311,41 | 167,97 | 311,41 | | 98,65 | |
| 309 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,324 | 40627,18 | 1124,31 | 13163,21 | 364,28 | 11173,23 | 1551,57 | 15891,96 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5017,60 | 244,81 | 1625,70 | 79,32 | | 1177,18 | |
| 310 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА | Т | 0,00153 | 387231,26 | 1225,26 | 592,46 | 1,87 | 250,88 | 310,58 | 975,29 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 222552,00 | 518,88 | 340,50 | 0,79 | | 72,24 | |
| 311 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,018871 | 96348,08 | 6335,04 | 1818,18 | 119,55 | 137,51 | 1082,23 | 3132,45 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 82726,40 | 387,85 | 1561,13 | 7,32 | | 232,03 | |
| 312 | 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 | М | 2,3 | 1719,00 | – | 3953,70 | – | 3953,70 | – | 4270,00 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 316,30 | |
| 313 | 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015 | ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,00483 | 608987,00 | – | 2941,41 | – | 2941,41 | – | 3176,72 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 235,31 | |
| 314 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 | КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | БОЛТ | 6 | 134,54 | 0,78 | 807,22 | 4,68 | 0,00 | 555,27 | 1471,49 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 133,76 | 0,37 | 802,54 | 2,20 | | 109,00 | |
| 315 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,00032 | 404706,00 | – | 129,51 | – | 129,51 | – | 139,87 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10,36 | |
| 316 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА | ШТ. | 1 | 4465,36 | 718,50 | 4465,36 | 718,50 | 470,06 | 3801,72 | 8928,44 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3276,80 | 243,31 | 3276,80 | 243,31 | | 661,37 | |
| 317 | СТПРАЙС Л. | ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА | ШТ. | 1 | 6607,14 | – | 6607,14 | – | 6607,14 | – | 7135,71 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 528,57 | |
| | | | | | | НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015 | УСТАНОВКА ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА. УСТРОЙСТВО | УСТАНОВКА | 1 | 26086,60 | 924,45 | 26086,60 | 924,45 | 12125,35 | 13063,70 | 42282,33 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 13036,80 | 293,51 | 13036,80 | 293,51 | | 3132,02 | |
| 319 | СТПРАЙС Л. | ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГАЗА ГРПШ-400-01 С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДНК-400М | ШТ. | 1 | 314928,57 | – | 314928,57 | – | | – | 314928,57 |
| | | | | | – | – | – | – | 314928,57 | – | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ -4Х3М2** | | | | | | | | | |
| 320 | 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 | ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М. УСТАНОВКА | М ОГРАД | 35,7 | 7532,18 | 880,99 | 268898,79 | 31451,19 | 144780,40 | 123242,64 | 423512,74 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2595,72 | 329,85 | 92667,20 | 11775,71 | | 31371,31 | |
| 321 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ | Т | 0,21305 | 491578,00 | – | 104730,69 | – | 104730,69 | – | 113109,15 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8378,46 | |
| 322 | 1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | ОГРАЖДЕНИЯ. ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С ОЧИСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ | Т | 0,21305 | 40751,53 | 28887,54 | 8682,11 | 6154,49 | 669,83 | 2516,48 | 12094,48 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8719,99 | 6044,62 | 1857,79 | 1287,81 | | 895,89 | |
| 323 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | НАВЕСЫ,ПРИМ | ШТ | 2 | 298,00 | – | 596,00 | – | 596,00 | – | 643,68 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 47,68 | |
| 324 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ПОД СТОЙКМ ИЗ БЕТОНА В7,5. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,67 | 38549,44 | 1124,31 | 25828,13 | 753,29 | 21713,05 | 3208,49 | 31359,55 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5017,60 | 244,81 | 3361,79 | 164,02 | | 2322,93 | |
| 325 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | ОТМОСТКА ИЗ ЩЕБНЯ. УСТРОЙСТВО | М3 | 2,52 | 12215,32 | 1546,99 | 30782,61 | 3898,41 | 19217,44 | 8800,12 | 42749,34 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3042,36 | 672,65 | 7666,75 | 1695,08 | | 3166,62 | |
| | | **ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | | | | |
| 326 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | ГАЗООПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. ПРОКЛАДКА | М ТРУБОПРОВОДА | 23,2 | 1890,45 | 37,67 | 43858,37 | 873,96 | 26985,89 | 15981,63 | 64627,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 689,59 | 13,33 | 15998,51 | 309,27 | | 4787,20 | |
| 327 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА | ШТ. | 3 | 2065,82 | 112,92 | 6197,46 | 338,76 | 901,86 | 4929,62 | 12017,24 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1652,28 | 24,46 | 4956,84 | 73,38 | | 890,17 | |
| 328 | 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 | ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86 | ШТ. | 3 | 29399,00 | – | 88197,00 | – | 88197,00 | – | 95252,76 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7055,76 | |
| 329 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ | М ГАЗОПРОВОДА | 23,2 | 510,09 | – | 11834,17 | – | 323,03 | 11280,92 | 24964,30 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 496,17 | – | 11511,14 | – | | 1849,21 | |
| 330 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 | ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 0,0232 | 834828,03 | 701132,35 | 19368,01 | 16266,27 | 189,72 | 5388,15 | 26736,65 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 125518,00 | 129699,35 | 2912,02 | 3009,02 | | 1980,49 | |
| 331 | 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 | ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К | М2 | 7,19 | 106,76 | 2,24 | 767,59 | 16,08 | 456,90 | 284,50 | 1049,85 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 294,61 | 1,76 | | 77,77 | |
| 332 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | М2 | 7,19 | 93,27 | 1,59 | 670,61 | 11,45 | 487,03 | 119,99 | 853,85 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 23,94 | 0,24 | 172,14 | 1,76 | | 63,25 | |
| 333 | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | ШТ. | 2 | 403,00 | – | 806,00 | – | 806,00 | – | 870,48 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 64,48 | |
| | | **КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ-3 ШТ** | | | | | | | | | |
| 334 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. КОПАНИЕЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ | М3 ГРУНТА | 0,336 | 1523,06 | – | 511,75 | – | – | 368,46 | 950,62 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1523,06 | – | 511,75 | – | | 70,42 | |
| 335 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,336 | 40627,18 | 1124,31 | 13650,73 | 377,77 | 11587,05 | 1609,03 | 16480,55 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5017,60 | 244,81 | 1685,91 | 82,26 | | 1220,78 | |
| 336 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | М2 ПОВЕРХНОСТИ | 3,36 | 852,14 | 19,42 | 2863,18 | 65,24 | 1940,30 | 805,24 | 3961,89 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 255,25 | 2,45 | 857,63 | 8,22 | | 293,47 | |
| 337 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,03534 | 96348,08 | 6335,04 | 3404,94 | 223,88 | 257,51 | 2026,71 | 5866,18 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 82726,40 | 387,85 | 2923,55 | 13,71 | | 434,53 | |
| 338 | 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 | М | 7,8312 | 1317,00 | – | 10313,69 | – | 10313,69 | – | 11138,79 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 825,10 | |
| 339 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ | КГ | 8,52 | 542,00 | – | 4617,84 | – | 4617,84 | – | 4987,27 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 369,43 | |
| | | **ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -3ШТ** | | | | | | | | | |
| 340 | 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015 | ЯМЫ, ГЛУБИНА ДО 2 М. БУРЕНИЕ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | ЯМА | 3 | 887,91 | 719,94 | 2663,74 | 2159,82 | 0,00 | 1035,46 | 3995,13 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 167,97 | 311,41 | 503,92 | 934,22 | | 295,94 | |
| 341 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,972 | 40627,18 | 1124,31 | 39489,62 | 1092,83 | 33519,69 | 4654,71 | 47675,87 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5017,60 | 244,81 | 4877,11 | 237,95 | | 3531,55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА | Т | 0,00459 | 387231,26 | 1225,26 | 1777,39 | 5,62 | 750,25 | 931,74 | 2925,87 |
| | | ЗР - 21%, СП - 8% | | | 222552,00 | 518,88 | 1021,51 | 2,38 | | 216,73 | |
| 343 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,056613 | 96348,08 | 6335,04 | 5454,55 | 358,65 | 412,52 | 3246,69 | 9397,34 |
| | | ЗР - 24%, СП - 8% | | | 82726,40 | 387,85 | 4683,39 | 21,96 | | 696,10 | |
| 344 | 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 | М | 6,9 | 1719,00 | – | 11861,10 | – | 11861,10 | – | 12809,99 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 948,89 | |
| 345 | 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015 | ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,01449 | 608987,00 | – | 8824,22 | – | 8824,22 | – | 9530,16 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 705,94 | |
| 346 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 | КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | БОЛТ | 18 | 134,54 | 0,78 | 2421,65 | 14,05 | 0,00 | 1665,81 | 4414,46 |
| | | ЗР - 48%, СП - 8% | | | 133,76 | 0,37 | 2407,61 | 6,60 | | 327,00 | |
| 347 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,00096 | 404706,00 | – | 388,52 | – | 388,52 | – | 419,60 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 31,08 | |
| 348 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ НАМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА | ШТ. | 3 | 4465,36 | 718,50 | 13396,08 | 2155,50 | 1410,18 | 11405,15 | 26785,32 |
| | | ЗР - 30%, СП - 8% | | | 3276,80 | 243,31 | 9830,40 | 729,92 | | 1984,10 | |
| 349 | СТПРАЙС Л. | ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯГАЗОПРОВОДА | ШТ. | 3 | 6607,14 | – | 19821,43 | – | 19821,43 | – | 21407,14 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1585,71 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | | | | 2159171,32 | 270266,82 | 1089547,91 | 549708,45 | 2900395,87 |
| | | | | | | | 484428,03 | 68369,46 | 314928,57 | 191516,10 | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | ТЕНГЕ | | | | 314928,57 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | ТЕНГЕ | | | | 314928,57 | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 66327,49 | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 8143,18 | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 60187,45 | | | | |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 117625,36 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 331458,31 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 101470,49 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 1369851,58 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | | | | 2900395,87 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | ТЕНГЕ | | | | 25167155,67 | 1985192,58 | 16514042,58 | 3956088,36 | 31245540,51 |
| | | | | | | | 4073894,94 | 641901,12 | 2594025,57 | 2122337,48 | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | ТЕНГЕ | | | | 2594025,57 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | ТЕНГЕ | | | | 2594025,57 | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 529273,13 | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 44488,83 | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ | | ТЕНГЕ | | | | 505398,52 | | | | |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | ТЕНГЕ | | | | 8664706,00 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | 3647586,94 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | 1787619,61 | | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | ТЕНГЕ | | | | 24132864,77 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | ТЕНГЕ | | | | 28651514,94 | | | | |
| | Оборудование | | Тенге | | | | 2594025,6 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2,9% | | Тенге | | | | 830893,93 | | | | |
| | Итого: | | Тенге | | | | 29482409 | | | | |
| | Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 % | | Тенге | | | | 398012,52 | | | | |
| | Итого: | | Тенге | | | | 29880421 | | | | |
| | Непредвиденные затраты 2% | | Тенге | | | | 597608,43 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2 квартала 2018г | | Тенге | | | | 33072055 | | | | |
| | Итого в текущих цена 2 квартала 2019 г. к-0,944906491 | | Тенге | | | | 31250000 | | | | |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 3750000 | | | | |
| | ВСЕГО: | | Тенге | | | | 35000000 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Управление строительством Атырауской области"**
**Нудин Н.М.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Аксай Строй Сервис"**
**Есмуханов К.Т.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"**
**Бактыбаев Т. А.**

Технический надзор
Аттестат эксперта
KZ13VJE00020042
KZ45VJE00028778
KZ83VJE00020043
Бактыбаев Т.А