Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управления строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, Айтике-би, дом № 77** — **050140003056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан,г Нур-Султан, район Байконыр, ул. Амангелді Иманов, здание 50,офис300** — **050440024436**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение к договор №64 от 04.04.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	25.02.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Махамбет,Махамбетского района Атырауской области			работа	1	40 000 000,00	40 000 000,00	4 285 714,29
				Итого	1	x	40 000 000,00	4 285 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.02.2021

М.П.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление строительством Атырауской области"

Подрядчик : ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес :Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Махамбет Махамбетского района, Атырауской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2021 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
РНН 271200001773	№64	2019-04-04
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ168560000006459129		
АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге) за декабрь 2020г.
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Махамбет Махамбетского района, Атырауской области.	231 740 000	35 714 286						4 285 714	40 000 000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительством Атырауской области" — **Вр.И.О.Руководителя** **Жантуреев М.Ж.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Аксай Строй Сервис" — **Директор:** **Есмуханов К.Т.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ТЕХНАДЗОР ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan" — **Директор:** **Мурзагалиев З.С.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор ТОО "ПроектСтройИнжиниринг" — **Автор:** **Тарасулы А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительством Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Объект: Строительство ФОК на 160 мест в с.Махамбет, Махамбетском районе, Атырауской области

АКТ №5

выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		==========									
		Стеновые сэндвич-панели (лист 14 разд.КМ)									
1	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	900,3497	3568,21	1562,85	3212638,50	1407112,88	185184,27	1418005,80	5001095,85
		НР - 69%; СП - 8%			1799,68	482,86	1620341,35	434739,52		370451,54	
2	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из металлосайдинга. Монтаж	м2	196,3	2076,54	877,24	407623,99	172201,89	28019,37	176027,49	630343,60
		НР - 69%; СП - 8%			1056,56	243,04	207402,73	47709,57		46692,12	
3	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	174,5	785,62	11,18	137090,74	1951,66	0,00	103403,14	259733,39
		НР - 76%; СП - 8%			774,44	5,26	135139,08	917,68		19239,51	
		СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ									
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	4,16	31659,54	2359,60	131703,67	9815,94	103530,15	18965,17	162722,34
		НР - 93%; СП - 8%			4412,88	489,20	18357,58	2035,07		12053,51	
5	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены цоколя. Облицовка наружная керамогранитом на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	80,64	34759,49	29,08	2803005,33	2342,76	2542872,62	207118,08	3250933,28
		НР - 80%; СП - 8%			3196,80	13,74	257789,95	1107,65		240809,87	
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +3,100									
6	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	50,61	51610,98	1786,40	2612031,69	90409,73	2095757,00	405320,56	3258740,43
		НР - 91%; СП - 8%			8414,64	386,13	425864,93	19542,28		241388,18	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая классов А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0641	199767,00	–	412339,06	–	412339,06	–	445326,19
		СП - 8%			–	–	–	–		32987,13	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классов А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0173	198790,00	–	798599,07	–	798599,07	–	862486,99
		СП - 8%			–	–	–	–		63887,93	
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02358	387231,26	1225,26	9130,91	28,89	3854,25	4786,61	15030,93
		НР - 91%; СП - 8%			222552,00	518,88	5247,78	12,24		1113,40	
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,45657	229871,26	1225,26	104952,32	559,42	74628,19	27301,47	142834,10
		НР - 91%; СП - 8%			65192,00	518,88	29764,71	236,91		10580,30	
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +6,300									
11	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	105,45	-86,00	–	-9068,70	–	-9068,70	–	-9794,20
		СП - 8%			–	–	–	–		-725,50	
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +6,300									
12	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34,65	-86,00	–	-2979,90	–	-2979,90	–	-3218,29
		СП - 8%			–	–	–	–		-238,39	
13	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные. Установка	т стальных элементов	0,00608	686042,89	6376,53	4171,14	38,77	3790,20	412,80	4950,66
		НР - 118%; СП - 8%			56278,60	1259,69	342,17	7,66		366,72	
14	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м2 обшивки стен	4,62	190,31	1,04	879,24	4,81	467,41	368,35	1347,40
		НР - 90%; СП - 8%			88,10	0,49	407,02	2,26		99,81	
		ПРОЕМЫ									
		ОКНА И ВИТРАЖИ									
15	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	1,8	2523,64	157,52	4542,55	283,54	2470,21	1730,75	6775,16
		НР - 90%; СП - 8%			993,78	74,59	1788,80	134,25		501,86	
16	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	161,334	2751,50	162,90	443911,16	26280,74	241954,21	169221,00	662182,74
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	175676,21	12347,13		49050,57	
17	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	102,9	19726,00	–	2029805,40	–	2029805,40	–	2192189,83
		СП - 8%			–	–	–	–		162384,43	
18	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	53,904	17177,00	–	925909,01	–	925909,01	–	999981,73
		СП - 8%			–	–	–	–		74072,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов и пластиковой или алюминиевой обшивке. Монтаж	м2	209,068	6767,23	438,58	1414810,90	91693,32	846,11	942667,98	2546077,19
		НР - 69%; СП - 8%			6324,60	210,05	1322271,47	43914,00		188598,31	
20	2109-0301-0225 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	20,94	51000,00	–	1067940,00	–	1067940,00	–	1153375,20
		СП - 8%			–	–	–	–		85435,20	
21	2109-0301-0228 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	187,61	40791,00	–	7652799,51	–	7652799,51	–	8265023,47
		СП - 8%			–	–	–	–		612223,96	
					ПОЛЫ						
					НА ОТМ. 0.00						
					ТИП 1						
22	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	121,8	-113,59	-9,12	-13834,94	-1110,25	-10144,72	-2812,71	-17979,47
		НР - 94%; СП - 8%			-21,18	-3,38	-2579,97	-412,27		-1331,81	
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	121,8	991,66	26,79	120783,91	3262,52	78930,27	37764,59	171232,38
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	38591,11	1583,98		12683,88	
24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	121,8	339,43	9,10	41342,55	1108,92	39279,70	1389,11	46150,19
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	953,94	523,84		3418,53	
					ТИП 2						
25	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	51,4	-113,59	-9,12	-5838,39	-468,53	-4281,10	-1186,97	-7587,39
		НР - 94%; СП - 8%			-21,18	-3,38	-1088,76	-173,98		-562,03	
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,4	991,66	26,79	50971,21	1376,80	33308,83	15936,78	72260,63
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	16285,58	668,45		5352,64	
					ТИП 3						
27	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	52,9	-113,59	-9,12	-6008,77	-482,20	-4406,04	-1221,61	-7808,82
		НР - 94%; СП - 8%			-21,18	-3,38	-1120,53	-179,06		-578,43	
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,9	991,66	26,79	52458,69	1416,97	34280,88	16401,86	74369,40
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	16760,84	687,95		5508,84	
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	52,9	11669,04	31,87	617292,21	1685,68	614156,43	2111,60	668956,11
		НР - 94%; СП - 8%			27,41	15,05	1450,09	796,29		49552,30	
					ТИП 4						
30	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	540,3	-113,59	-9,12	-61371,26	-4925,03	-45001,56	-12477,07	-79756,20
		НР - 94%; СП - 8%			-21,18	-3,38	-11444,67	-1828,81		-5907,87	
					ТИП 5						
31	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	87,9	-113,59	-9,12	-9984,33	-801,24	-7321,19	-2029,86	-12975,33
		НР - 94%; СП - 8%			-21,18	-3,38	-1861,90	-297,52		-961,14	
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,9	991,66	26,79	87166,71	2354,48	56962,00	27253,76	123574,11
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	27850,24	1143,12		9153,64	
33	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	87,9	339,43	9,10	29835,88	800,28	28347,17	1002,48	33305,43
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	688,43	378,04		2467,07	
					ТИП 6						
34	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	36,7	-113,59	-9,12	-4168,66	-334,53	-3056,74	-847,51	-5417,46
		НР - 94%; СП - 8%			-21,18	-3,38	-777,38	-124,22		-401,29	
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,9	991,66	26,79	87166,71	2354,48	56962,00	27253,76	123574,11
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	27850,24	1143,12		9153,64	
36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	87,9	339,43	9,10	29835,88	800,28	28347,17	1002,48	33305,43
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	688,43	378,04		2467,07	
					КРОВЛЯ						
					КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ						
37	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	84,92	330,09	12,05	28031,58	1023,49	20737,46	5990,10	36743,42
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	2,83	6270,63	240,35		2721,73	
38	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	12,738	32453,85	1423,81	413397,08	18136,49	355633,81	40612,99	490330,88
		НР - 92%; СП - 8%			3110,91	354,67	39626,77	4517,79		36320,81	
39	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	84,92	864,52	50,40	73415,17	4279,70	27931,26	38782,80	121173,80
		НР - 92%; СП - 8%			485,21	11,20	41204,20	951,01		8975,84	
40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	84,92	1050,65	99,14	89221,21	8419,26	63117,27	18123,54	115932,33
		НР - 92%; СП - 8%			208,25	23,73	17684,67	2014,83		8587,58	
41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	84,922	489,59	22,02	41576,64	1869,60	38724,53	1333,88	46343,36
		НР - 92%; СП - 8%			11,57	5,50	982,51	467,37		3432,84	
42	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	84,92	1083,16	13,64	91981,85	1158,72	76947,88	13062,79	113448,21
		НР - 92%; СП - 8%			163,39	3,81	13875,25	323,43		8403,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	26,4	1248,89	15,36	32970,70	405,46	24947,22	7117,15	43294,89
		НР - 92%; СП - 8%			288,56	4,47	7618,03	118,01		3207,03	
		КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ									
44	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1872	573,65	157,61	1073873,26	295054,31	147415,82	493965,61	1693266,00
		НР - 69%; СП - 8%			337,29	45,13	631403,14	84489,05		125427,11	
45	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	916,4	85,89	12,05	78713,26	11044,82	0,00	64641,16	154822,77
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	2,63	67668,44	2593,69		11468,35	
46	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	916,4	864,52	50,40	792247,52	46183,72	301415,52	418518,07	1307626,84
		НР - 92%; СП - 8%			485,21	11,20	444648,28	10262,67		96861,25	
47	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	69,2	1846,76	11,09	127795,85	767,66	107328,89	18334,69	157820,98
		НР - 92%; СП - 8%			284,67	3,32	19699,30	229,71		11690,44	
48	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,268	324930,51	124275,30	87081,38	33305,78	2688,37	38658,49	135799,05
		НР - 69%; СП - 8%			190624,00	18431,20	51087,23	4939,56		10059,19	
		ЛЮК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ									
49	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Люк выхода на кровлю. Установка	м2 проемов	1,0687	2548,24	526,89	2723,31	563,09	1061,11	1114,01	4144,30
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1099,11	138,67		306,99	
50	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обшивка дверей кровельной стальною оцинкованной и утепление войлоком	м2	6,2	4358,25	12,51	27021,17	77,58	21395,73	5022,71	34607,39
		НР - 90%; СП - 8%			894,82	5,31	5547,86	32,93		2563,51	
51	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы. Установка	комплект	4	477,37	3,89	1909,49	15,57	0,00	1710,25	3909,32
		НР - 90%; СП - 8%			473,48	1,59	1893,92	6,36		289,58	
52	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015	Крышки деревянные. Устройство	м2	1,19	4034,45	143,44	4800,99	170,69	4245,91	409,18	5626,98
		НР - 90%; СП - 8%			323,02	59,04	384,39	70,25		416,81	
53	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,19	10065,81	53,85	1912,50	10,23	1747,55	143,25	2220,22
		НР - 90%; СП - 8%			814,32	23,41	154,72	4,45		164,46	
54	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные труб. Монтаж	т конструкций	0,0049	96348,08	6335,04	472,11	31,04	35,70	281,01	813,36
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	405,36	1,90		60,25	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				28146628,05	2232280,17	20250454,62	4752691,57	35531265,19
							5663893,26	678395,23	–	2631945,57	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13229388,41				
	Материалы		Тенге				6933473,37				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4166652,54				
	Местные материалы		Тенге				65399,56				
		Накладные расходы	Тенге				1683085,20				
		Сметная прибыль	Тенге				1192997,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16105471,50				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				35531524,10				
	Оборудование		Тенге				0				
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге				1030414				
	Итого:		Тенге				36561938				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %		Тенге				493586,2				
	Итого:		Тенге				37055524				
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге				741110,5				
	Итого в текущих ценах 2 квартала 2018г		Тенге				37796635				
	Итого в текущих цена 2 квартала 2019 г. к-0,944906491		Тенге				35714286				
	НДС 12%		Тенге				4285714				
	ВСЕГО:		Тенге				40000000				

ЗАКАЗЧИК:

Вр.п.О.Руководитель ГУ "Управление строительством Атырауской области" _____ **Жантуреев М.Ж.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительством Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис" _____ **Есмуханов К.Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____ **Бактыбаев Т. А.**

Авторский надзор

ТОО "ПроектСтройИнжиниринг"

_____ **Тарасулы А.**