Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства г. Уральск "**

Подрядчик : **ТОО "Аксай Строй Сервис"**

Наименование строительства и его адрес : Строительство объекта:" Благоустройство сквера в районе Ремзавода (строительство памятника для участников ликвидации аварии Чернобыльской АЭС) г. Уральск ЗКО (корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
БИК KCJBKZKX	50	18.07.2014г
ИИКKZ16856000006459129	доп. соглашение №2	18.07.2014 г
АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я(художественные работы)				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	148 287 153								
Итого за декабрь		31831876						3819825	35651701

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Уральск " **Руководитель** **Еснияз М.Ж.** **2014 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Аксай Строй Сервис"** **Директор:** **Есмуханов К.Т.** **2014 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Уральска "**

Подрядчик: **ТОО "Аксай Строй Сервис"**

Наименование строительства: **Строительство объекта:"Благоустройство сквера в районе Ремзавода (строительство памятника для участников ликвидации аварии Чернобыльской АЭС) г. Уральск ЗКО(корректировка)"**

АКТ

выполненных работ №4 за декабрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Благоустройство (2-1-6)

РАЗДЕЛ 1. Твердое покрытие

Тип 1. Площадь 2692,7 м2

1	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, толщиной 85 мм вручную	228,8795	1087,34	73,75	248871	16881	10060	0,14	3
				21,38	11,67	4893	2671	133	0,04	
		м3								
2	E0111-2-1	-Устройство подстилающих слоев из песчанно-цементной смеси, толщиной 45 мм	121,1715	479,25	-	58071	-	71093	2,99	36
				477	-	57799	-	123	-	-
		м3								
3	C143008-110	-Смесь пескоцементная	135,71208	1090	-	147926	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
4	E0111-25-1	-Устройство покрытий из	2692,7	181,23	21,26	487999	57247	543569	0,95	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		брусчатки по готовому		---	---	---	---	---	---	---
		подстилающему слою с		156,15	7,97	420465	21461	123	0,04	1(
		заполнением швов песком								
		м2								
5	С143003-40	-Плитка	2692,7	1670	-	4496809	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		Тип 2. Площадь 994,1 м2								
6	Е0101-24-2	-Устройство корыта	258,47	9,24	9,24	2390	2390	753	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	3	-	776	97	0,01	
7	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с	258,47	29,64	28,58	7662	7386	2646	0,01	
		погрузкой на		---	---	---	---	---	---	---
		автомобили-самосвалы		0,99	9,56	256	2472	97	0,04	
		экскаваторами с ковшом								
		вместимостью 1 м3								
		м3								
8	С010333-А15-2	-Перевозка грузов	387,705	134,9	-	52301	-	10460	0,57	2:
		автомобилями-самосвалами		---	---	---	---	---	---	---
		/работающими вне карьеров/,		26,98	-	10460	-	100	-	-
		расстояние перевозки 15 км,								
		класс груза 2								
		т								
9	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и	99,41	1087,34	73,75	108093	7332	4370	0,14	1
		выравнивающих слоев оснований		---	---	---	---	---	---	---
		из песчано-гравийной смеси,		21,38	11,67	2125	1160	133	0,04	
		дресвы толщиной 100 мм								
		м3								
10	Е0127-22-1	-Устройство однослойных	994,1	441,45	33,28	438847	33085	21798	0,03	:
		оснований толщиной 15 см из		---	---	---	---	---	---	---
		щебня фракции 40-70 мм при		5	11,49	4971	11419	133	0,04	4
		укатке каменных материалов с								
		пределом прочности на сжатие								
		св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
11	Е0111-2-1	-Устройство подстилающих слоев из песчанно-цементной смеси, толщиной 30 мм	44,7345	479,25	-	21439	-	26246	2,99	1
				---	---	---	---	---	---	---
				477	-	21338	-	123	-	-
		м3								
12	С143008-110	-Смесь пескоцементная	50,10264	1090	-	54612	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	994,1	181,23	21,26	180161	21135	200677	0,95	9
				---	---	---	---	---	---	---
				156,15	7,97	155229	7923	123	0,04	
		м2								
14	С143003-40	-Плитка	994,1	1670	-	1660147	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Прочие работы								
15	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней	1860	537,53	6,63	999809	12333	273199	0,7	12
	Изм. и доп. вып.			---	---	---	---	---	---	---
				108,68	1,76	202145	3268	133	0,01	
	2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,86									
16	С143003-10	-Камни бетонные бортовые М-400	43,038	25000	-	1075950	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	м3		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	926	122,85	-	113759	-	151300	0,77	71
		м		122,85	-	113759	-	133	-	-
18	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	30,6	27,1	-	829	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	С010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	30,6	108,2	-	3311	-	662	0,45	1
		т		21,64	-	662	-	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			10158987	157788			631
			Тенге			994103	51149			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10158987	-	-		-
	Материалы -		Тенге			37589	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1045251	-		-
	Местные материалы -		Тенге			8924189	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			55612	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1316831	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	197525	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			688549	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12164367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1242776	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12164367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1242776	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			10158987	157788			6
			Тенге			994103	51149			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10158987	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37589	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1045251	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8924189	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			55612	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1316831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	197525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			688549	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12164367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1242776	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**12164367**	**-**	**-**		**-**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1242776	-		-

НА Малые архитектурные формы (2-1-8)

20	У1-43-25	-Скамья типа III, строительные работы	40	28826,46	212,52	1153058	8501	134157	19	760
				3135	59,22	125400	2369	105	0,29	12
		скамья								
21	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	39	5447,64	27,54	212458	1074	25366	3,7	144
				613,8	5,64	23938	220	105	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		урна								
22	У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций	39	1471,62	2,5	57393	98	12475	2,1	82
				355,42	-	13861	-	90	-	-
		урна								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1422910	9672			986
			Тенге			163200	2589			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1365516	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1206603	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	151927	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			159523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23928	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91502	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1616542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		997
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175855	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57393	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43434	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13861	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1871	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15733	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**1690603**	**-**	**-**		**-**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1085
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191588	-		-

НА Озеленение (2-1-9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0147-3-4	-Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	546,07	5,63	-	3074	-	3966	0,04	
				5,63	-	3074	-	129	-	-
		м2								
24	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	546,07	12,15	-	6635	-	8559	0,07	
				12,15	-	6635	-	129	-	-
		м2								
25	Е0147-3-2	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	546,07	14,63	-	7989	-	10306	0,1	
				14,63	-	7989	-	129	-	-
		м2								
					Деревья					
26	Е0147-7-3	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	22	1068,39	-	23505	-	14872	3,64	
				524,03	-	11529	-	129	-	-
		яма								
27	Е0147-9-5	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли	22	500,13	177,05	11003	3895	10370	1,85	
		размером 0,5х0,5х0,4 м		321,98	43,43	7084	955	129	0,18	
		шт								
28	С143012-38	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	22	2030	-	44660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
29	Е0147-36-3	-Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	22	204,83	37,37	4506	822	4885	1,04	
				---	---	---	---	---	---	---
				163,58	8,55	3599	188	129	0,04	
		шт								
					Кустарники					
30	Е0147-19-15	-Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	192	466,6	-	89587	-	38787	1,09	
				---	---	---	---	---	---	---
				156,6	-	30067	-	129	-	-
		м								
31	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	192	66,92	-	12848	-	16495	0,4	
				---	---	---	---	---	---	---
				66,6	-	12787	-	129	-	-
		м								
32	С143012-54	-Можжевельник, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2м и выше	5	4860	-	24300	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	79	203	-	16037	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С143012-50	-Туя обыкновенная, без кома, высотой до 1м	12	810	-	9720	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0147-38-1	-Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	192	79,72	19,67	15306	3776	15884	0,4	7
				59,63	4,5	11449	864	129	0,02	
		м								
					Газон обыкновенный					
36	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	377	244,28	-	92094	-	28343	0,4	15
				58,28	-	21972	-	129	-	-
		м2								
37	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	377	19,01	-	7167	-	3993	0,05	2
				8,21	-	3095	-	129	-	-
		м2								
38	Е0147-39-3	-Уход за газонами обыкновенными	377	73,6	23,6	27748	8898	26700	0,34	12
				49,5	5,4	18662	2036	129	0,02	
		м2								
					Посадка цветников					
39	Е0147-27-2	-Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	169,07	104,18	-	17614	-	22722	0,75	12
				104,18	-	17614	-	129	-	-
		м2								
40	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	169,07	316,04	-	53433	-	14840	0,47	7
				68,04	-	11504	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
41	Е0147-28-2 к=2	-Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	169,07	69,9	-	11818	-	1723	0,05	
				7,9	-	1336	-	129	-	-
		м2								
42	Е0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	169,07	212,95	-	36004	-	45720	1,35	22
				209,63	-	35442	-	129	-	-
		м2								
43	С143012-4	-Дерн	25,02	943	-	23594	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0147-29-2 к=3,2	-Посадка многолетних цветников, добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов	541,02	10,55	-	5705	-	6546	0,07	3
				9,38	-	5075	-	129	-	-
		м2								
45	С143012-23	-Рассада	8115	20,93	-	169847	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0147-39-1	- Уход за цветниками из многолетников	169,07	170,44	53,1	28816	8978	27995	0,8	1
				116,21	12,15	19648	2054	129	0,05	
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			743009	26369			15
			Тенге			228558	6097			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			743009	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1007	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	234656	-		-
		Местные материалы -	Тенге			487074	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			302706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45406	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1108457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	280061	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**1108457**	**-**	**-**		**-**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	280061	-		-

ИТОГО ПО АКТУ:	**14963427**
Итого в текущих ценах к 2,38968	31207722
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	624154
Итого	31831876
НДС 12%	3819825
ИТОГО ПО АКТУ:	**35651701**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Уральска "

Есниязов М.Ж.

Технадзор ИП "K-service"

Киреев К.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"

Есмуханов К.Т.