Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Жангалинский районный отдел культуры, развитие языков, физической культуры и спорта"**

Подрядчик: **ТОО "Аксай Строй Сервис"**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Пятимар Жангалинского района ЗКО (корректировка)"**

АКТ
выполненных работ №3 от 22 декабря 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (2-1-5)								
3	СН РК 8.02-13-20 04 сб.1,3	-Оборудование технологическое	75	2030	-	152250	-	-	-	-
		мест		-	-	-	-	-	-	-
4	СН РК 8.02-13-20 04 сб.1,3	-Инвентарь в том числе: жесткий хозяйственный, спортинвентарь,инструмент разный,одежда сцены	200	10286	-	2057200	-	-	-	-
		мест		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2209450	-	-		-
		ТЕПЛОТРАССА (6-1)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	39,6	27,84	26,18	1102	1037	340	0,01	-
				1,66	7,2	66	285	97	0,03	1
		м3								
2	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	1,4	218,93	-	307	-	346	1,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 2 м без креплений с откосами		218,93	-	307	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	30,6	6,48	6,48	198	198	62	-	-
				-	2,1	-	64	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30,6	21,55	4,52	659	138	505	0,11	3
				17,03	-	521	-	97	-	-
		м3								
					ПРОКЛАДКА КАНАЛА					
5	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,7	2418,2	152,52	4111	259	466	1,02	2
				153,68	57,15	261	97	130	0,28	-
		м3								
6	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,51	1986,57	564,43	8959	2546	4814	3,33	15
				567	195,49	2557	882	140	0,75	3
		м3								
7	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	20,8	719,91	11,21	14974	233	876	0,2	4
				31,5	4,21	655	88	118	0,02	-
		м2								
8	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	3,19	23800	-	75922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	1,32	22600	-	29832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 4	тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
		м3								
10	С143014-3	-Опорные подушки	0,16	21400	-	3424	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 4	м3		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0124-1-1	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,06	163258,88	45997,13	9796	2760	7027	415	25
				73125	16970,25	4388	1018	130	88,16	5
		км								
12	С130806-66	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	60,6	279	-	16907	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0113-16-3	-Огрунтовка металлических поверхностей мастикой изольной за один раз	25,8	13,84	0,16	357	4	319	0,07	2
				13,68	0,07	353	2	90	-	-
		м2								
14	С11011-402	-Мастика "Изол"	6	79	-	474	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	25,8	466,61	5,38	12038	139	4389	0,94	24
				186,75	2,25	4818	58	90	0,01	-
		м2								
16	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на второй последующий слой	25,8	275,9	1,57	7118	41	1724	0,4	10
				74,25	-	1916	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
17	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	60	90,7	8,47	5442	508	3105	0,28	17
				---	---	---	---	---	---	---
				48,6	3,15	2916	189	100	0,02	1
		м								
18	С11031-83	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	0,73	18400	-	13432	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0281	185900	-	5224	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
					ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА					
20	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	0,072	9682,87	86,6	697	6	40	3,06	-
				---	---	---	---	---	---	---
				490,5	32,72	35	2	105	0,16	-
		м3								
21	Е0116-7-8	-Венттруба диам. 80 мм	2	1082,42	12,21	2165	24	250	0,56	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м		92,93	4,57	186	9	128	0,02	-
22	Е0146-33-3	-Зачеканка асбестоцементным раствором	0,0015	27616,06	355,81	41	1	17	75,58	-
				---	---	---	---	---	---	---
				11301,75	135	17	-	100	0,66	-
		м3								
23	Е0126-8-13	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 30 мм	0,25	79	5,09	20	1	18	0,39	-
				---	---	---	---	---	---	---
				70,2	1,8	18	-	100	0,01	-
		м								
24	С11011-1029	-Шнур асбестовый АП	0,00015	499700	-	75	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и	1,62	435,31	5,38	705	9	276	0,94	2
				---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидроизолом в 1 слой		186,75	2,25	303	4	90	0,01	-
		м2								
26	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на 2слоя слой	3,24	215,48	1,57	698	5	217	0,4	1
				---	---	---	---	---	---	---
				74,25	-	241	-	90	-	-
		м2								
27	Е0110-5-1	-Антисептированная доска	0,0072	22541,72	316,57	162	2	31	22,5	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		3487,5	119,25	25	1	120	0,58	-
28	Е0126-8-13	-Изоляция герметиком	3,64	79	5,09	288	19	262	0,39	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м		70,2	1,8	256	7	100	0,01	-
29	С11011-102	-Герметик У-30М	2	792	-	1584	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0115-172-3	-Окраска венттрубы, количество окрасок 2	0,56	100,7	0,07	56	-	35	0,37	-
				---	---	---	---	---	---	---
				60,3	0,02	34	-	105	-	-
		м2								
31	Е0122-33-5	-Установка сальника	0,1047	247994,13	49389,75	25965	5171	11084	312,7	33
				---	---	---	---	---	---	---
		т		62775	18657	6573	1953	130	91,12	10
32	Е0122-14-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,0035	219036,47	29727,34	767	104	213	204	1
				---	---	---	---	---	---	---
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 57 мм		35550	11229,75	124	39	130	54,85	-
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	243500	13205			145
	---	---	---			---
	Тенге	26567	4699			22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	224428	-	-		-
Материалы -	Тенге	48032	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31071	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20789	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	116045	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	36168	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5425	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36496	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19072	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1955	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	195	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16907	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			250	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			296713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36729	-		-
		БЛАГОУСТРОЙСТВО (7-1)								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ -79,5М2								
1	E0101-24-2	-Устройство корыта	9,9375	9,24	9,24	92	92	29	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	3	-	30	97	0,01	-
2	E0101-24-10	-Разработка грунта	9,9375	39,55	39,55	393	393	124	-	-
	К=5	бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) кВт (л.с.), при		-	12,84	-	128	97	0,01	-
		перемещении 2 группы грунтов								
		добавлять на каждые								
		последующие 10 м								
		м3								
3	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и	7,95	2584,28	73,75	20545	586	349	0,14	1
		выравнивающих слоев оснований		---	---	---	---	---	---	---
		из песчано-гравийной смеси		21,38	11,67	170	93	133	0,04	-
		м3								
4	E0127-14-2	-Устройство цементно-песчаной	5,565	1425,28	73,75	7932	410	245	0,14	1
		смеси толщ. 7 см		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				21,38	11,67	119	65	133	0,04	-
		м3								
5	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	79,5	399,87	29,99	31789	2384	19734	1,18	94
				190,58	11,23	15151	893	123	0,05	4
		м2								
6	С143003-29	-Плиты тротуарные, толщина 60 мм	79,5	1250	-	99375	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ /новое основание/-28 М2								
7	Е0101-24-2	-Устройство корыта	8,4	9,24	9,24	78	78	24	-	-
				-	3	-	25	97	0,01	-
		м3								
8	Е0101-24-10 К=5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8,4	39,55	39,55	332	332	105	-	-
				-	12,84	-	108	97	0,01	-
		м3								
9	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-цементной смеси	4,2	1425,28	73,75	5986	310	185	0,14	1
				21,38	11,67	90	49	133	0,04	-
		м3								
10	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из тротуарных плит	28	399,87	29,99	11196	840	6950	1,18	33
				190,58	11,23	5336	314	123	0,05	2
		м2								
11	С143003-30	-Плиты тротуарные, толщина 80 мм	28	1530	-	42840	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2									
					БОРТОВЫЕ КАМНИ					
12	Е0127-34-1	-Установка бортовых бетонных	70,4	445,42	6,63	31357	467	10340	0,7	49
	Изм. и	камней		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.			108,68	1,76	7651	124	133	0,01	-
	2 СН РК	м								
	8.02-01-20									
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
13	С143003-10	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ	1,1264	27100	-	30525	-	-	-	-
	Изм. и	6665-91/ М-400		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	м3								
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			410295	-	-		-

ВСЕГО ПО АКТУ:	2916458
Итого в текущих ценах :	6972042
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	139441
Итого	7111483
НДС 12%	853378
ВСЕГО ПО АКТУ:	**7964861**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Жангалинский районный отдел культуры, развитие языков,
Есмямгалиева А.Н.

Технадзор ИП "Урбисинов Г.З.
Урбисинов Г.З.

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"
Есмуханов К.Т.