Счет-фактура № 00000000006 от 14 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440024436, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0029277, от 27.02.2014

ИИК поставщика: KZ168560000006459129, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №61 от 12.04.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЗКО, Сырымский, п.Жымпиты, Казахстанская, дом № 14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440024436, Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240007202, ГУ "Сырымский районный отдел образования",Республика Казахстан, ЗКО, Сырымский, п.Жымпиты, Казахстанская, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырымский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240007202, Республика Казахстан, ЗКО, Сырымский, п.Жымпиты, Казахстанская, дом № 14

ИИК получателя: KZ620705034642190001, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт Кособинской школы-детсада в п.Кособа Сырымского рапйона ЗКО"	шт	1	42 361 521,00	42 361 521,00	12%	5 083 383,00	47 444 904,00		
Всего по счету:					**42 361 521,00**		**5 083 383,00**	**47 444 904,00**		

Руководитель: **Есмуханов К. Т.**

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖШС АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получено 14.06.16г

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Сырымский районный отдел образования",Республика Казахстан, ЗКО, Сырымский, п.Жымпиты, Казахстанская, дом № 14, тел.: +71134, 31181,31117** — **060240007202**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97** — **050440024436**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №61 от 12.04.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	14.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт Кособинской школы-детсада в п.Кособа Сырымского рапйона ЗКО"			шт	1	47 444 904,00	47 444 904,00
				Итого	1	x	47 444 904,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.06.2016

М.П.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование : "Капитальный ремонт Кособинской школы-детсада в п. Кособа Сырымского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ №1 за июнь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1179,18	48,37	4,36	57037	5141	56439	0,29	339
				44,01	0,68	51896	802	107,1	0,01	6
		м2								
2	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	1179,18	36,77	1,67	43358	1969	44694	0,23	267
				35,1	0,29	41389	342	107,1	-	3
		м2								
3	Е0110-72-1	-Разборка стропил	53,22	1566,62	222,69	83375	11852	68959	7,08	377
	т.ч.			996,3	83,48	53023	4443	120	0,41	22
	п-3.5	м3								
	СНиП8.02-0									
	5-2002									
	п-2.8									
	К=0,6,									
	К=0,7,									
	К=0,5									
4	Е0146-24-4	-Отбивка штукатурки с цоколя	220	48,42	-	10652	-	10652	0,34	74
				48,42	-	10652	-	100	-	-
		м2								
5	Е0152-1-3	-Разборка отмостки	27	3714,23	2438,48	100284	65839	56795	7,78	210
				1275,75	950,21	34445	25656	94,5	5,22	141
		м3								
этаж										
6	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	18,794	2719,44	399,69	51109	7512	47558	15,88	298
				2319,75	63	43597	1184	106,2	0,54	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0153-2-1	-Разборка саманных стен	6	4899,14	1880,99	29395	11286	29660	21,24	127
				3018,15	538,09	18109	3229	106,2	2,91	17
		м3		61,66	8,92	3411	493	3240	0,38	21
8	Е0155-1-3	-Разборка деревянных перегородок щитовых	55,32	52,74	1,49	2918	82	108	0,01	1
		м2								
9	Е0109-53-2	-На разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,11514	5590,25	814,06	644	94	465	27,96	3
	т.ч.			4414,5	75,6	508	9	90	0,37	-
	п-3.5									
	СНиП8.02-0	т								
	5-2002									
	п-2.8									
	К=0,6,									
	К=0,7,									
	К=0,5									
10	Е0152-1-3	-Разборка крыльца бетонных монолитных	37,9	3714,23	2438,48	140769	92418	79724	7,78	295
				1275,75	950,21	48351	36013	94,5	5,22	198
		м3								
11	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	28	48,37	4,36	1354	122	1340	0,29	8
				44,01	0,68	1232	19	107,1	0,01	-
		м2								
12	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	50	320,85	30,15	16043	1508	15854	1,96	98
				290,7	2,9	14535	145	108	0,19	9
		шт								
13	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	98,2485	59,88	6,55	5883	644	5769	0,36	36
				53,33	1,04	5240	102	108	0,01	1
		м2		215,57	21,24	14874	1466	14728	1,29	89
14	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	69	194,33	3,31	13409	228	108	0,03	2
		шт								
15	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	269,874	74,9	6,81	20214	1838	20161	0,46	124
				68,09	1,08	18376	291	108	0,01	3
		м2								
16	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	64,68	146,99	6,63	9507	429	9877	0,95	61
				140,36	1,04	9078	67	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
17	Е0158-4-1	-Разборка оконных отливов	144,04	14,39	1,29	2073	186	2056	0,09	13
				13,1	0,23	1887	33	107,1	-	-
		м								
18	Е0146-24-2	-Отчистка вручную потолков от побелки	1364,38	32,87	-	44847	-	44847	0,23	311
				32,87	-	44847	-	100	-	-
		м2								
19	Е0146-24-2	-Отчистка вручную стен от побелки	1780,9	32,87	-	58538	-	58538	0,23	406
				32,87	-	58538	-	100	-	-
		м2								
20	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	534,7	37,04	-	19805	-	18716	0,26	137
				37,04	-	19805	-	94,5	-	-
		м2								
21	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	30,4	133,16	23,58	4048	717	3268	0,74	23
				109,58	4,16	3331	126	94,5	0,02	1
		(около у								
22	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	726,77	17,38	0,93	12631	676	13347	0,11	83
				16,45	0,14	11955	102	110,7	-	1
		1м2								
23	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	222,75	51,33	4,89	11434	1089	11656	0,34	75
				46,44	0,83	10345	185	110,7	0,01	2
		1м2								
24	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	222,75	20,6	0,12	4589	27	5062	0,14	32
				20,48	0,05	4562	11	110,7	-	-
		1м2								
25	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	222,75	11,07	0,04	2466	9	2725	0,08	17
				11,03	0,02	2457	4	110,7	-	-
		1м2								
26	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	362,7	116,63	10,56	42302	3830	43259	0,7	253
				106,07	1,67	38472	606	110,7	0,01	5
		1м2								
27	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	170,22	358,97	192,06	61104	32693	45047	1,11	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				166,91	72,15	28411	12281	110,7	0,4	65
		1м2								
28	Е0146-4-3	-Устройство перемычки в стене 2шт	0,6772	97685,42	477,54	66153	323	20358	186,17	126
				29882,25	180	20236	122	100	0,88	1
		т								
29	Е0146-33-6	-Заделка отверстий бетоном М100	0,104	21938,21	332,71	2282	35	969	60,8	6
				9189	126	956	13	100	0,61	-
		м3								
30	Е0146-4-3	-Устройство перемычки в стене 2шт	0,01674	97685,42	477,54	1635	8	503	186,17	3
				29882,25	180	500	3	100	0,88	-
		т								
31	Е0146-4-3	-Устройство перемычки в стене 2шт	0,0258	97685,42	477,54	2520	12	776	186,17	5
				29882,25	180	771	5	100	0,88	-
		т								
32	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	21,8	0,05	11	-	3	0,03	-
				5,81	0,02	3	-	90	-	-
		м2								
33	Е0113-21-2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	0,5	26,43	0,02	13	-	3	0,03	-
				5,81	-	3	-	90	-	-
		м2								
34	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	15	394,11	250,96	5912	3764	4598	0,81	12
				130,73	88,22	1961	1323	140	0,37	6
		шт								
35	С143015-64	-Перемычки 2ПБ13-1 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,154	27900	-	4297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С143015-64	-Перемычки 2ПБ10-1 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,051	27900	-	1423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С143015-64	-Перемычки 2ПБ17-2 из тяжелого бетона класса В15	0,056	27900	-	1562	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 948-84)		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	С143015-64	-Перемычки 2ПБ29-4 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,144	27900	-	4018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Перегородки 1этаж					
39	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,2	2584,28	73,75	517	15	9	0,14	-
				21,38	11,67	4	2	133	0,04	-
		м3								
40	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,5	9711,95	311,32	4856	156	293	2,82	1
				441	117,61	221	59	105	0,57	-
		м3								
41	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1	544,23	1,61	544	2	56	0,32	-
				49,91	0,25	50	-	110,7	-	-
		1м2								
42	Е0108-14-4	-Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм при высоте этажа свыше 4 м	215,5	257,57	26,75	55506	5765	33442	0,79	171
				121,5	10,01	26183	2157	118	0,05	11
		м2								
43	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 1000шт	5,603	21300	-	119344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4										
44	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	2,8	2621,46	337,41	7340	945	2632	4,38	12
				670,5	126	1877	353	118	0,62	2
		м3								
45	С143006-8 Изм. и доп.вып.10	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	1,064	21300	-	22663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	1000шт								
4				2 этаж						
46	Е0155-1-3	-Разборка деревянных перегородок щитовых	18,2	61,66	8,92	1122	162	1066	0,38	7
				52,74	1,49	960	27	108	0,01	-
47	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2 22	320,85	30,15	7059	663	6976	1,96	43
				290,7	2,9	6395	64	108	0,19	4
48	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	шт 45,57	59,88	6,55	2729	298	2676	0,36	17
				53,33	1,04	2430	47	108	0,01	-
49	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2 45	215,57	21,24	9701	956	9605	1,29	58
				194,33	3,31	8745	149	108	0,03	1
50	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	шт 170,33	74,9	6,81	12758	1160	12724	0,46	79
				68,09	1,08	11598	184	108	0,01	2
51	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2 44,45	146,99	6,63	6534	295	6788	0,95	42
				140,36	1,04	6239	46	108	0,01	1
52	Е0158-4-1	-Разборка оконных отливов	м2 98,69	14,39	1,29	1420	127	1409	0,09	9
				13,1	0,23	1293	23	107,1	-	-
53	Е0146-24-2	-Отчистка вручную потолков от побелки	м 868,75	32,87	-	28556	-	28556	0,23	198
				32,87	-	28556	-	100	-	-
54	Е0146-24-2	-Отчистка вручную стен от побелки	м2 1290,1	32,87	-	42406	-	42406	0,23	294
				32,87	-	42406	-	100	-	-
55	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2 281,8	37,04	-	10438	-	9864	0,26	72
				37,04	-	10438	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина м2	579,91	17,38	0,93	10079	539	10650	0,11	66
				16,45	0,14	9540	81	110,7	-	1
57	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов 1м2	732,62	358,97	192,06	262990	140709	193880	1,11	815
				166,91	72,15	122282	52859	110,7	0,4	295
58	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	152,71	51,33	4,89	7839	747	7991	0,34	51
				46,44	0,83	7092	127	110,7	0,01	1
59	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги 1м2	152,71	20,6	0,12	3146	18	3471	0,14	22
				20,48	0,05	3128	8	110,7	-	-
60	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	152,71	11,07	0,04	1690	6	1868	0,08	12
				11,03	0,02	1684	3	110,7	-	-
61	Е0108-14-4	-Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм при высоте этажа свыше 4 м 1м2	16,5	257,57	26,75	4250	441	2560	0,79	13
				121,5	10,01	2005	165	118	0,05	1
62	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 1000шт	0,429	21300	-	9138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	394,11	250,96	394	251	307	0,81	1
				130,73	88,22	131	88	140	0,37	-
64	С143015-64	-Перемычки 2ПБ13-1 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) шт	0,022	27900	-	614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
					Окна 1 этаж					
46	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из	12,372	427,5	19,32	5289	239	2854	1,11	14
	Изм. и	ПХВ профилей поворотных		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	/откидных,		185,83	6,39	2299	79	120	0,03	-
	2 СН РК	поворотно-откидных/,								
	8.02-01-20	двухстворчатых площадью								
	02, СН РК	проема до 2 м2								
	8.02-03-20									
	02, СН РК	м2								
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	2									
47	E0110-91-6	-Установка оконных блоков из	251,768	346,04	18,87	87122	4751	43152	0,82	206
	Изм. и	ПХВ профилей поворотных		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	/откидных,		136,44	6,39	34351	1609	120	0,03	8
	2 СН РК	поворотно-откидных/,								
	8.02-01-20	двухстворчатых площадью								
	02, СН РК	проема более 2 м2								
	8.02-03-20									
	02, СН РК	м2								
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	2									
48	С12061-710	-Блоки оконные из ПВХ профилей	264,14	6433	-	1699213	-	-	-	-
	Изм. и	толщиной 60 мм двухстворчатые		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16	одинарной конструкции со		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	стеклопакетом двухкамерным,								
	8.02-04-20	поворотно-откидной								
	02	фурнитурой: двухэлементные -								
		импост и поворотно-откидная								
		створка ГОСТ 30674-99								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
49	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м	264,14	160,53	3,84	42401	1014	20926	0,4	106
				64,58	1,44	17058	380	120	0,01	2
		м2								
50	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	63,443	3680	-	233470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
51	Е0112-10-1	-Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	37,152	544,76	1,24	20239	46	6795	0,97	36
				153,23	0,47	5693	17	119	-	-
		м2								
52	Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка фрамуг из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема более 3 м2	10,27	341,62	23,23	3508	239	1727	0,79	8
				131,98	8,17	1355	84	120	0,04	-
		м2								
53	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Фрамуга из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	10,27	12700	-	130429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
54	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып.	-Установка витражей из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	71,955	378,28	18,53	27219	1334	14010	0,93	67
				156,07	6,18	11230	445	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м2								
55	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	71,955	4884 --- -	- --- -	351428 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		м2		Окна 2 этаж						
159	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	1,52	427,5 --- 185,83	19,32 --- 6,39	650 --- 282	29 --- 10	351 --- 120	1,11 --- 0,03	2 --- -
160	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью	172,94	346,04 --- 136,44	18,87 --- 6,39	59845 --- 23596	3264 --- 1105	29641 --- 120	0,82 --- 0,03	141 --- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	проема более 2 м2 м2								
2 161	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	174,46	6433	-	1122301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	174,46	160,53	3,84	28005	670	13821	0,4	70
				64,58	1,44	11267	251	120	0,01	1
163	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм м	98,69	3680	-	363179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4 164	Е0112-10-1	-Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали м2	24,665	544,76	1,24	13436	31	4511	0,97	24
				153,23	0,47	3779	12	119	-	-
		3 этаж								
193	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок м3	28,28	2719,44	399,69	76906	11303	71562	15,88	449
				2319,75	63	65603	1782	106,2	0,54	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0155-1-3	-Разборка деревянных перегородок щитовых	18,2	61,66	8,92	1122	162	1066	0,38	7
				52,74	1,49	960	27	108	0,01	-
		м2								
195	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	34	215,57	21,24	7329	722	7257	1,29	44
				194,33	3,31	6607	113	108	0,03	1
		шт								
196	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	136,02	74,9	6,81	10188	926	10161	0,46	63
				68,09	1,08	9262	147	108	0,01	1
		м2								
197	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	36,92	146,99	6,63	5427	245	5638	0,95	35
				140,36	1,04	5182	38	108	0,01	-
		м2								
198	Е0158-4-1	-Разборка оконных отливов	82,04	14,39	1,29	1181	106	1171	0,09	7
		м		13,1	0,23	1075	19	107,1	-	-
199	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12	320,85	30,15	3850	362	3805	1,96	24
				290,7	2,9	3488	35	108	0,19	2
		шт								
200	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	24,15	59,88	6,55	1446	158	1418	0,36	9
		м2		53,33	1,04	1288	25	108	0,01	-
201	Е0146-24-2	-Отчистка вручную потолков от побелки	571,78	32,87	-	18794	-	18794	0,23	130
				32,87	-	18794	-	100	-	-
		м2								
202	Е0146-24-2	-Отчистка вручную стен от побелки	829,85	32,87	-	27277	-	27277	0,23	189
				32,87	-	27277	-	100	-	-
		м2								
203	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	15,9	37,04	-	589	-	557	0,26	4
				37,04	-	589	-	94,5	-	-
		м2								
204	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	532,23	17,38	0,93	9250	495	9774	0,11	61
				16,45	0,14	8755	75	110,7	-	1
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	532,23	358,97	192,06	191056	102221	140849	1,11	592
				166,91	72,15	88835	38400	110,7	0,4	214
		1м2								
206	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	394,11	250,96	1576	1004	1226	0,81	3
				130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
		шт								
207	С143015-64	-Перемычки 2ПБ13-1 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,066	27900	-	1841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
208	С143015-64	-Перемычки 2ПБ10-1 из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,017	27900	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
209	Е0108-14-4	-Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм при высоте этажа свыше 4 м	79,8	257,57	26,75	20554	2135	12384	0,79	63
				121,5	10,01	9696	799	118	0,05	4
		м2								
210	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	2,0748	21300	-	44193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
4										
					Окна 3 этаж					
211	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	136,02	346,04	18,87	47069	2567	23313	0,82	111
				136,44	6,39	18559	869	120	0,03	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20									
2										
212	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	136,02	6433	-	875017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	136,02	160,53	3,84	21835	522	10776	0,4	55
				64,58	1,44	8784	196	120	0,01	1
214	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм м2 м	98,69	3680	-	363179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4										
215	Е0112-10-1	-Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	20,5	544,76	1,24	11167	25	3750	0,97	20
				153,23	0,47	3141	10	119	-	-

ИТОГО: **9090265**

РАЗДЕЛ 1. Демонтаж Электроснабжение (2-1-2)

1	Е0121-23-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж вводно-распределительных устройств шкаф	4	1156,5	-	4626	-	3149	4,19	17
				729	-	2916	-	108	-	-
2	Ц0108-599-9	-Демонтаж шкаф	6	604,9	30,1	3629	181	1695	1,8	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		распределительного		295,8	1,61	1775	10	95	0,01	-
		т.ч.								
		п-3.5	шт							
		СНиП8.02-0								
		5-2002								
		п-2.8								
		К=0,6,								
		К=0,7,								
		К=0,5								
3	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	335	9,32	0,23	3122	77	2976	0,06	21
				9,09	0,05	3045	17	97,2	-	-
		шт								
4	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	428	29,35	2,8	12562	1198	11232	0,18	77
				26,55	0,45	11363	193	97,2	-	2
		шт								
5	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	130	8,42	-	1095	-	1064	0,06	8
				8,42	-	1095	-	97,2	-	-
		шт								
6	Ц0110-901-8	-Демонтаж коробки, размером до 200х200 мм	265	153,3	8,75	40625	2319	40927	0,6	159
				140,4	-	37206	-	110	-	-
		т.ч.								
		п-3.5	шт							
		СНиП8.02-0								
		5-2002								
		п-2.8								
		К=0,6,								
		К=0,7,								
		К=0,5								
7	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	9133	3,69	-	33701	-	32757	0,03	232
				3,69	-	33701	-	97,2	-	-
		м								
55	Ц0108-147-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	589	28,8	3,3	16963	1944	12086	0,13	77
				21	0,6	12369	353	95	-	2
		м								
56	С151601-933	-Кабели силовые, не	0,052	175080	-	9104	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	распространяющие горение АВВГнг 5х35-0,66 ГОСТ 16442-80 км		-	-	-	-	-	-	-
57	С151601-931-	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,09	92363	-	8313	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
58	С151601-930-	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,162	65253	-	10571	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
59	С151601-929-	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,025	43830	-	1096	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 2			-	-	-	-	-	-	-
60	С151601-928-	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,03	35629	-	1069	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 2			-	-	-	-	-	-	-
61	С151601-891-	Кабели силовые, не распространяющиегорение АВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80 км	0,23	20275	-	4663	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 2			-	-	-	-	-	-	-
62	Ц0108-398-1-	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2 м	16077,5	5,4	2,3	86819	36978	48876	0,01	161
				2,5	0,7	40194	11254	95	-	65
63	С151607-254-	Провода с медными жилами, плоские,без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	11,717	35800	-	419469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
64	С151607-248	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1,044	17400	-	18166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
65	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,255	37410	-	9540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
66	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	-Провода силовые для электрическихустановок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,25	25484	-	6371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
67	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2,8115	16322	-	45889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
68	С151803-201	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	100	84	-	8400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм	86	606,31	7,95	52143	684	7535	0,37	32
				65,48	2,97	5631	255	128	0,01	1
		м								
70	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	211	472,48	3,96	99693	836	14501	0,3	63
				52,2	1,49	11014	314	128	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	49	422,48	3,96	20702	194	3367	0,3	15
				52,2	1,49	2558	73	128	0,01	-
72	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	719	264,48	3,96	190161	2847	49412	0,3	214
				52,2	1,49	37532	1071	128	0,01	5
73	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20 м	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	16,5	499,47	12,19	8241	201	6274	1,64	27
				292,5	4,57	4826	75	128	0,02	-
2		**ИТОГО:**				**1401275**				
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ . ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(2-1-3)								
1	65-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	147	197,2	15,96	28988	2346	31119	1,21	177
				181,24	2,52	26642	370	115,2	0,02	3
2	65-2-2	-Разборка трубопроводов из электросварных труб диаметром 100 мм м	14	145,63	3,27	2039	46	2304	0,85	12
				142,36	0,52	1993	7	115,2	-	-
3	65-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм м	1304	51,07	0,69	66595	900	75846	0,33	433
				50,38	0,11	65696	143	115,2	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	65-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	263	88,41	1,24	23252	326	26471	0,57	150
				87,17	0,2	22926	53	115,2	-	-
		м								
5	65-1-3	-Разборка трубопроводов из электросварных труб диаметром 50 мм	112	116,9	1,81	13093	203	14887	0,75	84
				115,09	0,29	12890	32	115,2	-	-
		м								
					ОТОПЛЕНИЕ					
6	16-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	170	266,48	3,96	45302	673	11683	0,3	50
				52,2	1,49	8874	253	128	0,01	1
		м								
7	16-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	974	264,48	3,96	257604	3857	66936	0,3	289
				52,2	1,49	50843	1451	128	0,01	7
		м								
8	16-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	160	343,48	3,96	54957	634	10996	0,3	48
				52,2	1,49	8352	238	128	0,01	1
		м								
9	16-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	181	422,48	3,96	76469	717	12439	0,3	54
				52,2	1,49	9448	270	128	0,01	1
		м								
10	16-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	82	472,48	3,96	38743	325	5635	0,3	24
				52,2	1,49	4280	122	128	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	16-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	26	623,7	14,12	16216	367	3516	0,55	14
				100,35	5,29	2609	138	128	0,03	1
		м								
12	16-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	86	801,76	15,99	68951	1375	13440	0,66	56
				116,1	5,99	9985	515	128	0,03	3
		м								
13	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200	-	20000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					ТЕПЛОССНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ					
39	22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 40 мм с гидравлическим испытанием	0,064	62566,88	6788,5	4004	434	4014	253	16
				45675	2565	2923	164	130	12,52	1
		км								
40	22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с гидравлическим испытанием	0,03	62566,88	6788,5	1877	204	1881	253	8
				45675	2565	1370	77	130	12,52	-
		км								
41	22-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,108	64249,36	8122,48	6939	877	6875	254	27
				45900	3069	4957	331	130	14,99	2
		км								
42	22-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до100 мм с гидравлическим испытанием	0,076	70153,47	10674,97	5332	811	5222	270	21
				48825	4032	3711	306	130	19,69	1
		км								
43	8-6-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	64	232	-	14848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	м								
4 44	8-6-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	30	250 --- -	- --- -	7500 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
45	8-6-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм м	108	384 --- -	- --- -	41472 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
46	8-6-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м	76	452 --- -	- --- -	34352 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		2-1-4								
	ИТОГО:					**1129994**				
		ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1								
1	У36-27-1	-Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки водопроводных сетей из чугунных, стальных, асбестоцементных и пластмассовых напорных труб при глубине заложения 2м, диаметром трубопровода 65-250 мм	0,575	771643,12 --- 399639,12	229504 --- 64584,01	443695 --- 229792	131965 --- 37136	280275 --- 105	2814 --- 217	1618 --- 125
		км								
2	У36-44-1	-Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки сетей и коллекторов канализации из чугунных, полиэтиленовых и асбестоцементных безнапорных труб при глубине заложения 2м, диаметром трубопровода 150-250 мм	0,15	783312,46 --- 412393,56	229668,9 --- 64314,89	117497 --- 61859	34450 --- 9647	75082 --- 105	2904 --- 216	436 --- 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
3	1-166-1	-Обсыпка оголовка колодца	2,05	122,18	-	250	-	283	0,89	2
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		122,18	-	250	-	113	-	-
4	1-90-5	-Планировка обсыпки	29,3	8,28	-	243	-	274	0,05	2
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		8,28	-	243	-	113	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ В1								
5	22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 65 мм	0,575	51202,26	20326,01	29441	11687	27043	179	103
				---	---	---	---	---	---	---
				30825	5353,43	17724	3078	130	20,64	12
		км								
6	8-4-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	580,75	163	-	94662	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,575	8097,13	-	4656	-	6004	51,5	30
				---	---	---	---	---	---	---
				8032,5	-	4619	-	130	-	-
		км								
8	22-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. до80 мм	3	405,4	16,15	1216	48	913	1,36	4
				---	---	---	---	---	---	---
				227,25	6,75	682	20	130	0,03	-
		шт								
9	9-2-75 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002	3	8814	-	26442	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
10	22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.до 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
				---	---	---	---	---	---	---
				144	2,25	720	11	130	0,01	-
		шт								
11	9-1-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру	2	350	-	700	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	
		шт								
12	FAF 2100 5715тг/1,12/1,02/1,06/2,389	-Вентиль дисковый фланцевый Ру 1,6 МПа 15мм	2	3914,7	-	7829	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	FAF 2100 20330тг/1,12/1,02/1,06/2,389	-Вентиль дисковый фланцевый Ру 1,6 МПа 50мм	3	7027,44	-	21082	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	22-37-1	-Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
15	22-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(отвод,тройник,переход,фланец)	0,07	247994,13	49389,75	17360	3457	7410	312,7	22
				62775	18657	4394	1306	130	91,12	6
16	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
				69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
		шт								
17	Прайс 425тг/1,12/1,02/1,06/2,389	-Седловидное ответвление 50х32мм	2	146,91	-	294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	8-4-2257 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	112	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	22-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,0014	70153,47	10674,97	98	15	96	270	-
				48825	4032	68	6	130	19,69	-
		км								
20	8-6-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,4	474	-	664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	22-12-3	-Нанесение нормальной	0,0014	179757,9	17414,15	252	24	49	117	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм		20475	6579	29	9	130	32,13	-
		км								
2										
22	46-33-6	-Устройство упоров бетоном В7,5 на сети водопровода	0,05	21938,21	332,71	1097	17	466	60,8	3
				9189	126	459	6	100	0,61	-
		м3								
23	22-16-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,003	28265,2	6484,27	85	19	48	54,1	-
				9810	2450,25	29	7	130	11,96	-
		км								
24	4-1-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,02871	64100	-	1840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4										
		КОЛОДЦЫ В1								
25	22-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,48	20071,66	1879,87	89921	8422	11496	8,86	40
				1435,5	538,43	6431	2412	130	2,06	9
		м3								
2										
26	30-18-37 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	5,34	7810	-	41705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм		-	-	-	-	-	-	
		м								
27	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	2,09	3610	-	7545	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,95	22600	-	44070	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	41-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двaслоя	53	97,88	7,38	5188	391	5127	0,57	30
				---	---	---	---	---	---	---
				90,23	2,79	4782	148	104	0,01	1
		м2								
30	ТОО"Антей"	-Люк ЛЛ	3	3733,57	-	11201	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	10801тг/1, 12/1,02/1, 06/2,389	шт		-	-	-	-	-	-	-
31	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Лестница Л1: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02094	52400	-	1097	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	8-6-9 т.ч. п-3.11	-Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	0,042	10278,43	296,6	432	12	55	6,55	-
				---	---	---	---	---	---	---
				1007,33	110,25	42	5	118	0,54	-

1	2 К=1,1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
33	22-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	478,53	80,05	479	80	371	1,3	1
				254,25	31,5	254	32	130	0,15	-
		врезка								
34	46-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5	0,1	21938,21	332,71	2194	33	931	60,8	6
				9189	126	919	13	100	0,61	-
		м3								
35	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,02	21938,21	332,71	439	7	186	60,8	1
				9189	126	184	3	100	0,61	-
		м3								
36	1-1-457	-Пакля пропитанная	2	195	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
37	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,04	9630,95	95,97	385	4	34	4,9	-
				771,75	36,25	31	1	105	0,18	-
		м3								
38	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	1,65	21938,21	332,71	36198	549	15370	60,8	100
				9189	126	15162	208	100	0,61	1
		м3								
39	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	0,35	2584,28	73,75	904	26	15	0,14	-
				21,38	11,67	7	4	133	0,04	-
		м3								
40	46-33-6	-Устройство лотков бетоном В7,5 на сети водопровода	2,16	21938,21	332,71	47387	719	20120	60,8	131
				9189	126	19848	272	100	0,61	1
		м3								
41	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодцы	1,57	2584,28	73,75	4057	116	69	0,14	-
				21,38	11,67	34	18	133	0,04	-
		м3								
		ТРУБОПРОВОДЫ К1								
42	22-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150	0,115	78245	36133,62	8998	4155	7694	247	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм		41850	9612,9	4813	1105	130	37,3	4
		км								
43	8-4-91	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 150х2,2 мм	115	908	-	104420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	22-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,115	4194	-	482	-	579	24,7	3
				3870	-	445	-	130	-	-
		км								
		КОЛОДЦЫ								
45	22-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-202	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,685	20071,66	1879,87	154251	14447	19721	8,86	68
				1435,5	538,43	11032	4138	130	2,06	16
		м3								
46	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	7,69	7810	-	60059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	30-18-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,78	4860	-	8651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,29	3610	-	1047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	м								
49	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 4	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,7	22600	-	83620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	41-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в дваслоя	150	97,88	7,38	14682	1107	14511	0,57	86
				90,23	2,79	13535	419	104	0,01	2
		м2								
51	ТОО"Антей"	-Люк ЛЛ	10	2419,68	-	24197	-	-	-	-
	7000тг/1,12/1,02/1,06/2,389	шт		-	-	-	-	-	-	-
52	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 4	-Лестница Л1: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0698	52400	-	3658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	8-6-9 т.ч. п-3.11 К=1,1	-Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	0,189	10278,43	296,6	1943	56	249	6,55	1
				1007,33	110,25	190	21	118	0,54	-
		м3								
54	46-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5	0,1	21938,21	332,71	2194	33	931	60,8	6
				9189	126	919	13	100	0,61	-
		м3								
55	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,032	21938,21	332,71	702	11	298	60,8	2
				9189	126	294	4	100	0,61	-
		м3								
56	1-1-457	-Пакля пропитанная	14	195	-	2730	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг	-	-	-	-	-	-	-	
57	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,04	9630,95	95,97	385	4	34	4,9	-
				771,75	36,25	31	1	105	0,18	-
		м3								
58	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	5,5	21938,21	332,71	120660	1830	51232	60,8	334
				9189	126	50540	693	100	0,61	3
		м3								
59	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	2,35	2584,28	73,75	6073	173	103	0,14	-
				21,38	11,67	50	27	133	0,04	-
		м3								
60	46-33-6	-Устройство лотков бетоном В7,5 на сети водопровода	2,16	21938,21	332,71	47387	719	20120	60,8	131
				9189	126	19848	272	100	0,61	1
		м3								
61	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодцы	1,57	2584,28	73,75	4057	116	69	0,14	-
				21,38	11,67	34	18	133	0,04	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1739943	216325		3200
	Тенге	471053	61474		217
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1447892	-	-	-
Материалы -	Тенге	225279	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	532527	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9715	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	525521	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	569744	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	285
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	85462	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	121058	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2138694	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3702
Сметная заработная плата -	Тенге	-	617988	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	227448	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	227448	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13647	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		241095	-	-		-	
		Стоимость прочих работ -	Тенге		64603	-	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3876	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге		68479	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**		**2448268**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3702	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	617988	-		-	

Водопровод и канализация(2-1-4)

1	E0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до50 мм	м	519	116,9	1,81	60671	939	68984	0,75	391
					115,09	0,29	59732	151	115,2	-	1

Хозяйственно-питьевой водопровод

2	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.до 20 мм	м	315	499,47	12,19	157334	3840	119779	1,64	517
					292,5	4,57	92137	1440	128	0,02	7
2											
3	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	50	409,13	7,9	20457	395	15021	1,29	65
					231,75	2,95	11588	148	128	0,01	1
4	E0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	40	404,02	5,28	16161	211	9755	1,05	42
					188,55	1,98	7542	79	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	40	545,07	6,65	21803	266	13030	1,4	56
				252	2,5	10080	100	128	0,01	-
6	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм м	38	603,52	9,63	22934	366	10671	1,22	46
				215,78	3,6	8200	137	128	0,02	1
7	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (футляр) м	0,005	70153,47	10674,97	351	53	344	270	1
				48825	4032	244	20	130	19,69	-
8	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм км	5	452	-	2260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2										
9	С130901-35	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм шт	4	922	-	3688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130901-34	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм шт	1	623	-	623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	4	395	-	1580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	2	500	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
13	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	76	350	-	26600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0117-2-3	-Установка кранов	28	143,32	1,57	4013	44	4516	0,7	20
				126	-	3528	-	128	-	-
		шт								
15	С130904-2	-Краны водоразборные настенные	28	432	-	12096	-	-	-	-
		полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-
		1узел								
17	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/диам. 15 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
		1счетчик								
18	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320	-	8320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С130904-8	-Краны шаровый, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	231	-	231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С130809-51	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	272	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	СПРАЙС 115тг/1,12 /1,02/1,06 /2,389	-Пробка Ц-15 чугунная	1	42,14	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0118-22-2	-Установка манометров с	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехходовым краном								
				40,5	-	41	-	128	-	-
		комплект								
23	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
				130,5	18	131	18	128	0,09	-
		1фильтр								
					ТЗ					
24	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до50 мм	695	116,9	1,81	81245	1258	92378	0,75	524
				115,09	0,29	79988	202	115,2	-	2
		м								
25	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.до 20 мм	540	499,47	12,19	269715	6583	205335	1,64	886
				292,5	4,57	157950	2468	128	0,02	12
		м								
26	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	145	409,13	7,9	59324	1146	43560	1,29	187
				231,75	2,95	33604	428	128	0,01	2
		м								
27	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	10	404,02	5,28	4040	53	2439	1,05	11
				188,55	1,98	1886	20	128	0,01	-
		м								
28	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	6	395	-	2370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500	-	500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	80	350	-	28000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0117-2-1	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	5	135,2	6,95	676	35	662	0,61	3
				101,25	2,25	506	11	128	0,01	-
		шт								
32	С131101-45	-Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	5	551	-	2755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С130904-56	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	1	34	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				Хозяйственно-бытовая канализация						
34	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	300	118,01	1,59	35403	477	40321	0,69	206
				116,42	0,25	34926	75	115,2	-	1
		м								
35	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	225	145,63	3,27	32767	736	37034	0,85	192
				142,36	0,52	32031	117	115,2	-	1
		м								
36	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	225	748,88	1,43	168498	322	29641	0,56	126
				102,38	0,54	23036	121	128	-	1
		м								
37	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.	300	620,54	0,64	186162	192	40877	0,58	175
				106,2	0,25	31860	75	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм								
		м								
38	С130804-60	-Прочистка, d-110 мм	0,7	6190	-	4333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
39	С130810-182	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	10	227	-	2270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С130810-183	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	10	523	-	5230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	0,015	154891,68	66009,8	2323	990	1855	376	6
				70200	24936,75	1053	374	130	121,79	2
		км								
42	С130806-99	-Стальная труба футляр, 219х4 мм	15	1623	-	24345	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
	2	м								
43	Е0122-16-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 219 мм	0,015	42206,44	7303,03	633	110	272	61,8	1
				11205	2758,5	168	41	130	13,47	-
		км								
		Хозяйственно-бытовая канализация								
44	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	20	118,01	1,59	2360	32	2688	0,69	14
				116,42	0,25	2328	5	115,2	-	-
		м								
45	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	35	145,63	3,27	5097	114	5761	0,85	30
				142,36	0,52	4983	18	115,2	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	20	620,54	0,64	12411	13	2725	0,58	12
				106,2	0,25	2124	5	128	-	-
		м								
47	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.	35	748,88	1,43	26211	50	4611	0,56	20
				102,38	0,54	3583	19	128	-	-
		м								
48	С130810-183	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	2	523	-	1046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С130804-60	-Прочистка, d-110 мм	0,2	6190	-	1238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
50	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	0,005	154891,68	66009,8	774	330	618	376	2
				70200	24936,75	351	125	130	121,79	1
		км								
51	С130806-99	-Стальная труба футляр, 219х4 мм	5	1623	-	8115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 2	м								
52	Е0122-16-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 219 мм	0,005	42206,44	7303,03	211	37	91	61,8	-
				11205	2758,5	56	14	130	13,47	-
		км								
53	С131101-62	-Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм	3	2710	-	8130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

К1Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	471,67	4,19	3773	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	-
		м								
55	СПРАЙС 51255тг/1, 12/1,02/1, 06/2,389	-Дренажный насос TMW32/8	1	18780,27	-	18780	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	CFAF 2100 11325тг/1, 12/1,02/1, 06/2,389	-Вентиль дисковый фланцевый Ру 1,6 МПа 32мм	1	3914,7	-	3915	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	CFAF 2100 5715тг/1,1 2/1,02/1,0 6/2,389	-Вентиль дисковый фланцевый Ру 1,6 МПа 15мм	1	3914,7	-	3915	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Хомут крепежный	15	55	-	825	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2288231	21425		3723
	Тенге	637185	7280		37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4293	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2446	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3180	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	477	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	448	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7921	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2923	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2245918	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	642018	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	301829	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	794320	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	397	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119148	-	-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182858	-	-	-	
		ВСЕГО,Стоимость сантехнически.. работ -	Тенге			2245918	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	4144	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	761166	-	-	
		Стоимость прочих работ -	Тенге			30620	-	-	-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1837	-	-	-	
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			32457	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**2245918**	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	4159	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	764089			

ИТОГО ПО АКТУ:

Временные здания и сооружения 2,72%	**16315720**
Итого:	443788
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	16759507
Затраты на выслугу лет 1%	256420
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	167595
Дополнительный транспорт привозных материалов на 50 км 0,768%	67038
Итого:	128713
Итого в текущих ценах к 2,38968	17379274
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	41530903
Итого	830618
НДС 12%	42361521
ВСЕГО ПО АКТУ:	5083383
	47444904

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ"Сырымский районный отдел образования"

_____**Ергазиева З.М.**

Технадзор ТОО"DS & V"

_____**Костыров Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АксайСтройСервис"

_____**Есмуханов К.Т.**