Счет-фактура № 00000000011 от 11 июля 2016 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис"**

ИИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440024436, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Кенес дом 28, кв.97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0029277, от 27.02.2014

ИИК поставщика: KZ168560000006459129, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 14.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Доставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: **Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №25 имени Б.Момышулы"**

ИИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010540002095,

ИИК получателя: KZ330705034641315001, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п.п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №25 имени Б.Момышулы с.Аксай г.Атырау	усл.	1	42 857 142,86	42 857 142,86	12%	5 142 857,14	48 000 000,00		
Всего по счету:					**42 857 142,86**		**5 142 857,14**	**48 000 000,00**		

Руководитель: **Есмуханов К. Т.**

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: **Не п.**

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖШС АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 30
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
010540002095

Заказчик **Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №25 имени Б.Момышулы"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97** 050440024436
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №3 от 14.03.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	11.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №25 имени Б.Момышулы с.Аксай г.Атырау			усл.	1	48 000 000,00	48 000 000,00
				Итого	1	x	48 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приятия) работ (услуг) 11.07.2016

М.П.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ***ГУ"Средняя общеобразовательная школа №25 имени Б. Момышулы "***

Подрядчик : ***ТОО "Аксай Строй Сервис"***

Наименование строительства и его адрес : "Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №25 имени Б.Момышулы с. Аксай г. Атырау

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
РНН 271200001773	3	14.03.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ168560000006459129		
АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	48 000 000								
за июль		42857143						5142857	48000000

ЗАКАЗЧИК **ГУ"Средняя общеобразовательная школа №25 имени Б. Момышулы "** **И.О.Руководителя** **Жупкалиева Ш.К.** **2016 года**

(должность,Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Аксай Строй Сервис"** **Директор:** **Есмуханов К.Т.** **2016 года**

(должность,Ф.И.О., подпись)

Заказчик: *ГУ"Средняя общеобразовательная школа №25 имени Б.Момышулы"*

Подрядчик: *ТОО "Аксай Строй Сервис"*

Наименование : "Капитальный ремонт Средней общеобразовательной школы № 25 имени Б.Момышулы с. Аксай г. Атырау"

АКТ

выполненных работ №1 за июль 2016 года

РАЗДЕЛ 1.Благоустройство

Тротуар 900м2

1	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2	900	276,59 5	23,94 8,04	248933 4500	21548 7232	15603 133	0,03 0,03	30 26
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	90	2575,76 21,38	68,13 12,76	231819 1924	6132 1148	4087 133	0,14 0,04	13 4
3	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	900	187,79 156,15	21,26 7,97	169009 140535	19134 7173	181681 123	0,95 0,04	853 35
4	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм м2	900 --	710 -- --	-- --	639000 -- --	-- --	-- --	-- --	

5	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м		386	747,95 108,68	6,63 1,76	288709 41950	2559 678	56696 133	0,7 0,01	269 2
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3		6,176 --	25800 -- --	--	159341 -- --	-- --	-- --	-- --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге				1736810 188910	49373 16231			1165 67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1736810				
		Материалы -	Тенге				8698	205141			
		Всего заработная плата -	Тенге				1586221				
		Местные материалы -	Тенге				258067				
		Накладные расходы -	Тенге								129
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					38710			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119693				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2114569				1361
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					243851			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2114570				1361
		Сметная заработная плата -	Тенге					243851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение территории и мусоросборника 336 пм									
7	Е0107-24-6	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей, из сетчатых панелей высотой до 2 м м		336	1197,57 391,5	452,41 122,96	402382 131544	152009 41315	242002 140	2,26 0,44	759 148

	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
8 С143001-54	*м3*	11,62 --	132 -- --	--	1534 -- --	-- --	-- --	-- --	
С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-9 2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	84 --	279 -- --	--	23436 -- --	-- --	-- --	-- --	
10 С11041-85	м Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	2,115 --	47200 -- --	--	99828 -- --	-- --	-- --	-- --	
11 С11041-87	т Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	3,936 --	44300 -- --	--	174365 -- --	-- --	-- --	-- --	
12 С12041-4	т Сталь арматурная А1 диаметром6мм	0,27328 --	55620 -- --	--	15200 -- --	-- --	-- --	-- --	
13 С11041-81	т Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,0254 --	43300 -- --	--	1100 -- --	-- --	-- --	-- --	
14 С11011-759	т Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	416 --	257 -- --	--	106912 -- --	-- --	-- --	-- --	
15 Е0106-1-22	м2 Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	30,24	12611,47 585	353,46 133,52	381371 17690	10689 4038	22814 105	3,6 0,65	109 20
16 С143001-54	м3 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30,24 --	132 -- --	--	3992 -- --	-- --	-- --	-- --	
17 С143001-64	м3 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	30,24 --	876 -- --	--	26490 -- --	-- --	-- --	-- --	
18 Е0107-25-1	м3 Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	7492,4 3217,5	1172,83 334,76	14985 6435	2346 670	9946 140	17,8 1,28	36 3
19 Е0107-25-8	шт Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1972,7 1435,5	33,47 12,65	3945 2871	67 25	4055 140	7,85 0,06 --	16
	шт								

20 С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания т		0,156 --	120300 -- --	-- --	18767 -- --	-- --	-- --	-- --	
21 С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания т		0,052 --	120300 -- --	-- --	6256 -- --	-- --	-- --	-- --	
22 У1-39-1	Контейнер для мусоросборника Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы площадка		1	150069,34 24255	2615,44 724,74	150069 24255	2615 725	29476 118	147 3,5	147 4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге				1430631 182795	167725 46772			1067 174
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				275293				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				275293				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				16518				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				291810				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1091682				
	Материалы -	Тенге				147990	229567			
	Всего заработная плата -	Тенге				106912				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				486259				
	Местные материалы -	Тенге				308294				
	Накладные расходы -	Тенге								154
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					46244			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				83999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1483974				1395
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					275811			
	Сметная заработная плата -	Тенге				25022				
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				25022				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1501				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				26524				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				23436				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				23436				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1406				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				24842				
	Стоимость прочих работ -	Тенге				15200				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				912				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				16112				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1843260				1395
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					275811			
	Сметная заработная плата -	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Спортивная площадка

	Е0107-24-4 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей из сетки высотой до 1,5 м								
23	к=0,4;0,4;0,4	м	120	371,76 190,8	180,96 49,18	44612 22896	21716 5902	40317 140	2,8 0,44	336 53
24	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	11,03	218,93 -- 218,93 --		2415 -- 2415 --		2729 113 --	1,54 --	17
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	7,13	134,1 -- 134,1 --		956 -- 956 --		1080 113 --	0,97 --	7
26	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом м2	3,9	15,75 -- 15,75 --		61 -- 61 --		60 97 --	0,1 -- --	
27	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,1	2806,27 123,75	100,89 38,25	3087 136	111 42	210 118	0,85 0,18 --	1
28	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2" м3	1,1	5652,57 1935	462,96 173,25	6218 2129	509 191	2087 90	11 0,85	12 1
29	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	4,6	12847,01 771,75	95,97 36,25	59096 3550	441 167	3903 105	4,9 0,18	23 1
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,6 --	132 -- --	--	607 -- --	-- --	-- --	-- --	

31	E0108-4-7	*Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов* м2	35,2	245,44 37,35	3,62 1,44	8639 1315	134 51	1511 118	0,21 0,01 --	7
32	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	4,18	17355,77 12555	2191,29 101,25	72547 52480	9160 423	47613 90	73,6 0,49	308 2
33	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	4,18 --	172800 -- --	--	722304 -- --	-- --	-- --	-- --	
34	E0107-24-4	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей из сетки высотой до 1,5 м м	116	929,41 477	452,41 122,96	107812 55332	52479 14263	97434 140	2,8 0,44	325 51
35	E0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	4,984	27935,09 16380	9375,11 2107,33	139228 81638	46726 10503	82927 90	91 7,36	454 37
36	C11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	2,4769 --	69100 -- --	--	171154 -- --	-- --	-- --	-- --	
37	C11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	416 --	343 -- --	--	142688 -- --	-- --	-- --	-- --	
38	C12041-4	Сталь арматурная А1 диаметром 6мм т	0,13131 --	55620 -- --	--	7303 -- --	-- --	-- --	-- --	
39	C11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/ т	0,0254 --	43300 -- --	--	1100 -- --	-- --	-- --	-- --	

	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	30	279 --	--	8370 --	--	--	--	--	
	м									
41 Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	7,19	11369,48 146,25	100,65 38,03	81747 1052	724 273	1391 105	0,97 0,19	7 1	
	м3									
42 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,19	132 --	--	949 --	--	--	--	--	
	м3									
43 Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	60	3133,28 21,38	73,75 11,67	187997 1283	4425 700	2637 133	0,14 0,04	9 2	
	м3									
44 Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	80	2806,27 123,75	100,89 38,25	224502 9900	8071 3060	15293 118	0,85 0,18	68 14	
	м3									
45 У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54 3349,5	366,64 118,44	34605 6699	733 237	7283 105	20 0,58	40 1	
	ворота									
46 У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17 1667,09	24,98 7,48	33820 3334	50 15	3014 90	9,7 0,03 --	19	
	ворота									
47 Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1972,7 1435,5	33,47 12,65	3945 2871	67 25	4055 140	7,85 0,06 --	16	
	шт									
48 С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,052	120300 --	--	6256 --	--	--	--	--	
	т									
49 Е0111-36-4	Устройство ковровых покрытий на клее КН-2	800	1287,36 72,23	4,65 1,73	1029888 57784	3720 1384	72777 123	0,47 0,01	377 7	
	м2									
50 Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	240	65,24 18,45	1,84 0,7	15657 4428	442 168	4826 105 --	0,11	27 1	
	м2									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3117563	149508	1850
	Тенге	310258	37404	140
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1100		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1100		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1166		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2213875		
Материалы -	Тенге	1083863		
Всего заработная плата -	Тенге		199269	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	313842		
Местные материалы -	Тенге	588510		
Накладные расходы -	Тенге	257692		129
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		38654	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	148294		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2619861		1300
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		237923	
Сметная заработная плата -	Тенге	974156		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	52209		
Материалы -	Тенге		148393	
Всего заработная плата -	Тенге	728560		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	133554		
Накладные расходы -	Тенге			67
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		20033	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66463		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1174172		886
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		168426	
Сметная заработная плата -	Тенге	8370		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8370		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	502		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8872		
Стоимость прочих работ -	Тенге	7303		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	438		
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	7742		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3719338		2420
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		406349	
Сметная заработная плата -	Тенге			

	Демонтажные работы								
1 Е0153-2-1	*Разборка кладки простых стен из кирпича* м3	1,68	4899,14 3018,15	880,99 538,09	8231 5070	3160 904	6345 106,2	21,24 2,91	36 5
	Перегородки								
2 Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича м3	13,5	13027,85 873	300,96 101,79	175876 11786	4063 1374	13976 106,2	5,63 0,39	76 5
	Ремонт кровли								
3 Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	2235	48,37 44,01	4,36 0,68	108107 98362	9745 1520	106974 107,1	0,29 0,01	643 11
	Устройство кровель различных типов.								
4 Е0112-7-5 Изм	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	2235	738,29 272,95	8,2 3,08	1650078 610043	18327 6884	734143 119	1,71 0,02	3822 34
	Устройство кровель различных типов.								
5 Е0112-7-6 Изм	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей м2	108	605,2 236,25	8,2 3,08	65362 25515	886 333	30759 119	1,48 0,02	160 2
	Установка стропил								
6 Е0110-14-1	м3	50,482	21304,82 3397,5	334,28 126	1075510 171513	16875 6361	213448 120	22,1 0,62	1116 31
	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов								
7 Е0110-3-5	м2	245	767,86 214,65	7,54 2,86	188126 52589	1847 701	63948 120	1,43 0,01	350 3
8 Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали м	316	346,37 32,96	1,17 0,18	109453 10415	370 57	11216 107,1 --	0,21	67 1
	Навеска водосточных труб с подмостей								
9 Е0158-19-1	м	94,2	331,11 62,12	0,16 0,02	31191 5852	15 2	6269 107,1 --	0,35 --	33
10 Е0158-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных окно	9	549,36 504,5	44,86 7,09	4944 4541	404 64	4931 107,1	3,41 0,06	31 1
11 Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	9	3081,19 963	81,61 31,5	27731 8667	734 283	10741 120	6,08 0,15	55 1

	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,4 до 0,5 м2								
12 С12065-72		4,5	4250 --		19125 --	--	--	--	
	м2	--	--	--	--	--	--	--	
	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону								
13 Е0115-201-1		4,5	718,72	2,93	3234	13	303	0,41	2
	м2		63	1,1	284	5	105	0,01 --	
	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий								
14 С11011-797		9	360 --		3240 --	--	--	--	
	комплект	--	--	--	--	--	--	--	
	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков								
15 Е0115-165-2		245	196,11	2,7	48047	662	28334	0,65	160
	м2		109,13	1,01	26737	247	105	0,01	1
	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
16 Е0110-51-1		50,482	573,75	28,11	28964	1419	8137	0,78	39
	м3		123,75	10,58	6247	534	120	0,05	3
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
17 Е0110-52-1		4470	20,48	0,91	91546	4068	26927	0,03	130
	м2		4,68	0,34	20920	1520	120 --		8
	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
18 Е0108-3-2		27,53	2806,27	100,89	77257	2778	5263	0,85	23
	м3		123,75	38,25	3407	1053	118	0,18	5
	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"								
19 Е0113-49-1		27,53	5652,57	462,96	155615	12745	52236	11	303
	м3		1935	173,25	53271	4770	90	0,85	23
	Устройство бетонной подготовки								
20 Е0106-1-1		27,53	10104,61	66,01	278180	1817	6379	1,35	37
	м3		195,75	24,93	5389	686	105	0,12	3
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
21 С143001-54		27,94295	132 --		3688 --	--	--	--	
	м3	--	--	--	--	--	--	--	
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
22 С143001-62		27,94295	376 --		10507 --	--	--	--	
	м3	--	--	--	--	--	--	--	
	Фасад								

23 Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов м2	2477,7	25,7 -- 25,7 --		63677 -- 63677 --		60175 94,5 --	0,18 --	441
24 Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм м2	247,77	503,95 302,6	15,7 2,43	124864 74975	3890 602	71421 94,5	1,74 0,01	431 3
25 Е0162-23-1	Окраска силикатными красками за один раз фасадов простых по штукатурке с земли и лесов м2	2477,7	60,07 51,77	0,1 0,02	148847 128271	248 50	121262 94,5 --	0,34 --	835
26 Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд м	2118	38,15 10,6	0,18 0,07	80802 22451	381 148	31639 140 --	0,06	134 1
27 Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	2477,7	150,62 69,08	0,62 0,23	373191 171160	1536 570	202641 118 --	0,44	1078 3
	Полы								
28 Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1м2	324	51,33 46,44	4,89 0,83	16631 15047	1584 269	16954 110,7	0,34 0,01	109 3
29 Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги 1м2	324	20,6 20,48	0,12 0,05	6674 6636	39 16	7363 110,7 --	0,14 --	46
30 Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	324	11,07 11,03	0,04 0,02	3587 3574	13 6	3963 110,7 --	0,08 --	25
31 Е0151-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта м3	194,4	710,72 681,75 --	0,02	138164 132532 --	4	134785 101,7 --	4,74 --	921
32 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	194,4	21,55 17,03 --	4,52	4189 3311 --	878	2890 87,3 --	0,11 --	21
33 Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	324	688,62	24,55	223112	7954	17585	0,26	85

		м2			39,83	9,2	12905	2981	110,7	0,04	15
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	32,4	10104,61	66,01	327389	2139	6757	1,35	44
		м3		195,75	24,93	6342	808	94,5	0,12	4
35	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	324	348,29	14,01	112846	4539	31563	0,58	189
		1м2		85,79	2,21	27796	716	110,7	0,01	4
36	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	3012	17,38	0,93	52349	2801	55316	0,11	343
		1м2		16,45	0,14	49547	422	110,7 --		4
37	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	457,11	116,63	10,56	53313	4827	54519	0,7	319
		1м2		106,07	1,67	48486	763	110,7	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5893643	110761			12104
			Тенге			1887314	34648			180
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5893643				
		Материалы -	Тенге			2921678				
		Всего заработная плата -	Тенге				1921962			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22365				
		Местные материалы -	Тенге			951525				
		Накладные расходы -	Тенге			2149161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1075
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				322374			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			482568				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8525373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13358
		Сметная заработная плата -	Тенге				2244337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8525373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13358
		Сметная заработная плата -	Тенге				2244337			
		ИТОГО ПО АКТУ:				**16202541**				
		Затраты на выслугу лет 1%				162025				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				64810				

Итого:	16429377
Итого в текущих ценах к 2,5574194	42016806
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	840336
Итого	42857143
НДС 12%	5142857
ВСЕГО ПО АКТУ:	**48000000**

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Руководителя ГУ"Средняя общеобразовательная школа №25 имени Б.Момышулы"

Жупкалиева Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель ТОО "Стройнадзор"

Жумагулов М. Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АксайСтройСервис"

Есмуханов К.Т.